Послудн. 22.04.2025г

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» октября 2024 года

Заказчик **Карагандинский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», БИН 090140000306, тел. 8 721290-02-30, 100022 Республика Казахстан, город Караганда, пр. Республики, 42**

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)« 23 » октября **2024 года ТОО «Караганды жолдары», Председатель правления Мухажанов Ардак Балтабекович, Карагандинская область, г. Караганда, ул. Пригоды, строение 55/3, БИН 040440000219, Тел. 8(7212) 44-59-31**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «25.10» 2024 г. **ТОО "Нурай-Сервис", Гл. инженер проекта по тех.надзору Гиззатуллин Р.Р. аттестат №KZ44VJE00024528 от 31.03.2017г.БИН 040240007586, тел. +7 705 557 8681,**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)

авторский надзор не предусмотрен

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", км 175-185 , II нормальный уровень ответственности, технически сложный

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Карагандинская область, Каркаралинский район

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической

документации «__» _____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "___" _____20_____ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"___20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ Ордер на производство работ № 8 от 01.04.2023 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ведомственное заключение **соответствует смете заказчика КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

Утвержденной Комитетом автомобильных дорог МИИР РК. Ведомственная экспертиза от 31.01.2023 г. № КАЖ/Караганда - 16/2023/1

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «01» июля 2023 года;

окончание работ «20» октябрь 2024 года;

при продолжительности строительства, месяц:

по договору: 8 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017);

фактически: _____5_____ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

	Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1	Протяженность дороги	км	10,00	10,00	10,00	10,00
2	Ширина проезжей части	м	7,00	7,00	7,00	7,00
3	Ширина разделительной полосы	м				
4	Ширина обочины	м	2,00	2,00	2,00	2,00
5	Дорожное покрытие					
	основание	м2	82 875,50	82 875,50	82 875,50	82 875,50
	покрытие	м2	79 880,00	79 880,00	79 880,00	79 880,00
6	Количество полос		2,00	2,00	2,00	2,00
7	Дорожные знаки	шт	58,00	58,00	58,00	58,00
8	Зеленые насаждения	шт				
9	Искусственные сооружения	шт	1,00	1,00	1,00	1,00

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- ликвидация пучин 400 м2;

- устройство основания методом холодного ресайклирования – 82 875,5 м2;

- устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 6 см, крупнозернистые 79880 м2 ;

- устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 5 см, мелкозернистые 79880 м2;

-Устройство съезда Жанажол км 175+350 (956 м2);
-Устройство съезда Коктас км 176+010 (164 м2);
-Устройство съезда Тегисшилдик км 177+300 (158 м2);
-Устройство съезда Ыстык Ас км 177+300 (277 м2);
-Устройство съезда на кладбище км 182+680 (70 м2);
- Устройство автопавильонов км 176+000, км 177+250 (4 шт);
-Устройство водопропускной 5-очковой трубы км 178 (d=1,5 м)
- укрепление обочин – 39 460 м2;
- разметка проезжей части – 10,00 км ;
- устройство автопавильонов – 4 шт.;
- установка новых дорожных знаков – 58 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ***сметной документацией оборудование не предусмотрено.***

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями ***проектом не предусмотрено***;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ***1 081 476,280*** тысяч тенге, в том числе

строительно-монтажных работ ***1 047 035,629*** тысяч тенге,
услуги технического надзора ***33 923,955*** тысяч тенге;
услуги проектных работ (экспертиза) ***516,696*** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего ***1 030 502,67237*** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***994 683,84736*** тысяч тенге;
услуги технического надзора ***30 531,55896*** тысяч тенге;
услуги проектных работ (экспертиза) ***516,69615*** тысяч тенге.
расходы по обслуживанию займа – ***4 770,56990*** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ***отсутствует***;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканнского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", км 175- 185 принять в эксплуатацию.***

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Директор Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Калабиев Думан Болатович

(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Члены приемочной комиссии:

Заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Бектемиров Рафаэль Дуйсенович

(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Аманжолов Әлібек Ержанұлы

(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Главный инженер Карагандинского областного филиала ТОО «КАЖсервис» Султанбеков Аскар Мырзатаевич

(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Технический надзор

Аттестованный (-ые) эксперт(-ы) Гл. инженер проекта по тех.надзору Гиззатуллин Р.Р.,

(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Аккредитованная организация ТОО "Нурай-Сервис" директор Елеубеков Болатхан Еркинович

(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Председатель правления ТОО «Караганды жолдары» Мухажанов Ардак Балтабекович

(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Субподрядчики:

Директор ТОО «АвтоДорСервис-НС» Султанбеков Айбек Мырзатайулы

(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)