Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу "
БИН 041240004198, Павлодарская область,г. Аксу , ул.Пушкина 72/1 тел. 87183724277

Исполнитель: ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ", БИН 030640007340,Павлодарская область, г.Павлодар, Камзина,41 тел.61-41-00

Договор № 91 от 05.06.2024 г. Дополнительное соглашение №91-1 от 14.08.2024г

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильных дорог районного значения города Аксу Павлодарской области. 2 этап

АКТ № 1 от 26.08. 2024 года
приемки выполненных работ за август месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 5-1-1-2									
		Подъезд к селу Енбек (2 заезд) (1435 м)									
		Раздел № 1 Восстановление оси трассы									
1	1127-0903-0105 применит. Ккл=1,12	Восстановление оси трассы, I категория сложности	км линии	1,435	38 897	24 793	55 817	35 578	920	0	55 817
					13 463	6 310	19 319	9 055	0	0	
		Итого по разделу № 1					**55 817**	**35 578**	**920**	**0**	**55 817**
							19 319	**9 055**	**0**	**0**	
		Раздел № 2 Покрытие									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2 009,0	176	176	353 584	353 584	0	0	353 584
					0	44	0	88 396	0	0	
3	1127-0401-0101 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	861,0	6 697	2 701	5 766 117	2 325 561	2 868 852	0	5 766 117
					664	526	571 704	452 886	0	0	
4	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	8 610,0	2 196	698	18 907 560	6 009 780	11 537 400	0	18 907 560
					158	165	1 360 380	1 420 650	0	0	
5	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	18,942	216 220	6 635	4 095 639	125 680	3 969 959	0	4 095 639
					0	2 113	0	40 024	0	0	
6	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	4,736	216 220	6 635	1 024 018	31 423	992 595	0	1 024 018
					0	2 113	0	10 007	0	0	
7	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8 610,0	2 844	394	24 486 840	3 392 340	20 190 450	0	24 486 840
					105	54	904 050	464 940	0	0	
8	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	17 220,0	299	0	5 148 780	0	4 993 800	0	5 148 780
					9	0	154 980	0	0	0	
9	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	1 435,0	603	451	865 305	647 185	0	0	865 305
					152	102	218 120	146 370	0	0	
10	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	143,5	6 633	0	951 836	0	951 836	0	951 836
					0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 2					**61 599 679**	**12 885 553**	**45 504 892**	**0**	**61 599 679**
							3 209 234	**2 623 273**	**0**	**0**	
		Раздел № 3 Съезды и парковка пассажирского транспорта									
11	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	144,0	176	176	25 344	25 344	0	0	25 344
					0	44	0	6 336	0	0	
12	1127-0401-0101 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,0	6 697	2 701	482 184	194 472	239 904	0	482 184
					664	526	47 808	37 872	0	0	
13	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	720,0	2 196	698	1 581 120	502 560	964 800	0	1 581 120
					158	165	113 760	118 800	0	0	
14	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	1,584	216 220	6 635	342 492	10 510	331 982	0	342 492
					0	2 113	0	3 347	0	0	
15	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	0,396	216 220	6 635	85 623	2 627	82 996	0	85 623
					0	2 113	0	837	0	0	
16	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	720,0	2 844	394	2 047 680	283 680	1 688 400	0	2 047 680
					105	54	75 600	38 880	0	0	
17	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	1 440,0	299	0	430 560	0	417 600	0	430 560
					9	0	12 960	0	0	0	
18	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	55,0	603	451	33 165	24 805	0	0	33 165
					152	102	8 360	5 610	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	5,5	6 633	0	36 482	0	36 482	0	36 482
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 3					**5 064 650**	**1 043 998**	**3 762 164**	**0**	**5 064 650**
							258 488	**211 682**	**0**	**0**	
		Раздел № 4 Обустройство дороги									
		Раздел № 4.1 Устройство одностоечных знаков									
20	1127-0902-0101 Ккл=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5,0	19 902	2 240	99 510	11 200	4 930	0	99 510
					16 676	606	83 380	3 030	0	0	
21	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	5,0	8 449	0	42 245	0	42 245	0	42 245
					0	0	0	0	0	0	
22	1106-0101-0101 Ккл=1,12	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,315	34 315	2 847	10 809	897	8 088	0	10 809
					5 789	553	1 824	174	0	0	
23	1127-0902-0201 Ккл=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	5,0	3 896	0	19 480	0	1 500	0	19 480
					3 596	0	17 980	0	0	0	
24	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	3,0	12 900	0	38 700	0	38 700	0	38 700
					0	0	0	0	0	0	
25	251-101-0211	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.12, D=900 мм	шт.	1,0	20 896	0	20 896	0	20 896	0	20 896
					0	0	0	0	0	0	
26	251-101-0221	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	1,0	18 142	0	18 142	0	18 142	0	18 142
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 4.1					**249 782**	**12 097**	**134 501**	**0**	**249 782**
							103 184	**3 204**	**0**	**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 4					**249 782**	**12 097**	**134 501**	**0**	**249 782**
							103 184	**3 204**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**66 969 928**	**13 977 226**	**49 402 477**	**0**	**66 969 928**
							3 590 225	**2 847 214**	**0**	**0**	
		Итого по смете:	**тенге**				**66 969 928**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**3 590 225**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**13 977 226**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**2 847 214**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**49 402 477**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1 п.1.29б)	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -11,1%	**тенге**				**7 433 662**				
		Итого	**тенге**				**74 403 590**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль -5%	**тенге**				**3 720 180**				
		Итого	**тенге**				**78 123 770**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.66.4, а).2	Непридвиденные работы и затраты -3%	**тенге**				**2 232 108**				
		Итого	**тенге**				**80 355 878**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.11.20	Итого в прогнохных ценах на 2024г к=1,075	**тенге**				**86 382 569**				
		Итого согласно скидки по конкурсу к=0,98	**тенге**				**84 654 917,62**				
		Локальная смета № 5-1-1-4									
		Подъезд к селу Борыктал (1385 м)									
		Раздел № 1 Восстановление оси трассы									
1	1127-0903-0105 применит. Ккл=1,12	Восстановление оси трассы, I категория сложности	км линии	1,385	38 897	24 793	53 872	34 338	888	0	53 872
					13 463	6 310	18 646	8 739	0	0	
		Итого по разделу № 1					**53 872**	**34 338**	**888**	**0**	**53 872**
							18 646	**8 739**	**0**	**0**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел № 2 Покрытие									
2	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1 166,39	176	176	205 285	205 285	0	0	205 285
					0	44	0	51 321	0	0	
3	1127-0401-0101 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	499,83	7 920	2 701	3 958 654	1 350 041	2 276 726	0	3 958 654
					664	526	331 887	262 911	0	0	
4	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	4 998,3	2 314	698	11 566 066	3 488 813	7 287 522	0	11 566 066
					158	165	789 731	824 720	0	0	
5	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	10,99626	217 314	6 635	2 389 641	72 960	2 316 681	0	2 389 641
					0	2 113	0	23 235	0	0	
6	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	2,49915	217 314	6 635	543 100	16 582	526 518	0	543 100
					0	2 113	0	5 281	0	0	
7	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (5) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4 998,3	2 844	394	14 215 165	1 969 330	11 721 013	0	14 215 165
					105	54	524 822	269 908	0	0	
8	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	9 996,6	299	0	2 988 983	0	2 899 014	0	2 988 983
					9	0	89 969	0	0	0	
		Итого по разделу № 2					**35 866 893**	**7 103 011**	**27 027 473**	**0**	**35 866 893**
							1 736 409	**1 437 376**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**35 920 765**	**7 137 349**	**27 028 361**	**0**	**35 920 765**
							1 755 055	**1 446 115**	**0**	**0**	
		Итого по смете:	**тенге**				**35 920 765**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**1 755 055**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**7 137 349**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**1 446 115**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**27 028 361**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1 п.1.29б)	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -11,1%	**тенге**				**3 987 205**				
		Итого	**тенге**				**39 907 970**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль -5%	**тенге**				**1 995 399**				
		Итого	**тенге**				**41 903 369**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.66.4, а).2	Непридвиденные работы и затраты -3%	**тенге**				**1 197 239**				
		Итого	**тенге**				**43 100 608**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.11.20	Итого в прогнохных ценах на 2024г к=1,075	**тенге**				**46 333 154**				
		Итого согласно скидки по конкурсу к=0,98	**тенге**				**45 406 489,91**				
		Локальная смета № 5-1-1-11									
		Подъезд к селу Коктерек (2763 м)									
		Раздел № 1 Восстановление оси трассы									
1	1127-0903-0105 применит. Ккл=1,12	Восстановление оси трассы, I категория сложности	км линии	2,763	38 897	24 793	107 472	68 503	1 771	0	107 472
					13 463	6 310	37 198	17 435	0	0	
		Итого по разделу № 1					**107 472**	**68 503**	**1 771**	**0**	**107 472**
							37 198	**17 435**	**0**	**0**	
		Раздел № 2 Покрытие									
		Раздел № 2.1 Тип 1									
2	1101-0102-0337 Ккл=1,12	Разработка бокситового шлама на шламовом поле АО "Алюминий Казахстана" с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	155,5	501	501	77 906	77 906	0	0	77 906
					0	107	0	16 638	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	412-102-0219	Перевозка бокситового шлама самосвалами до места назначения. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 67 км	т·км	14 550,4	20	20	291 008	291 008	0	0	291 008
					0	0	0	0	0	0	
4	1127-0301-0501 Ккл=1,12	Основания и покрытия толщиной слоя 15 см. Устройство слоя основания из материала от разборки существующей дорожной одежды с добавлением нового материала, укреплением цементом и бокситовым шламом методом смешения на дороге ресайклером.	м2 основания	4 810,0	1 791	999	8 614 710	4 805 190	3 655 600	0	8 614 710
					32	80	153 920	384 800	0	0	
5	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0 (4 %) (добавляется стоимость ресурса)	т	62,049	24 399	0	1 513 934	0	1 513 934	0	1 513 934
					0	0	0	0	0	0	
6	211-000-0000	Бокситовый шлам (14 %)	т	217,7	600	0	130 620	0	130 620	0	130 620
					0	0	0	0	0	0	
7	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума из расчета 0,8 л/м2	т	3,848	216 675	6 635	833 765	25 531	808 234	0	833 765
					0	2 113	0	8 131	0	0	
8	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3 900,0	2 844	394	11 091 600	1 536 600	9 145 500	0	11 091 600
					105	54	409 500	210 600	0	0	
9	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	15 600,0	299	0	4 664 400	0	4 524 000	0	4 664 400
					9	0	140 400	0	0	0	
10	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	650,0	603	451	391 950	293 150	0	0	391 950
					152	102	98 800	66 300	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	65,0	6 785	0	441 025	0	441 025	0	441 025
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 2.1					**28 050 918**	**7 029 385**	**20 218 913**	**0**	**28 050 918**
							802 620	**686 469**	**0**	**0**	
		Раздел № 2.2 Тип 2									
12	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Нарезка корыта глубиной 20 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2 958,0	176	176	520 608	520 608	0	0	520 608
					0	44	0	130 152	0	0	
13	1127-0401-0101 Ккл=1,12	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1 268,0	6 835	2 701	8 666 780	3 424 868	4 399 960	0	8 666 780
					664	526	841 952	666 968	0	0	
14	1127-0403-0101 Ккл=1,12	Основания из щебня фракции 40-70 мм с расклинцовкой щебнем 10-20 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	12 678,0	2 226	698	28 221 228	8 849 244	17 368 860	0	28 221 228
					158	165	2 003 124	2 091 870	0	0	
15	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед распределением расклинивающего материала из расчета 2 л/м2	т	27,892	216 675	6 635	6 043 499	185 063	5 858 436	0	6 043 499
					0	2 113	0	58 936	0	0	
16	1127-0602-0901 Ккл=1,12	Основания. Розлив жидкого битума перед устройством покрытия из расчета 0,5 л/м2	т	6,973	216 675	6 635	1 510 875	46 266	1 464 609	0	1 510 875
					0	2 113	0	14 734	0	0	
17	1127-0602-0301 Ккл=1,12	Покрытия толщиной 4 (6) см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12 678,0	2 844	394	36 056 232	4 995 132	29 729 910	0	36 056 232
					105	54	1 331 190	684 612	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0602-0401 Ккл=1,12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	50 712,0	299	0	15 162 888	0	14 706 480	0	15 162 888
					9	0	456 408	0	0	0	
19	1127-0801-0111 Ккл=1,12	Обочины. Укрепление прикромочной полосы щебнем толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2 113,0	603	451	1 274 139	952 963	0	0	1 274 139
					152	102	321 176	215 526	0	0	
20	211-2010606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	211,3	6 785	0	1 433 670	0	1 433 670	0	1 433 670
					0	0	0	0	0	0	
		Итого по разделу № 2.2					**98 889 919**	**18 974 144**	**74 961 925**	**0**	**98 889 919**
							4 953 850	**3 862 798**	**0**	**0**	
		Итого по разделу № 2					**126 940 837**	**26 003 529**	**95 180 838**	**0**	**126 940 837**
							5 756 470	**4 549 267**	**0**	**0**	
		Раздел № 3 Обочины									
21	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Снятие ПСП с откосов толщиной 15 см бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в штабель	м3 грунта	3 250,0	155	155	503 750	503 750	0	0	503 750
					0	38	0	123 500	0	0	
22	1101-0104-0202 Ккл=1,12	Грунты 2 группы. Надвижка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с откосов для досыпки обочин.	м3 грунта	1 365,0	176	176	240 240	240 240	0	0	240 240
					0	44	0	60 060	0	0	
23	1101-0201-0101 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя до 25 см	м3 уплотненного грунта	1 365,0	271	271	369 915	369 915	0	0	369 915
					0	67	0	91 455	0	0	
24	1101-0201-0107 Ккл=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2 730,0	19	19	51 870	51 870	0	0	51 870
					0	5	0	13 650	0	0	
25	1101-0201-0601 Ккл=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1 365,0	221	172	301 665	234 780	5 460	0	301 665
					45	37	61 425	50 505	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1101-0104-0201 Ккл=1,12	Грунты 1 группы. Обратная надвижка ранее снятого ПСП на откосы насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3 250,0	155	155	503 750	503 750	0	0	503 750
					0	38	0	123 500	0	0	
27	1101-0203-0102 Ккл=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6 500,0	20	20	130 000	130 000	0	0	130 000
					0	5	0	32 500	0	0	
		Итого по разделу № 3					**2 101 190**	**2 034 305**	**5 460**	**0**	**2 101 190**
							61 425	**495 170**	**0**	**0**	
		Раздел № 4 Обустройство дороги									
		Раздел № 4.1 Устройство одностоечных знаков									
28	1127-0902-0101 Ккл=1,12	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	10,0	19 902	2 240	199 020	22 400	9 860	0	199 020
					16 676	606	166 760	6 060	0	0	
29	251-102-0703	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	10,0	8 449	0	84 490	0	84 490	0	84 490
					0	0	0	0	0	0	
30	1106-0101-0101 Ккл=1,12	Омоноличивание стоек бетоном В15	м3	0,63	34 315	2 847	21 618	1 794	16 177	0	21 618
					5 789	553	3 647	348	0	0	
31	1127-0902-0201 Ккл=1,12	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	10,0	3 896	0	38 960	0	3 000	0	38 960
					3 596	0	35 960	0	0	0	
32	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 2.4, А=900 мм	шт.	3,0	12 900	0	38 700	0	38 700	0	38 700
					0	0	0	0	0	0	
33	251-101-0211	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 3.12, D=900 мм	шт.	1,0	20 896	0	20 896	0	20 896	0	20 896
					0	0	0	0	0	0	
34	251-101-0207	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 восьмиугольный 2.5, В=900 мм	шт.	2,0	20 701	0	41 402	0	41 402	0	41 402
					0	0	0	0	0	0	
35	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.2, А=900 мм	шт.	4,0	12 900	0	51 600	0	51 600	0	51 600
					0	0	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу № 4.1					**496 686**	**24 194**	**266 125**	**0**	**496 686**
							206 367	**6 408**	**0**	**0**	
		Итого по разделу № 4					**496 686**	**24 194**	**266 125**	**0**	**496 686**
							206 367	**6 408**	**0**	**0**	
		Итого по смете					**129 646 185**	**28 130 531**	**95 454 194**	**0**	**129 646 185**
							6 061 460	**5 068 280**	**0**	**0**	
		Итого по смете:	**тенге**				**129 646 185**				
		в том числе:									
		- зарплата рабочих-строителей	**тенге**				**6 061 460**				
		- затраты на эксплуатацию машин	**тенге**				**27 839 523**				
		- в том числе зарплата машинистов	**тенге**				**5 068 280**				
		- материалов, изделий и конструкций	**тенге**				**95 454 194**				
		- перевозки грузов	**тенге**				**291 008**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, таблица 1 п.1.29б)	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР на строительной площадке по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -11,1%	**тенге**				**14 390 727**				
		Итого	**тенге**				**144 036 912**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.65	Сметная прибыль -5%	**тенге**				**7 201 846**				
		Итого	**тенге**				**151 238 758**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.8.2.66.4, а).2	Непридвиденные работы и затраты -3%	**тенге**				**4 321 107**				
		Итого	**тенге**				**155 559 865**				
	НДЦС РК 8.04-09-2022 п.11.20	Итого в прогнохных ценах на 2024г к=1,075	**тенге**				**167 226 855**				
		Итого согласно скидки по конкурсу к=0,98	**тенге**				**163 882 317,90**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту	тенге				293 943 725,43				
	Кодекс РК от 25.12ю2017 №120-IV,ст.422	НДС -12%	тенге				35 273 247,05				
		ВСЕГО ПО АКТУ :	тенге				329 216 972,48				

Заказчик:
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу "
БИН 041240004198

Исполнитель:
ТОО " ПКФ ГОРДОРСТРОЙ" БИН 030640007340

Руководитель _____ Азаматов Б.К.

Заместитель руководителя _____ Касенов А.А.

Директор _____ Моисеев Ю.И.

Представитель технического надзора
ТОО " Управление капитальным строительством -ПВ"
Эксперт
аттестат №KZ17VJE00051980 от 30.12.2019г
№KZ83VJE00050016 от 15.10.2019г
№KZ44VJE00051979 от 30.12.2019г
_____ Табаев А.Т.

Авторский надзор
ТОО " Стимул-ПВ " Лицензия №20014050 Аттестат №04325
Главный инженер _____ Гайдаренко А.С.