Послед н. 22.04.2025г.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«20» ноября 2024 года

Заказчик ***Карагандинский областной филиал АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», БИН 090140000306, тел. 8 7212970156, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Республики, 42***

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается): ***от «15» ноября 2024 года ТОО «Караганды жолдары», Заместитель председателя правления Дадиев Мади Кайридинович, Карагандинская область, г. Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3, БИН 040440000219, Тел. 8(7212) 44-59-31***

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):
От « 18 » ноября 2024 года, ТОО "Нурай-Сервис", Эксперт по техническому надзору Мусралимов Сагынай Аукенович, аттестат № KZ44VJE00066529 от 21.06.2021 г., БИН 040240007586, тел. +7 777 3058618*дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):

Авторский надзор не предусмотрен

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", км 130-163, II нормальный уровень ответственности, технически сложный***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: ***Карагандинская область, Каркаралинский район***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__» _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года №___;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

Ордер на производство работ № 115 от 18.03.2024 года КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ***соответствует смете заказчика КОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»***

наименование проектной организации, номер проекта

Утвержденной Карагандинским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол». Ведомственная экспертиза от 05.01.2024 г. КАЖ/Караганда-2086/2023

Дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ***май, 2024 года;***

окончание работ: ***ноябрь 2024 года;***

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: ***14 месяцев (кроме зимнего периода с учетом климатической зоны региона СП РК 2.04-01-2017)***

фактически, месяц: 7 ***(семь) месяца***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	км	31,3		31,3	
Категория дороги		III		III	
Количество полос движения	шт	2		2	
Ширина обочины	м	2,0		2,0	
Ширина проезжей части	м	7,0		7,0	
Вид покрытия: нижн.слой гор.пор. к/з а/б толщ 6,0 см	м2	249 703,0		249 703,0	
Вид покрытия: верх.слой гор.плот. м/з а/б толщ 5,0 см	м2	249 703,0		249 703,0	

4. Технологические и архитектурно- строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- ликвидация пучин 5275,0 м3;

- ремонт существующего покрытия моста км 145+600 (длина 53м)

- устройство основания методом холодного ресайклирования 259 068,7 м2;

- устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые 249 703 м2 ;

- устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 5 см, мелкозернистые 249 703 м2;

-устройство съезда п.Матак км 145+700 (S=715м2);
- устройство съезда п.Матак км 145+960 (S=87м2);
- устройство съезда п.Жосалы км 138+500 (S=708м2);
- устройство съезда медико-спасательный пункт км 138+900 (S=208м2);
- устройство автопавильонов км 145+720, км 145+750 (2 шт);
-устройство площадки отдыха км 157;
-устройство 2-очковой водопропускной трубы км 138+250 диаметром 1м;
- устройство 2-очковой водопропускной трубы км 140+450 диаметром 1,5м;
- укрепление обочин ЩПС 0-40 мм, толщина 11 см – 124 778 м2;
- разметка проезжей части.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: ***сметной документацией оборудование не предусмотрено.***

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями **сметной документацией не предусмотрено**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего – ***3 326 625,019 тысяч тенге***, в том числе
стоимость строительно-монтажных работ ***3 247 565,171 тысяч тенге***
услуги технического надзора ***78 591,077 тысяч тенге***
услуги проектных (экспертиза) ***468,771 тысяч тенге***

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

всего – ***3 225 785,55841 тысяч тенге***, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ***3 085 186, 91264 тысяч тенге***
услуги технического надзора –***70 731,96984 тысяч тенге,***
услуги проектных работ (экспертиза) – ***468,77110 тысяч тенге***
расходы по обслуживанию займа – ***69 397,90483*** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);.

10. Класс энергоэффективности здания ***отсутствует***;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-20 "Караганда - Аягоз - Тарбагатай - Бугаз", км 130-163*** **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

Директор Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Калабиев Думан Болатович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Тусупбаев Айбол Амангельдыевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Заместитель директора Карагандинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Бектимиров Рафаэль Дуйсенович
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии*

Начальник отдела эксплуатации и безопасности движения Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Аманжолов Әлібек Ержанұлы
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

И.о. директора Карагандинского областного филиала ТОО «КАЖсервис»
Шахаев Асхат Жумкеевич
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор
Аттестованный (-ые) эксперт(-ы) Эксперт по тех.надзору ТОО "Нурай-Сервис"
Мусралимов Сагынай Аукенович
(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Аккредитованная организация ТОО "Нурай-Сервис" директор Елеубеков Болатхан Еркинович
(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Председатель правления ТОО «Караганды жолдары»
Мухажанов Ардак Балтабекович
(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Субподрядчики:

Директор ТОО «АвтоДорСервис-НС»
Султанбеков Айбек Мырзатайулы
(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Директор ТОО «SAQ OIL»
Шыналиев Бауыржан Сейілбекұлы
(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)

Директор ТОО «Промстрой-XXI»
Мырзаханов Даулет Бакиткалиевич
(фамилия, имя, отчество, организация, должность, подпись, дата, печать)