Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик - ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
Генподрядчик - ТОО "Азамат Курылыс"
Субподрядчик - ТОО "DK CAPITAL"
Наименование стройки - Благоустройство и ремонт территории многоэтажных домов, расположенных в с.Булакты Алакольского района Алматинской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 года
(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование		код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из гр 1							Всего
				Строительномонтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты		Налог на добавленную сумму за отчетный месяц	
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Благоустройство и ремонт территории многоэтажных домов, расположенных в с.Булакты Алакольского района Алматинской области	1 454 457,43	1 454 457,43	1 298 622,71							155 834,72	1 454 457,43
Итого к оплате											**1 454 457,43**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат Курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
_____ Мелдеев Ж.Ж

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик : **ТОО "Азамат Курылыс"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "DK CAPITAL"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Благоустройство и ремонт территории многоэтажных домов, расположенных в с.Булакты Алакольского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за **июнь 2020 г.**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э6003: Архитектурно-строительная часть [2-1-1]					
1	1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,4825	50 762,0	75 254,65	
2	2	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	3,0766	72 843,0	224 108,77	
3	3	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,1763	396 815,0	466 773,5	
4	4	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09056	309 864,0	28 061,0	
5	5	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,01076	309 864,0	3 334,0	
6	6	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	74,7	3 724,0	278 182,8	
7	7	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	$м^2$	0,9735	2 486,0	2 420,12	
			ИТОГО по смете Э6003: Архитектурно-строительная часть [2-1-1]				1 078 134,84	
			Итого по суммарной смете				1 078 134,84	
			В том числе :					
			Стоимость оборудования, всего					
			в том числе, оборудование поставки заказчика					
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	6,30%		67 922		
			Итого				1 146 057	
			Сметная прибыль 5%	5%		57 302,87		
			Итого				1 203 360,20	
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	5%		60 168,01		
			Итого с непредвиденными работами и затратами				1 263 528,21	
			В текущих ценах II квартал 2025 г., доля - 50 %, К = 1,0388				656 276,55	
			В текущих ценах III квартал 2025 г., доля - 50 %, К = 1,0587				668 848,66	
			Итого				1 325 125,21	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98	0,98			1 298 622,71	
			НДС	12 %			155 834,72	
			Итого с НДС				1 454 457,43	

Генподрядчик:
Директор ТОО "Азамат Курылыс"
_____ Аменов Т.Е.

Субподрядчик:
Директор ТОО "DK CAPITAL"
_____ Мелдеев Ж.Ж