Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-24/07 от 06.03. 2024 года

АКТ выполненных работ №8

на Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области за период август 2024 года

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков				**19 399 991,09**		**19 399 991,09**		**0,00**		**19 399 991,09**	
1	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	1450	649,065566	941 145,07	1450,00	941 145,07			1 450,00	941 145,07	100,00%
2	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной	м³	1450	12730,238634	18 458 846,02	1450,00	18 458 846,02			1 450,00	18 458 846,02	100,00%
3	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м³	1769			1769,00				1 769,00		100,00%
	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклирования толщиной 15 см с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12% (за исключением участка устройства водопропускной трубы км 1057+600)				526 977 494,95		526 977 494,95		**0,00**		526 977 494,95	
4	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	217369,5	2424,33963804	526 977 494,95	217369,5	526 977 494,95			217 369,50	526 977 494,95	100,00%
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	7916,7848471			7916,78				7 916,78		100,00%
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	13387,2639142			13387,26				13 387,26		100,00%
7	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	2934,48825			2934,49				2 934,49		100,00%
8	Зола	т	8803,46475			8803,46				8 803,46		100,00%
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия в 2 слоя (за исключением участка устройство водопропускной трубы км 1057+600)				1 721 194 170,82		**1 721 194 170,82**		**0,00**		**1 721 194 170,82**	
10	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	146,7858	254705,5309	37 387 155,12	146,7858	37 387 155,12			146,78580	37 387 155,12	100,00%
11	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	151,189374			151,189374				151,18937		100,00%
12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность изъятых материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	209694	4399,19494616	922 484 785,04	209694	922 484 785,04			209 694,00000	922 484 785,04	100,00%
13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	29839,4562			29839,46	0,00			29 839,46000		100,00%

14	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	62,9082	254705,5309	16 023 066,48	62,9082	16 023 066,48			62,90820	16 023 066,48	100,00%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	64,795446			64,79545				64,79545		100,00%
16	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБЗ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	209694	3554,2226491	745 299 164,18	209694	745 299 164,18			209 694,00000	745 299 164,18	100,00%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20466,1344			20466,1344				20 466,13440		100,00%
	РАЗДЕЛ 4. Устройство 3-очковой водопропускной трубы км 1057+600 диаметром 1,5м				**62 199 956,62**		**62 199 956,62**	**0,00**			**62 199 956,62**	
	Устройство объездной дороги											
18	Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 2	м^3	450	1851,59789	833 219,05	450	833 219,05			450,00	833219,05	100,00%
19	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1500	444,031287	666 046,93	1500	666 046,93			1 500,00	666046,93	100,00%
20	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	450	401,2634	180 568,53	450	180 568,53			450,00	180568,53	100,00%
21	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	450	269,1861	121 133,75	450	121 133,75			450,00	121133,75	100,00%
22	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, щебеночные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,15	13917802,20	2 087 670,33	0,15	2 087 670,33			0,15	2087670,33	100,00%
23	Смесь щебенечно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	177,96			177,96				177,96		100,00%
	Разборка существующей дорожной одежды											
24	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м^2	105	642,7762	67 491,50	105	67 491,50			105,00	67491,50	100,00%
25	Основание щебеночное. Разборка	м^3	31,5	1332,074	41 960,33	31,5	41 960,33			31,50	41960,33	100,00%
	Разборка существующей трубы											
26	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	787,5	632,71234	498 260,97	787,5	498 260,97			787,50	498260,97	100,00%
27	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Разборка	м3	74,7	72 320,4961	5 402 341,06	74,7	5 402 341,06			74,70	5402341,06	100,00%
28	Откосные стенки. Разборка	м3	17,74	26106,0237	463 120,86	17,74	463 120,86			17,74	463120,86	100,00%
29	Фундаменты монолитные. Разборка	м^3	30	22917,2977	687 518,93	30	687 518,93			30,00	687518,93	100,00%
	Устройство водопропускной трубы											
30	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 и отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	337,5	632,71126	213 540,05	337,5	213 540,05			337,50	213540,05	100,00%
31	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	м^3	33,75	11639,1639	392 821,78	33,75	392 821,78			33,75	392821,78	100,00%
32	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	135	401,2634	54 170,56	135	54 170,56			135,00	54170,56	100,00%
33	Полив водой уплотняемого грунта	м^3	45	269,186	12 113,37	45	12 113,37			45,00	12113,37	100,00%
34	Забутовка смесью щебенечно-песчаной	м^3	54	12730,248	687 433,39	54	687 433,39			54,00	687433,39	100,00%
35	Смесь щебенечно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	65,88	0,00		65,88				65,88		100,00%
36	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м^3	22,5	20011,3453	450 255,27	22,5	450 255,27			22,50	450255,27	100,00%
37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м^3	31,275			31,275				31,2750		100,00%
38	Блоки противофильтрационных экранов. Установка	м^3	5,04	169878,056	856 185,40	5,04	856 185,40			5,04	856185,40	100,00%
39	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264	шт.	2			2				2,00		100,00%
40	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1	шт.	2			2				2,00		100,00%
41	Фундаменты сборные. Устройство	м^3	36	173506,099	6 246 219,56	36	6 246 219,56			36,00	6246219,56	100,00%

42	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43	шт.	60			60				60,00		100,00%
43	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка	$м^3$	76,95	327956,3706	25 236 242,72	76,95	25 236 242,72			76,95	25236242,72	100,00%
44	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	39			39				39,00		100,00%
45	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	3			3				3,00		100,00%
46	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1,5 м. Сооружение	$м^3$	13,26	207525,181	2 751 783,90	13,26	2 751 783,90			13,26	2751783,90	100,00%
47	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт.	6			6				6,00		100,00%
48	Откосные стенки. Установка	$м^3$	8,32	171632,903	1 427 985,75	8,32	1 427 985,75			8,32	1427985,75	100,00%
49	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт.	4			4				4,00		100,00%
50	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$	538,88312	10115,8628	5 451 267,71	538,88312	5 451 267,71			538,88312	5451267,71	100,00%
51	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$	58,6395	12879,4265	755 243,13	58,6395	755 243,13			58,6395	755243,13	100,00%
52	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с), группа грунта 2	$м^3$	900	132,0773	118 869,57	900	118 869,57			900,00	118869,57	100,00%
53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	90	4947,2381	445 251,43	90	445 251,43			90,00	445251,43	100,00%
	Работы по укреплению откосов русел					0				0,00		
54	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	$м^3$	43,14	11639,142	502 112,59	43,14	502 112,59			43,14	502112,59	100,00%
55	Подушки щебеночные под укрепление откосов входного и выходного русел толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	3,0375	20065,603	60 949,27	3,0375	60 949,27			3,03750	60949,27	100,00%
56	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,222125			4,222125				4,222125		100,00%
57	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	20,25	25381,3274	513 971,88	20,25	513 971,88			20,25	513971,88	100,00%
58	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	18			18				18,00		100,00%
59	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м	7	36730,067	257 110,47	7	257 110,47			7,00	257110,47	100,00%
60	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	2			2				2,00		100,00%
61	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	2			2				2,00		100,00%
	Работы по укреплению входного русла					0				0,00		
62	Подушки щебеночные под укрепление входного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	8,085	20065,542	162 229,91	8,085	162 229,91			8,085	162229,91	100,00%
63	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,23815			11,23815				11,23815		100,00%
64	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65	22,4	332 453,65			22,40	332453,65	100,00%
65	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74	0,049728	37 635,74			0,049728	37635,74	100,00%
66	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728			0,049728				0,049728		100,00%
67	Входное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	31,5	25381,3625	799 512,92	31,5	799 512,92			31,50	799512,92	100,00%
68	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	28			28				28,00		100,00%
	Работы по укреплению выходного русла											
69	Подушки щебеночные под укрепление выходного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	10,4475	20065,623	209 635,60	10,4475	209 635,60			10,4475	209635,60	100,00%
70	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,522025			14,522025				14,522025		100,00%

71	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65	22,4	332 453,65			22,40	332453,65	100,00%
72	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74	0,049728	37 635,74			0,049728	37635,74	100,00%
73	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728	0,00		0,049728				0,049728		100,00%
74	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	47,25	25381,3628	1 199 269,39	47,25	1 199 269,39			47,25	1199269,39	100,00%
75	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	42			42				42,00		100,00%
76	Копание рисбермы	$м^3$	33,075	587,4286	19 429,20	33,075	19 429,20			33,075	19429,20	100,00%
77	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня	11,025	21756,571	239 866,20	11,025	239 866,20			11,025	239866,20	100,00%
78	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	11,13525			11,13525				11,13525		100,00%
	Восстановление дорожной одежды											
79	Устройство оснований из щебня фракции при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	180	2011,11094	361 999,97	180	361 999,97			180,00	361999,97	100,00%
80	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,7			2,7				2,70		100,00%
81	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	34,02			34,02				34,02		100,00%
82	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,084	254705,48	21 395,26	0,084	21 395,26			0,084	21395,26	100,00%
83	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,08652			0,08652	0,00			0,08652	0,00	100,00%
84	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	120	4399,19075	527 902,89	120	527 902,89			120,00	527902,89	100,00%
85	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	17,076			17,076	0,00			17,076	0,00	100,00%
86	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	0,036	254720,56	9 169,94	0,036	9 169,94			0,036	9169,94	100,00%
87	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03708			0,03708	0,00			0,03708	0,00	100,00%
88	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	120	3554,221	426 506,52	120	426 506,52			120,00	426506,52	100,00%
89	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,712			11,712				11,712		100,00%
	РАЗДЕЛ 5. Укрепление обочин				173 014 916,74		94 673 005,06		78 341 911,68		173 014 916,74	
90	Укрепление обочин щебнем, толщина 11 см	$м^2$	102340	1690,589376	173 014 916,74	56000	94 673 005,06	46 340,00	78 341 911,68	102 340,00	173 014 916,74	100,00%
91	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	14071,75			7700		6371,75		14 071,75		100,00%
	РАЗДЕЛ 6. Разметка проезжей части				7 593 805,46				7 593 805,46		7 593 805,46	
92	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, однинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	25,6	55012,0605	1 408 308,75			25,6	1 408 308,75	25,60	1 408 308,75	100,00%
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	18,025					18,025		18,025	0,00	100,00%
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,438					6,438		6,438	0,00	100,00%
93	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, однинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	51,2	120810,4826	6 185 496,71			51,2	6 185 496,71	51,20	6 185 496,71	100,00%
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	72,1					72,1		72,10		100,00%

	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,75					25,75		25,75		100,00%
	Всего с учетом НДС				2 510 380 335,68		2 424 444 618,54		85 935 717,14		2 510 380 335,68	
	В том числе НДС:	Тенге			268 969 321,68		259 761 923,42		9 207 398,27		268 969 321,68	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Гусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Куатов Н.А.

Служба технического надзора:
Гл. эксперт технадзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Ахметжанов А.К.

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

Дауит М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/24 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"25" декабря 2023 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 8 от "20" августа 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1052-1079 Карагандинской области ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	25,6	25,60	100%	0,00
3	Устройство а/б покрытия верхний слой	км	25,6	25,60	100%	0,00

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-24/07 от 06.03. 2024 года

АКТ выполненных работ №7
на Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области
за период август 2024 года

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков				19 399 991,09		**19 399 991,09**		**0,00**		**19 399 991,09**	
1	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1450	649,065566	941 145,07	1450,00	941 145,07			1 450,00	941 145,07	100,00%
2	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной	м^3	1450	12730,238634	18 458 846,02	1450,00	18 458 846,02			1 450,00	18 458 846,02	100,00%
3	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	1769			1769,00				1 769,00		100,00%
	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклирования толщиной 15 см с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12% (за исключением участка устройства водопропускной трубы км 1057+600)				**526 977 494,95**		**526 977 494,95**		**0,00**		**526 977 494,95**	
4	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	217369,5	2424,33963804	526 977 494,95	217369,5	526 977 494,95			217 369,50	526 977 494,95	100,00%
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	7916,7848471			7916,78				7 916,78		100,00%
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	13387,2639142			13387,26				13 387,26		100,00%
7	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	2934,48825			2934,49				2 934,49		100,00%
8	Зола	т	8803,46475			8803,46				8 803,46		100,00%
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия в 2 слоя (за исключением участка устройство водопропускной трубы км 1057+600)				**1 721 194 170,82**		**1 424 593 131,63**		**296 601 039,19**		**1 721 194 170,82**	
10	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	146,7858	254705,5309	37 387 155,12	146,7858	37 387 155,12			146,78580	37 387 155,12	100,00%
11	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	151,189374			151,189374				151,189374		100,00%
12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	209694	4399,19494616	922 484 785,04	209694	922 484 785,04			209 694,00	922 484 785,04	100,00%
13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	29839,4562			29839,46	0,00			29 839,46	0,00	100,00%

14	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	62,9082	254705,5309	16 023 066,48	38,4	9 780 692,39	24,5082	6 242 374,09	62,9082	16 023 066,48	100,00%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	64,795446			39,552		25,243446		64,79545		100,00%
16	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	209694	3554,2226491	745 299 164,18	128000	454 940 499,08	81694,00	290 358 665,10	209 694,00	745 299 164,18	100,00%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20466,1344			12492,8		7973,3344		20 466,1344		100,00%
	РАЗДЕЛ 4. Устройство 3-очковой водопропускной трубы км 1057+600 диаметром 1,5м				62 199 956,62		**62 199 956,62**		**0,00**		**62 199 956,62**	
	Устройство объездной дороги											
18	Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с.), группа грунта 2	м^3	450	1851,59789	833 219,05	450	833 219,05			450,00	833219,05	100,00%
19	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1500	444,031287	666 046,93	1500	666 046,93			1 500,00	666046,93	100,00%
20	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	450	401,2634	180 568,53	450	180 568,53			450,00	180568,53	100,00%
21	Полив водой уплотняемого грунта насыщей	м^3	450	269,1861	121 133,75	450	121 133,75			450,00	121133,75	100,00%
22	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, щебеночные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,15	13917802,20	2 087 670,33	0,15	2 087 670,33			0,15	2087670,33	100,00%
23	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	177,96			177,96				177,96		100,00%
	Разборка существующей дорожной одежды											
24	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м^2	105	642,7762	67 491,50	105	67 491,50			105,00	67491,50	100,00%
25	Основание щебеночное. Разборка	м^3	31,5	1332,074	41 960,33	31,5	41 960,33			31,50	41960,33	100,00%
	Разборка существующей трубы											
26	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	787,5	632,71234	498 260,97	787,5	498 260,97			787,50	498260,97	100,00%
27	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Разборка	м3	74,7	72 320,4961	5 402 341,06	74,7	5 402 341,06			74,70	5402341,06	100,00%
28	Откосные стенки. Разборка	м3	17,74	26106,0237	463 120,86	17,74	463 120,86			17,74	463120,86	100,00%
29	Фундаменты монолитные. Разборка	м^3	30	22917,2977	687 518,93	30	687 518,93			30,00	687518,93	100,00%
	Устройство водопропускной трубы											
30	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	337,5	632,71126	213 540,05	337,5	213 540,05			337,50	213540,05	100,00%
31	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	м^3	33,75	11639,1639	392 821,78	33,75	392 821,78			33,75	392821,78	100,00%
32	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	135	401,2634	54 170,56	135	54 170,56			135,00	54170,56	100,00%
33	Полив водой уплотняемого грунта	м^3	45	269,186	12 113,37	45	12 113,37			45,00	12113,37	100,00%
34	Забуговка смесью щебеночно-песчаной	м^3	54	12730,248	687 433,39	54	687 433,39			54,00	687433,39	100,00%
35	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	65,88	0,00		65,88				65,88		100,00%
36	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м^3	22,5	20011,3453	450 255,27	22,5	450 255,27			22,50	450255,27	100,00%
37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	31,275			31,275				31,2750		100,00%
38	Блоки противофильтрационных экранов. Установка	м^3	5,04	169878,056	856 185,40	5,04	856 185,40			5,04	856185,40	100,00%
39	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264	шт.	2			2				2,00		100,00%
40	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1	шт.	2			2				2,00		100,00%
41	Фундаменты сборные. Устройство	м^3	36	173506,099	6 246 219,56	36	6 246 219,56			36,00	6246219,56	100,00%

42	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43	шт.	60			60				60,00		100,00%
43	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка	$м^3$	76,95	327956,3706	25 236 242,72	76,95	25 236 242,72			76,95	25236242,72	100,00%
44	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	39			39				39,00		100,00%
45	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	3			3				3,00		100,00%
46	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1,5 м. Сооружение	$м^3$	13,26	207525,181	2 751 783,90	13,26	2 751 783,90			13,26	2751783,90	100,00%
47	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт.	6			6				6,00		100,00%
48	Откосные стенки. Установка	$м^3$	8,32	171632,903	1 427 985,75	8,32	1 427 985,75			8,32	1427985,75	100,00%
49	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт.	4			4				4,00		100,00%
50	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$	538,88312	10115,8628	5 451 267,71	538,88312	5 451 267,71			538,88312	5451267,71	100,00%
51	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$	58,6395	12879,4265	755 243,13	58,6395	755 243,13			58,6395	755243,13	100,00%
52	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	900	132,0773	118 869,57	900	118 869,57			900,00	118869,57	100,00%
53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	90	4947,2381	445 251,43	90	445 251,43			90,00	445251,43	100,00%
	Работы по укреплению откосов русел					0				0,00		
54	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	$м^3$	43,14	11639,142	502 112,59	43,14	502 112,59			43,14	502112,59	100,00%
55	Подушки щебеночные под укрепление откосов входного и выходного русел толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	3,0375	20065,603	60 949,27	3,0375	60 949,27			3,03750	60949,27	100,00%
56	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,222125			4,222125				4,222125		100,00%
57	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	20,25	25381,3274	513 971,88	20,25	513 971,88			20,25	513971,88	100,00%
58	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	18			18				18,00		100,00%
59	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м	7	36730,067	257 110,47	7	257 110,47			7,00	257110,47	100,00%
60	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	2			2				2,00		100,00%
61	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	2			2				2,00		100,00%
	Работы по укреплению входного русла					0				0,00		
62	Подушки щебеночные под укрепление входного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	8,085	20065,542	162 229,91	8,085	162 229,91			8,085	162229,91	100,00%
63	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,23815			11,23815				11,23815		100,00%
64	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65	22,4	332 453,65			22,40	332453,65	100,00%
65	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74	0,049728	37 635,74			0,049728	37635,74	100,00%
66	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728			0,049728				0,049728		100,00%
67	Входное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	31,5	25381,3625	799 512,92	31,5	799 512,92			31,50	799512,92	100,00%
68	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	28			28				28,00		100,00%
	Работы по укреплению выходного русла											
69	Подушки щебеночные под укрепление выходного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	10,4475	20065,623	209 635,60	10,4475	209 635,60			10,4475	209635,60	100,00%
70	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,522025			14,522025				14,522025		100,00%

71	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65	22,4	332 453,65			22,40	332453,65	100,00%
72	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74	0,049728	37 635,74			0,049728	37635,74	100,00%
73	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728	0,00		0,049728				0,049728		100,00%
74	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	47,25	25381,3628	1 199 269,39	47,25	1 199 269,39			47,25	1199269,39	100,00%
75	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт	42			42				42,00		100,00%
76	Копание рисбермы	$м^3$	33,075	587,4286	19 429,20	33,075	19 429,20			33,075	19429,20	100,00%
77	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня	11,025	21756,571	239 866,20	11,025	239 866,20			11,025	239866,20	100,00%
78	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	11,13525			11,13525				11,13525		100,00%
	Восстановление дорожной одежды											
79	Устройство оснований из щебня фракции при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	180	2011,11094	361 999,97	180	361 999,97			180,00	361999,97	100,00%
80	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,7			2,7				2,70		100,00%
81	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	34,02			34,02				34,02		100,00%
82	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,084	254705,48	21 395,26	0,084	21 395,26			0,084	21395,26	100,00%
83	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,08652			0,08652	0,00			0,08652	0,00	100,00%
84	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	120	4399,19075	527 902,89	120	527 902,89			120,00	527902,89	100,00%
85	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	17,076			17,076	0,00			17,076	0,00	100,00%
86	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	0,036	254720,56	9 169,94	0,036	9 169,94			0,036	9169,94	100,00%
87	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03708			0,03708	0,00			0,03708	0,00	100,00%
88	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	120	3554,221	426 506,52	120	426 506,52			120,00	426506,52	100,00%
89	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,712			11,712				11,712		100,00%
	РАЗДЕЛ 5. Укрепление обочин				**173 014 916,74**		-		**94 673 005,06**		**94 673 005,06**	
90	Укрепление обочин щебнем, толщина 11 см	$м^2$	102340	1690,589376	173 014 916,74			56 000,00	94 673 005,06	56 000,00	94 673 005,06	54,72%
91	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	14071,75							0,00		
	РАЗДЕЛ 6. Разметка проезжей части				**7 593 805,46**		-		-		-	
92	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	25,6	55012,0605	1 408 308,75					0,00	0,00	
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	18,025							0,00	0,00	
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,438							0,00	0,00	
93	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	51,2	120810,4826	6 185 496,71					0,00	0,00	
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	72,1							0,00	0,00	

	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,75							0,00	0,00	
	Всего с учетом НДС				2 510 380 335,68		**2 033 170 574,29**		**391 274 044,25**		**2 424 444 618,54**	
	В том числе НДС:	Тенге			268 969 321,68		217 839 704,39		**41 922 219,03**		**259 761 923,42**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Куатов Н.А.

Служба технического надзора:
Гл. эксперт технадзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Ахметжанов А.К.

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

Дашев М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/24 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"25" декабря 2023 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту №7 от "14" августа 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1052-1079 Карагандинской области ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	25,6	25,60	100%	0,00
3	Устройство а/б покрытия верхний слой	км	25,6	25,60	100%	9,60

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Карагандинский областной филиал АО " НК"КазАвтоЖол",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда,район им.Казыбек би, Республики , 42** — **130941002991**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3** — **040440000219**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №25-05-24/07от06.03.24 СРад Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ1052-1079

Номер документа	Дата составления
140	14.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний Ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 Кызылорда-Палодар-Успенка-граница РФ км 1052-1079 Карагандинской области			Работа	1	391 274 044,25	391 274 044,25	41 922 219,03
				Итого	1	x	391 274 044,25	41 922 219,03

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Председателя Правления ТОО "Караганды жолдары" / _____ / Дадиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.08.2024

М.П.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

Справка № 7 от 14 августа 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№ 25-05-24/07	06.03.2024 г.	БРК		АО	16
			Доп.соглашен.№5	10.07.2024 г.	БРК			

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 424 444 618,54**									
В том числе: в текущем месяце август	**391 274 044,25**	349 351 825,22							41 922 219,03	**391 274 044,25**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	121 222 230,93									19 563 702,21
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**2 303 222 387,61**									**371 710 342,04**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____**Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____**Дадиев М.К.**

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

Справка № 6 от 7 августа 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№ 25-05-24/07	06.03.2024 г.	БРК		АО	16
			Доп.соглашен.№5	10.07.2024 г.	БРК			

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 033 170 574,29**									
В том числе: в текущем месяце август	**87 135 223,40**	77 799 306,61							9 335 916,79	**87 135 223,40**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	101 658 528,72									4 356 761,17
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**1 931 512 045,57**									**82 778 462,23**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Жумагулов Е.М.

Подрядчик:
Заместитель Председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____Далиев М.К.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-24/07 от 06.03. 2024 года

АКТ выполненных работ №5

на Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области
за период июль 2024 года

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед. измер	количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков				**19 399 991,09**		**19 399 991,09**		**0,00**		**19 399 991,09**	
1	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 1000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	1450	649,065566	941 145,07	1450,00	941 145,07			1 450,00	941 145,07	100,00%
2	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной	м³	1450	12730,238634	18 458 846,02	1450,00	18 458 846,02			1 450,00	18 458 846,02	100,00%
3	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м³	1769			1769,00				1 769,00		100,00%
	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклирования толщиной 15 см с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12% (за исключением участка устройства водопропускной трубы км 1057+600)				**526 977 494,95**		**526 977 494,95**		**0,00**		**526 977 494,95**	
4	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	217369,5	2424,33963804	526 977 494,95	217369,5	526 977 494,95			217 369,50	526 977 494,95	100,00%
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	7916,7848471			7916,78				7 916,78		100,00%
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	13387,2639142			13387,26				13 387,26		100,00%
7	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	2934,48825			2934,49				2 934,49		100,00%
8	Зола	т	8803,46475			8803,46				8 803,46		100,00%
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия в 2 слоя (за исключением участка устройство водопропускной трубы км 1057+600)				**1 721 194 170,82**		**1 192 232 535,90**		**145 225 372,33**		**1 337 457 908,23**	
10	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	146,7858	254705,5309	37 387 155,12	146,7858	37 387 155,12			146,78580	37 387 155,12	100,00%
11	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	151,189374			151,189374				151,189374		100,00%
12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	209694	4399,19494616	922 484 785,04	209694	922 484 785,04			209 694,00	922 484 785,04	100,00%
13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	29839,4562			29839,46	0,00			29 839,46	0,00	100,00%
14	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	62,9082	254705,5309	16 023 066,48	19,2	4 890 346,20	12,0000	3 056 466,37	31,2000	7 946 812,57	49,60%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	64,795446			19,776		12,360000		32,13600		49,60%
16	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	209694	3554,2226491	745 299 164,18	64000	227 470 249,54	40000,00	142 168 905,96	104 000,00	369 639 155,50	49,60%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20466,1344			6246,4		3904,0000		10 150,4000		49,60%
	РАЗДЕЛ 4. Устройство 3-очковой водопропускной трубы км 1057+600 диаметром 1,5м				62 199 956,62		62 199 956,62		0,00		62 199 956,62	
	Устройство объездной дороги											

18	Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	450	1851,59789	833 219,05	450	833 219,05			450,00	833219,05	100,00%
19	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1500	444,031287	666 046,93	1500	666 046,93			1 500,00	666046,93	100,00%
20	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	450	401,2634	180 568,53	450	180 568,53			450,00	180568,53	100,00%
21	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	450	269,1861	121 133,75	450	121 133,75			450,00	121133,75	100,00%
22	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, щебеночные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,15	13917802,20	2 087 670,33	0,15	2 087 670,33			0,15	2087670,33	100,00%
23	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	177,96			177,96				177,96		100,00%
	Разборка существующей дорожной одежды											
24	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	105	642,7762	67 491,50	105	67 491,50			105,00	67491,50	100,00%
25	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	31,5	1332,074	41 960,33	31,5	41 960,33			31,50	41960,33	100,00%
	Разборка существующей трубы											
26	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	787,5	632,71234	498 260,97	787,5	498 260,97			787,50	498260,97	100,00%
27	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Разборка	м3	74,7	72 320,4961	5 402 341,06	74,7	5 402 341,06			74,70	5402341,06	100,00%
28	Откосные стенки. Разборка	м3	17,74	26106,0237	463 120,86	17,74	463 120,86			17,74	463120,86	100,00%
29	Фундаменты монолитные. Разборка	$м^3$	30	22917,2977	687 518,93	30	687 518,93			30,00	687518,93	100,00%
	Устройство водопропускной трубы											
30	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	337,5	632,71126	213 540,05	337,5	213 540,05			337,50	213540,05	100,00%
31	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	$м^3$	33,75	11639,1639	392 821,78	33,75	392 821,78			33,75	392821,78	100,00%
32	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	135	401,2634	54 170,56	135	54 170,56			135,00	54170,56	100,00%
33	Полив водой уплотняемого грунта	$м^3$	45	269,186	12 113,37	45	12 113,37			45,00	12113,37	100,00%
34	Забутовка смесью щебеночно-песчаной	$м^3$	54	12730,248	687 433,39	54	687 433,39			54,00	687433,39	100,00%
35	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	65,88	0,00		65,88				65,88		100,00%
36	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$	22,5	20011,3453	450 255,27	22,5	450 255,27			22,50	450255,27	100,00%
37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	31,275			31,275				31,2750		100,00%
38	Блоки противофильтрационных экранов. Установка	$м^3$	5,04	169878,056	856 185,40	5,04	856 185,40			5,04	856185,40	100,00%
39	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264	шт.	2			2				2,00		100,00%
40	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1	шт.	2			2				2,00		100,00%
41	Фундаменты сборные. Устройство	$м^3$	36	173506,099	6 246 219,56	36	6 246 219,56			36,00	6246219,56	100,00%
42	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43	шт.	60			60				60,00		100,00%
43	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка	$м^3$	76,95	327956,3706	25 236 242,72	76,95	25 236 242,72			76,95	25236242,72	100,00%
44	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	39			39				39,00		100,00%
45	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	3			3				3,00		100,00%
46	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1,5 м. Сооружение	$м^3$	13,26	207525,181	2 751 783,90	13,26	2 751 783,90			13,26	2751783,90	100,00%
47	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт.	6			6				6,00		100,00%
48	Откосные стенки. Установка	$м^3$	8,32	171632,903	1 427 985,75	8,32	1 427 985,75			8,32	1427985,75	100,00%

49	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт.	4			4				4,00		100,00%
50	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$	538,88312	10115,8628	5 451 267,71	538,88312	5 451 267,71			538,88312	5451267,71	100,00%
51	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$	58,6395	12879,4265	755 243,13	58,6395	755 243,13			58,6395	755243,13	100,00%
52	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	900	132,0773	118 869,57	900	118 869,57			900,00	118869,57	100,00%
53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	90	4947,2381	445 251,43	90	445 251,43			90,00	445251,43	100,00%
	Работы по укреплению откосов русел					0				0,00		
54	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	$м^2$	43,14	11639,142	502 112,59	43,14	502 112,59			43,14	502112,59	100,00%
55	Подушки щебеночные под укрепление откосов входного и выходного русел толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	3,0375	20065,603	60 949,27	3,0375	60 949,27			3,03750	60949,27	100,00%
56	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,222125			4,222125				4,222125		100,00%
57	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	20,25	25381,3274	513 971,88	20,25	513 971,88			20,25	513971,88	100,00%
58	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150 75 15	шт.	18			18				18,00		100,00%
59	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м	7	36730,067	257 110,47	7	257 110,47			7,00	257110,47	100,00%
60	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	2			2				2,00		100,00%
61	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	2			2				2,00		100,00%
	Работы по укреплению входного русла					0				0,00		
62	Подушки щебеночные под укрепление входного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	8,085	20065,542	162 229,91	8,085	162 229,91			8,085	162229,91	100,00%
63	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,23815			11,23815				11,23815		100,00%
64	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65	22,4	332 453,65			22,40	332453,65	100,00%
65	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74	0,049728	37 635,74			0,049728	37635,74	100,00%
66	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728			0,049728				0,049728		100,00%
67	Входное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	31,5	25381,3625	799 512,92	31,5	799 512,92			31,50	799512,92	100,00%
68	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150 75 15	шт.	28			28				28,00		100,00%
	Работы по укреплению выходного русла											
69	Подушки щебеночные под укрепление выходного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	10,4475	20065,623	209 635,60	10,4475	209 635,60			10,4475	209635,60	100,00%
70	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,522025			14,522025				14,522025		100,00%
71	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65	22,4	332 453,65			22,40	332453,65	100,00%
72	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74	0,049728	37 635,74			0,049728	37635,74	100,00%
73	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728	0,00		0,049728				0,049728		100,00%
74	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	47,25	25381,3628	1 199 269,39	47,25	1 199 269,39			47,25	1199269,39	100,00%
75	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150 75 15	шт.	42			42				42,00		100,00%
76	Копание рисбермы	$м^3$	33,075	587,4286	19 429,20	33,075	19 429,20			33,075	19429,20	100,00%
77	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня	11,025	21756,571	239 866,20	11,025	239 866,20			11,025	239866,20	100,00%
78	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	11,13525			11,13525				11,13525		100,00%
	Восстановление дорожной одежды											
79	Устройство оснований из щебня фракции при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	180	2011,11094	361 999,97	180	361 999,97			180,00	361999,97	100,00%

80	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,7			2,7				2,70		100,00%
81	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	34,02			34,02				34,02		100,00%
82	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,084	254705,48	21 395,26	0,084	21 395,26			0,084	21395,26	100,00%
83	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,08652			0,08652	0,00			0,08652	0,00	100,00%
84	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	120	4399,19075	527 902,89	120	527 902,89			120,00	527902,89	100,00%
85	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	17,076			17,076	0,00			17,076	0,00	100,00%
86	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	0,036	254720,56	9 169,94	0,036	9 169,94			0,036	9169,94	100,00%
87	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03708			0,03708	0,00			0,03708	0,00	100,00%
88	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	120	3554,221	426 506,52	120	426 506,52			120,00	426506,52	100,00%
89	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,712			11,712				11,712		100,00%
	РАЗДЕЛ 5. Укрепление обочин				**173 014 916,74**		-		-		-	
90	Укрепление обочин щебнем, толщина 11 см	$м^2$	102340	1690,589376	173 014 916,74					0,00	0,00	0,00%
91	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	14071,75							0,00		
	РАЗДЕЛ 6. Разметка проезжей части				**7 593 805,46**		-		-		-	
92	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 13	км	25,6	55012,0605	1 408 308,75					0,00	0,00	
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	18,025							0,00	0,00	
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,438							0,00	0,00	
93	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	51,2	120810,4826	6 185 496,71					0,00	0,00	
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	72,1							0,00	0,00	
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из красен размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,75							0,00	0,00	
	Всего с учетом НДС				**2 510 380 335,68**		**1 800 809 978,56**		**145 225 372,33**		**1 946 035 350,89**	
	В том числе НДС:	Тенге			**268 969 321,68**		**192 943 926,27**		**15 559 861,32**		**208 503 787,60**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Гусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Куатов Н.А.

Служба технического надзора:
Главный инженер технадзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Ахмеджанов А.К.

Заместитель председателя правления
ГУ "Карагандинские жолдары"

Дауле М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/24 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"25" декабря 2023 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 5 от "31" июля 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1052-1079 Карагандинской области ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайкирование	км	25,6	25,60	100%	25,60
3	Устройство а/б покрытия верхний слой	км	25,6	13,00	51%	5,00

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

Справка № 5 от 31 июля 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№ 25-05-24/07	06.03.2024 г.	БРК		АО	16
			Доп.соглашен.№5	10.07.2024 г.	БРК			

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 946 035 350,89**									
В том числе: в текущем месяце июль	**145 225 372,33**	129 665 511,01							15 559 861,32	**145 225 372,33**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	97 301 767,55									7 261 268,62
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**1 848 733 583,34**									**137 964 103,71**

Заказчик:

Директор

Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ **Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:

Заместитель председателя правления

ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Дадиев М.К.**

Заказчик: **Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"**
Подрядчик: **ТОО "Караганды жолдары"**
Договор № **25-05-24/07 от 06.03. 2024 года**

АКТ выполненных работ №4

на Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

за период июнь- июль 2024 года

№ п п	Наименование работ и затрат	Ед измер	количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков				**19 399 991,09**		**19 399 991,09**		**0,00**		**19 399 991,09**	
1	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2	м³	1450	649,065566	941 145,07	1450,00	941 145,07			1 450,00	941 145,07	100,00%
2	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной	м³	1450	12730,238634	18 458 846,02	1450,00	18 458 846,02			1 450,00	18 458 846,02	100,00%
3	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м³	1769			1769,00				1 769,00		100,00%
	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклирования толщиной 15 см с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12% (за исключением участка устройства водопропускной трубы км 1057+600)				**526 977 494,95**		**526 977 494,95**		**0,00**		**526 977 494,95**	
4	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	217369,5	2424,33963804	526 977 494,95	217369,5	526 977 494,95			217 369,50	526 977 494,95	100,00%
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	7916,7848471			7916,78				7 916,78		100,00%
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	13387,2639142			13387,26				13 387,26		100,00%
7	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	2934,48825			2934,49				2 934,49		100,00%
8	Зола	т	8803,46475			8803,46				8 803,46		100,00%
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия в 2 слоя (за исключением участка устройство водопропускной трубы км 1057+600)				**1 721 194 170,82**		**1 076 052 238,03**		**116 180 297,87**		**1 192 232 535,90**	
10	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	146,7858	254705,5309	37 387 155,12	146,7858	37 387 155,12			146,78580	37 387 155,12	100,00%
11	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	151,189374			151,189374				151,189374		100,00%
12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	209694	4399,19494616	922 484 785,04	209694	922 484 785,04			209 694,00	922 484 785,04	100,00%
13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	29839,4562			29839,46	0,00			29 839,46	0,00	100,00%
14	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	62,9082	254705,5309	16 023 066,48	9,6	2 445 173,10	9,6000	2 445 173,10	19,2000	4 890 346,20	30,52%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	64,795446			9,888		9,88800		19,77600		30,52%
16	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³	м²	209694	3554,2226491	745 299 164,18	32000	113 735 124,77	32000,00	113 735 124,77	64 000,00	227 470 249,54	30,52%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20466,1344			3123,2		3123,2000		6 246,4000		30,52%
	РАЗДЕЛ 4. Устройство 3-очковой водопропускной трубы км 1057+600 диаметром 1,5м				**62 199 956,62**		**62 199 956,62**		**0,00**		**62 199 956,62**	
	Устройство объездной дороги											
18	Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м³	450	1851,59789	833 219,05	450	833 219,05			450,00	833219,05	100,00%
19	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м²	1500	444,031287	666 046,93	1500	666 046,93			1 500,00	666046,93	100,00%

20	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	450	401,2634	180 568,53	450	180 568,53			450,00	180568,53	100,00%
21	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м³	450	269,1861	121 133,75	450	121 133,75			450,00	121133,75	100,00%
22	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, щебеночные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,15	13917802,20	2 087 670,33	0,15	2 087 670,33			0,15	2087670,33	100,00%
23	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м³	177,96			177,96				177,96		100,00%
	Разборка существующей дорожной одежды											
24	Покрытие асфальтобетонное Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м²	105	642,7762	67 491,50	105	67 491,50			105,00	67491,50	100,00%
25	Основание щебеночное Разборка	м³	31,5	1332,074	41 960,33	31,5	41 960,33			31,50	41960,33	100,00%
	Разборка существующей трубы											
26	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	787,5	632,71234	498 260,97	787,5	498 260,97			787,50	498260,97	100,00%
27	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Разборка	м3	74,7	72 320,4961	5 402 341,06	74,7	5 402 341,06			74,70	5402341,06	100,00%
28	Откосные стенки Разборка	м3	17,74	26106,0237	463 120,86	17,74	463 120,86			17,74	463120,86	100,00%
29	Фундаменты монолитные Разборка	м³	30	22917,2977	687 518,93	30	687 518,93			30,00	687518,93	100,00%
	Устройство водопропускной трубы											
30	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м³ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³	337,5	632,71126	213 540,05	337,5	213 540,05			337,50	213540,05	100,00%
31	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	м³	33,75	11639,1639	392 821,78	33,75	392 821,78			33,75	392821,78	100,00%
32	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³	135	401,2634	54 170,56	135	54 170,56			135,00	54170,56	100,00%
33	Полив водой уплотняемого грунта	м³	45	269,186	12 113,37	45	12 113,37			45,00	12113,37	100,00%
34	Забутовка смесью щебеночно-песчаной	м³	54	12730,248	687 433,39	54	687 433,39			54,00	687433,39	100,00%
35	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м³	65,88	0,00		65,88				65,88		100,00%
36	Подушки под фундаменты, щебеночные Устройство	м³	22,5	20011,3453	450 255,27	22,5	450 255,27			22,50	450255,27	100,00%
37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	31,275			31,275				31,2750		100,00%
38	Блоки противофильтрационных экранов Установка	м³	5,04	169878,056	856 185,40	5,04	856 185,40			5,04	856185,40	100,00%
39	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264	шт	2			2				2,00		100,00%
40	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1	шт	2			2				2,00		100,00%
41	Фундаменты сборные Устройство	м³	36	173506,099	6 246 219,56	36	6 246 219,56			36,00	6246219,56	100,00%
42	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43	шт	60			60				60,00		100,00%
43	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м Укладка	м³	76,95	327956,3706	25 236 242,72	76,95	25 236 242,72			76,95	25236242,72	100,00%
44	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6-200	шт	39			39				39,00		100,00%
45	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6-100	шт	3			3				3,00		100,00%
46	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1,5 м Сооружение	м³	13,26	207525,181	2 751 783,90	13,26	2 751 783,90			13,26	2751783,90	100,00%
47	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт	6			6				6,00		100,00%
48	Откосные стенки Установка	м³	8,32	171632,903	1 427 985,75	8,32	1 427 985,75			8,32	1427985,75	100,00%
49	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт	4			4				4,00		100,00%
50	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб Устройство	м²	538,88312	10115,8628	5 451 267,71	538,88312	5 451 267,71			538,88312	5451267,71	100,00%
51	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб Устройство в 2 слоя	м²	58,6395	12879,4265	755 243,13	58,6395	755 243,13			58,6395	755243,13	100,00%
52	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м³	900	132,0773	118 869,57	900	118 869,57			900,00	118869,57	100,00%
53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м³	90	4947,2381	445 251,43	90	445 251,43			90,00	445251,43	100,00%
	Работы по укреплению откосов русел					0				0,00		
54	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	м³	43,14	11639,142	502 112,59	43,14	502 112,59			43,14	502112,59	100,00%
55	Подушки щебеночные под укрепление откосов входного и выходного русел толщиной 15 см Устройство	м³	3,0375	20065,603	60 949,27	3,04	60 949,27			3,04	60949,27	100,08%

56	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,222125			4,222125				4,222125		100,00%
57	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	20,25	25381,3274	513 971,88	20,25	513 971,88			20,25	513971,88	100,00%
58	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт	18			18				18,00		100,00%
59	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м	7	36730,067	257 110,47	7	257 110,47			7,00	257110,47	100,00%
60	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт	2			2				2,00		100,00%
61	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт	2			2				2,00		100,00%
	Работы по укреплению входного русла					0				0,00		
62	Подушки щебеночные под укрепление входного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	8,085	20065,542	162 229,91	8,085	162 229,91			8,085	162229,91	100,00%
63	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,23815			11,23815				11,23815		100,00%
64	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65	22,4	332 453,65			22,40	332453,65	100,00%
65	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74	0,049728	37 635,74			0,049728	37635,74	100,00%
66	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728			0,049728				0,049728		100,00%
67	Входное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	31,5	25381,3625	799 512,92	31,5	799 512,92			31,50	799512,92	100,00%
68	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт	28			28				28,00		100,00%
	Работы по укреплению выходного русла											
69	Подушки щебеночные под укрепление выходного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	10,4475	20065,623	209 635,60	10,4475	209 635,60			10,4475	209635,60	100,00%
70	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,522025			14,522025				14,522025		100,00%
71	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65	22,4	332 453,65			22,40	332453,65	100,00%
72	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74	0,049728	37 635,74			0,049728	37635,74	100,00%
73	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728	0,00		0,049728				0,049728		100,00%
74	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	47,25	25381,3628	1 199 269,39	47,25	1 199 269,39			47,25	1199269,39	100,00%
75	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт	42			42				42,00		100,00%
76	Копание рисбермы	$м^3$	33,075	587,4286	19 429,20	33,075	19 429,20			33,075	19429,20	100,00%
77	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня	11,025	21756,571	239 866,20	11,025	239 866,20			11,025	239866,20	100,00%
78	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	11,13525			11,13525				11,13525		100,00%
	Восстановление дорожной одежды											
79	Устройство оснований из щебня фракции при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	180	2011,11094	361 999,97	180	361 999,97			180,00	361999,97	100,00%
80	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,7			2,7				2,70		100,00%
81	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	34,02			34,02				34,02		100,00%
82	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,084	254705,48	21 395,26	0,084	21 395,26			0,084	21395,26	100,00%
83	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,08652			0,08652	0,00			0,08652	0,00	100,00%
84	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	120	4399,19075	527 902,89	120	527 902,89			120,00	527902,89	100,00%
85	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	17,076			17,076	0,00			17,076	0,00	100,00%
86	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	0,036	254720,56	9 169,94	0,036	9 169,94			0,036	9169,94	100,00%
87	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03708			0,03708	0,00			0,03708	0,00	100,00%
88	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	120	3554,221	426 506,52	120	426 506,52			120,00	426506,52	100,00%
89	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,712			11,712				11,712		100,00%
	РАЗДЕЛ 5. Укрепление обочин				**173 014 916,74**		-		-		-	

90	Укрепление обочин щебнем, толщина 11 см	$м^2$	102340	1690,589376	173 014 916,74					0,00	0,00	0,00%
91	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	14071,75							0,00		
	РАЗДЕЛ 6. Разметка проезжей части				7 593 805,46		-		-		-	
92	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1,3	км	25,6	55012,0605	1 408 308,75					0,00	0,00	
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	18,025							0,00	0,00	
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,438							0,00	0,00	
93	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	51,2	120810,4826	6 185 496,71					0,00	0,00	
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	72,1							0,00	0,00	
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,75							0,00	0,00	
	Всего с учетом НДС				2 510 380 335,68		1 684 629 680,69		116 180 297,87		1 800 809 978,56	
	В том числе НДС:	Тенге			268 969 321,68		180 496 037,22		12 447 889,06		192 943 926,27	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Куатов Н.А.

Служба технического надзора:
Гл. эксперт технадзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Ахметжанов А.К.

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

Дашев М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091 01/24 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"25" декабря 2023 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 4 от "24" июля 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1052-1079 Карагандинской области ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	25,6	25,60	100%	25,60
3	Устройство а/б покрытия верхний слой	км	25,6	8,00	31%	4,00

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

Справка № 4 от 24 июля 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№ 25-05-24/07	06.03.2024 г.	БРК		АО	16
			Доп.соглашен.№5	10.07.2024 г.	БРК			

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 800 809 978,56**									
В том числе: в текущем месяце июль	**116 180 297,87**	103 732 408,81							12 447 889,06	**116 180 297,87**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	90 040 498,93									5 809 014,89
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**1 710 769 479,63**									**110 371 282,98**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"
_____**Жумагулов Е.М.**

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____**Дадиев М.К.**

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

Справка № 3 от 17 июля 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№ 25-05-24/07	06.03.2024 г.	БРК		АО	16
			Доп.соглашен.№5	10.07.2024 г.	БРК			

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 684 629 680,69**									
В том числе: в текущем месяце июль	**210 842 766,63**	188 252 470,21							22 590 296,42	**210 842 766,63**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	84 231 484,04									10 542 138,33
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**1 600 398 196,65**									**200 300 628,30**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Жумагулов Е.М.

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____Далиев М.К.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-24/07 от 06.03. 2024 года

АКТ выполненных работ №3

на Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

за период июнь- июль 2024 года

№ п.п	Наименование работ и затрат	Ед измер.	количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков				**19 399 991,09**		**19 399 991,09**		**0,00**		**19 399 991,09**	
1	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1450	649,065566	941 145,07	1450,00	941 145,07			1 450,00	941 145,07	100,00%
2	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной	м^3	1450	12730,238634	18 458 846,02	1450,00	18 458 846,02			1 450,00	18 458 846,02	100,00%
3	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	1769			1769,00				1 769,00		100,00%
	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклирования толщиной 15 см с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды и добавлением полого инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12% (за исключением участка устройства водопропускной трубы км 1057+600)				**526 977 494,95**		**526 977 494,95**		**0,00**		**526 977 494,95**	
4	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	217369,5	2424,33963804	526 977 494,95	217369,5	526 977 494,95			217 369,50	526 977 494,95	100,00%
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	7916,7848471			7916,78				7 916,78		100,00%
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	13387,2639142			13387,26				13 387,26		100,00%
7	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	2934,48825			2934,49				2 934,49		100,00%
8	Зола	т	8803,46475			8803,46				8 803,46		100,00%
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия в 2 слоя (за исключением участка устройство водопропускной трубы км 1057+600)				**1 721 194 170,82**		**865 209 471,40**		**210 842 766,63**		**1 076 052 238,03**	
10	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	146,7858	254705,5309	37 387 155,12	132,31	33 700 037,85	14,4758	3 687 117,27	146,78580	37 387 155,12	100,00%
11	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	151,189374			136,28		14,909374		151,189374		100,00%
12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	209694	4399,19494616	922 484 785,04	189014	831 509 433,55	20680,00	90 975 351,49	209 694,00	922 484 785,04	100,00%
13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	29839,4562			26896,69		2942,76620		29 839,46	0,00	100,00%
14	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	62,9082	254705,5309	16 023 066,48			9,6000	2 445 173,10	9,6000	2 445 173,10	15,26%
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	64,795446					9,88800		9,88800		15,26%
16	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	209694	3554,2226491	745 299 164,18			32000,00	113 735 124,77	32 000,00	113 735 124,77	15,26%
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20466,1344					3123,2000		3 123,2000		15,26%
	РАЗДЕЛ 4. Устройство 3-очковой водопропускной трубы км 1057+600 диаметром 1,5м				62 199 956,62		62 199 956,62		0,00		62 199 956,62	
	Устройство объездной дороги											

18	Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	450	1851,59789	833 219,05	450	833 219,05			450,00	833219,05	100,00%
19	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1500	444,031287	666 046,93	1500	666 046,93			1 500,00	666046,93	100,00%
20	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	450	401,2634	180 568,53	450	180 568,53			450,00	180568,53	100,00%
21	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	450	269,1861	121 133,75	450	121 133,75			450,00	121133,75	100,00%
22	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, щебеночные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,15	13917802,20	2 087 670,33	0,15	2 087 670,33			0,15	2087670,33	100,00%
23	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	177,96			177,96				177,96		100,00%
	Разборка существующей дорожной одежды											
24	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	105	642,7762	67 491,50	105	67 491,50			105,00	67491,50	100,00%
25	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	31,5	1332,074	41 960,33	31,5	41 960,33			31,50	41960,33	100,00%
	Разборка существующей трубы											
26	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	787,5	632,71234	498 260,97	787,5	498 260,97			787,50	498260,97	100,00%
27	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Разборка	м3	74,7	72 320,4961	5 402 341,06	74,7	5 402 341,06			74,70	5402341,06	100,00%
28	Откосные стенки. Разборка	м3	17,74	26106,0237	463 120,86	17,74	463 120,86			17,74	463120,86	100,00%
29	Фундаменты монолитные. Разборка	$м^3$	30	22917,2977	687 518,93	30	687 518,93			30,00	687518,93	100,00%
	Устройство водопропускной трубы											
30	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	337,5	632,71126	213 540,05	337,5	213 540,05			337,50	213540,05	100,00%
31	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	$м^3$	33,75	11639,1639	392 821,78	33,75	392 821,78			33,75	392821,78	100,00%
32	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	135	401,2634	54 170,56	135	54 170,56			135,00	54170,56	100,00%
33	Полив водой уплотняемого грунта	$м^3$	45	269,186	12 113,37	45	12 113,37			45,00	12113,37	100,00%
34	Забутовка смесью щебеночно-песчаной	$м^3$	54	12730,248	687 433,39	54	687 433,39			54,00	687433,39	100,00%
35	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	65,88	0,00		65,88				65,88		100,00%
36	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$	22,5	20011,3453	450 255,27	22,5	450 255,27			22,50	450255,27	100,00%
37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	31,275			31,275				31,2750		100,00%
38	Блоки противофильтрационных экранов. Установка	$м^3$	5,04	169878,056	856 185,40	5,04	856 185,40			5,04	856185,40	100,00%
39	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264	шт.	2			2				2,00		100,00%
40	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1	шт.	2			2				2,00		100,00%
41	Фундаменты сборные. Устройство	$м^3$	36	173506,099	6 246 219,56	36	6 246 219,56			36,00	6246219,56	100,00%
42	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43	шт.	60			60				60,00		100,00%
43	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка	$м^3$	76,95	327956,3706	25 236 242,72	76,95	25 236 242,72			76,95	25236242,72	100,00%
44	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6 200	шт.	39			39				39,00		100,00%
45	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6 100	шт.	3			3				3,00		100,00%
46	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1,5 м. Сооружение	$м^3$	13,26	207525,181	2 751 783,90	13,26	2 751 783,90			13,26	2751783,90	100,00%
47	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт.	6			6				6,00		100,00%
48	Откосные стенки. Установка	$м^3$	8,32	171632,903	1 427 985,75	8,32	1 427 985,75			8,32	1427985,75	100,00%

49	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт	4			4				4,00		100,00%
50	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$	538,88312	10115,8628	5 451 267,71	538,88312	5 451 267,71			538,88312	5451267,71	100,00%
51	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$	58,6395	12879,4265	755 243,13	58,6395	755 243,13			58,6395	755243,13	100,00%
52	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	900	132,0773	118 869,57	900	118 869,57			900,00	118869,57	100,00%
53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	90	4947,2381	445 251,43	90	445 251,43			90,00	445251,43	100,00%
	Работы по укреплению откосов русел									0,00		
54	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	$м^3$	43,14	11639,142	502 112,59	43,14	502 112,59			43,14	502112,59	100,00%
55	Подушки щебеночные под укрепление откосов входного и выходного русел толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	3,0375	20065,603	60 949,27	3,0375	60 949,27			3,04	60949,27	100,08%
56	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,222125			4,222125	0,00			4,222125		100,00%
57	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	20,25	25381,3274	513 971,88	20,25	513 971,88			20,25	513971,88	100,00%
58	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт	18			18				18,00		100,00%
59	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м	7	36730,067	257 110,47	7	257 110,47			7,00	257110,47	100,00%
60	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт	2			2				2,00		100,00%
61	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт	2			2				2,00		100,00%
	Работы по укреплению входного русла									0,00		
62	Подушки щебеночные под укрепление входного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	8,085	20065,542	162 229,91	8,085	162 229,91			8,085	162229,91	100,00%
63	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,23815			11,23815				11,23815		100,00%
64	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65	22,4	332 453,65			22,40	332453,65	100,00%
65	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74	0,049728	37 635,74			0,049728	37635,74	100,00%
66	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728			0,049728				0,049728		100,00%
67	Входное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	31,5	25381,3625	799 512,92	31,5	799 512,92			31,50	799512,92	100,00%
68	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт	28			28				28,00		100,00%
	Работы по укреплению выходного русла											
69	Подушки щебеночные под укрепление выходного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	10,4475	20065,623	209 635,60	10,4475	209 635,60			10,4475	209635,60	100,00%
70	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,522025			14,522025				14,522025		100,00%
71	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65	22,4	332 453,65			22,40	332453,65	100,00%
72	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74	0,049728	37 635,74			0,049728	37635,74	100,00%
73	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728	0,00		0,049728				0,049728		100,00%
74	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	47,25	25381,3628	1 199 269,39	47,25	1 199 269,39			47,25	1199269,39	100,00%
75	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт	42			42				42,00		100,00%
76	Копание рисбермы	$м^3$	33,075	587,4286	19 429,20	33,075	19 429,20			33,075	19429,20	100,00%
77	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня	11,025	21756,571	239 866,20	11,025	239 866,20			11,025	239866,20	100,00%
78	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	11,13525			11,13525				11,13525		100,00%
	Восстановление дорожной одежды											
79	Устройство оснований из щебня фракции при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	180	2011,11094	361 999,97	180	361 999,97			180,00	361999,97	100,00%

80	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,7			2,7	0,00			2,70		100,00%
81	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	34,02			34,02	0,00			34,02		100,00%
82	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,084	254705,48	21 395,26	0,084	21 395,26			0,084	21395,26	100,00%
83	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,08652			0,08652	0,00			0,08652	0,00	100,00%
84	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	120	4399,19075	527 902,89	120	527 902,89			120,00	527902,89	100,00%
85	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	17,076			17,076				17,076	0,00	100,00%
86	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	0,036	254720,56	9 169,94	0,036	9 169,94			0,036	9169,94	100,00%
87	Эмульсия бятумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03708			0,03708	0,00			0,03708	0,00	100,00%
88	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	120	3554,221	426 506,52	120	426 506,52			120,00	426506,52	100,00%
89	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,712			11,712				11,712		100,00%
	РАЗДЕЛ 5. Укрепление обочин				**173 014 916,74**		-		-		-	
90	Укрепление обочин щебнем, толщина 11 см	$м^2$	102340	1690,589376	173 014 916,74					0,00	0,00	0,00%
91	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	14071,75							0,00		
	РАЗДЕЛ 6. Разметка проезжей части				**7 593 805,46**		-		-		-	
92	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1.3	км	25,6	55012,0605	1 408 308,75					0,00	0,00	
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	18,025							0,00	0,00	
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,438							0,00	0,00	
93	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	51,2	120810,4826	6 185 496,71					0,00	0,00	
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	72,1							0,00	0,00	
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,75							0,00	0,00	
	Всего с учетом НДС				**2 510 380 335,68**		**1 473 786 914,06**		**210 842 766,63**		**1 684 629 680,69**	
	В том числе НДС:	Тенге			**268 969 321,68**		157 905 740,79		22 590 296,42		180 496 037,22	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Тесубаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Служба технического надзора:
Гл. эксперт тех.надзора
ТОО "Нурай-Сервис"
Ахмеджанов А.К.

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"
Шадиев М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/24 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"25" декабря 2023 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 3 от "17" июля 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д А-17 "Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр.РФ" км 1052-1079 Карагандинской области ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	25,6	25,60	100%	25,60
2	Устройство а/б покрытия нижний слой	км	25,6	25,6	100%	2,6
3	Устройство а/б покрытия верхний слой	км	25,6	4,00	16%	4,00

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

Справка № 2 от 4 июля 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-05-24/07	06.03.2024 г.	БРК		АО	16
		Доп.соглашен.№4	04.07.2024 г.	БРК			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 473 786 914,06									
В том числе: в текущем месяце июль	1 469 118 548,91	1 311 712 990,10							157 405 558,81	1 469 118 548,91
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	73 689 345,71									73 455 927,45
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	1 400 097 568,35									1 395 662 621,46

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Жумагулов Е.М.

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____ Ладиев М.К.

Заказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Договор № 25-05-24/07 от 06.03. 2024 года

АКТ выполненных работ №2

на Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Усненка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

за период июнь-июль 2024 года

№ п п	Наименование работ и затрат	Ед. измер	количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков				**19 399 991,09**		**4 668 365,15**		**14 731 625,94**		**19 399 991,09**	
1	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1450	649,065566	941 145,07	348,924359	226 474,79	1101,07564	714 670,28	1 450,00	941 145,07	100,00%
2	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной	м^3	1450	12730,238634	18 458 846,02	348,924359	4 441 890,36	1101,07564	14 016 955,66	1 450,00	18 458 846,02	100,00%
3	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	1769			425,687718		1343,312282		1 769,00		100,00%
	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклирования толщиной 15 см с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12% (за исключением участка устройства водопропускной трубы км 1057+600)				**526 977 494,95**				**526 977 494,95**		**526 977 494,95**	
4	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	217369,5	2424,33963804	526 977 494,95			217369,5	526 977 494,95	217369,5	526 977 494,95	100,00%
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	7916,7848471					7916,7848471		7 916,78		100,00%
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	13387,2639142					13387,2639142		13 387,26		100,00%
7	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	2934,48825					2934,4882500		2 934,49		100,00%
8	Зола	т	8803,46475					8803,4647500		8 803,46		100,00%
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия в 2 слоя (за исключением участка устройство водопропускной трубы км 1057+600)				**1 721 194 170,82**				**865 209 471,40**		**865 209 471,40**	
10	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	146,7858	254705,5309	37 387 155,12			132,3098	33 700 037,85	132,31	33 700 037,85	90,14%
11	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	151,189374					136,279094		136,28		90,14%
12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	209694	4399,19494616	922 484 785,04			189 014,00	831 509 433,55	189 014,00	831 509 433,55	90,14%
13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	29839,4562					26 896,6922		26 896,69		90,14%
14	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	62,9082	254705,5309	16 023 966,48							
15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	64,795446									
16	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	209694	3554,2226491	745 299 164,18							
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20466,1344									

	РАЗДЕЛ 4. Устройство 3-очковой водопропускной трубы км 1057+600 диаметром 1,5м				**62 199 956,62**				**62 199 956,62**		**62 199 956,62**	
	Устройство объездной дороги											
18	Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	450	1851,59789	833 219,05			450	833219,05	450	833219,05	100,00%
19	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1500	444,031287	666 046,93			1500	666046,93	1500	666046,93	100,00%
20	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	450	401,2634	180 568,53			450	180568,53	450	180568,53	100,00%
21	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	450	269,1861	121 133,75			450	121133,75	450	121133,75	100,00%
22	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, щебеночные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,15	13917802,20	2 087 670,33			0,15	2087670,33	0,15	2087670,33	100,00%
23	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	177,96					177,96		177,96		
	Разборка существующей дорожной одежды											
24	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	105	642,7762	67 491,50			105	67491,50	105	67491,50	100,00%
25	Основание щебеночное. Разборка	$м^3$	31,5	1332,074	41 960,33			31,5	41960,33	31,5	41960,33	100,00%
	Разборка существующей трубы											
26	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	787,5	632,71234	498 260,97			787,5	498260,97	787,5	498260,97	100,00%
27	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Разборка	м3	74,7	72 320,4961	5 402 341,06			74,7	5402341,06	74,7	5402341,06	100,00%
28	Откосные стенки. Разборка	м3	17,74	26106,0237	463 120,86			17,74	463120,86	17,74	463120,86	100,00%
29	Фундаменты монолитные. Разборка	$м^3$	30	22917,2977	687 518,93			30	687518,93	30	687518,93	100,00%
	Устройство водопропускной трубы											
30	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	337,5	632,71126	213 540,05			337,5	213540,05	337,5	213540,05	100,00%
31	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	$м^3$	33,75	11639,1639	392 821,78			33,75	392821,78	33,75	392821,78	100,00%
32	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$	135	401,2634	54 170,56			135	54170,56	135	54170,56	100,00%
33	Полив водой уплотняемого грунта	$м^3$	45	269,186	12 113,37			45	12113,37	45	12113,37	100,00%
34	Забутовка смесью щебеночно-песчаной	$м^3$	54	12730,248	687 433,39			54	687433,39	54	687433,39	100,00%
35	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	$м^3$	65,88	0,00				65,88	0,00	65,88	0,00	100,00%
36	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$	22,5	20011,3453	450 255,27			22,5	450255,27	22,5	450255,27	100,00%
37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	31,275					31,275		31,275		100,00%
38	Блоки противофильтрационных экранов. Установка	$м^3$	5,04	169878,056	856 185,40			5,04	856185,40	5,04	856185,40	100,00%
39	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264	шт.	2					2		2		100,00%
40	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1	шт.	2					2		2		100,00%
41	Фундаменты сборные. Устройство	$м^3$	36	173506,099	6 246 219,56			36	6246219,56	36	6246219,56	100,00%
42	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43	шт.	60					60		60		100,00%
43	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка	$м^3$	76,95	327956,3706	25 236 242,72			76,95	25236242,72	76,95	25236242,72	100,00%
44	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	39					39		39		100,00%
45	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	3					3		3		100,00%
46	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1,5 м. Сооружение	$м^3$	13,26	207525,181	2 751 783,90			13,26	2751783,90	13,26	2751783,90	100,00%
47	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт.	6					6		6		100,00%
48	Откосные стенки. Установка	$м^3$	8,32	171632,903	1 427 985,75			8,32	1427985,75	8,32	1427985,75	100,00%

49	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт.	4					4		4		100,00%
50	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$	538,88312	10115,8628	5 451 267,71			538,88312	5451267,71	538,88312	5451267,71	100,00%
51	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$	58,6395	12879,4265	755 243,13			58,6395	755243,13	58,6395	755243,13	100,00%
52	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	$м^3$	900	132,0773	118 869,57			900	118 869,57	900	118869,57	100,00%
53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	90	4947,2381	445 251,43			90	445 251,43	90	445251,43	100,00%
	Работы по укреплению откосов русел											
54	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	$м^3$	43,14	11639,142	502 112,59			43,14	502 112,59	43,14	502112,59	100,00%
55	Подушки щебеночные под укрепление откосов входного и выходного русел толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	3,0375	20065,603	60 949,27			3,0375	60 949,27	3,0375	60949,27	100,00%
56	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,222125					4,222125		4,222125	0,00	100,00%
57	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	20,25	25381,3274	513 971,88			20,25	513 971,88	20,25	513971,88	100,00%
58	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	18					18		18		100,00%
59	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м	7	36730,067	257 110,47			7	257 110,47	7	257110,47	100,00%
60	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	2					2		2		100,00%
61	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	2					2		2		100,00%
	Работы по укреплению входного русла											
62	Подушки щебеночные под укрепление входного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	8,085	20065,542	162 229,91			8,085	162 229,91	8,085	162229,91	100,00%
63	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,23815					11,23815		11,23815		100,00%
64	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65			22,4	332 453,65	22,4	332453,65	100,00%
65	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74			0,049728	37 635,74	0,049728	37635,74	100,00%
66	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728					0,049728		0,049728		100,00%
67	Входное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	31,5	25381,3625	799 512,92			31,5	799 512,92	31,5	799512,92	100,00%
68	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	28					28		28		100,00%
	Работы по укреплению выходного русла											
69	Подушки щебеночные под укрепление выходного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	10,4475	20065,623	209 635,60			10,4475	209 635,60	10,4475	209635,60	100,00%
70	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,522025					14,522025		14,522025		100,00%
71	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65			22,4	332 453,65	22,4	332453,65	100,00%
72	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74			0,049728	37 635,74	0,049728	37635,74	100,00%
73	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728	0,00				0,049728		0,049728		100,00%
74	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	47,25	25381,3628	1 199 269,39			47,25	1 199 269,39	47,25	1199269,39	100,00%
75	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	42					42		42		100,00%
76	Копание рисбермы	$м^3$	33,075	587,4286	19 429,20			33,075	19 429,20	33,075	19429,20	100,00%
77	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня	11,025	21756,571	239 866,20			11,025	239 866,20	11,025	239866,20	100,00%
78	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	11,13525					11,13525		11,13525		100,00%
	Восстановление дорожной одежды											
79	Устройство оснований из щебня фракции при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	180	2011,11094	361 999,97			180	361 999,97	180	361999,97	100,00%
80	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,7					2,7		2,7	0,00	100,00%
81	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	34,02					34,02		34,02	0,00	100,00%

82	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,084	254705,48	21 395,26			0,084	21 395,26	0,084	21 395,26	100,00%
83	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,08652					0,08652	0,00	0,08652	0,00	100,00%
84	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	120	4399,19075	527 902,89			120	527 902,89	120	527 902,89	100,00%
85	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	17,076					17,076		17,076		100,00%
86	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	0,036	254720,56	9 169,94			0,036	9 169,94	0,036	9 169,94	100,00%
87	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03708					0,03708	0,00	0,03708	0,00	100,00%
88	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	120	3554,221	426 506,52			120	426 506,52	120	426 506,52	100,00%
89	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,712					11,712		11,712		100,00%
	РАЗДЕЛ 5. Укрепление обочин				**173 014 916,74**		-		-		-	
90	Укрепление обочин щебнем, толщина 11 см	м^2	102340	1690,589376	173 014 916,74							
91	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-40 мм	м^3	14071,75									
	РАЗДЕЛ 6. Разметка проезжей части				**7 593 805,46**		-		-		-	
92	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	25,6	55012,0605	1 408 308,75							
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	18,025									
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,438									
93	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	51,2	120810,4826	6 185 496,71							
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	72,1									
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,75									
	Всего с учетом НДС				**2 510 380 335,68**		**4 668 365,15**		**1 469 118 548,91**		**1 473 786 914,06**	
	В том числе НДС:	Тенге			**268 969 321,68**		500 181,98		**157 405 558,81**		**157 905 740,79**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Куатов Н.А.

Служба технического надзора:
Гл. эксперт технадзора
ТОО "Нурай-Сервис"

Ахметжанов А.К.

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

Далиев М.К.

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "БанкЦентрКредит", ИИК KZ168562203136924984

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

Справка № 1 от 21 мая 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика		Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			№ 25-05-24/07	06.03.2024 г.	РБ		АО	16
			доп.согл. № 2	30.04.2024 г.	РБ		АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов			из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном	по монтажу		на	другие		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В том числе: в текущем месяце май	**4 668 365,15**	4 168 183,17							500 181,98	**4 668 365,15**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	233 418,26									233 418,26
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**4 434 946,89**									**4 434 946,89**

Заказчик:

Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол"

_____ Жумагулов Е.М.

Подрядчик:

Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ Дадиев М.К.

аказчик: Карагандинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
одрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
оговор № 25-05-24/07 от 06.03. 2024 года

АКТ выполненных работ №1

на Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

за период май 2024 года

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
						Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	Объем работ	Финансирование	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	РАЗДЕЛ 1. Ликвидация пучинистых участков				**19 399 991,09**				**4 668 365,15**		**4 668 365,15**	
1	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1450	649,065566	941 145,07			348,924359	226 474,79	348,924359	226 474,79	24,06%
2	Ликвидация пучин смесью щебеночно-песчаной	м^3	1450	12730,238634	18 458 846,02			348,924359	4 441 890,36	348,924359	4 441 890,36	24,06%
3	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	1769					425,687718		425,687718		24,06%
	РАЗДЕЛ 2. Устройство основания методом холодного ресайклирования толщиной 15 см с использованием материала от разборки существующей дорожной одежды и добавлением нового инертного материала в количестве 40%, цемента в количестве 4% и золы в количестве 12% (за исключением участка устройства водопропускной трубы км 1057+600)				**526 977 494,95**				**0,00**		**0,00**	
4	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и золы. Устройство основания толщиной 15 см	м2	217369,5	2424,33963804	526 977 494,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м^3	7916,7848471					0,00		0,00		0,00%
6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	13387,2639142					0,00		0,00		0,00%
7	Портландцемент с минеральными добавками СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д20	т	2934,48825					0,00		0,00		0,00%
8	Зола	т	8803,46475					0,00		0,00		0,00%
	РАЗДЕЛ 3. Устройство асфальтобетонного покрытия в 2 слоя (за исключением участка устройство водопропускной трубы км 1057+600)				**1 721 194 170,82**				**0,00**		**0,00**	
10	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	146,7858	254705,5309	37 387 155,12			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	151,189374					0,00		0,00		0,00%
12	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	209694	4399,19494616	922 484 785,04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	29839,4562					0,00		0,00		0,00%
14	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	62,9082	254705,5309	16 023 066,48							

15	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	64,795446									
16	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	209694	3554,2226491	745 299 164,18							
17	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	20466,1344									
	РАЗДЕЛ 4. Устройство 3-очковой водопропускной трубы км 1057+600 диаметром 1,5м				**62 199 956,62**				**0,00**		**0,00**	
	Устройство объездной дороги											
18	Разработка грунта с перемещением до 100 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	450	1851,59789	833 219,05							
19	Планировка откосов, полотна выемок механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1500	444,031287	666 046,93							
20	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	450	401,2634	180 568,53							
21	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	450	269,1861	121 133,75							
22	Устройство покрытий временных дорог серповидного профиля, толщина 15 см, щебеночные покрытия, ширина 7,5 м	км	0,15	13917802,20	2 087 670,33							
23	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	177,96									
	Разборка существующей дорожной одежды											
24	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	м^2	105	642,7762	67 491,50							
25	Основание щебеночное. Разборка	м^3	31,5	1332,074	41 960,33							
	Разборка существующей трубы											
26	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	787,5	632,71234	498 260,97							
27	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Разборка	м3	74,7	72 320,4961	5 402 341,06							
28	Откосные стенки. Разборка	м3	17,74	26106,0237	463 120,86							
29	Фундаменты монолитные. Разборка	м^3	30	22917,2977	687 518,93							
	Устройство водопропускной трубы											
30	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	337,5	632,71126	213 540,05							
31	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	м^3	33,75	11639,1639	392 821,78							
32	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	135	401,2634	54 170,56							
33	Полив водой уплотняемого грунта	м^3	45	269,186	12 113,37							
34	Забутовка смесью щебеночно-песчаной	м^3	54	12730,248	687 433,39							
35	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-80 мм	м^3	65,88	0,00								
36	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м^3	22,5	20011,3453	450 255,27							
37	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м^3	31,275									
38	Блоки противофильтрационных экранов. Установка	м^3	5,04	169878,056	856 185,40							
39	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки Ф264	шт.	2									
40	Блок противофильтрационного экрана из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 марки БФ1	шт.	2									
41	Фундаменты сборные. Устройство	м^3	36	173506,099	6 246 219,56							

42	Плита фундаментная под водопропускные трубы из тяжелого бетона класса В20, В22,5 ГОСТ 13015-2012 марки Блок № 43	шт.	60										
43	Звенья трехочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 3х1,5 м. Укладка	$м^3$	76,95	327956,3706	25 236 242,72								
44	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.200	шт.	39										
45	Звенья круглых водопропускных труб с плоским опиранием из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 6.100	шт.	3										
46	Оголовки круглых труб двухочковых, отверстие 2х1,5 м. Сооружение	$м^3$	13,26	207525,181	2 751 783,90								
47	Звенья оголовков конические из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 марки ЗКП 13-170	шт.	6										
48	Откосные стенки. Установка	$м^3$	8,32	171632,903	1 427 985,75								
49	Откосная стенка водопропускных труб из тяжелого бетона класса В20 ГОСТ 13015-2012 типа СТ3пл	шт.	4										
50	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	$м^2$	538,88312	10115,8628	5 451 267,71								
51	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	$м^2$	58,6395	12879,4265	755 243,13								
52	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л.с.), группа грунта 2	$м^3$	900	132,0773	118 869,57								
53	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	90	4947,2381	445 251,43								
	Работы по укреплению откосов русел												
54	Разработка грунта вручную с креплениями, группа грунта 2	$м^3$	43,14	11639,142	502 112,59								
55	Подушки щебеночные под укрепление откосов входного и выходного русел толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	3,0375	20065,603	60 949,27								
56	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	4,222125										
57	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	20,25	25381,3274	513 971,88								
58	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	18										
59	Упоры сборные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами толщиной до 16 см	м	7	36730,067	257 110,47								
60	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	шт.	2										
61	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-2	шт.	2										
	Работы по укреплению входного русла												
62	Подушки щебеночные под укрепление входного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	8,085	20065,542	162 229,91								
63	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	11,23815										
64	Входное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 12 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65								
65	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74								
66	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728										
67	Входное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	31,5	25381,3625	799 512,92								
68	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	28										
	Работы по укреплению выходного русла												

69	Подушки щебеночные под укрепление выходного русла толщиной 15 см. Устройство	$м^3$	10,4475	20065,623	209 635,60							
70	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	14,522025									
71	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	$м^2$	22,4	14841,681	332 453,65							
72	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т	0,049728	756831,97	37 635,74							
73	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,049728	0,00								
74	Выходное русло. Укрепление бетонными плитами сборными при толщине до 16 см	$м^2$	47,25	25381,3628	1 199 269,39							
75	Плита для укрепления откосов ГОСТ 13015-2012 марки ПУ 150.75.15	шт.	42									
76	Копание рисбермы	$м^3$	33,075	587,4286	19 429,20							
77	Наброска или призма каменная. Устройство	$м^3$ камня	11,025	21756,571	239 866,20							
78	Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$	11,13525									
	Восстановление дорожной одежды											
79	Устройство оснований из щебня фракции при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	$м^2$	180	2011,11094	361 999,97							
80	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	2,7									
81	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	34,02									
82	Розлив вяжущих материалов перед устройством нижнего слоя покрытия	т	0,084	254705,48	21 395,26							
83	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,08652									
84	Устройство нижнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	120	4399,19075	527 902,89							
85	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	17,076									
86	Розлив вяжущих материалов перед устройством верхнего слоя покрытия	т	0,036	254720,56	9 169,94							
87	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,03708									
88	Устройство верхнего слоя покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	120	3554,221	426 506,52							
89	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,712									
	РАЗДЕЛ 5. Укрепление обочин				**173 014 916,74**		-		-		-	
90	Укрепление обочин щебнем, толщина 11 см	$м^2$	102340	1690,589376	173 014 916,74							
91	Смесь щебеночно-песчаная фракция 0-40 мм	$м^3$	14071,75									
	РАЗДЕЛ 6. Разметка проезжей части				**7 593 805,46**		-		-		-	
92	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:3	км	25,6	55012,0605	1 408 308,75							
	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	18,025									
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	6,438									
93	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	51,2	120810,4826	6 185 496,71							

	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая АК 511 (505)	кг	72,1									
	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	25,75									
	Всего с учетом НДС				**2 510 380 335,68**		**0,00**		**4 668 365,15**		**4 668 365,15**	**0,19%**
	В том числе НДС:	Тенге			**268 969 321,68**		0,00		**500 181,98**		**500 181,98**	

Заказчик:
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Тусупбаев А.А.

Работы принял:
Куратор
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Куатов Н.А.

Представитель по осуществлению технического надзора
Заместитель директора
КОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Бектимиров Р.Д.

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"

Дадаев М.К.

Приложение № 4
к Договору №ГЗ-091-01/24 оказания
государственных услуг по организации выполнения
государственного задания ремонтных работ
на автомобильных дорогах республиканского значения от
"25" декабря 2023 года

Реестр сводной информации по среднему ремонту автодорог республиканского значения
к Акту № 1 от "21" мая 2024 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
а/д А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области ТОО "Караганды жолдары"						
1	Ресайклирование	км	0	0	0%	0
2	Устройство а/б покрытия нижний слой	км	0	0	0%	0
2	Устройство а/б покрытия верхний слой	км	0	0	0%	0

Заместитель Директора
КОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол" _____ **А.Тусупбаев**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"БИН 040 440 000 219, БИК KCJBKZKX, КФ АО "Банк Центр Кредит", ИИК KZ688560000004419835

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 "Кызылорда -Павлодар -Успенка - граница РФ" км 1052-1079 Карагандинской области

Справка № 8 от 20 августа 2024 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-05-24/07	06.03.2024 г.	БРК		АО	16
		Доп.соглашен.№5	10.07.2024 г.	БРК			

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 510 380 335,68**									
В том числе: в текущем месяце август	**85 935 717,14**	76 728 318,87							9 207 398,27	**85 935 717,14**
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5%	125 519 016,79									4 296 785,86
Возврат гарантийных обязательств 5%										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**2 384 861 318,89**									**81 638 931,28**

Заказчик:
Директор
Карагандинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Жумагулов Е.М.

Подрядчик:
Заместитель председателя правления
ТОО "Караганды жолдары"
_____Даниев М.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Карагандинский областной филиал АО " НК"КазАвтоЖол",Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Караганда,район им.Казыбек би, Республики , 42** — **130941002991**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3** — **040440000219**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №25-05-24/07от06.03.24 СРад Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ1052-1079

Номер документа	Дата составления
148	20.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний Ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-17 Кызылорда-Палодар-Успенка-граница РФ км 1052-1079 Карагандинской области			Работа	1	85 935 717,14	85 935 717,14	9 207 398,27
				Итого	1	x	85 935 717,14	9 207 398,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель Председателя Правления ТОО "Караганды жолдары" / _____ / Дадиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.08.2024

М.П.