Май

Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС" Алматинская область, Карасайский район, с.Кемертоган, КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4, 90 БИН/ИИН 030440000930 БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

Субподрядчик: ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Объект: Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района ,области Жетысу

с 33-38 N

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	дог.№12/22 номер	дог.№12/22 дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		12/22	12.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района	393 338 366,37	50 034 055							6 004 087	56 038 142

Принял Генподрядчик:

ТОО "Құрылысшы -ТБС" БИН 030440000930

Директор _____ Тохтасев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Директор _____ Кусаинов К.Э.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

МП

Программный комплекс АВС (редакция 2022.6)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ76965000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "1"**

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №33

за май месяц,2023 год по л.с. 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000 - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "1" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	4	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	0,220935	70894		15663		15663	1253	16916	
2	31	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	8,1576	70894		578325		578325	46266	624591	
3	41	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	2,421015	70894		171635		171635	13731	185366	
4	52	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	0,376465	70894		26689		26689	2135	28824	
5	58	Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	4,919	23166,29 5652,61	2340,28 825,65	113955 27805	11511 4061	74638	29955 11513	155423	
6	66	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	7,310425	70894		518265		518265	41461	559726	
7	75	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	0,225879	70894		16013		16013	1281	17294	
8	89	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	8,273475	70894		586540		586540	46923	633463	
9	98	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	0,099189	70894		7032		7032	563	7595	
			Итого по разделу: 1. Полы									2229198	
			Раздел: 3. Окна										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	139	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГ АЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО В	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м²	27,36	39986,96		1094043		1094043	87524	1181567	
11	141	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГ АЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО В	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м²	17,1	39986,96		683777		683777	54702	738479	
12	143	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГ АЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО В	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м²	9,18	39986,96		367080		367080	29366	396446	
13	145	С1223-102-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГ АЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО В	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м²	9,52	47289,84		450199		450199	36016	486215	
14	147	С1223-102-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГ АЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО В	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м²	14,28	47289,84		675299		675299	54024	729323	
15	149	С1223-102-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГ АЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО В	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м²	8,84	47289,84		418042		418042	33443	431483	
16	151	С1223-102-0103 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГ АЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО В	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м²	2,04	45321,12		92455		92455	7396	99851	
			Итого по разделу: 3. Окна									**4083366**	
			ИТОГО:					**5815012**	**11511**	**5775695**	**29955**	**6312564**	
								27805	**4061**		**467597**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,5 %**		**94688**					
			Итого с временными									**6407254**	

Программный комплекс АВС (редакция 2022.6)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**44851**					
			Итого с зимними удорожаниями									**6452105**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**129042**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6581147**	
			НДС			**12 %**		**789738**					
			Итого с НДС									**7370885**	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									**368545**	
			Итого к оплате:									**7002340**	

Генподрядчик:
ТОО "Құрылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.6)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ76965000000045318 1

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "2"**

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №34

за май месяц,2023 год по л.с. 02-02-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000 - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "2" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	9	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225		0,611305	70894		43338		43338		46805	
				м³							3467		
2	26	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225		3,9346	70894		278940		278940		301255	
				м³							22316		
3	36	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225		5,245275	70894		371859		371859		401608	
				м³							29749		
4	47	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225		0,578345	70894		41001		41001		44281	
				м³							3280		
5	61	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225		5,245275	70894		371859		371859		401608	
				м³							29749		
6	70	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225		0,412	70894		29208		29208		31545	
				м³							2337		
7	93	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225		0,412	70894		29208		29208		31545	
				м³							2337		
8	102	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225		32,31522	70894		2290955		2290955		2474231	
				м³							183276		
			Итого по разделу: 1. Полы									3732878	
			Раздел: 3. Окна										
9	122	С1223-102-0303 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99		79,38	29708,64		2358272		2358272		2546934	
				м²							188662		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	124	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99		16,2	39986,96		647789		647789		699612	
				м²							51823		
11	126	С1223-102-0103 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99		9,72	45321,12		440521		440521		475763	
				м²							35242		
12	128	С1223-102-0103 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99		1,68	45321,12		212103		212103		229071	
				м²							16968		
			Итого по разделу: 3. Окна									3951380	
			ИТОГО:					7115053	0	7115053		7684258	
								0	0		309203		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		115264					
			Итого с временными									7799521	
			Зимние удорожания			0,7 %		54597					
			Итого с зимними удорожаниями									7854118	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		157082					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8011200	
			НДС			12 %		961344					
			Итого с НДС									8972544	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									448628	
			Итого к оплате:									8523916	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Строипроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ76965000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "3"**

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №35

за май месяц 2023 год по л.с. 02-03-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000 - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "3" -работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	9	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	0,611305	70894		43338		43338	3467	46805	
2	20	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	4,684955	70894		332135		332135	26571	358706	
3	36	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	3,376855	70894		239399		239399	19152	258551	
4	47	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	0,787435	70894		55824		55824	4466	60290	
5	56	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	2,509595	70894		177915		177915	14233	192148	
6	71	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	5,690235	70894		403404		403404	32272	435676	
7	80	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	0,821425	70894		58234		58234	4659	62893	
8	94	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	5,690235	70894		403404		403404	32272	435676	
9	103	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	0,821425	70894		58234		58234	4659	62893	
10	112	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	32,31522	70894		2290955		2290955	183276	2474231	
			Итого по разделу: 1. Полы									4387869	
			Раздел: 3. Окна										
11	138	С1223-102-0303 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТО	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкций со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	98,28	29708,64		2919765		2919765	233581	3153346	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	140	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТо	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	9,18	39986,96		367080		367080	29366	396446	
13	142	С1223-102-0103 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ стеклопакетов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	9,72	45321,12		440521		440521	35242	475763	
14	144	С1223-102-0103 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ стеклопакетов	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	4,68	45321,12		212103		212103	16968	229071	
			Итого по разделу: 3. Окна									4254626	
			ИТОГО:					8002311	0	8002311			
								0	0		640184	8642495	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		129637					
			Итого с временными									8772132	
			Зимние удорожания			0,7 %		61405					
			Итого с зимними удорожаниями									8833537	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		176671					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9010208	
			НДС			12 %		1081225					
			Итого с НДС									10091433	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									504572	
			Итого к оплате:									9586861	

Генподрядчик:

ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Тохтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "4,5,6"**

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №36

за май месяц, 2023 год по л.с. 02-04-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОКИ "4,5,6" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	1	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	0,226085	70894		16028		16028	1282	17310	
2	31	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	5,111007	70894		362439		362439	28995	391434	
3	41	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	8,68187	70894		615492		615492	49239	664731	
4	52	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	3,87692	70894		274850		274850	21988	296838	
5	59	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	11,27953	70894		799651		799651	63972	863623	
6	77	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	6,01005	70894		426076		426076	34086	460162	
7	88	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	78,187815	70894		5543047		5543047	443444	5986491	
			Итого по разделу: 1. Полы									8680589	
			Раздел: 3. Окна										
8	131	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м²	3,42	39986,96		136755		136755	10940	147695	
9	133	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м²	12,92	39986,96		516632		516632	41331	557963	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "7"**

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №37

за май месяц 2023 год по л.с. 02-05-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000 - МИНИ ЦЕНТР НА 25 МЕСТ - БЛОК "7" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1	4	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	2,287115	70894		162143		162143	12971	175114	
2	14	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	4,49183	70894		318444		318444	25476	343920	
3	25	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	2,159395	70894		153088		153088	12247	165335	
4	34	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	2,57603	70894		182625		182625	14610	197235	
5	45	С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	32,71074	70894		2318995		2318995	185520	2504515	
			Итого по разделу: 1. Полы									3386119	
			Раздел:3. Окна										
6	57	С1223-102-0305 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м²	20,9	31005,52		648015		648015	51841	699856	
7	59	С1223-102-0204 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99	м²	9,6	39986,96		383875		383875	30710	414585	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "1-7"**

(наименование)

Договор суб. подряда №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №38

за май месяц 2023 год по л.с. 02-09-01 СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ [-25°С] (ОВ) - БЛОКИ "1-7" - работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление										
1	1	С1245-510-0201	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	190	6419		1219610		1219610	97569	1317179	
2	2	С1245-405-2101	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss	шт.	166	5593		928438		928438	71276	1002713	
3	3	С1245-405-0904	Головка термостатическая типа Herz M28x1,5, с дистанционным регулированием, длина капиллярной трубки 2000 мм	шт.	23	20034		460782		460782	36863	497645	
4	4	С1242-303-0502	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	190	4802		912380		912380	72990	985370	
5	5	С1245-102-0113	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	1786	3091		5520526		5520526	441642	5962168	Казахстан
6	6	С1242-207-3801	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	189	320		60480		60480	4838	65318	
7	7	С1761-301-0719	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	784	708		201072		201072	16086	217158	
8	8	С1245-405-1602	Распределители штанговые, на 4 отвода, Т 110°С, PN 10, DN 57	шт.	12	57920		695040		695040	55603	750643	
9	9	С1242-207-1801	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (для спуска воды)	шт.	24	4297		103128		103128	8250	111378	
10	10	С1242-207-1801	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом и заглушкой, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 (для спуска воздуха)	шт.	30	4297		128910		128910	10313	139223	
11	11	С1242-204-0302	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	9461		170298		170298	13624	183922	
12	12	С1242-204-0303	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	10468		146552		146552	11724	158276	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	С1234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	1573	237		372801		372801	29824	402625	Казахстан
14	14	С1234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	968	291		281688		281688	22535	304223	Казахстан
15	15	С1234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	600,6	343		206006		206006	16480	222486	Казахстан
16	16	С1234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	23,87	383		9142		9142	731	9873	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отопление									12330204	
			ИТОГО:					11416857	0	11416857			
								0	0		913347		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		184953					
			Итого с временными									12515157	
			Зимние удорожания			0,7 %		87606					
			Итого с зимними удорожаниями									12602763	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		252055					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12854818	
			НДС			12 %		1542579					
			Итого с НДС									14397397	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									719870	
			Итого к оплате:									13677527	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТЭС", БИН 030440000930
(наименование организации)
Директор Тохтасв В.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темірқазық-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)
Директор Кусаинов К.Э.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)