Приложение 4-1 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021г. №420

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылысшы -ТБС" Алматинская область, Карасайский район, с.Кемертоган, КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4, 90 БИН/ИИН 030440000930 БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181**

Субподрядчик: **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970**

Объект: **Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района ,области Жетысу**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2023 года

Код	Код	доп.согл№1 от 10.03.23г.к дог.№12/22 от 12.04.22		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	10.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 80 мест с мини-центром на 25 мест в с. Тополевка Сарканского района	707 200 845,00	110 452 679							13 254 321	123 707 000

Принял Генподрядчик:

ТОО "Құрылысшы -ТБС" БИН 030440000930

Директор _____ **Тохтаев Б.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Сдал Субподрядчик:

ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970

Директор _____ **Кусаинов К.З.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА**

(наименование, адрес)

Объект : **ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "1"**

(наименование)

Доп.согл.№1 от 10.03.2023 г.к договору №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ№44

за июнь месяц 2023 год по л.с. 02-01-02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР) - ВЫШЕ ОТМЕТКИ 0.000 - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "1" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы										
1		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	21,5	1228,12	35,52	26405	764	14712	10695	40068	
						508,34	20,87	10929	449		2968		
2		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	21,5	366,29	12,14	7875	261	7344	393	8930	
						12,56	6,9	270	148		662		
3		Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	4,29	503,09	45,87	2158	197	0	1933	4418	
						457,22	22,19	1961	95		327		
4		Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	4,29	261,77	0,84	1123	4	876	230	1461	
						56,69	0,39	243	2		108		
5		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (50) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	4,29	1228,12	35,52	5269	153	2935	2134	7995	
						508,34	20,87	2181	90		592		
6		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 //К=6//ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	4,29	1098,87	36,42	4714	156	4396	235	5345	
						37,69	20,7	162	89		396		
7		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0061776	504842,3	2074,96	3119	13	2976	123	3501	
						20959,34	914,22	129	6		259		
8		Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	0,2265	23166,29	2340,28	5247	530	3437	1379	7156	
						5652,61	825,65	1280	187		530		
9		Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	4,53	261,77	0,84	1186	4	925	243	1543	
						56,69	0,39	257	2		114		
10		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	4,53	1228,12	35,52	5563	161	3100	2253	8441	
						508,34	20,87	2303	95		625		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	4,53	366,29	12,14	1659	55	1547	83	1881	
						12,56	6,9	57	31		139		
12		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0065232	504842,3	2074,96	3293	14	3143	130	3697	
						20959,34	914,22	137	6		274		
13		Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные(Бетон тяжелый класса В15). Устройство	м³ подстилающего слоя	1,0696	45433,11	11,48	48595	12	42684	5545	58471	
						5515,47	0	5899	0		4331		
14		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0528115	504842,3	2074,96	26661	109	25445	1051	29929	
						20959,34	914,22	1107	48		2217		
15		Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	м² покрытия	13,37	1923,31	140,21	25715	1875	16948	7146	35490	
						515,48	53,08	6892	710		2629		
16		Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять(исключить) на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	13,37	395,08	10,37	-5282	-138	-4746	-452	-6193	
						29,7	6,24	-397	-83		-459		
17		Е11-110101-0209 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные(Бетон тяжелый класса В15). Устройство	м³ подстилающего слоя	3,28	45433,11	11,48	149021	38	130892	17005	179308	
						5515,47	0	18091	0		13282		
18		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,16195	504842,3	2074,96	81759	336	78029	3224	91782	
						20959,34	914,22	3394	148		6799		
19		Е11-110101-0405 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	41	1059,78	57,71	43451	2366	18124	21887	70565	
						560,03	7,86	22961	322		5227		
20		Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30(20) мм. Устройство	м² покрытия	41	1923,31	140,21	78856	5748	51972	21912	108829	
						515,48	53,08	21135	2176		8061		
21		Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять(исключить) на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	41	395,08	10,37	-16198	-425	-14555	-1385	-18990	
						29,7	6,24	-1218	-256		-1407		
22		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	158,4	1228,12	35,52	194534	5627	108387	78798	295199	
						508,34	20,87	80521	3306		21867		
23		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	158,4	366,29	12,14	58020	1923	54108	2897	65791	
						12,56	6,9	1990	1093		4874		
24		Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	158,4	503,09	45,87	79689	7266	0	71383	163158	
						457,22	22,19	72424	3515		12086		
25		Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	158,4	261,77	0,84	41464	133	32352	8500	53960	
						56,69	0,39	8980	62		3996		
26		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (50) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	158,4	1228,12	35,52	194534	5627	108387	78798	295199	
						508,34	20,87	80521	3306		21867		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=6#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	158,4	1098,87	36,42	174061	5769	162322	8695	197376	
						37,69	20,7	5970	3279		14620		
28		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,228096	504842,3	2074,96	115153	474	109898	4540	129268	
						20959,34	914,22	4781	209		9575		
29		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	47,01	1228,12	35,52	57734	1670	32167	23386	87610	
						508,34	20,87	23897	981		6490		
30		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	47,01	366,29	12,14	17219	570	16058	860	19525	
						12,56	6,9	590	324		1446		
31		Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	47,01	503,09	45,87	23650	2156	0	21185	48422	
						457,22	22,19	21494	1043		3587		
32		Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	47,01	261,77	0,84	12306	39	9601	2523	16015	
						56,69	0,39	2665	18		1186		
33		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	47,01	1228,12	35,52	57734	1670	32167	23386	87610	
						508,34	20,87	23897	981		6490		
34		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=9#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	47,01	1648,31	54,63	77487	2568	72261	3870	87866	
						56,53	31,06	2657	1460		6509		
35		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0676944	504842,3	2074,96	34175	141	32616	1347	38364	
						20959,34	914,22	1419	62		2842		
36		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	7,31	1228,12	35,52	8978	260	5002	3636	13623	
						508,34	20,87	3716	153		1009		
37		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	7,31	366,29	12,14	2678	88	2497	134	3037	
						12,56	6,9	92	50		225		
38		Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	7,31	503,09	45,87	3678	335	0	3294	7530	
						457,22	22,19	3342	162		558		
39		Е11-110101-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	8,09217	4859,73	113,85	39326	922	14793	22845	67145	
						2917,76	85,59	23611	693		4974		
40		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	7,31	1228,12	35,52	8978	260	5002	3636	13623	
						508,34	20,87	3716	153		1009		
41		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)		7,31	366,29	12,14	2678	88	2497	134	3037	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стяжки		12,56	6,9	92	50		225		
42		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0105264	504842,3	2074,96	5314	22	5072	210	5966	
						20959,34	914,22	221	10		442		
43		Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	4,919	23166,29	2340,28	113955	11511	74638	29955	155423	
						5652,61	825,65	27805	4061		11513		
44		Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	98,38	261,77	0,84	25753	82	20093	5279	33514	
						56,69	0,39	5577	38		2482		
45		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	98,38	1228,12	35,52	120822	3494	67317	48940	183343	
						508,34	20,87	50010	2053		13581		
46		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	98,38	366,29	12,14	36036	1195	33606	1799	40862	
						12,56	6,9	1236	679		3027		
47		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,1416672	504842,3	2074,96	71520	294	68256	2820	80287	
						20959,34	914,22	2969	130		5947		
48		Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	141,95	503,09	45,87	71414	6511	0	62070	141216	
						457,22	22,19	64902	3150		10831		
49		Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	141,95	261,77	0,84	37158	119	28992	7617	48356	
						56,69	0,39	8047	55		3581		
50		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	141,95	1228,12	35,52	174332	5042	97131	70614	264542	
						508,34	20,87	72159	2962		19596		
51		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	141,95	915,73	30,35	129988	4309	121221	6493	147400	
						31,41	17,25	4459	2449		10919		
52		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,204408	504842,3	2074,96	103194	424	98485	4069	115844	
						20959,34	914,22	4284	187		8581		
53		Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	7,31	503,09	45,87	3678	335	0	3294	7530	
						457,22	22,19	3342	162		558		
54		Е11-110101-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	8,09217	4859,73	113,85	39336	922	14793	33845	67145	
						2917,76	85,59	23611	693		4974		
55		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	7,31	1228,12	35,52	8978	260	5002	3636	13623	
						508,34	20,87	3716	153		1009		
56		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	7,31	366,29	12,14	2678	88	2497	134	3037	
						12,56	6,9	92	50		225		
57		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0105264	504842,3	2074,96	5314	22	5072	210	5966	
						20959,34	914,22	221	10		442		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58		Е11-110101-0803 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м³ изоляции	4,2215	23166,29 5652,61	2340,28 825,65	97796 23862	9879 3485	64055	25707 9880	133383	
59		Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	84,43	261,77 56,69	0,84 0,39	22101 4786	71 33	17244	4531 2130	28762	
60		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	84,43	1228,12 508,34	35,52 20,87	103690 42919	2999 1762	57772	42001 11656	157347	
61		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	84,43	366,29 12,56	12,14 6,9	30926 1060	1025 583	28840	1544 2598	35068	
62		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,1215792	504842,3 20959,34	2074,96 914,22	61378 2548	252 111	58578	2420 5104	68902	
63		Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	160,65	503,09 457,22	45,87 22,19	80821 73452	7369 3565	0	72397 12258	165476	
64		С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	8,273475	70894		586540		586540	46923	633463	
65		Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	Разделительный слой из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	160,65	261,77 56,69	0,84 0,39	42053 9107	135 63	32811	8620 4053	54726	
66		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (45) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	160,65	1228,12 508,34	35,52 20,87	197297 81665	5707 3353	109926	79917 22178	299392	
67		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=5#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	160,65	915,73 31,41	30,35 17,25	147112 5046	4876 2771	137190	7348 12357	166817	
68		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,231336	504842,3 20959,34	2074,96 914,22	116788 4849	480 211	111460	4605 9711	131104	
69		Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	3,21	503,09 457,22	45,87 22,19	1615 1468	147 71	0	1447 216	3307	
70		Е11-110101-0501 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки с заведением на прилегающие стены. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	3,55347	4859,73 2917,76	113,85 85,59	17269 10368	404 304	6496	10032 2184	29485	
71		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	3,21	1228,12 508,34	35,52 20,87	3942 1632	114 67	2196	1597 443	5982	
72		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	3,21	366,29 12,56	12,14 6,9	1176 40	39 22	1097	59 99	1334	
73		Е11-060301-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Слои подстилающие и набетонки. Армирование (сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012)	т	0,0046224	504842,3 20959,34	2074,96 914,22	2334 97	9 4	2227	92 194	2620	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74		Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 (30) мм. Устройство (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	277,62	1228,12 508,34	35,52 20,87	340951 141125	9861 5794	189964	138105 38325	517381	
75		Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98)	м² стяжки	277,62	366,29 12,56	12,14 6,9	101689 3487	3371 1916	94832	5078 8542	115309	
76		Е11-110101-0901 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	277,62	503,09 457,22	45,87 22,19	139668 126933	12734 6160	0	125109 21182	285959	
77		С1234-101-0209	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225	м³	42,89229	70894		3040806		3040806	243264	3284070	
78		Е11-120101-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	49	942,83 480,9	23,91 7,45	46199 23564	1172 365	21463	22015 5457	73671	
79		С1235-103-0417	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	м²	49	1666		81634		81634	6531	88165	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Полы									9937761	
			Раздел: 3. Окна										
80		Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	27,36	3293,64 1447,95	246,69 125,99	90114 39616	6749 3447	43749	38757 10310	139181	
81		Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	17,1	3293,64 1447,95	246,69 125,99	56321 24760	4218 2154	27343	24223 6444	86988	
82		Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	9,18	3293,64 1447,95	246,69 125,99	30236 13292	2265 1157	14679	13004 3459	46699	
83		Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	9,52	3293,64 1447,95	246,69 125,99	31355 13784	2348 1199	15222	13486 3587	48428	
84		Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	14,28	3293,64 1447,95	246,69 125,99	47033 20677	3523 1799	22834	20228 5381	72642	
85		Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	8,84	3293,64 1447,95	246,69 125,99	29116 12800	2181 1114	14135	12522 3331	44969	
86		Е11-100501-0103 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м²	2,04	5186,86 2310,69	248,93 124,29	10581 4714	508 254	5360	4471 1204	16256	
87		Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	16	1502,57 331,72	7,19 3,54	24041 5308	115 57	18619	4828 2309	31178	
88		С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	16	1238		19808		19808	1585	21393	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89		Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	10	1502,57 331,72	7,19 3,54	15026 3317	72 35	11637	3017 1443	19486	
90		С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	10	1238		12380		12380	990	13370	Казахстан
91		Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	5,7	1502,57 331,72	7,19 3,54	8565 1891	41 20	6633	1720 823	11108	
92		С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	5,7	1238		7057		7057	565	7622	Казахстан
93		Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6	1502,57 331,72	7,19 3,54	9015 1990	43 21	6982	1810 866	11691	
94		С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6	1238		7428		7428	594	8022	Казахстан
95		Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	9	1502,57 331,72	7,19 3,54	13523 2985	65 32	10473	2716 1299	17538	
96		С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	9	1238		11142		11142	891	12033	Казахстан
97		Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,6	1502,57 331,72	7,19 3,54	3907 862	18 9	3026	784 375	5066	
98		С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	2,6	1238		3219		3219	258	3477	Казахстан
99		Е11-100501-0401 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	1,4	1502,57 331,72	7,19 3,54	2104 464	10 5	1629	422 202	2728	
100		С1223-501-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	1,4	1238		1733		1733	139	1872	Казахстан
101		Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	15,6	1315,91 670,26	5,78 1,68	20528 10456	90 26	9982	8386 2313	31227	
102		Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	9,75	1315,91 670,26	5,78 1,68	12830 6535	56 16	6239	5241 1446	19517	
103		Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	5,55	1315,91 670,26	5,78 1,68	7303 3720	32 9	3551	2983 823	11109	
104		Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	5,8	1315,91 670,26	5,78 1,68	7632 3888	34 10	3711	3118 860	11610	
105		Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	8,7	1315,91 670,26	5,78 1,68	11448 5831	51 15	5567	4677 1290	17415	
106		Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	2,5	1315,91 670,26	5,78 1,68	3290 1676	14 4	1600	1344 371	5005	
107		Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,04	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1,5	1315,91 670,26	5,78 1,68	1974 1005	9 3	960	806 222	3002	
			Итого по разделу: 3. Окна									720632	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Витражи										
108		Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	32,4	2409,92	4,04	78081	131	21082	51182	139604	
						1755,21	0	56869	0		10341		
109		С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м²	26,1	21807		569163		569163		614696	
											45533		
110		С1217-402-0103 #ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м²	24,534	8634		-211827		-211827		-228773	Казахстан
											-16946		
111		С1217-401-0205 #К=1,04#ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Стекло безопасное закаленное прозрачное для перегородок 10 мм ГОСТ 30698-2000	м²	17,2161	21147,36		364075		364075		393201	Казахстан
											29126		
112		С1223-503-0201	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м²	7,3179	3228		23622		23622		25512	
											1890		
113		С1223-203-0307	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м²	6,3	48076		302879		302879		327109	
											24230		
114		С1217-402-0103 #ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м²	3,4827	8634		-30070		-30070		-32476	Казахстан
											-2406		
115		С1217-401-0205	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000	м²	3,4827	20334		70817		70817		76482	Казахстан
											5665		
116		Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	28,21	2409,92	4,04	67984	114	18355	44563	121551	
						1755,21	0	49514	0		9004		
117		С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м²	21,91	21807		477791		477791		516014	
											38223		
118		С1217-402-0103 #ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м²	20,5954	8634		-177821		-177821		-192047	Казахстан
											-14226		
		С1217-401-0205 #К=1,04#ПРИ											
119		ПРИМЕНЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ СТЕКЛОПАКЕТОВ	Стекло безопасное закаленное прозрачное для перегородок 10 мм ГОСТ 30698-2000	м²	16,43966	21147,36		347655		347655		375467	Казахстан
											27812		
120		С1223-503-0201	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м²	5,10608	3228		16482		16482		17801	
											1319		
121		С1223-203-0307	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м²	6,3	48076		302879		302879		327109	
											24230		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122		С1217-402-0103 #ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м²	3,4827	8634		-30070		-30070	-2406	-32476	Казахстан
123		С1217-401-0205	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000	м²	3,4827	20334		70817		70817	5665	76482	Казахстан
124		Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	6,21	2409,92 1755,21	4,04 0	14966 10900	25 0	4041	9810 1982	26758	
125		С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м²	3,06	21807		66729		66729	5338	72067	
126		С1217-402-0103 #ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м²	2,8764	8634		-24835		-24835	-1987	-26822	Казахстан
127		С1217-401-0205	Стекло безопасное закаленное прозрачное для перегородок 10 мм ГОСТ 30698-2000	м²	2,1996	20334		44727		44727	3578	48305	Казахстан
128		С1223-503-0201	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м²	0,6768	3228		2185		2185	175	2360	
129		С1223-203-0307	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м²	3,15	48076		151439		151439	12115	163554	
130		С1217-402-0103 #ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м²	1,692	8634		-14609		-14609	-1169	-15778	Казахстан
131		С1217-401-0205	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000	м²	1,692	20334		34405		34405	2752	37157	Казахстан
132		Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	7,02	2409,92 1755,21	4,04 0	16918 12322	28 0	4568	11089 2241	30248	
133		С1223-102-0101	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м²	3,87	21807		84393		84393	6751	91144	
134		С1217-402-0103 #ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м²	3,6378	8634		-31409		-31409	-2513	-33922	Казахстан
135		С1217-401-0205	Стекло безопасное закаленное прозрачное для перегородок 10 мм ГОСТ 30698-2000	м²	2,7072	20334		55048		55048	4404	59452	Казахстан
136		С1223-503-0201	Доборные планки дверные с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком	м²	0,9306	3228		3004		3004	240	3244	
137		С1223-203-0307	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные ДПВ 24-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м²	3,15	48076		151439		151439	12115	163554	
138		С1217-402-0103 #ИСКЛЮЧЕНИЕ	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м²	1,692	8634		-14609		-14609	-1169	-15778	Казахстан
139		С1217-401-0205	Стекло безопасное закаленное прозрачное для дверных полотен 10 мм ГОСТ 30698-2000		1,692	20334		34405		34405		37157	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м²							2752		
			Итого по разделу: 4. Витражи									3167956	
			Раздел: 5. Кровля										
140		Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	53	3189,58 106,61	34,89 9,72	169048 5650	1849 515	161548	5672 13978	188698	
141		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	14,593815	193,34 76,88	4,6 0,78	2822 1122	67 11	1632	782 288	3892	
142		Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	1,21	4453,08 2038,07	1050,87 272,83	5388 2466	1271 330	1651	2517 632	8537	
143		С1223-207-0101	Люки и лазы утепленные однопольные	м²	0,64	55181		35316		35316	2825	38141	
144		С1261-107-0997	Петля накладная	шт.	2	389		778		778	62	840	
145		С1223-502-0903	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	1	3218		3218		3218	257	3475	
146		Е11-090607-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Каркасы вентиляционных шахт. Монтаж	т	0,04665	117563,39 70150,75	6073,29 1959,45	5484 3273	283 91	1928	2321 624	8429	
147		С1222-525-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04665	968090		45161		45161	3613	48774	Казахстан
148		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,25786	96,67 38,44	2,3 0,39	218 87	5 1	126	60 22	300	
149		Е11-260301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие сталью оцинкованной.	м² поверхности покрытия изоляции	3	2777,68 2614,89	125,38 21,6	8333 7845	376 65	112	6011 1148	15492	
150		С1214-105-0102	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,020496	572707		11738		11738	939	12677	Казахстан
151		Е11-200701-0404 Кзтр и Кэм=1,04	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000(1920) мм. Установка над шахтами	зонт	1	25923,71 1680,77	92,58 20,6	25924 1681	93 21	24150	1667 2207	29798	
152		Е11-090402-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей(ЦСП) при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м²	0,50	3060,06 553,98	1507,01 361,25	2018 294	816 191	970	335 191	2574	
153		С1261-201-0610	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 10 мм ГОСТ 26816-86	м²	0,53	1980		1049		1049	84	1133	
154		С1261-107-0999	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	0,3816	3		1		1		1	Казахстан
155		Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(Фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	0,32	4938,51 1658,62	21,2 5,5	1580 531	7 2	1043	490 166	2236	
156		Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,03315	114733,14 62726,76	36227,6 12831,86	3803 2079	1201 425	523	1728 443	5974	
157		С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03315	1004968		33315		33315	2665	35980	Казахстан
158		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,0012	694126		833		833		900	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							67		
159		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	2,15475	193,34 76,88	4,6 0,78	417 166	10 2	241	115 43	575	
160		Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,039972	114733,14 62726,76	36227,6 12831,86	4586 2507	1448 513	631	2084 534	7204	
161		С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,039972	1004968		40171		40171	3214	43385	Казахстан
162		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0004	694126		278		278	22	300	
163		Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 #К=2#ПРИ ОКРАСКЕ ЗА 2 РАЗА	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за 2 раза)	м²	2,59818	193,34 76,88	4,6 0,78	502 200	12 2	291	139 51	692	
164		Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08976	1187464,03 371012,4	1961,63 864,72	106587 33302	176 78	73109	30376 10957	147920	
165		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,012936	694126		8979		8979	718	9607	
166		Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	28,93	1714,38 1658,62	21,2 5,5	49597 47984	613 159	1000	44292 7511	101400	
167		С1224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м²	28,93	4515		130619		130619	10450	141069	
168		Е11-120101-2003 Кзтр и Кэм=1,08	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	40,92	1171,14 505,93	13,09 4,51	47923 20703	536 185	26685	19216 5371	72510	
169		С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	40,92	1989		81390		81390	6511	87901	Казахстан
170		Е11-120101-0506 Кзтр и Кэм=1,08	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	20	1249,52 837,16	26,34 9,4	24990 16743	527 188	7720	15577 3245	43812	
171		С1224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	20	1761		35220		35220	2818	38038	Казахстан
172		Е11-120101-2002 Кзтр и Кэм=1,08	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	56	2418,65 426,85	1685,51 366,11	135444 23904	94388 20502	17152	40853 14104	190401	
173		С1224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	56	1177		65912		65912	5273	71185	Казахстан
174		Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,08	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5 толщиной 15(20) мм. Устройство	м² стяжки	16	1227,29 346,95	157,48 39,54	19637 5551	2520 633	11566	5689 2026	27352	
175		Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,08 #К=10	Стяжки выравнивающие уклонообразующие из бетона В12,5. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	16	191,54 6,43	11,72 3,06	3065 103	188 49	2774	140 256	3461	
176		Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное)(компенсаторы) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	87,562	4938,51 1658,62	21,2 5,5	432426 145232	1857 482	285337	134057 45319	611802	
177		Е11-070516-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Швы.Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками-шнур		123,8	220,13	4,36	27252	540	12027	17627	48469	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м шва		118,62	2,04	14685	253		3590		
178		Е11-120101-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного наплавляемого материала		49,3	7334,27	91,15	361580	4494	286657	65496	461242	
				м деформационных швов		1428,57	15,46	70429	762		34166		
179		Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80)		12,38	5396,68	21,2	66811	262	46015	18954	92626	
				м² покрытия		1658,62	5,5	20534	68		6861		
			Итого по разделу: 5. Кровля									2608892	
			ИТОГО:					13232315	281370	10919888	1985505	16435241	
								2031054	109561		1217421		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,5 %		246529					
			Итого с временными									16681772	
			Зимние удорожания			0,7 %		116772					
			Итого с зимними удорожаниями									16798544	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		335971					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17134515	
			НДС			12 %		2056142					
			Итого с НДС									19190657	
			Скидка 5 % (0,949999999935234)									959533	
			Итого к оплате:									18231124	

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор **Тохтаев Б.С.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор **Кусаинов К.З.**
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма по приложению 3-1

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Курылысшы ТБС",Алматинская область ,Карасайский район,с.Кемертоган,КВАРТАЛ КВАРТАЛ 4,90,БИН 030440000930,БИК IRTYKZKA ИИК KZ769650000000453181
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970, г.Талдыкорган
(полное наименование, бизнес идентификационный номер , адрес, данные о средствах связи)

Стройка : СТРОИТЕЛЬСТВО СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ В СЕЛЕ ТОПОЛЕВКА САРКАНСКОГО РАЙОНА . КОРРЕКТИРОВКА
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ С МИНИ ЦЕНТРОМ НА 25 МЕСТ - БЛОК "5"
(наименование)

Доп.согл.№1 от 10.03.2023 г.к договору №12/22 от 12.04.2022 г.

Акт выполненных работ №45

за июнь месяц 2023 год по л.с. 02-04-01.02 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (КЖ) - ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 80 МЕСТ - БЛОК "5" работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Каркас										
1		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,184	399352		73481		73481		79359	Казахстан
				т							5878		
2		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,498	372799		185654		185654		200506	Казахстан
				т							14957		
3		С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1368	331233		45313		45313		48938	
				т							3625		
4		Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		32	654,27	68,27	20937	2184	1887	15406	39251	
				стык		527,02	2,04	16865	65		2908		
5		С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0152	294219		4472		4472		4830	
				т							358		
6		Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		8,8	60956,39	7683,4	536416	67614	361904	110564	698738	
				м³		12147,52	1659,17	106898	14601		51758		
7		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3208	399352		128112		128112		138361	Казахстан
				т							10249		
8		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,888	372799		331046		331046		357530	Казахстан
				т							26484		
9		С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1368	331233		45313		45313		48938	
				т							3625		
10		Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		16	654,27	68,27	10468	1093	944	7703	19625	
				стык		527,02	2,04	8432	33		1454		
11		С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0076	294219		2236		2236		2415	
				т							179		
12		Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		16	488,05	45,1	7809	722	472	6050	14968	
				стык		413,46	2,04	6615	33		1109		
13		С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0044	294219		1295		1295		1399	
				т							104		
14		Е11-060501-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		4,4	60956,39	7683,4	268208	33807	180952	55282	349369	
				м³		12147,52	1659,17	53449	7300		25879		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,092	399352		36740		36740		39679	Казахстан
				т							2939		
16		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2842	372799		105949		105949		114425	Казахстан
				т							8476		
17		С1261-102-0252	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0684	331233		22656		22656		24469	
				т							1813		
18		Е11-060301-0502 Кзтр и Кзм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		16	654,27	68,27	10468	1093	944	7703	19625	
				стык		527,02	2,04	8432	33		1454		
19		С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,008	294219		2354		2354		2542	
				т							188		
20		Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		3	96545,42	9307,21	289636	27922	186552	73770	392478	
				м³		25054,27	1967,63	75163	5903		29072		
21		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0504	399352		20127		20127		21737	Казахстан
				т							1610		
22		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0734	383478		28147		28147		30399	Казахстан
				т							2252		
23		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2101	372799		78325		78325		84591	Казахстан
				т							6266		
24		Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		3,1	96545,42	9307,21	299701	28853	192770	76229	405562	
				м³		25054,27	1967,63	77668	6100		30042		
25		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0504	399352		20127		20127		21737	Казахстан
				т							1610		
26		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0784	383478		30065		30065		32470	Казахстан
				т							2405		
27		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2101	372799		78325		78325		84591	Казахстан
				т							6266		
28		Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		4,4	96545,42	9307,21	424800	40952	273609	108196	575636	
				м³		25054,27	1967,63	110239	8658		42640		
29		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0756	399352		30191		30191		32606	Казахстан
				т							7415		
30		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0764	383478		29298		29298		31642	Казахстан
				т							2344		
31		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3089	372799		115158		115158		124371	Казахстан
				т							9213		
32		Е11-060701-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		4,6	96545,42	9307,21	444109	42813	286046	113114	601801	
				м³		25054,27	1967,63	115250	9051		44578		
33		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0756	399352		30191		30191		32606	Казахстан
				т							2415		
34		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0815	383478		31253		31253		33753	Казахстан
				т							2500		
35		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3089	372799		115158		115158		124371	Казахстан
				т							9213		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36		Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		3	96545,42	9307,21	289636	27922	186552	73770	392478	
				м³		25054,27	1967,63	75163	5903		29072		
37		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0532	399352		21246		21246		22946	Казахстан
				т							1700		
38		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0734	383478		28147		28147		30399	Казахстан
				т							2252		
39		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3364	372799		125410		125410		135443	Казахстан
				т							10033		
40		Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		4	488,05	45,1	1952	180	118	1512	3741	
				стык		413,46	2,04	1654	8		277		
41		С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,00096	294219		282		282		305	
				т							23		
42		Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0089	372974,03	1961,63	3319	18	0	3012	6838	
				т		371012,4	864,72	3302	8		507		
43		С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0089	1020591		9083		9083		9810	Казахстан
				т							727		
44		Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		3,1	96545,42	9307,21	299291	28853	192770	76229	405562	
				м³		25054,27	1967,63	77668	6100		30042		
45		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0532	399352		21246		21246		22946	Казахстан
				т							1700		
46		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0784	383478		30065		30065		32470	Казахстан
				т							2405		
47		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3364	372799		125410		125410		135443	Казахстан
				т							10033		
48		Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		4	488,05	45,1	1952	180	118	1512	3741	
				стык		413,46	2,04	1654	8		277		
49		С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,00096	294219		282		282		305	
				т							23		
50		Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0089	372974,03	1961,63	3319	18	0	3012	6838	
				т		371012,4	864,72	3302	8		507		
51		С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0089	1020591		9083		9083		9810	Казахстан
				т							727		
52		Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		4,6	96545,42	9307,21	444109	42813	286046	113114	601801	
				м³		25054,27	1967,63	115250	9051		44578		
53		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0756	399352		30191		30191		32606	Казахстан
				т							2415		
54		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1101	383478		42221		42221		45599	Казахстан
				т							3378		
55		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,42	372799		156576		156576		169102	Казахстан
				т							12526		
56		Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		4	488,05	45,1	1952	180	118	1512	3741	
				стык		413,46	2,04	1654	8		277		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57		С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,00096	292200		281		281		303	
				т							22		
58		Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00844	372974,03	1961,63	3148	16	0	2856	6484	
				т		371012,4	864,72	3131	7		480		
59		С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,00844	1020591		8614		8614		9303	Казахстан
				т							689		
60		Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		4,8	96545,42	9307,21	463418	44675	298483	118032	627966	
				м³		25054,27	1967,63	120260	9445		46516		
61		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0756	399352		30191		30191		32606	Казахстан
				т							2415		
62		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1176	383478		45097		45097		48705	Казахстан
				т							3608		
63		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,42	372799		156576		156576		169102	Казахстан
				т							12526		
64		Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		4	488,05	45,1	1952	180	118	1512	3741	
				стык		413,46	2,04	1654	8		277		
65		С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,00096	294219		282		282		305	
				т							23		
66		Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00844	372974,03	1961,63	3148	16	0	2856	6484	
				т		371012,4	864,72	3131	7		480		
67		С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,00844	1020591		8614		8614		9303	Казахстан
				т							689		
68		Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		2,6	96545,42	9307,21	251018	24199	161678	63934	340148	
				м³		25054,27	1967,63	65141	5116		25196		
69		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1154	399352		46085		46085		49772	Казахстан
				т							3687		
70		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3492	372799		130181		130181		140596	Казахстан
				т							10415		
71		Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		4	488,05	45,1	1952	180	118	1512	3741	
				стык		413,46	2,04	1654	8		277		
72		С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0008	294219		235		235		254	
				т							19		
73		Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00424	372974,03	1961,63	1581	9	0	1435	3257	
				т		371012,4	864,72	1573	4		241		
74		С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,00424	1020591		4327		4327		4673	Казахстан
				т							346		
75		Е11-060701-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		4	96545,42	9307,21	386182	37229	248736	98360	523305	
				м³		25054,27	1967,63	100217	7871		38763		
76		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1632	399352		65174		65174		70388	Казахстан
				т							5214		
77		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,469	372799		174843		174843		188830	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							13987		
78		Е11-060301-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом		8	488,05	45,1	3904	360	236	3025	7483	
				стык		413,46	2,04	3308	16		554		
79		С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,0016	294219		471		471		509	
				т							38		
80		Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00424	372974,03	1961,63	1581	9	0	1435	3257	
				т		371012,4	864,72	1573	4		241		
81		С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,00424	1020591		4327		4327		4673	Казахстан
				т							346		
82		Е11-060701-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой более 800 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		3,2	76093,72	6942,89	243500	22217	165050	55340	322747	
				м³		17572,79	1431,26	56233	4580		23907		
83		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0728	399352		29073		29073		31399	Казахстан
				т							2326		
84		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2822	383478		108217		108217		116874	Казахстан
				т							8657		
85		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,6702	372799		622649		622649		672461	Казахстан
				т							49812		
86		Е11-060301-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура диаметром до 32 мм. Сварка ванным способом		8	654,27	68,27	5234	546	472	3852	9813	
				стык		527,02	2,04	4216	16		727		
87		С1261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70, марка стали С245		0,004	294219		1177		1177		1271	
				т							94		
88		Е11-060301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0224	372974,03	1961,63	8355	44	0	7580	17210	
				т		371012,4	864,72	8311	19		1275		
89		С1222-509-1003	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0224	1020591		22861		22861		24690	Казахстан
				т							1829		
			Итого по разделу: 1. Каркас									10358895	
			Раздел: 2. Перекрытия										
90		Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство (бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010)		21,32	39616,75	1651,33	844629	35206	768329	44564	960328	
				м³		1927,48	369,48	41094	7877		71135		
91		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,307008	481766		147906		147906		159738	
				т							11832		
92		Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство		31,98	41481,67	2533,77	1326584	81030	1147872	106208	1547415	
				м³		3054,46	595,09	97682	19031		114623		
93		Е11-060801-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010)		49,5	91643,88	2750,1	4536372	136130	3056707	1251602	6251012	
				м³		27142,13	643,45	1343535	31851		463038		
94		С1214-210-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1115	399352		44528		44528		48090	Казахстан
				т							3562		
95		С1214-210-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,4116	383478		1308274		1308274		1412936	Казахстан
				т							104662		
96		С1214-210-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2154	372799		80301		80301		86725	Казахстан
				т							6424		
97		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0017	481766		819		819		885	
				т							66		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									10467129	
			Раздел: 3. Стены наружные из газоблоков										
98		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		1,8436	97563,17	28716,38	179867	52941	16268	85061	286122	
				т конструкций		60022,63	6844,78	110658	12619		21194		
99		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм		1,811572	579776		1050306		1050306		1134330	
				т							84024		
100		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,0277	1036166		28702		28702		30998	Казахстан
				т							2296		
101		С1222-509-1002	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,432	814490		351860		351860		380009	Казахстан
				т							28149		
102		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,01056	694126		7330		7330		7916	
				т							586		
103		Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		68	44947,91	734,24	3056458	49928	2412857	563457	3909508	
				м³		8730,48	179,34	593673	12195		289593		
104		Е11-080301-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		7,6	44947,91	734,24	341604	5580	269672	62975	436945	
				м³		8730,48	179,34	66352	1363		32366		
			Итого по разделу: 3. Стены наружные из газоблоков									6185828	
			Раздел: 4. Перегородки										
105		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		1,080419	97563,17	28716,38	105409	31025	9534	49849	167679	
				т конструкций		60022,63	6844,78	64850	7395		12421		
106		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм		1,023029	579776		593128		593128		640578	
				т							47450		
107		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,02552	1036166		26443		26443		28558	Казахстан
				т							2115		
108		С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012		0,03187	959622		30583		30583		33030	Казахстан
				т							2447		
109		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87		0,00792	694126		5497		5497		5937	
				т							440		
110		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,043218	481766		20821		20821		22487	
				т							1666		
111		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)		0,03213	498083,17	9861,06	16003	316	12674	3634	21208	
				т стальных элементов		93753,83	2099,1	3012	67		1571		
112		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		74,2	7897,18	403,86	585971	29967	329150	217767	868037	
				м² перегородок (за вычетом проемов)		3057,33	98,43	226854	7304		64299		
113		Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Фахверк. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1		0,61444	97563,17	28716,38	59947	17645	5422	28349	95360	
				т конструкций		60022,63	6844,78	36880	4206		7064		
114		С1214-203-0401	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм		0,58681	579776		340218		340218		367435	
				т							27217		
115		С1222-509-1005	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012		0,01218	1036166		12621		12621		13631	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											1010		
116		С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,01545	959622		14826		14826		16012	Казахстан
											1186		
117		С1261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00378	694126		2624		2624		2834	
											210		
118		С1214-403-0101	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0468195	481766		22556		22556		24360	
											1804		
119		Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014)	т стальных элементов	0,0187	498083,17	9861,06	9314	184	7377	2115	12343	
						93753,83	2099,1	1753	39		914		
120		Е11-080401-0303 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	90,1	7897,18	403,86	711536	36388	399683	264431	1054044	
						3057,33	98,43	275465	8869		78077		
			Итого по разделу: 4. Перегородки									3373533	
			ИТОГО:					24245185	953237	19201084	3889431	30385385	
								4090868	212788		2250769		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1,5 %		455781				30841167	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		215888				31057055	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		621141				31678196	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			НДС			12 %		3801384				35479580	
			Итого с НДС									1773979	
			Скидка 5 % (0,94999999935234)									33705601	
			Итого к оплате:										

Генподрядчик:
ТОО "Курылысшы-ТБС", БИН 030440000930
(наименование организации)

Директор Токтаев Б.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Субподрядчик:
ТОО "Темирказык-Стройпроект", БИН 041040000970
(наименование организации)

Директор Кусаинов К.З.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)