Форма №2

Наименование стройки - **Строительство Спортивного комплекса в населенном пункте Жылга, сельского округа Жылга, Сарыагашского района, Туркестанской области**

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шамар Group"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС-проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таймас Company"
Основание: Договор №15 от 01.07.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы.КЖ											
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	3767.8971	160.98	152.86	606556	575960	--	116805	781236
		НР - 72%; СП - 8%			8.12	34.94	30595	131650		57875	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	116.5329	2338.34	--	272494	--	--	196195	506184
		НР - 72%; СП - 8%			2338.34	--	272494	--		37496	
3	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	1536.69	687.70	685.50	1056782	1053401	92	227983	1387539
		НР - 72%; СП - 8%			2.14	203.91	3289	313346		102774	
4	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	1536.69	4530.00	--	6961206	--	6961206	--	7518102
		СП - 8%			--	--	--	--		556896	
5	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	3782.38	35.54	35.54	134426	134426	--	27763	175162
		НР - 72%; СП - 8%			--	10.20	--	38580		12974	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	3782.38	1220.13	--	4614995	--	--	3322783	8572802
		НР - 72%; СП - 8%			1220.13	--	4614995	--		635024	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	3782.38	230.73	111.79	872709	422832	--	458160	1437343
		НР - 72%; СП - 8%			118.94	49.30	449876	186471		106474	
8	Е11-010107-1305 1101-0107-1305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	102.05	79.59	79.59	8122	8123	--	1490	10381
		НР - 72%; СП - 8%			--	20.28	--	2070		769	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				20,388,749				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 2. Фундамент							
		Рандбалка Рб1 /КЖ-7/									
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	10.6	34860.23	1646.46	369518	17453	333239	20417	421129
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	18826	3610		31195	
10	Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки фундаментные.Устройство	$м^3$	28.3	70385.27	5827.48	1991903	164917	1327760	483999	2673974
		НР - 91%; СП - 8%			17640.48	1153.40	499226	32641		198072	
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.528	376202.00	--	198635	--	198635	--	214526
		СП - 8%			--	--	--	--		15891	
12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1.7955	329247.00	--	591163	--	591163	--	638456
		СП - 8%			--	--	--	--		47293	
13	Е11-161201-0101 1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Сальники.Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	2	4041.57	--	8083	--	1987	5974	15181
		НР - 98%; СП - 8%			3047.76	--	6096	--		1125	
14	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	4695.00	--	4695	--	4695	--	5071
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
		СТм-1 /КЖ-9/									
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	6.1	34860.23	1646.46	212647	10043	191770	11749	242348
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	10834	2077		17952	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	91.2	51938.87	2871.22	4736825	261856	3565749	878178	6064204
		НР - 91%; СП - 8%			9969.52	611.96	909220	55811		449200	
17	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2.58218	329247.00	--	850175	--	850175	--	918189
		СП - 8%			--	--	--	--		68014	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.07574	376202.00	--	28494	--	28494	--	30773
		СП - 8%			--	--	--	--		2279	
19	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.5343	349794.00	--	886483	--	886483	--	957402
		СП - 8%			--	--	--	--		70919	
		Фм-1 24шт /КЖ-10/									
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м^3	12	34860.23	1646.46	418323	19757	377253	23113	476751
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	21313	4086		35315	
21	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	69.6	49685.57	2871.22	3458116	199836	2564401	670189	4458569
		НР - 91%; СП - 8%			9969.52	611.96	693879	42592		330265	
22	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	2.844	656381.13	2887.85	1866748	8213	878313	895204	2982908
		НР - 91%; СП - 8%			344663.28	1236.96	980222	3518		220956	
23	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.1328	331233.00	--	375221	--	375221	--	405239
		СП - 8%			--	--	--	--		30018	
24	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2016	354275.00	--	71422	--	71422	--	77136
		СП - 8%			--	--	--	--		5714	
25	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1.704	329247.00	--	561037	--	561037	--	605920
		СП - 8%			--	--	--	--		44883	
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.7512	376202.00	--	282603	--	282603	--	305211
		СП - 8%			--	--	--	--		22608	
		Фм-2,2а 8шт /КЖ-11/									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	3.68	34860.23	1646.46	128286	6059	115691	7088	146204
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	6536	1253		10830	
28	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	19.2	49685.57	2871.22	953963	55128	707420	184880	1229950
		НР - 91%; СП - 8%			9969.52	611.96	191415	11750		91107	
29	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0.716	656381.13	2887.85	469969	2068	221122	225375	750971
		НР - 91%; СП - 8%			344663.28	1236.96	246779	886		55627	
30	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.3712	331233.00	--	122954	--	122954	--	132790
		СП - 8%			--	--	--	--		9836	
31	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0544	354275.00	--	19273	--	19273	--	20815
		СП - 8%			--	--	--	--		1542	
32	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.5112	329247.00	--	168311	--	168311	--	181776
		СП - 8%			--	--	--	--		13465	
33	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1192	376202.00	--	44843	--	44843	--	48430
		СП - 8%			--	--	--	--		3587	
		Фм-3,3а,3б,3в 4шт /ЮЖ-12/									
34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1.92	34860.23	1646.46	66932	3161	60361	3698	76280
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	3410	654		5650	
35	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	14	49685.57	2871.22	695598	40197	515828	134808	896839
		НР - 91%; СП - 8%			9969.52	611.96	139573	8567		66433	
36	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0.388	656381.13	2887.85	254676	1121	119826	122130	406951
		НР - 91%; СП - 8%			344663.28	1236.96	133729	480		30145	
37	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.1896	331233.00	--	62802	--	62802	--	67826

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5024	
38	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0476	354275.00	--	16863	--	16863	--	18212
		СП - 8%			--	--	--	--		1349	
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.3408	329247.00	--	112207	--	112207	--	121184
		СП - 8%			--	--	--	--		8977	
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0912	376202.00	--	34310	--	34310	--	37055
		СП - 8%			--	--	--	--		2745	
		Фм-4,4а 4шт /КЖ-13/									
41	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1.2	34860.23	1646.46	41832	1976	37725	2311	47675
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	2131	409		3531	
42	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	5.44	49685.57	2871.22	270290	15619	200437	52383	348486
		НР - 91%; СП - 8%			9969.52	611.96	54234	3329		25814	
43	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0.03	656381.13	2887.85	19691	87	9264	9443	31465
		НР - 91%; СП - 8%			344663.28	1236.96	10340	37		2331	
44	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0824	331233.00	--	27294	--	27294	--	29477
		СП - 8%			--	--	--	--		2183	
45	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.028	354275.00	--	9920	--	9920	--	10714
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
46	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.132	329247.00	--	43461	--	43461	--	46938
		СП - 8%			--	--	--	--		3477	
47	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0536	376202.00	--	20164	--	20164	--	21777
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
		Фм-5 2шт /КЖ-28/									
48	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0.4	34860.23	1646.46	13944	658	12576	770	15892
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	710	136		1177	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	2.2	49685.57	2871.22	109308	6316	81059	21184	140932
		НР - 91%; СП - 8%			9969.52	611.96	21933	1346		10439	
50	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0.15	656381.13	2887.85	98457	434	46324	47215	157326
		НР - 91%; СП - 8%			344663.28	1236.96	51699	186		11654	
51	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0228	331233.00	--	7552	--	7552	--	8156
		СП - 8%			--	--	--	--		604	
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.137	329247.00	--	45107	--	45107	--	48716
		СП - 8%			--	--	--	--		3609	
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.074	376202.00	--	27839	--	27839	--	30066
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
		Фм-6 2шт /КЖ-28/									
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м^3	0.6	34860.23	1646.46	20916	988	18862	1156	23837
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	1066	204		1766	
55	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство	м^3	2.64	49685.57	2871.22	131170	7580	97270	25421	169118
		НР - 91%; СП - 8%			9969.52	611.96	26320	1616		12527	
56	Е11-060301-0402 1106-0301-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	0.15008	656381.13	2887.85	98510	434	46349	47241	157411
		НР - 91%; СП - 8%			344663.28	1236.96	51727	186		11660	
57	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03582	331233.00	--	11865	--	11865	--	12814
		СП - 8%			--	--	--	--		949	
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0.137	329247.00	--	45107	--	45107	--	48716
		СП - 8%			--	--	--	--		3609	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.074	376202.00	--	27839	--	27839	--	30066
		СП - 8%			--	--	--	--		2227	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				27,007,852				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				47,396,601				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-2 на Общестроительные работы.АС											
			РАЗДЕЛ 4. Кровля								
		Ферма									
64	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	6.66681548	973588.00	--	6490732	--	6490732	--	7009990
		СП - 8%			--	--	--	--		519259	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				7,009,990				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				7,009,990				
в том числе оборудование			Тенге								
4-1-1 на ВЛ-10кВ,КЛ-0,4кВ и наружное освещение											
			РАЗДЕЛ 1. Оборудования 10кВ								
1	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	4	6836.77	3620.68	27347	14483	6798	10911	41319
		НР - 118%; СП - 8%			1516.53	795.17	6066	3181		3061	
2	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС24.4.6)	$м^3$	2.172	37021.00	--	80410	--	80410	--	86843
		СП - 8%			--	--	--	--		6433	
3	Е11-070501-0104 1107-0501-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт.сборных конструкций	2	6836.77	3620.68	13674	7241	3400	5456	20660
		НР - 118%; СП - 8%			1516.53	795.17	3033	1590		1530	
4	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 $м^3$ и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (ФБС12.4.6)	$м^3$	0.53	37021.00	--	19621	--	19621	--	21191
		СП - 8%			--	--	--	--		1570	
5	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы	подстанция	1	16576.31	10291.79	16576	10292	1382	7697	26215
		НР - 80%; СП - 8%			4901.52	4719.75	4902	4720		1942	
6	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	49510.85	13106.14	49511	13106	13238	22181	77427
		НР - 80%; СП - 8%			23167.14	4558.76	23167	4559		5735	
7	515-102-0411 515-102-0411 РСНБ РК 2022	Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА,мощность силового трансформатора 160 кВА,исполнение по вводу - кабельный,исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	1972420.00	--	1972420	--		--	1972420
					--	--	--	--	1972420	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	515-101-3305 515-101-3305 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с медной обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4,номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	3972208.00	--	3972208	--		--	3972208
					--	--	--	--	3972208	--	
9	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная,масса до 100 кг.Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	5530.19	1809.83	5530	1810	--	3232	9463
		НР - 72%; СП - 8%			3720.36	767.99	3720	768		701	
10	Прайс ТОО Инвольт	Шкаф.Комплектная конденсаторная установка УКМ 0,4-10-2,5	шт.	1	212339.29	--	212339	--		--	212339
					--	--	--	--	212339	--	
11	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	30	975.49	31.48	29265	944	20755	5663	37722
		НР - 72%; СП - 8%			252.21	9.94	7566	298		2794	
12	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	4760.01	214.45	38080	1716	26276	7628	49364
		НР - 72%; СП - 8%			1261.03	63.25	10088	506		3657	
		Устройство ответвления УО-3									
15	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ62/	шт.	1	11901.00	--	11901	--	11901	--	12853
		СП - 8%			--	--	--	--		952	
16	С1252-207-0527 252-207-0527 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ61/	шт.	3	14072.00	--	42216	--	42216	--	45593
		СП - 8%			--	--	--	--		3377	
17	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2096.00	--	12576	--	12576	--	13582
		СП - 8%			--	--	--	--		1006	
18	С1222-526-0102 222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (ЗП1)	т	0.0027	998585.00	--	2696	--	2696	--	2912
		СП - 8%			--	--	--	--		216	
19	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0.189	783.00	--	148	--	148	--	160
		СП - 8%			--	--	--	--		12	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
20	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	9	2839.00	--	25551	--	25551	--	27595
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
21	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	55.00	--	495	--	495	--	535
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
22	С1252-207-2103 252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	18	472.00	--	8496	--	8496	--	9176
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
23	С1252-207-1221 252-207-1221 СпрСЦ 11.2022	Зажим плашечный Cu 6-35	шт.	12	1931.00	--	23172	--	23172	--	25026
		СП - 8%			--	--	--	--		1854	
24	С1252-206-0109 252-206-0109 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный прессуемый,типа ОА 150-1	шт.	18	1138.00	--	20484	--	20484	--	22123
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				6,686,726				
в том числе оборудование			Тенге				6,156,967				
				РАЗДЕЛ 2.							
25	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0.4363333	236514.35	137200.43	103199	59865	2082	47904	163192
		НР - 80%; СП - 8%			94543.18	42692.40	41252	18628		12088	
26	С1243-701-0503 243-701-0503 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	1.309	561777.00	--	735366	--	735366	--	794195
		СП - 8%			--	--	--	--		58829	
27	Ц13-080103-0105 1308-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ограничители перенапряжения.Монтаж оборудования	шт	6	2626.97	579.75	15762	3478	1123	8904	26639
		НР - 72%; СП - 8%			1860.18	200.91	11161	1205		1973	
28	С1252-207-1742 252-207-1742 РСНБ РК 2022 прим	Ограничитель перенапряжения типа LVA-280B-AL /SGA1012.10/	шт.	6	10127.00	--	60762	--	60762	--	65623
		СП - 8%			--	--	--	--		4861	
29	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	2	20630.96	5726.20	41262	11453	315	27446	74204
		НР - 80%; СП - 8%			14746.80	2406.83	29494	4814		5497	
30	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	2	186876.00	--	373752	--		--	373752

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	373752	--	
31	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	13	3427.42	1856.40	44556	24133	--	24292	74355
		НР - 80%; СП - 8%			1571.02	764.71	20423	9941		5508	
32	С1225-204-1001 225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	13	6030.00	--	78390	--	78390	--	84661
		СП - 8%			--	--	--	--		6271	
33	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	9	10665.25	4763.88	95987	42875	8116	51703	159505
		НР - 80%; СП - 8%			4999.55	2181.44	44996	19633		11815	
34	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с подкосом.Установка	опора	2	21685.78	11013.60	43372	22027	1804	23704	72442
		НР - 80%; СП - 8%			9770.36	5044.42	19541	10089		5366	
35	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	3	33337.29	17730.91	100012	53193	2705	54784	167180
		НР - 80%; СП - 8%			14704.56	8122.05	44114	24366		12384	
36	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	22	69511.00	--	1529242	--	1529242	--	1651581
		СП - 8%			--	--	--	--		122339	
		Стальные конструкции									
37	С1252-207-0508 252-207-0508 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151.0,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	9	70968.00	--	638712	--	638712	--	689809
		СП - 8%			--	--	--	--		51097	
38	С1252-207-0514 252-207-0514 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа SH188.2R	шт.	3	113527.00	--	340581	--	340581	--	367827
		СП - 8%			--	--	--	--		27246	
39	С1222-526-0102 222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций (В10,ЗП1,ЗП21)	т	0.3513	998585.00	--	350803	--	350803	--	378867
		СП - 8%			--	--	--	--		28064	
40	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	13	10431.00	--	135603	--	135603	--	146451
		СП - 8%			--	--	--	--		10848	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
41	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3787.00	--	7574	--	7574	--	8180
		СП - 8%			--	--	--	--		606	
42	С1252-207-3946 252-207-3946 РСНБ РК 2022 прим	Накладка ОГ 9,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	2	3325.00	--	6650	--	6650	--	7182
		СП - 8%			--	--	--	--		532	
43	С1252-207-3920 252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18015.00	--	36030	--	36030	--	38912
		СП - 8%			--	--	--	--		2882	
44	С1252-207-3921 252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3417.00	--	6834	--	6834	--	7381
		СП - 8%			--	--	--	--		547	
45	С1252-207-3922 252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	16909.00	--	101454	--	101454	--	109570
		СП - 8%			--	--	--	--		8116	
46	С1252-207-3924 252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	2585.00	--	15510	--	15510	--	16751
		СП - 8%			--	--	--	--		1241	
47	С1252-207-0538 252-207-0538 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-13,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73/	шт.	2	35253.00	--	70506	--	70506	--	76146
		СП - 8%			--	--	--	--		5640	
48	С1252-207-0534 252-207-0534 РСНБ РК 2022 прим	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМs60/	шт.	2	11901.00	--	23802	--	23802	--	25706
		СП - 8%			--	--	--	--		1904	
49	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	11174.00	--	89392	--	89392	--	96543
		СП - 8%			--	--	--	--		7151	
50	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096.00	--	8384	--	8384	--	9055
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
51	С1252-207-0207 252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1682.00	--	10092	--	10092	--	10899
		СП - 8%			--	--	--	--		807	
52	С1252-207-0208 252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1728.00	--	3456	--	3456	--	3732
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
		Линейная арматура									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
53	С1252-207-2108 252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	комплект	76	952.00	--	72352	--	72352	--	78140
		СП - 8%			--	--	--	--		5788	
54	С1252-207-0410 252-207-0410 РСНБ РК 2022 прим	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL1.27/	шт.	12	2674.00	--	32088	--	32088	--	34655
		СП - 8%			--	--	--	--		2567	
55	С1252-207-0420 252-207-0420 РСНБ РК 2022 прим	Наконечник кабельный типа AL/CU SML2.27 /SAL2.27/	шт.	12	11207.00	--	134484	--	134484	--	145243
		СП - 8%			--	--	--	--		10759	
56	Прайс лист ТОО AJC	Искровый разрядник SDI10.2	шт.	18	10815.64	--	194682	--	194682	--	210257
		СП - 8%			--	--	--	--		15575	
57	Прайс лист ТОО AJC	Искровый разрядник SDI20.3	шт.	27	23120.30	--	624248	--	624248	--	674188
		СП - 8%			--	--	--	--		49940	
58	С1252-108-0501 252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	38	13904.00	--	528352	--	528352	--	570620
		СП - 8%			--	--	--	--		42268	
59	С1252-108-0607 252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	24	14295.00	--	343080	--	343080	--	370526
		СП - 8%			--	--	--	--		27446	
60	С1252-207-1018 252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	34	1060.00	--	36040	--	36040	--	38923
		СП - 8%			--	--	--	--		2883	
61	С1252-207-2619 252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	5695.00	--	51255	--	51255	--	55355
		СП - 8%			--	--	--	--		4100	
62	С1252-207-1150 252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	15992.00	--	383808	--	383808	--	414513
		СП - 8%			--	--	--	--		30705	
63	С1252-108-0503 252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6360.00	--	38160	--	38160	--	41213
		СП - 8%			--	--	--	--		3053	
64	С1252-207-2902 252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	433.00	--	10392	--	10392	--	11223
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
65	С1252-206-0506 252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1343.00	--	16116	--	16116	--	17405
		СП - 8%			--	--	--	--		1289	
66	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1038.00	--	6228	--	6228	--	6726

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		498	
		Металлопрокат									
67	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	280	669.31	22.96	187407	6429	100271	59382	266532
		НР - 72%; СП - 8%			288.24	6.32	80707	1770		19743	
68	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	14	3432.11	150.57	48050	2108	28288	13075	66016
		НР - 72%; СП - 8%			1261.03	36.14	17654	506		4890	
		Стандартные изделия									
69	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	2.48	783.00	--	1942	--	1942	--	2097
		СП - 8%			--	--	--	--		155	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				8,703,972				
в том числе оборудование			Тенге				373,752				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-1			Тенге				15,390,698				
в том числе оборудование			Тенге				6,530,719				
6-3 на Выгреб на 50 м3											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	475.3	188.92	181.13	89794	86092	--	21859	120584
		НР - 72%; СП - 8%			7.79	56.09	3703	26660		8931	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	14.7	2806.00	--	41248	--	--	29699	76623
		НР - 72%; СП - 8%			2806.00	--	41248	--		5676	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	204	51.92	51.92	10592	10592	--	2224	13842
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.14	--	3089		1026	
4	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	204	25.64	25.64	5231	5231	--	1100	6836
		НР - 72%; СП - 8%			--	7.48	--	1526		506	
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	51	1220.13	--	62227	--	--	44803	115592
		НР - 72%; СП - 8%			1220.13	--	62227	--		8562	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	172	230.73	111.79	39686	19228	--	20834	65362
		НР - 72%; СП - 8%			118.94	49.30	20458	8480		4842	
7	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	172	109.82	94.98	18889	16337	240	4501	25262
		НР - 72%; СП - 8%			13.44	22.91	2312	3941		1871	
8	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	35	687.70	685.50	24070	23993	2	5193	31603
		НР - 72%; СП - 8%			2.14	203.91	75	7137		2341	
9	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом.Устройство	$м^2$ покрытия	169.8	3093.40	237.83	525259	40383	420605	71654	644666
		НР - 94%; СП - 8%			378.51	70.42	64271	11957		47753	
		Стены и днище									
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15.Устройство	$м^3$	19.1	51776.37	4087.27	988929	78067	684691	232876	1319549
		НР - 91%; СП - 8%			11841.43	1556.86	226171	29736		97744	
11	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.10278	455717.00	--	46839	--	46839	--	50586
		СП - 8%			--	--	--	--		3747	
12	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.72356	331233.00	--	239667	--	239667	--	258840
		СП - 8%			--	--	--	--		19173	
13	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06668	376202.00	--	25085	--	25085	--	27092
		СП - 8%			--	--	--	--		2007	
		Перекрытия									
14	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	6.64	82796.38	2735.29	549768	18163	365489	154748	760878
		НР - 91%; СП - 8%			25017.41	593.01	166116	3938		56361	
15	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.24484	331233.00	--	81099	--	81099	--	87587
		СП - 8%			--	--	--	--		6488	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.04916	376202.00	--	18494	--	18494	--	19974
		СП - 8%			--	--	--	--		1480	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-3			Тенге				3,624,876				
в том числе оборудование			Тенге								
6-4 на Котельная											
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	34.79196	188.92	181.13	6573	6301	--	1600	8827
		НР - 72%; СП - 8%			7.79	56.09	271	1951		654	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1.07604	2806.00	--	3019	--	--	2174	5608
		НР - 72%; СП - 8%			2806.00	--	3019	--		415	
		Фундамент под БМК									
				Фундаментная плита							
3	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	5.124	33552.59	1646.46	171923	8437	154385	9869	196336
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	9101	1745		14543	
4	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	21.133	37038.35	2518.94	782731	53232	670015	64678	915201
		НР - 91%; СП - 8%			2814.74	548.45	59484	11590		67793	
5	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0912	331233.00	--	30208	--	30208	--	32625
		СП - 8%			--	--	--	--		2417	
6	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.063	376202.00	--	23701	--	23701	--	25597
		СП - 8%			--	--	--	--		1896	
				ФМ-1							
7	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0.289	33552.59	1646.46	9697	475	8709	557	11074
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	513	98		820	
8	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство	$м^3$	2.7	48540.65	2871.22	131060	7752	96390	25999	169623
		НР - 91%; СП - 8%			9969.52	611.96	26918	1652		12565	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
9	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.02432	356318.00	--	8666	--	8666	--	9359
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-4			Тенге				1,374,250				
в том числе оборудование			Тенге								
6-5 на Резервуар на 165м3 2шт											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	321.0306	188.92	181.13	60649	58149	--	14764	81445
		НР - 72%; СП - 8%			7.79	56.09	2501	18007		6032	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	15.1494	2806.00	--	42509	--	--	30607	78965
		НР - 72%; СП - 8%			2806.00	--	42509	--		5849	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с/ с перемещением до 5 м	$м^3$ грунта	127.16	51.92	51.92	6602	6602	--	1386	8628
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.14	--	1925		640	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	127.16	230.73	111.79	29340	14215	--	15403	48322
		НР - 72%; СП - 8%			118.94	49.30	15124	6269		3580	
		ГРУНТОВАЯ ПОДУШКА									
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	$м^3$ грунтовой подушки	208.82	687.70	685.50	143606	143146	13	30981	188552
		НР - 72%; СП - 8%			2.14	203.91	447	42580		13966	
6	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Пропитка битумом верхнего слоя грунтовой подушки	$м^2$ покрытия	166.56	2848.24	237.83	474403	39613	371745	70287	588265
		НР - 94%; СП - 8%			378.51	70.42	63045	11729		43575	
7	Е11-010101-0408 1101-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	496.9	188.92	181.13	93874	90003	--	22852	126063
		НР - 72%; СП - 8%			7.79	56.09	3871	27871		9337	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	$м^3$ грунта	496.9	38.65	34.11	19205	16949	85	5083	26231
		НР - 72%; СП - 8%			4.37	9.84	2171	4889		1943	
		Стены и днище									
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	14	33552.59	1646.46	469736	23050	421821	26965	536437
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	24865	4767		39736	
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	$м^3$	79.24	49689.53	4087.27	3937398	323876	2675207	966129	5295809
		НР - 91%; СП - 8%			11841.43	1556.86	938315	123366		392282	
11	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2.1773	455717.00	--	992233	--	992233	--	1071612
		СП - 8%			--	--	--	--		79379	
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.52458	376202.00	--	197348	--	197348	--	213136
		СП - 8%			--	--	--	--		15788	
13	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2127	349794.00	--	74401	--	74401	--	80353
		СП - 8%			--	--	--	--		5952	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-5			Тенге				8,343,818				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**83,140,233**				
в том числе оборудование			Тенге				**6,530,719**				
в том числе СМР			Тенге				**76,609,514**				
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге			1.5%	1,149,143				
Итого с временными			Тенге				**77,758,657**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%			Тенге			0.32%	248,828				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**78,007,484**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	1,560,150				
Итого СМР			Тенге				**79,567,634**				
Итого оборудование			Тенге				**6,530,719**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**86,098,353**				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1.079	78,965,105				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1.163	15,019,858				
Итого в сметная стоимость			Тенге				93,984,962				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0.9500000**	**89,285,714**				
НДС			Тенге			12%	10,714,286				
Итого к оплате			**Тенге**				**100,000,000.00**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
Асильбеков А.

Технический надзор:
ТОО "Шамар Group"
Ешмуратов И.

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-проект"
Нуралиев Е.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"**

Технадзор: **ТОО "Шамар Group"**

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Основание: Договор №15 от 01.07.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство Спортивного комплекса в населенном пункте Жылга, сельского округа Жылга, Сарыагашского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за сентябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	01.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Итого по стройке	100,000,000.00	100,000,000.00	89,285,714.29							10,714,285.71	100,000,000.00
Удержание аванса			26,785,714.29							3,214,285.71	30,000,000.00
Всего к оплате	**100,000,000.00**	**100,000,000.00**	**89,285,714.29**							**7,500,000.00**	**70,000,000.00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
_____ Космуратов Е.С.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шамар Group"
_____ Әлі Н.Т.

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-проект"
_____ Нуралиев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
_____ Асильбеков А.