Форма №2

Наименование стройки - **Строительство Спортивного комплекса в населенном пункте Жылга, сельского округа Жылга, Сарыагашского района, Туркестанской области**

АКТ №7
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шамар Group"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС-проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таймас Company"
Основание: Договор №15 от 01.07.2023г., доп. соглашение №15/01 от 16.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-2 на Общестроительные работы.АС											
		РАЗДЕЛ 2. Приямок /АС-43/									
		Дренажный приямок ДП-1									
28	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	3.4	5763.77	23.84	19597	81	7794	9414	31332
		НР - 80%; СП - 8%			3447.60	13.41	11722	46		2321	
29	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	3.4	3793.87	10.60	12899	36	10692	2027	16120
		НР - 93%; СП - 8%			638.58	2.54	2171	9		1194	
		Решетка Р-1									
30	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0.02796	82724.01	3656.42	2313	102	162	1427	4039
		НР - 69%; СП - 8%			73277.57	678.85	2049	19		299	
31	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.02796	968090.00	--	27068	--	27068	--	29233
		СП - 8%			--	--	--	--		2165	
32	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0.81084	112.57	3.11	91	2	39	35	136
		НР - 69%; СП - 8%			61.71	0.37	50	--		10	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0.81084	188.52	4.53	153	4	91	41	209
		НР - 69%; СП - 8%			72.13	0.74	58	1		15	
		Дренажный приямок ДП-2									
34	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	3.2	5763.77	23.84	18444	76	7336	8860	29489
		НР - 80%; СП - 8%			3447.60	13.41	11032	43		2184	
35	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	3.2	3793.87	10.60	12140	34	10063	1908	15172
		НР - 93%; СП - 8%			638.58	2.54	2043	8		1124	
		Решетка Р-2									
36	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0.02084	82724.01	3656.42	1724	76	121	1063	3010
		НР - 69%; СП - 8%			73277.57	678.85	1527	14		223	
37	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.02084	968090.00	--	20175	--	20175	--	21789
		СП - 8%			--	--	--	--		1614	
38	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0.60436	112.57	3.11	68	2	29	26	101
		НР - 69%; СП - 8%			61.71	0.37	37	--		8	
39	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0.60436	188.52	4.53	114	2	68	30	156
		НР - 69%; СП - 8%			72.13	0.74	44	--		12	
		Решетка Р-3									
40	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0.1726	82724.01	3656.42	14278	631	999	8808	24933
		НР - 69%; СП - 8%			73277.57	678.85	12648	117		1847	
41	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1726	968090.00	--	167092	--	167092	--	180459
		СП - 8%			--	--	--	--		13367	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	5.0054	112.57	3.11	563	16	238	214	840
		НР - 69%; СП - 8%			61.71	0.37	309	2		62	
43	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	5.0054	188.52	4.53	944	23	560	252	1291
		НР - 69%; СП - 8%			72.13	0.74	361	4		96	
44	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	46.04	1175.79	27.45	54133	1264	34810	16956	76776
		НР - 93%; СП - 8%			392.24	3.76	18059	173		5687	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				435,085				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 6. Крыльцо							
73	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	8	6171.71	28.89	49374	232	41462	7148	61044
		НР - 92%; СП - 8%			959.99	11.19	7680	90		4522	
74	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	9.2	3569.63	11.32	32841	105	16084	13338	49874
		НР - 80%; СП - 8%			1810.03	2.24	16652	21		3694	
75	С1261-107-0846 261-107-0846 РСНБ РК 2022	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной,толщина 2 мм	1000 $м^2$	0.0092	3715098.00	--	34179	--	34179	--	36913
		СП - 8%			--	--	--	--		2734	
76	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые.Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	$м^2$ поверхности облицовки	138.1	9081.87	44.66	1254206	6167	591925	526458	1923117
		НР - 80%; СП - 8%			4751.01	14.18	656114	1958		142453	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				2,070,948				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 8. Полы /АС-14/							
135	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	134.2	4458.22	29.19	598293	3918	519287	72425	724375
		НР - 94%; СП - 8%			559.52	14.61	75088	1961		53657	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
136	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	164.2	377.80	1.22	62035	200	34115	26142	95231
		НР - 94%; СП - 8%			168.82	0.55	27720	90		7054	
142	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	87.6	4458.22	29.19	390540	2557	338969	47276	472841
		НР - 94%; СП - 8%			559.52	14.61	49014	1280		35025	
143	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	49.7	377.80	1.22	18777	60	10327	7913	28825
		НР - 94%; СП - 8%			168.82	0.55	8390	27		2135	
151	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	613.9	23212.97	29.19	14250442	17920	13889033	331310	15748290
		НР - 94%; СП - 8%			559.52	14.61	343489	8969		1166539	
152	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	49.7	377.80	1.22	18777	60	10327	7913	28825
		НР - 94%; СП - 8%			168.82	0.55	8390	27		2135	
158	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	11.4	23212.97	29.19	264628	333	257916	6152	292443
		НР - 94%; СП - 8%			559.52	14.61	6379	167		21662	
159	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	49.7	377.80	1.22	18777	60	10327	7913	28825
		НР - 94%; СП - 8%			168.82	0.55	8390	27		2135	
183	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	72.3	4458.22	29.19	322329	2110	279766	39019	390256
		НР - 94%; СП - 8%			559.52	14.61	40453	1056		28908	
184	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	81.4	377.80	1.22	30753	100	16911	12960	47210
		НР - 94%; СП - 8%			168.82	0.55	13742	45		3497	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
188	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	302.8	23212.97	29.19	7028887	8839	6850625	163415	7767686
		НР - 94%; СП - 8%			559.52	14.61	169423	4424		575384	
189	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	117.6	377.80	1.22	44429	144	24432	18723	68204
		НР - 94%; СП - 8%			168.82	0.55	19853	65		5052	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				25,693,011				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 9. Внутренняя отделка							
198	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	94.2	1104.39	7.02	104034	661	26631	61639	178927
		НР - 80%; СП - 8%			814.67	3.26	76742	307		13254	
199	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	67.7	141.39	2.13	9572	144	999	6800	17682
		НР - 80%; СП - 8%			124.50	1.05	8429	71		1310	
202	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	148.3	914.25	6.62	135583	981	38443	77291	229903
		НР - 80%; СП - 8%			648.41	3.07	96159	455		17029	
203	Е11-150401-0202 1115-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	103	141.39	2.13	14563	219	1520	10345	26901
		НР - 80%; СП - 8%			124.50	1.05	12824	108		1993	
206	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	307.5	3905.77	19.25	1201024	5919	666586	477812	1813143
		НР - 90%; СП - 8%			1718.76	7.75	528519	2383		134307	
207	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	307.5	916.22	7.56	281738	2325	53444	181914	500743
		НР - 80%; СП - 8%			734.86	4.63	225969	1424		37091	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
208	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	307.5	1041.76	6.05	320341	1861	93679	180361	540757
		НР - 80%; СП - 8%			731.06	2.11	224801	649		40055	
209	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	307.5	1104.39	7.02	339600	2158	86931	201210	584075
		НР - 80%; СП - 8%			814.67	3.26	250511	1002		43265	
213	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1182.2	914.25	6.62	1080826	7826	306450	616139	1832717
		НР - 80%; СП - 8%			648.41	3.07	766550	3629		135752	
214	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	368.8	5763.77	23.84	2125678	8793	845410	1021137	3398562
		НР - 80%; СП - 8%			3447.60	13.41	1271475	4946		251747	
217	Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами.Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	74.4	3905.77	19.25	290589	1433	161280	115607	438692
		НР - 90%; СП - 8%			1718.76	7.75	127876	577		32496	
218	Е11-150203-0502 1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	74.4	916.22	7.56	68167	562	12931	44014	121155
		НР - 80%; СП - 8%			734.86	4.63	54674	344		8974	
219	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	74.4	1041.76	6.05	77507	450	22666	43639	130837
		НР - 80%; СП - 8%			731.06	2.11	54391	157		9691	
220	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	74.4	1104.39	7.02	82167	523	21033	48683	141318
		НР - 80%; СП - 8%			814.67	3.26	60611	243		10468	
224	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены.Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1395.9	914.25	6.62	1276202	9240	361846	727515	2164008
		НР - 80%; СП - 8%			648.41	3.07	905116	4285		160291	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
225	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	153.3	5763.77	23.84	883586	3655	351414	424459	1412689
		НР - 80%; СП - 8%			3447.60	13.41	528517	2056		104644	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				13,532,109				
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 10. Оконные и дверные проемы								
		Двери									
240	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м^2 в каменных стенах.Установка блоков из ПВХ профилей	м^2	21.42	2534.66	241.47	54292	5172	19368	29042	90001
		НР - 90%; СП - 8%			1388.97	117.53	29752	2517		6667	
243	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	37.38	2345.52	115.27	87676	4309	23802	55241	154350
		НР - 90%; СП - 8%			1593.49	48.52	59565	1814		11433	
245	Е11-100107-0107 1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Проемы дверные площадью более 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках.Установка блоков на распорных дюбелях	м^2	30.66	2010.88	158.58	61654	4862	15141	39417	109157
		НР - 90%; СП - 8%			1358.48	70.00	41651	2146		8086	
249	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м^2.Установка в кирпичных стенах	м^2	7.5	4000.06	64.68	30000	485	4863	17156	50929
		НР - 69%; СП - 8%			3286.96	28.25	24652	212		3773	
250	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2.Установка в кирпичных стенах	м^2	32.34	3648.88	68.27	118005	2208	16905	68907	201865
		НР - 69%; СП - 8%			3057.89	30.09	98892	973		14953	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				606,302				
в том числе оборудование			Тенге								
			РАЗДЕЛ 12. Барьер гардеробный /АС-25/								
258	Е11-100103-0302 1110-0103-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Барьеры в гардеробных.Устройство	м^2 барьеров	13.225	11981.82	193.21	158460	2555	141929	13605	185830
		НР - 90%; СП - 8%			1056.81	86.21	13976	1140		13765	
		Перегородки сан узлов /АС-29/									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
259	Е11-100103-0301 1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах.Устройство	$м^2$ перегородок	19.98	9667.61	160.31	193159	3203	160935	27409	238213
		НР - 90%; СП - 8%			1452.48	71.75	29021	1434		17645	
		Стремянка СТ-1 /АС-26/									
260	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0.29348	103137.36	34768.59	30269	10204	4637	13040	46773
		НР - 69%; СП - 8%			52567.94	11825.37	15428	3471		3465	
261	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка МС-1	т стальных элементов	0.0113	1136842.69	9804.44	12846	111	11758	1178	15146
		НР - 118%; СП - 8%			86417.97	1934.59	977	22		1122	
262	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0.29348	1004968.00	--	294938	--	294938	--	318533
		СП - 8%			--	--	--	--		23595	
263	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8.51092	112.57	3.11	958	26	407	365	1428
		НР - 69%; СП - 8%			61.71	0.37	525	3		106	
264	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8.51092	188.52	4.53	1604	38	952	428	2194
		НР - 69%; СП - 8%			72.13	0.74	614	6		163	
		Короба гипсокартонные /АС-49/									
265	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	57.39	3236.32	19.24	185732	1104	106406	70800	277055
		НР - 90%; СП - 8%			1362.99	7.75	78222	445		20523	
266	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	19.62	3353.92	19.24	65804	377	38685	24205	97209
		НР - 90%; СП - 8%			1362.99	7.75	26742	152		7201	
		Ограждение радиаторов /АС-50/									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
267	Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Стены.Глухие.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	90.17	3236.32	19.24	291819	1735	167183	111240	435304
		НР - 90%; СП - 8%			1362.99	7.75	122901	699		32245	
268	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	48.5968	195224.79	1557.11	9487300	75671	7751368	1523809	11891997
		НР - 90%; СП - 8%			34164.00	676.17	1660261	32860		880889	
269	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	48.5968	17976.16	59.62	873584	2897	721416	135470	1089779
		НР - 90%; СП - 8%			3071.62	25.76	149271	1252		80724	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				14,599,465				
в том числе оборудование			Тенге								
				РАЗДЕЛ 13. Навес НС-1 /АС-27/							
270	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0.25606	123242.91	27562.67	31558	7058	863	17753	53256
		НР - 69%; СП - 8%			92311.96	8168.61	23637	2092		3945	
271	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.25606	1018274.00	--	260739	--	260739	--	281598
		СП - 8%			--	--	--	--		20859	
272	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7.42574	112.57	3.11	836	23	355	318	1246
		НР - 69%; СП - 8%			61.71	0.37	458	3		92	
273	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	7.42574	188.52	4.53	1400	33	831	373	1915
		НР - 69%; СП - 8%			72.13	0.74	536	5		142	
274	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции стальные,остающиеся в теле бетона.Установка	т	0.01226	1148978.13	24760.94	14086	303	12804	998	16291
		НР - 91%; СП - 8%			79825.20	9635.37	979	118		1207	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
275	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	11.5	8962.94	32.48	103074	373	84552	16761	129421
		НР - 92%; СП - 8%			1578.14	6.04	18149	69		9587	
276	Е11-100102-0603 1110-0102-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены каркасные.Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	11.5	8950.58	20.50	102932	236	88548	12829	125021
		НР - 90%; СП - 8%			1230.28	9.20	14148	106		9261	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				608,750				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 14. Защитная сетка СЗ-1-2 /АС-51/									
277	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0.2737588	103137.36	34768.59	28235	9518	4326	12163	43630
		НР - 69%; СП - 8%			52567.94	11825.37	14391	3237		3232	
278	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00777	349794.00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
279	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	61.6	1801.00	--	110942	--	110942	--	119817
		СП - 8%			--	--	--	--		8875	
280	С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	$м^2$	98.56	582.00	--	57362	--	57362	--	61951
		СП - 8%			--	--	--	--		4589	
281	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0.1369392	103137.36	34768.59	14124	4761	2164	6084	21825
		НР - 69%; СП - 8%			52567.94	11825.37	7199	1619		1617	
282	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00996	349794.00	--	3484	--	3484	--	3763
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
283	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	29.4	1801.00	--	52949	--	52949	--	57185
		СП - 8%			--	--	--	--		4236	
284	С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	$м^2$	47.04	582.00	--	27377	--	27377	--	29567
		СП - 8%			--	--	--	--		2190	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				340,673				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге				57,886,343				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-3 на Отопление и вентиляция											
		РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Радиаторы биметаллические (алюминиевые).Установка	кВт	77.41	961.76	20.41	74450	1580	--	71997	158163
		НР - 98%; СП - 8%			941.35	7.71	72870	597		11716	
2	С1245-103-0109 245-103-0109 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм,теплоотдачей до 160 Вт	секция	386	3839.00	--	1481854	--	1481854	--	1600402
		СП - 8%			--	--	--	--		118548	
3	С1244-302-0801 244-302-0801 РСНБ РК 2022 прим	Комплект монтажный для теплосчетчиков PolluCom EX,типа Sensus DN 15	шт.	44	6104.00	--	268576	--	268576	--	290062
		СП - 8%			--	--	--	--		21486	
10	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	860	120.65	1.61	103759	1385	1909	98453	218388
		НР - 98%; СП - 8%			116.82	--	100465	--		16177	
11	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.86	83331.18	--	71665	--	2020	68949	151863
		НР - 99%; СП - 8%			80982.72	--	69645	--		11249	
18	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	667	120.65	1.61	80474	1074	1481	76358	169378
		НР - 98%; СП - 8%			116.82	--	77919	--		12546	
19	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Краны воздушные.Установка	комплект	44	384.84	--	16933	--	6138	10579	29713
		НР - 98%; СП - 8%			245.34	--	10795	--		2201	
20	Е11-160602-0101 1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны термостатические осевые (угловые).Установка на резьбовом соединении	шт.	44	384.16	0.81	16903	35	430	16126	35671
		НР - 98%; СП - 8%			373.60	0.37	16438	16		2642	
21	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С,PN 10,угловой с резьбой R 1/2",DN 15	шт.	44	5281.00	--	232364	--	232364	--	250953
		СП - 8%			--	--	--	--		18589	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
22	С1245-405-2307 245-405-2307 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая RA 2992 с газонаполненным встроенным температурным датчиком,с присоединительной резьбой М 30 х 1,5,диапазон регулирования от 5°С до 26°С,типа Danfoss	шт.	44	5325.00	--	234300	--	234300	--	253044
		СП - 8%			--	--	--	--		18744	
23	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	44	827.48	2.92	36409	129	3773	31892	73765
		НР - 98%; СП - 8%			738.79	0.81	32507	36		5464	
24	С1242-303-0801 242-303-0801 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый,балансировочный для регулирования расхода,с наклонным шпинделем,Т до+120°С,PN 10 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	44	12253.00	--	539132	--	539132	--	582263
		СП - 8%			--	--	--	--		43131	
25	С1241-609-0602 241-609-0602 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов,PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	150	2599.00	--	389850	--	389850	--	421038
		СП - 8%			--	--	--	--		31188	
26	С1241-609-0603 241-609-0603 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов,PN 10 размерами 25х2,5 мм	шт.	32	3462.00	--	110784	--	110784	--	119647
		СП - 8%			--	--	--	--		8863	
27	С1241-609-0604 241-609-0604 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов,PN 10 размерами 32х3 мм	шт.	30	4539.00	--	136170	--	136170	--	147064
		СП - 8%			--	--	--	--		10894	
28	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	42	138.00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
29	С1241-209-2002 241-209-2002 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	28	65.00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
30	С1241-209-2004 241-209-2004 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	10	136.00	--	1360	--	1360	--	1469
		СП - 8%			--	--	--	--		109	
31	С1241-209-2005 241-209-2005 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	12	98.00	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
32	С1241-211-1203 241-211-1203 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	шт.	10	35.00	--	350	--	350	--	378
		СП - 8%			--	--	--	--		28	
33	С1241-211-1205 241-211-1205 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 32х25 мм	шт.	10	49.00	--	490	--	490	--	529

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
34	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	175	8.00	--	1400	--	1400	--	1512
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
35	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	186	12.00	--	2232	--	2232	--	2411
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
36	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	140	17.00	--	2380	--	2380	--	2570
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
37	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	2	827.48	2.92	1655	6	171	1450	3353
		НР - 98%; СП - 8%			738.79	0.81	1478	2		248	
38	С1242-312-0101 242-312-0101 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	55561.00	--	55561	--	55561	--	60006
		СП - 8%			--	--	--	--		4445	
39	С1242-312-0901 242-312-0901 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями,чугунный,фланцевый,Т до+130°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	56352.00	--	56352	--	56352	--	60860
		СП - 8%			--	--	--	--		4508	
40	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы.Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1527	898.14	103.87	1371460	158610	584230	532251	2056014
		НР - 76%; СП - 8%			411.67	46.96	628620	71708		152303	
41	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 20 мм	м	385	225.00	--	86625	--	86625	--	93555
		СП - 8%			--	--	--	--		6930	
42	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 25 мм	м	341	289.00	--	98549	--	98549	--	106433
		СП - 8%			--	--	--	--		7884	
43	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 30 мм	м	220	331.00	--	72820	--	72820	--	78646
		СП - 8%			--	--	--	--		5826	
44	С1234-303-0207 234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 20 мм	м	133.1	225.00	--	29948	--	29948	--	32344

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2396	
45	С1234-303-0209 234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 25 мм	м	73.7	289.00	--	21299	--	21299	--	23003
		СП - 8%			--	--	--	--		1704	
46	С1234-303-0211 234-303-0211 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 30 мм	м	182.6	331.00	--	60441	--	60441	--	65276
		СП - 8%			--	--	--	--		4835	
47	С1234-303-0214 234-303-0214 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 42 мм	м	192.5	383.00	--	73728	--	73728	--	79626
		СП - 8%			--	--	--	--		5898	
48	С1234-303-0217 234-303-0217 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 57 мм	м	105.6	586.00	--	61882	--	61882	--	66833
		СП - 8%			--	--	--	--		4951	
49	С1234-303-0221 234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука,t от -200°С до+105°С,Лст 0,038 Вт/(м·К) при+20°С,фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019,бст 9 мм диаметром 76 мм	м	46.2	799.00	--	36914	--	36914	--	39867
		СП - 8%			--	--	--	--		2953	
50	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	344.18	112.57	3.11	38744	1070	16435	14745	57767
		НР - 69%; СП - 8%			61.71	0.37	21239	127		4278	
51	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска красками БТ-177	$м^2$	344.18	165.28	4.02	56886	1383	43615	8333	70436
		НР - 69%; СП - 8%			34.54	0.55	11888	189		5218	
52	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	536	708.00	--	379488	--	379488	--	409847
		СП - 8%			--	--	--	--		30359	
53	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	5	827.48	2.92	4137	15	428	3624	8382
		НР - 98%; СП - 8%			738.79	0.81	3694	4		621	
54	С1245-506-0102 245-506-0102 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4'',Kvs 3,4 $м^3$/ч,DN 15	шт.	1	15285.00	--	15285	--	15285	--	16508
		СП - 8%			--	--	--	--		1223	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
55	С1245-506-0106 245-506-0106 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1'',Kvs 8,7 м^3/ч,DN 25	шт.	4	21833.00	--	87332	--	87332	--	94319
		СП - 8%			--	--	--	--		6987	
56	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	7	970.33	2.92	6792	21	951	5709	13502
		НР - 98%; СП - 8%			831.48	0.81	5820	6		1000	
57	С1245-506-0107 245-506-0107 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4'',Kvs 14,2 м^3/ч,DN 32	шт.	5	26828.00	--	134140	--	134140	--	144871
		СП - 8%			--	--	--	--		10731	
58	С1245-506-0108 245-506-0108 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/2'',Kvs 19,2 м^3/ч,DN 40	шт.	2	35626.00	--	71252	--	71252	--	76952
		СП - 8%			--	--	--	--		5700	
59	Е11-160602-0202 1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм.Установка на резьбовом соединении	шт.	1	970.33	2.92	970	3	136	816	1929
		НР - 98%; СП - 8%			831.48	0.81	831	1		143	
60	С1242-312-0106 242-312-0106 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный автоматический,латунный муфтовый,с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар,Т до+120°С,PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	161242.00	--	161242	--	161242	--	174141
		СП - 8%			--	--	--	--		12899	
61	Е11-180701-0201 1118-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухосборники,наружный диаметр до 76 мм.Установка	шт.	8	6558.52	361.32	52468	2890	32981	17519	75586
		НР - 98%; СП - 8%			2074.61	159.92	16597	1279		5599	
62	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб,наружный диаметр корпуса 108 мм.Установка	шт.	4	13364.55	299.49	53458	1198	196	51384	113230
		НР - 98%; СП - 8%			13016.05	92.15	52064	369		8387	
63	С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	1	4695.00	--	4695	--	4695	--	5071
		СП - 8%			--	--	--	--		376	
64	С1241-102-0161 241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	26	3391.00	--	88166	--	88166	--	95219
		СП - 8%			--	--	--	--		7053	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
65	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Манометры с трехходовым краном.Установка	комплект	8	3323.10	--	26585	--	23116	3399	32383
		НР - 98%; СП - 8%			433.60	--	3469	--		2399	
66	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Термометры в оправе прямые или угловые.Установка	комплект	8	665.26	--	5322	--	765	4466	10571
		НР - 98%; СП - 8%			569.62	--	4557	--		783	
67	С1245-713-0101 245-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	8	4432.00	--	35456	--	35456	--	38292
		СП - 8%			--	--	--	--		2836	
68	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления,диаметр 50 мм.Установка	фильтр	6	25662.34	325.66	153974	1954	142159	10245	177357
		НР - 98%; СП - 8%			1643.45	98.93	9861	594		13138	
69	С1242-404-0106 242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный,корпус из серого чугуна,для систем водоснабжения,Т до+200°С,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	6	30110.00	--	180660	--	180660	--	195113
		СП - 8%			--	--	--	--		14453	
70	Е11-202601-0402 1120-2601-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздухонагреватели для обводного канала однорядные,производительность до 20 тыс $м^3$/час.Установка	воздухонагреватель	4	24565.96	1086.86	98264	4348	32330	61979	173062
		НР - 98%; СП - 8%			15396.44	414.48	61586	1658		12819	
71	Прайс листстр.7	Водяные воздухонагреватели FLOWAIR LEO	шт	4	200266.07	--	801064	--	801064	--	865149
		СП - 8%			--	--	--	--		64085	
72	Ц13-121101-0304 1312-1101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,диаметр условного прохода 65 мм.Монтаж оборудования	шт.	4	10416.34	205.74	41665	823	1406	24283	71224
		НР - 61%; СП - 8%			9858.95	93.01	39436	372		5276	
73	С1242-310-0504 242-310-0504 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий универсальный трехходовой,смесительный/разделительный,чугунный фланцевый,для воды,Т до+200°С,PN 16/25 ГОСТ 30815-2002 DN 50 пропускной способностью 32 $м^3$/ч	шт.	4	687250.00	--	2749000	--	2749000	--	2968920
		СП - 8%			--	--	--	--		219920	
74	С1245-405-2602 245-405-2602 РСНБ РК 2022	Привод термоэлектрический для трехходового клапана нормально открытый,напряжение питания 24 В	шт.	4	63321.00	--	253284	--	253284	--	273547
		СП - 8%			--	--	--	--		20263	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-202501-0101 1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим	Камеры приточные типовые без секции орошения,производительность до 10 тыс $м^3$/час.Установка /Воздушная завеса/	камера	2	83751.46	4328.22	167503	8656	13686	144701	337180
		НР - 98%; СП - 8%			72580.60	1246.19	145161	2492		24976	
76	514-401-0103 514-401-0103 РСНБ РК 2022	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой,водяным нагревателем,вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха 2000 $м^3$/ч,500 Па	комплект	2	1290735.00	--	2581470	--		--	2581470
					--	--	--	--	2581470	--	
77	С1244-302-0802 244-302-0802 РСНБ РК 2022 прим	Комплект монтажный	шт.	2	8522.00	--	17044	--	17044	--	18408
		СП - 8%			--	--	--	--		1364	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				16,386,031				
в том числе оборудование			Тенге				2,581,470				
				РАЗДЕЛ 14. Тепловой пункт							
235	Е11-180801-0101 1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Узлы тепловые элеваторные номером 1,2.Установка	узел	1	91011.26	1452.40	91011	1453	71533	18246	117998
		НР - 98%; СП - 8%			18025.14	593.61	18025	594		8741	
236	513-201-0306 513-201-0306 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 40-80 кВт	комплект	1	6875486.00	--	6875486	--		--	6875486
					--	--	--	--	6875486	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				6,993,484				
в том числе оборудование			Тенге				6,875,486				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-3			Тенге				23,379,515				
в том числе оборудование			Тенге				9,456,956				
2-1-5 на Электроосвещение и силовое электрооборудование											
				РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
		Установочные материалы									
75	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Светильники для ламп светодиодных.Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	202	776.91	5.37	156936	1085	18701	99079	276496
		НР - 72%; СП - 8%			678.96	2.28	137150	461		20481	
83	Е11-210401-0401 1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Указатели световые настенные.Установка	шт.	12	973.60	22.56	11683	270	104	8221	21496
		НР - 72%; СП - 8%			942.40	9.12	11309	109		1592	
84	С1248-304-0108 248-304-0108 РСНБ РК 2022 прим	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	12	2688.00	--	32256	--	32256	--	34836
		СП - 8%			--	--	--	--		2580	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
85	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы,масса до 5 кг.Установка на металлоконструкциях,щитах и пультах	шт.	8	993.54	--	7948	--	219	5797	14844
		НР - 75%; СП - 8%			966.14	--	7729	--		1100	
86	521-301-0409 521-301-0409 СпрСЦ 11.2022	Датчик движения	шт.	8	125491.00	--	1003928	--		--	1003928
					--	--	--	--	1003928	--	
87	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	33	402.74	0.46	13290	15	1456	8515	23549
		НР - 72%; СП - 8%			358.16	0.21	11819	7		1744	
88	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	Выключатель одноклавишный,скрытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	33	390.00	--	12870	--	12870	--	13900
		СП - 8%			--	--	--	--		1030	
89	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	44	402.74	0.46	17721	20	1942	11353	31400
		НР - 72%; СП - 8%			358.16	0.21	15759	9		2326	
90	С1247-212-0207 247-212-0207 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	350.00	--	4900	--	4900	--	5292
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
91	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	16	333.00	--	5328	--	5328	--	5754
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
92	С1247-212-0501 247-212-0501 РСНБ РК 2022	Переключатели	шт.	14	224.00	--	3136	--	3136	--	3387
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
93	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	7	402.74	0.46	2819	3	309	1806	4995
		НР - 72%; СП - 8%			358.16	0.21	2507	1		370	
94	С1247-204-0705 247-204-0705 РСНБ РК 2022	Выключатель пакетный ПВ2-16,ПВ3-16 16А	шт	7	813.00	--	5691	--	5691	--	6146
		СП - 8%			--	--	--	--		455	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	39	402.74	0.46	15707	18	1721	10063	27832
		НР - 72%; СП - 8%			358.16	0.21	13968	8		2062	
96	С1247-214-0120 247-214-0120 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами,с защитными шторками,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 16 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	39	691.00	--	26949	--	26949	--	29105
		СП - 8%			--	--	--	--		2156	
97	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	10	402.74	0.46	4027	5	440	2580	7136
		НР - 72%; СП - 8%			358.16	0.21	3582	2		529	
98	С1247-214-0109 247-214-0109 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная трехместная для открытой установки без заземляющих контактов,без защитных шторок,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 10 А до 32 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	10	756.00	--	7560	--	7560	--	8165
		СП - 8%			--	--	--	--		605	
99	С1247-202-0401 247-202-0401 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41206-01,с контактной группой,размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм	шт.	282	267.00	--	75294	--	75294	--	81318
		СП - 8%			--	--	--	--		6024	
100	Ц13-080303-1201 1308-0303-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3.Установка на конструкции на полу	шт.	5	8519.57	4.68	42598	23	24251	13193	60254
		НР - 72%; СП - 8%			3664.74	--	18324	--		4463	
101	С1247-209-0101 247-209-0101 РСНБ РК 2022	Пост кнопочный ПКЕ 222-3 У3,степень защиты IP 54	шт.	5	1098.00	--	5490	--	5490	--	5929
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
124	С1243-902-1402 243-902-1402 РСНБ РК 2022	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 4,5 до 12 мм2	100 шт.	0.11	2408.00	--	265	--	265	--	286
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
125	С1247-216-0205 247-216-0205 РСНБ РК 2022	Зажим клемный	шт.	5	506.00	--	2530	--	2530	--	2732
		СП - 8%			--	--	--	--		202	
126	С1245-601-0704 245-601-0704 РСНБ РК 2022	Датчик универсальный ESMB	шт.	1	22470.00	--	22470	--	22470	--	24268
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
127	С1245-601-0701 245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951.00	--	16951	--	16951	--	18307
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	
128	С1245-601-0708 245-601-0708 РСНБ РК 2022	Датчик универсальный AKS 21M	шт.	1	19654.00	--	19654	--	19654	--	21226
		СП - 8%			--	--	--	--		1572	
129	С1243-403-0103 243-403-0103 РСНБ РК 2022	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки SRL24-2CR	м	14	1015.00	--	14210	--	14210	--	15347
		СП - 8%			--	--	--	--		1137	
130	С1243-905-0201 243-905-0201 РСНБ РК 2022	Коробка для разводки проводов типа У409	шт.	6	106.00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
131	С1243-142-0114 243-142-0114 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 16 мм2	км	0.035	1182558.00	--	41390	--	41390	--	44701
		СП - 8%			--	--	--	--		3311	
132	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2.Монтаж по строительным основаниям	м	2	747.75	28.88	1496	58	862	427	2077
		НР - 72%; СП - 8%			288.24	8.58	576	17		154	
133	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	4	975.49	31.48	3902	126	2767	755	5030
		НР - 72%; СП - 8%			252.21	9.94	1009	40		373	
134	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования (1шт уоглка - 10 м)	шт.	1	7735.82	247.34	7736	248	5867	1229	9682
		НР - 72%; СП - 8%			1621.32	85.83	1621	86		717	
135	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм.Монтаж в подливке пола	м	43	523.45	68.55	22508	2948	7941	9023	34054
		НР - 72%; СП - 8%			270.22	21.23	11619	913		2522	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
136	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	18	4760.01	214.45	85680	3861	59120	17163	111070
		НР - 72%; СП - 8%			1261.03	63.25	22699	1139		8227	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1,955,229				
в том числе оборудование			Тенге				1,003,928				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-5			Тенге				1,955,229				
в том числе оборудование			Тенге				1,003,928				
2-1-6 на Слаботочные сети											
				РАЗДЕЛ 1. Основное оборудование							
1	У87-160102-0201 8716-0102-0201 УСН РК 8.02-03- 2021 0	Активное оборудование для организации единого информационного пространства телефонной и компьютерной сети.Телекоммуникационный шкаф 22U с сетевым коммутатором на 24 порта на базе автоматической телефонной станции типа Миником	1 шкаф	1	317705.00	6241.00	317705	6241	169834	103360	454751
		НР - 72%; СП - 8%			141630.00	1926.00	141630	1926		33685	
2	Прайс лист стр.7	Органайзер Hyperline	шт	4	12841.07	--	51364	--	51364	--	55473
		СП - 8%			--	--	--	--		4109	
3	Прайс лист стр.7	Patch panel 24-port SHIP P197-24,RJ-45,19'',1U,Cat.5e	шт	2	11748.21	--	23496	--	23496	--	25376
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
4	Прайс лист стр.7	Кабель UTP/J 5E Cat 305m,4-пары,TRIDENT ast,EuroLan 100МГц,	шт	24	400.71	--	9617	--	9617	--	10386
		СП - 8%			--	--	--	--		769	
5	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	1629.41	41.15	1629	42	--	1205	3061
		НР - 75%; СП - 8%			1588.26	18.60	1588	19		227	
6	518-102-0513 518-102-0513 РСНБ РК 2022 прим	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами+1 порт SFP Wi-Tek WI-PS518G V2	шт.	1	63369.00	--	63369	--		--	63369
					--	--	--	--	63369	--	
7	522-101-0245004 522-101-0245004 СпрСЦ 11.2022	Сетевой фильтр Trip-Lite Super 6 DEU,6 розеток,5м /Блок евророзеток/	шт.	1	5415.00	--	5415	--		--	5415
					--	--	--	--	5415	--	
8	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	12	402.74	0.46	4833	6	529	3096	8564
		НР - 72%; СП - 8%			358.16	0.21	4298	3		634	
9	С1247-214-0301 247-214-0301 РСНБ РК 2022	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная,IP20	шт.	12	829.00	--	9948	--	9948	--	10744
		СП - 8%			--	--	--	--		796	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель.Прокладка в кабельном канале	м	440	778.18	410.52	342399	180629	63553	124010	503721
		НР - 72%; СП - 8%			223.22	168.22	98217	74017		37312	
11	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.44	159942.00	--	70374	--	70374	--	76004
		СП - 8%			--	--	--	--		5630	
12	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм.Прокладка по установленным конструкциям,по стенам и колоннам с креплением скобами	м	420	481.08	18.66	202054	7837	27763	121351	349277
		НР - 72%; СП - 8%			396.32	4.97	166454	2087		25872	
13	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	420	65.00	--	27300	--	27300	--	29484
		СП - 8%			--	--	--	--		2184	
14	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 прим	Метизы разные	кг	4	708.00	--	2832	--	2832	--	3059
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1,598,684				
в том числе оборудование			Тенге				68,784				
					РАЗДЕЛ 2. Мини АТС						
15	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования	шт.	1	1570.13	--	1570	--	231	817	2578
		НР - 61%; СП - 8%			1339.33	--	1339	--		191	
16	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022 прим	Аппарат телефонный,модели Panasonic KX-TS2350	шт.	1	8752.00	--	8752	--	8752	--	9452
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
17	Ц13-100301-0104 1310-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плата дополнительная.Установка на готовом месте стойки	шт.	1	3740.07	625.35	3740	625	--	2002	6201
		НР - 61%; СП - 8%			3114.72	167.42	3115	167		459	
18	517-101-0715 517-101-0715 РСНБ РК 2022	Плата расширения входов PGB16I	шт.	1	283740.00	--	283740	--		--	283740
					--	--	--	--	283740	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	Ц13-100202-0102 1310-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Станция,пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом,емкость до 25 номеров.Монтаж оборудования	номер	1	16981.12	1528.64	16981	1528	4334	7032	25934
		НР - 61%; СП - 8%			11118.85	409.24	11119	409		1921	
20	Прайс лист стр.7	Системный телефон KX-DT333	шт	1	44670.54	--	44671	--	44671	--	48245
		СП - 8%			--	--	--	--		3574	
21	Прайс лист стр.7	Консоль для системных цифровых телефонов KX-DT390	шт	1	31415.09	--	31415	--	31415	--	33928
		СП - 8%			--	--	--	--		2513	
22	Ц13-100203-0101 1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный.Монтаж оборудования	шт.	12	1570.13	--	18842	--	2770	9804	30938
		НР - 61%; СП - 8%			1339.33	--	16072	--		2292	
23	С1248-201-0101 248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный,модели Panasonic KX-TS2350	шт.	12	8752.00	--	105024	--	105024	--	113426
		СП - 8%			--	--	--	--		8402	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				554,442				
в том числе оборудование			Тенге				283,740				
				РАЗДЕЛ 3. Оборудование видеонаблюдения							
24	Ц13-100408-0614 1310-0408-0614 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Видеорегистратор.Монтаж оборудования	шт.	1	330248.93	2362.45	330249	2362	19782	188330	560065
		НР - 61%; СП - 8%			308104.93	632.46	308105	632		41486	
25	С1248-403-0204 248-403-0204 СпрСЦ 11.2022	Видеорегистратор модели RVI RVi-1HDR1161M,16-и канальный (поддержка HDD дисков: 1 до 10 Tb)	шт.	1	132421.00	--	132421	--	132421	--	143015
		СП - 8%			--	--	--	--		10594	
26	С1248-404-0202 248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24''	шт.	2	112227.00	--	224454	--	224454	--	242410
		СП - 8%			--	--	--	--		17956	
27	Ц13-100408-0623 1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Устройство видеоконтрольное.Монтаж оборудования	шт.	10	4517.02	69.48	45170	695	--	27244	78207
		НР - 61%; СП - 8%			4447.54	18.60	44475	186		5793	
28	С1248-402-0216 248-402-0216 РСНБ РК 2022	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2324LB-ADZK-G-C,объектив 2,8 ~ 12 мм,4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	10	74756.00	--	747560	--	747560	--	807365
		СП - 8%			--	--	--	--		59805	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
29	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Сетевого блока питания.Монтаж оборудования	шт.	1	16917.40	--	16917	--	2036	10715	29842
		НР - 72%; СП - 8%			14881.44	--	14881	--		2211	
30	521-101-0401024 521-101-0401024 СпрСЦ 11.2022	Источник бесперебойного питания UPS SVC V600-L-LCD,600VA,360W,1x12V/7.5Ah,AVR 138-292V,2 розет.,1xIEC C13,Black	шт.	1	23414.00	--	23414	--		--	23414
					--	--	--	--	23414	--	
31	Ц13-110401-0701 1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Блоки съемные и выдвижные (модули,ячейки,ТЭЗ),масса до 5 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	1629.41	41.15	1629	42	--	1205	3061
		НР - 75%; СП - 8%			1588.26	18.60	1588	19		227	
32	518-102-0513 518-102-0513 РСНБ РК 2022 прим	Сетевой коммутатор с 16 PoE портами+1 порт SFP Wi-Tek WI-PS518G V2	шт.	1	63369.00	--	63369	--		--	63369
					--	--	--	--	63369	--	
33	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Сетевого блока питания.Монтаж оборудования	шт.	1	16917.40	--	16917	--	2036	10715	29842
		НР - 72%; СП - 8%			14881.44	--	14881	--		2211	
34	С1248-306-0301 248-306-0301 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	12034.00	--	12034	--	12034	--	12997
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
35	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	810	427.47	184.15	346251	149161	46414	146011	531644
		НР - 72%; СП - 8%			186.02	64.34	150676	52115		39382	
36	С1243-801-0101 243-801-0101 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 2,марки ПВС 2х0,75 мм2	км	0.4	150100.00	--	60040	--	60040	--	64843
		СП - 8%			--	--	--	--		4803	
37	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.41	159942.00	--	65576	--	65576	--	70822
		СП - 8%			--	--	--	--		5246	
38	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	395	276.04	3.64	109036	1437	2138	75966	199803
		НР - 72%; СП - 8%			266.99	0.12	105461	47		14801	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
39	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	398.95	65.00	--	25932	--	25932	--	28007
		СП - 8%			--	--	--	--		2075	
40	Прайс лист стр.7	Коннектор питания	шт	10	154.82	--	1548	--	1548	--	1672
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
41	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 прим	Метизы разные	кг	5	708.00	--	3540	--	3540	--	3823
		СП - 8%			--	--	--	--		283	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				2,894,201				
в том числе оборудование			Тенге				86,783				
		РАЗДЕЛ 4. Оборудование системы оповещения									
42	Ц13-100411-0208 1310-0411-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт.Монтаж на столбе или на крыше	шт.	4	7221.62	--	28886	--	1529	16688	49220
		НР - 61%; СП - 8%			6839.20	--	27357	--		3646	
43	С1248-202-0302 248-202-0302 СпрСЦ 11.2022	Громкоговоритель рупорный ITC T-710K	шт.	4	53215.00	--	212860	--	212860	--	229889
		СП - 8%			--	--	--	--		17029	
44	Ц13-100501-0110 1310-0501-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование коллективного приема телевидения: усилители,устанавливаемые на стене или в металлическом шкафу	шт	1	434611.59	--	434612	--	--	265113	755703
		НР - 61%; СП - 8%			434611.59	--	434612	--		55978	
45	С1248-202-0402 248-202-0402 СпрСЦ 11.2022	Усилитель ITC T-240D,мощность 240W	шт.	1	165341.00	--	165341	--	165341	--	178568
		СП - 8%			--	--	--	--		13227	
46	Ц13-100302-0105 1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коммутатор служебной связи.Монтаж оборудования	шт.	1	14341.44	1876.06	14341	1876	1304	7115	23172
		НР - 61%; СП - 8%			11161.08	502.25	11161	502		1716	
47	522-101-0224 522-101-0224 СпрСЦ 11.2022 прим	Микрофонно-телефонная гарнитура	шт.	1	16616.00	--	16616	--		--	16616
					--	--	--	--	16616	--	
48	Ц13-100411-0106 1310-0411-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оборудование радиотрансляционных узлов,аппаратура настольная,масса до 20 кг.Монтаж оборудования	шт.	1	16089.75	--	16090	--	3069	7943	25956
		НР - 61%; СП - 8%			13021.26	--	13021	--		1923	
49	СПРАЙС ЛИСТстр.7	Модуль CD/MP3/USB для усилителей серий PAM и NPAM	шт	1	309615.54	--	309616	--	309616	--	334385
		СП - 8%			--	--	--	--		24769	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	СПРАЙС ЛИСТстр.7	Кабель межблочный МС-092/1.5	шт	1	3565.45	--	3565	--	3565	--	3850
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
51	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	137	427.47	184.15	58563	25229	7849	24696	89920
		НР - 72%; СП - 8%			186.02	64.34	25485	8815		6661	
52	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0.137	128533.00	--	17609	--	17609	--	19018
		СП - 8%			--	--	--	--		1409	
53	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 прим	Метизы разные	кг	2	708.00	--	1416	--	1416	--	1529
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1,727,826				
в том числе оборудование			Тенге				16,616				
					РАЗДЕЛ 5. Оборудование вызова для МГН						
54	СПРАЙС ЛИСТстр.10	Приемник сигналов системы вызова помощи модель ПС-1099	шт	2	80962.50	--	161925	--	161925	--	174879
		СП - 8%			--	--	--	--		12954	
55	СПРАЙС ЛИСТстр.10	Тактильная кнопка вызова помощи БК-51	шт	2	15992.14	--	31984	--	31984	--	34543
		СП - 8%			--	--	--	--		2559	
56	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	2	2572.15	942.35	5144	1885	361	3126	8932
		НР - 72%; СП - 8%			1449.21	721.76	2898	1444		662	
57	С1248-304-0147 248-304-0147 СпрСЦ 11.2022 прим	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Шыгу-выход" /Световой маяк/	шт.	2	2196.00	--	4392	--	4392	--	4743
		СП - 8%			--	--	--	--		351	
58	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	50	427.47	184.15	21374	9208	2865	9013	32818
		НР - 72%; СП - 8%			186.02	64.34	9301	3217		2431	
59	С1243-304-0102 243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0.05	159942.00	--	7997	--	7997	--	8637
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				264,552				
в том числе оборудование			Тенге								
					РАЗДЕЛ 6. Пожарная сигнализация						

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
60	Ц13-100701-0102 1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 20 лучей.Монтаж оборудования	шт.	1	75500.21	2.80	75500	3	700	45626	130816
		НР - 61%; СП - 8%			74796.54	--	74797	--		9690	
61	С1248-303-0221 248-303-0221 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	24914.00	--	24914	--	24914	--	26907
		СП - 8%			--	--	--	--		1993	
62	С1248-405-0102 248-405-0102 СпрСЦ 11.2022	С2000-4,прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	шт.	1	12222.00	--	12222	--	12222	--	13200
		СП - 8%			--	--	--	--		978	
63	С1248-306-0311 248-306-0311 СпрСЦ 11.2022 прим.	Батарея резервного питания	шт.	2	9201.00	--	18402	--	18402	--	19874
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
64	Ц13-080105-0109 1308-0105-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Сетевого блока питания.Монтаж оборудования	шт.	1	16917.40	--	16917	--	2036	10715	29842
		НР - 72%; СП - 8%			14881.44	--	14881	--		2211	
65	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	18538.00	--	18538	--	18538	--	20021
		СП - 8%			--	--	--	--		1483	
66	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	5	3788.96	2.80	18945	14	329	11347	32715
		НР - 61%; СП - 8%			3720.36	--	18602	--		2423	
67	С1248-302-0401 248-302-0401 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой линейный модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	5	42412.00	--	212060	--	212060	--	229025
		СП - 8%			--	--	--	--		16965	
68	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой внормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	9	3788.96	2.80	34101	25	593	20425	58888
		НР - 61%; СП - 8%			3720.36	--	33483	--		4362	
69	С1248-302-0502 248-302-0502 РСНБ РК 2022	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	9	1931.00	--	17379	--	17379	--	18769
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
70	С1248-302-0203 248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	150	2482.00	--	372300	--	372300	--	402084

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		29784	
71	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	15	2572.15	942.35	38582	14135	2709	23447	66991
		НР - 72%; СП - 8%			1449.21	721.76	21738	10826		4962	
72	С1248-304-0101 248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	15	1126.00	--	16890	--	16890	--	18241
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
73	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Оповещатель ПС автоматический,фотоэлектрический,радиоизотопный,звуко-световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	8	3788.96	2.80	30312	22	527	18155	52345
		НР - 61%; СП - 8%			3720.36	--	29763	--		3877	
74	С1248-304-0305 248-304-0305 РСНБ РК 2022	Сирена EGB 96R оповещатель светозвуковой	шт	8	1585.00	--	12680	--	12680	--	13694
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
75	С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	15419.00	--	15419	--	15419	--	16653
		СП - 8%			--	--	--	--		1234	
76	С1248-306-0101 248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	6	203.00	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
77	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	1285	427.47	184.15	549299	236633	73630	231634	843410
		НР - 72%; СП - 8%			186.02	64.34	239036	82677		62477	
78	С1243-305-0402 243-305-0402 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации,марки КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,80	км	0.855	355371.00	--	303842	--	303842	--	328149
		СП - 8%			--	--	--	--		24307	
79	С1243-304-0131 243-304-0131 СпрСЦ 11.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC	км	0.02	287898.00	--	5758	--	5758	--	6219
		СП - 8%			--	--	--	--		461	
80	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0.4	128533.00	--	51413	--	51413	--	55526
		СП - 8%			--	--	--	--		4113	
81	С1243-142-0103 243-142-0103 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ,для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85,марки ПВ1 сечением 1 мм2	км	0.01	72340.00	--	723	--	723	--	781

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
82	Е11-210102-0101 1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм.Прокладка	м	64	357.02	4.42	22849	283	721	15731	41667
		НР - 72%; СП - 8%			341.33	0.06	21845	4		3087	
83	С1243-907-0115 243-907-0115 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 100 мм х 60 мм	м	4.12	1359.00	--	5599	--	5599	--	6047
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
84	С1243-907-0104 243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ,размерами 20мм х 10 мм	м	61.8	122.00	--	7540	--	7540	--	8143
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
85	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	1100	276.04	3.64	303644	4004	5951	211552	556413
		НР - 72%; СП - 8%			266.99	0.12	293689	132		41217	
86	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1111	65.00	--	72215	--	72215	--	77992
		СП - 8%			--	--	--	--		5777	
87	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022 прим	Метизы разные	кг	20	708.00	--	14160	--	14160	--	15293
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				3,091,020				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-6			Тенге				10,130,725				
в том числе оборудование			Тенге				455,923				
4-1 на ВЛ-10кВ,КЛ-0,4кВ и наружное освещение											
				РАЗДЕЛ 1. Оборудования 10кВ							
13	Ц13-080301-0103 1308-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	16967.26	5053.74	16967	5054	319	9977	29100
		НР - 72%; СП - 8%			11593.68	2263.52	11594	2264		2156	
14	Прайс лист	ДЭС 13кВА AKSA APD13A	шт.	1	2891428.57	--	2891429	--		--	2891429
					--	--	--	--	2891429	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				2,920,529				
в том числе оборудование			Тенге				2,891,429				
				РАЗДЕЛ 3. КЛ-0,4кВ							
70	Е11-010101-0428 1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	103.05	216.80	216.80	22341	22341	--	4981	29508
		НР - 72%; СП - 8%			--	67.14	--	6919		2186	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	72.6	51.92	51.92	3769	3769	--	791	4926
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.14	--	1099		365	
72	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	561	316.94	205.33	177803	115190	--	82574	281207
		НР - 72%; СП - 8%			111.61	92.82	62613	52072		20830	
73	Ц13-080201-0302 1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	23	96.04	58.84	2209	1354	--	1057	3527
		НР - 72%; СП - 8%			37.20	26.60	856	612		261	
74	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	459	455.88	194.61	209249	89326	26002	90019	323210
		НР - 72%; СП - 8%			204.62	67.77	93921	31106		23941	
75	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	25	427.47	184.15	10687	4604	1432	4507	16409
		НР - 72%; СП - 8%			186.02	64.34	4651	1609		1216	
76	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	65	391.48	153.10	25446	9951	3404	11154	39528
		НР - 72%; СП - 8%			186.02	52.31	12091	3400		2928	
77	С1243-113-0650 243-113-0650 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1	км	0.095	4129839.00	--	392335	--	392335	--	423722
		СП - 8%			--	--	--	--		31387	
78	С1243-113-1005 243-113-1005 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 5х16 (ок)-0,66	км	0.098	1331550.00	--	130492	--	130492	--	140931
		СП - 8%			--	--	--	--		10439	
79	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.018	213826.72	--	3849	--	154	2808	7190
		НР - 76%; СП - 8%			205266.88	--	3695	--		533	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
80	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	18	4054.00	--	72972	--	72972	--	78810
		СП - 8%			--	--	--	--		5838	
81	Ц13-080201-2302 1308-0201-2302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2.Монтаж оборудования	шт.	8	3938.07	106.46	31505	851	891	21690	57450
		НР - 72%; СП - 8%			3720.36	45.18	29763	361		4256	
82	С1243-903-0907 243-903-0907 РСНБ РК 2022 прим	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,внутренней установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КвТп-3-70/120-СЛ-М	шт.	2	23060.00	--	46120	--	46120	--	49810
		СП - 8%			--	--	--	--		3690	
83	С1243-903-1101 243-903-1101 РСНБ РК 2022 прим	Муфта концевая для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони,внутренней установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми наконечниками,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10НН-1-25/50-М	шт.	6	10506.00	--	63036	--	63036	--	68079
		СП - 8%			--	--	--	--		5043	
84	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	35	975.49	31.48	34142	1102	24213	6606	44008
		НР - 72%; СП - 8%			252.21	9.94	8827	348		3260	
85	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	8	4760.01	214.45	38080	1716	26276	7628	49364
		НР - 72%; СП - 8%			1261.03	63.25	10088	506		3657	
		Опора со светильником наружного освещения -18шт.									
86	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$	5.22	2338.34	--	12206	--	--	8788	22674
		НР - 72%; СП - 8%			2338.34	--	12206	--		1680	
87	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием	$м^3$	1.44	1110.92	--	1600	--	--	1152	2972
		НР - 72%; СП - 8%			1110.92	--	1600	--		220	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
88	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты железобетонные монолитные.Устройство	опора	3.78	47179.86	--	178340	--	165204	10509	203957
		НР - 80%; СП - 8%			3475.18	--	13136	--		15108	
89	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляциябоковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	10.8	1175.79	27.45	12699	297	8166	3977	18011
		НР - 93%; СП - 8%			392.24	3.76	4236	41		1334	
90	Е11-330303-0111 1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т.Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты.Группа грунта 2,глубина бурения 2 м	опора	18	13055.08	8810.26	234991	158584	--	116107	379186
		НР - 80%; СП - 8%			4244.82	3818.19	76407	68727		28088	
91	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм,диаметром 70/114 мм,тип фланца А	шт.	18	45896.00	--	826128	--	826128	--	892218
		СП - 8%			--	--	--	--		66090	
92	Ц13-080205-0401 1308-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кронштейн "Переход".Монтаж на опоре	шт.	18	2503.81	319.38	45069	5749	2104	28552	79510
		НР - 72%; СП - 8%			2067.54	135.53	37216	2440		5890	
93	С1247-306-0304 247-306-0304 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм,длина вылета 1000 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°,толщиной 3,2 мм	шт.	18	8957.00	--	161226	--	161226	--	174124
		СП - 8%			--	--	--	--		12898	
94	Ц13-080205-0901 1308-0205-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Светильник с лампами накаливания.Установка вне зданий	шт.	18	7974.53	1774.08	143542	31934	68625	41630	199985
		НР - 72%; СП - 8%			2387.95	824.20	42983	14836		14814	
95	С1247-103-2301 247-103-2301 РСНБ РК 2022 прим	Светильник уличный,типа ДКУ Philips BRP101 LED37/740 30W,мощность 30 Вт,IP 65	шт.	18	65380.00	--	1176840	--	1176840	--	1270987
		СП - 8%			--	--	--	--		94147	
96	С1252-207-3980 252-207-3980 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка У994 ГОСТР 51177-98	шт.	18	738.00	--	13284	--	13284	--	14347
		СП - 8%			--	--	--	--		1063	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
97	С1247-306-0301 247-306-0301 РСНБ РК 2022 прим	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм /ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ФУНДАМЕНТА/	шт.	18	7110.00	--	127980	--	127980	--	138218
		СП - 8%			--	--	--	--		10238	
98	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	90	427.47	184.15	38472	16574	5156	16223	59071
		НР - 72%; СП - 8%			186.02	64.34	16742	5791		4376	
99	С1243-110-0501 243-110-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0.09	118399.00	--	10656	--	10656	--	11508
		СП - 8%			--	--	--	--		852	
100	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	18	4760.01	214.45	85680	3861	59120	17163	111070
		НР - 72%; СП - 8%			1261.03	63.25	22699	1139		8227	
101	С1243-113-0902 243-113-0902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВБбШв 4х4 (ок)-1	км	0.394	590384.00	--	232611	--	232611	--	251220
		СП - 8%			--	--	--	--		18609	
102	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.007	213826.72	--	1497	--	60	1092	2796
		НР - 76%; СП - 8%			205266.88	--	1437	--		207	
103	С1241-201-0413 241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	7	4054.00	--	28378	--	28378	--	30648
		СП - 8%			--	--	--	--		2270	
104	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	5900.24	1869.57	5900	1869	166	3305	9941
		НР - 72%; СП - 8%			3864.56	725.47	3865	725		736	
105	515-301-0102 515-301-0102 РСНБ РК 2022 прим	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер,количество фидеров - 1,номинальный ток 6 А,предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А /ЯУО 9601/	шт.	1	479844.00	--	479844	--		--	479844
					--	--	--	--	479844	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				5,969,966				
в том числе оборудование			Тенге				479,844				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1			Тенге				8,890,495				
в том числе оборудование			Тенге				3,371,273				
6-1 на Наружные сети водопровода и канализации											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
60	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса до 0,425 т.Монтаж оборудования	шт.	1	61692.86	3793.59	61693	3793	2054	34755	104164
		НР - 61%; СП - 8%			55845.57	1129.39	55846	1129		7716	
61	Прайс-лист	Насосная станция повышения давления Flumen R2 LVR 1-3 1раб.1рез Q – 0,6 м3/ч,Н – 14 м; В комплекте с насосами LVR 1-3,N – 2х0,37 кВт рамой,шкафом управления с частотным регулированием,напорным и всасывающим коллекторами и запорной арматурой	шт	1	2135520.54	--	2135521	--		--	2135521
					--	--	--	--	2135521	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				2,239,685				
в том числе оборудование			Тенге				2,135,521				
		РАЗДЕЛ 2. Сеть противопожарного водоснабжения В2									
117	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса до 0,425 т.Монтаж оборудования	шт.	1	61692.86	3793.59	61693	3793	2054	34755	104164
		НР - 61%; СП - 8%			55845.57	1129.39	55846	1129		7716	
118	Прайс-лист	Насосная станция пожаротушения Flumen R2 LVR 10-3 1раб.1рез Q – 9 м3/ч,Н – 24 м; В комплекте с насосами LVR 10-3,N – 2х1,1 кВт рамой,шкафом управления,напорным и всасывающим коллекторами и запорной арматурой	шт	1	2396962.09	--	2396962	--		--	2396962
					--	--	--	--	2396962	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				2,501,126				
в том числе оборудование			Тенге				2,396,962				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге				4,740,811				
в том числе оборудование			Тенге				4,532,483				
6-3 на Выгреб на 50 м3											
17	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.07	29558.21	12687.47	2069	889	167	1370	3714
		НР - 99%; СП - 8%			14475.82	5292.88	1013	371		275	
18	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5892.00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
19	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5650.00	--	5650	--	5650	--	6102
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
20	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368.00	--	36368	--	36368	--	39277
		СП - 8%			--	--	--	--		2909	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-160401-0104 1116-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	5.6	9584.62	117.74	53674	659	45391	7655	66235
		НР - 98%; СП - 8%			1361.41	33.40	7624	187		4906	
22	Е11-160401-0105 1116-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб,диаметр до 125 мм.Прокладка	м трубопровода	1.6	12025.27	160.37	19240	257	15964	3025	24046
		НР - 98%; СП - 8%			1887.16	41.90	3019	67		1781	
		Лестница Л-1									
23	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0.0544	103137.36	34768.59	5611	1891	860	2417	8670
		НР - 69%; СП - 8%			52567.94	11825.37	2860	643		642	
24	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.0544	973588.00	--	52963	--	52963	--	57200
		СП - 8%			--	--	--	--		4237	
25	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1.5776	1199.99	1.47	1893	2	227	1332	3483
		НР - 80%; СП - 8%			1054.94	0.71	1664	1		258	
26	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	24	1515.63	16.62	36375	399	21560	13575	53946
		НР - 93%; СП - 8%			600.68	7.51	14416	180		3996	
27	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	57	4097.47	10.60	233556	604	196553	33986	288945
		НР - 93%; СП - 8%			638.58	2.54	36399	145		21404	
28	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	57	1515.63	16.62	86391	947	51205	32240	128122
		НР - 93%; СП - 8%			600.68	7.51	34239	428		9491	
29	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пароизоляция оклеечная.Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	24	1185.22	36.49	28445	876	20803	6354	37583
		НР - 92%; СП - 8%			281.93	5.82	6766	140		2784	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-3			Тенге				723,686				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
в том числе оборудование			Тенге								
6-4 на Котельная											
				Приямок ПР-1							
10	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0.049	33552.59	1646.46	1644	81	1476	94	1877
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	87	17		139	
11	Е11-061301-0101 1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм.Устройство	м3	0.15	78336.60	7042.24	11750	1056	6312	4363	17402
		НР - 91%; СП - 8%			29212.50	2752.93	4382	413		1289	
12	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00473	455717.00	--	2156	--	2156	--	2328
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
13	Е11-220301-0102 1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 75 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.002	669629.88	115634.10	1339	231	61	1125	2661
		НР - 99%; СП - 8%			523300.96	44742.70	1047	89		197	
14	С1241-102-0151 241-102-0151 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	2.008	2431.00	--	4881	--	4881	--	5272
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
				Крышка приямка							
15	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции дверей,люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер.Монтаж	т конструкций	0.01845	138223.76	6714.26	2550	124	44	1678	4566
		НР - 69%; СП - 8%			129100.61	2685.88	2382	50		338	
16	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.01452	1018274.00	--	14785	--	14785	--	15968
		СП - 8%			--	--	--	--		1183	
17	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.00393	973520.00	--	3826	--	3826	--	4132
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
				ФМ-2 3шт							
18	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0.63	33552.59	1646.46	21138	1038	18981	1213	24140
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	1119	215		1788	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство	м3	3.3	48540.65	2871.22	160184	9475	117810	31776	207317
		НР - 91%; СП - 8%			9969.52	611.96	32899	2019		15357	
20	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0.05613	1373318.90	1861.70	77084	105	57792	17501	102151
		НР - 91%; СП - 8%			341827.20	796.91	19187	45		7567	
				Узел А							
21	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0.03816	1136842.69	9804.44	43382	374	39710	3978	51149
		НР - 118%; СП - 8%			86417.97	1934.59	3298	74		3789	
		Пандус ПС-1									
22	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0.47	40350.27	12.73	18965	6	16525	2288	22953
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	2434	--		1700	
23	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0.00544	455717.00	--	2479	--	2479	--	2677
		СП - 8%			--	--	--	--		198	
		Гидроизоляция									
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	м2 поверхности	31.504	1175.79	27.45	37042	864	23821	11602	52536
		НР - 93%; СП - 8%			392.24	3.76	12357	118		3892	
		БМК									
25	Ц13-060102-0101 1306-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Котел паропроизводительностью 1-2,5 т/ч.Монтаж оборудования	т	1.91	81594.25	17282.34	155845	33010	10559	75745	250117
		НР - 61%; СП - 8%			58783.13	6228.66	112276	11897		18527	
26	У14-070201-0101 1407-0201-0101 РСНБ РК 2022	Котел водогрейный,работающий на жидком или газообразном топливе,теплопроизводительность до 1 Гкал/ч.Пусконаладочные работы	котел	1	566253.60	--	566254	--	--	283127	917331
		НР - 50%; СП - 8%			566253.60	--	566254	--		67950	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-4			Тенге				1,684,577				
в том числе оборудование			Тенге								
7-1 на Благоустройство											
				РАЗДЕЛ 2. Покрытия							
		Асфальтобетонное покрытие Тип-1									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 /25см/.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	2591	259.74	196.26	672986	508510	803	332918	1086380
		НР - 108%; СП - 8%			63.17	55.80	163673	144578		80476	
15	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	647.75	4530.00	--	2934308	--	2934308	--	3169053
		СП - 8%			--	--	--	--		234745	
16	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 /6/ см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	2591	2222.94	233.85	5759638	605906	5071753	184065	6419203
		НР - 108%; СП - 8%			31.64	34.14	81979	88457		475500	
17	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	$м^2$ покрытия	2591	958.39	0.09	2483188	233	2454065	31196	2715523
		НР - 108%; СП - 8%			11.15	--	28890	--		201139	
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство	$м^2$ покрытия	2591	2673.45	246.41	6926909	638448	6206482	181759	7677366
		НР - 108%; СП - 8%			31.64	33.31	81979	86306		568699	
19	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	216.665439	2963.55	41.89	642099	9076	399618	256083	970037
		НР - 108%; СП - 8%			1077.26	17.12	233405	3709		71855	
		Покрытие из Брусчатки Тип-2									
21	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство	$м^2$ основания или покрытия	65	259.58	196.26	16873	12757	10	8352	27243
		НР - 108%; СП - 8%			63.17	55.80	4106	3627		2018	
22	С1211-201-0508 211-201-0508 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	$м^3$	7.8	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из брусчатки.Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	65	1792.46	194.73	116510	12657	1404	99487	233277
		НР - 94%; СП - 8%			1576.14	52.13	102449	3388		17280	
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	35	2257.86	41.89	79025	1466	39855	41368	130024
		НР - 108%; СП - 8%			1077.26	17.12	37704	599		9631	
28	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.Устройство	$м^2$ покрытия	201	2145.32	4.25	431209	854	378610	56206	526409
		НР - 108%; СП - 8%			257.44	1.48	51745	297		38994	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				22,954,515				
в том числе оборудование			Тенге				-				
				РАЗДЕЛ 3. МАФ							
29	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	12	120090.00	223.00	1441080	2676	1345440	85340	1648533
		НР - 91%; СП - 8%			7747.00	68.00	92964	816		122114	
30	У86-010303-0207 8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания	шт.	12	50127.00	--	601524	--	601524	--	649646
		СП - 8%			--	--	--	--		48122	
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЩИТ									
31	С1248-307-0101 248-307-0101 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	1	12032.00	--	12032	--	12032	--	12995
		СП - 8%			--	--	--	--		963	
32	С1248-305-0403 248-305-0403 РСНБ РК 2022	Огнетушители воздушно-пенные ОХВП-10 летние от t+5 С до+50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	7135.00	--	7135	--	7135	--	7706
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
33	С1261-107-0466 261-107-0466 РСНБ РК 2022	Войлок строительный	т	0.0034	531405.00	--	1807	--	1807	--	1952
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
34	ПРАЙС ЛИСТ	Ведро пожарное	шт	2	3005.36	--	6011	--	6011	--	6492
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
35	ПРАЙС ЛИСТ	Лопата железная	шт	1	20308.93	--	20309	--	20309	--	21934
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
36	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2022 прим	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	141236.00	--	423708	--	423708	--	457605

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		33897	
37	У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.	шт.	1	407005.00	14342.00	407005	14342	362202	32228	474371
		НР - 91%; СП - 8%			30461.00	4954.00	30461	4954		35139	
38	У86-010605-0301 8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб,изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб,с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м	конструкция	1	432939.00	2919.00	432939	2919	364218	60884	533328
		НР - 91%; СП - 8%			65802.00	1103.00	65802	1103		39506	
39	У86-010602-0602 8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками,поставляемые в готовом виде,с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками,и металлическими стойками,тип 3 D,размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция	73	57260.00	8729.00	4179980	637217	3090236	638060	5203483
		НР - 91%; СП - 8%			6199.00	3406.00	452527	248638		385443	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				9,018,048				
в том числе оборудование			Тенге				-				
					РАЗДЕЛ 4. Обустройство						
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная (омоноличивание стоек).Устройство	м3	0.35	37000.19	1646.46	12950	576	11752	674	14714
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	622	119		1090	
41	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Знаки дорожные на металлических стойках.Установка	шт.	1	6727.44	1103.53	6727	1104	591	5838	13570
		НР - 108%; СП - 8%			5031.94	373.69	5032	374		1005	
42	С1251-102-0707 251-102-0707 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	1	6715.00	--	6715	--	6715	--	7252
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
43	С1251-101-0113 251-101-0113 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В=700 мм /Место стоянки/	шт.	1	10995.00	--	10995	--	10995	--	11875
		СП - 8%			--	--	--	--		880	
44	С1251-101-0127 251-101-0127 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6,7.1.3,7.1.4,7.2.2-7.11,7.14-7.19,7.21.1,7.4.8,/,Инвалиды/	шт	1	5489.00	--	5489	--	5489	--	5928
		СП - 8%			--	--	--	--		439	
45	С1251-104-0107 251-104-0107 РСНБ РК 2022 прим	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из поливинилхлорида	м2	9.5	10085.00	--	95808	--	95808	--	103473

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7665	
46	ПРАЙС ЛИСТ	Тактильная плитка направляющая	шт	18	78958.93	--	1421261	--	1421261	--	1534962
		СП - 8%			--	--	--	--		113701	
47	ПРАЙС ЛИСТ	Тактильная плитка предупреждающая	шт	11	78958.93	--	868548	--	868548	--	938032
		СП - 8%			--	--	--	--		69484	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				2,629,806				
в том числе оборудование			Тенге				-				
				РАЗДЕЛ 5. Озеленение территории							
48	Е11-470104-0106 1147-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья-саженцы.Подготовка стандартных посадочных мест вручную.В естественном грунте	яма	179	886.71	--	158721	--	--	139674	322266
		НР - 88%; СП - 8%			886.71	--	158721	--		23871	
49	Е11-470105-0101 1147-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой.Посадка в ямы.Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	179	1895.96	210.21	339377	37628	25724	250890	637489
		НР - 88%; СП - 8%			1542.04	50.71	276025	9077		47222	
50	С1254-102-0702 254-102-0702 РСНБ РК 2022	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	152	2495.00	--	379240	--	379240	--	409579
		СП - 8%			--	--	--	--		30339	
51	С1254-104-0401 254-104-0401 РСНБ РК 2022	Сирень с оголённой корневой системой	шт.	27	990.00	--	26730	--	26730	--	28868
		СП - 8%			--	--	--	--		2138	
52	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы вручную.С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	6260	858.16	20.24	5372082	126703	1823538	3038103	9083010
		НР - 88%; СП - 8%			546.62	4.88	3421841	30549		672825	
53	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны партерные,мавританские и обыкновенные.Посев вручную	м2	6260	428.03	213.32	2679468	1335384	836836	729853	3682070
		НР - 88%; СП - 8%			81.03	51.46	507248	322140		272748	
54	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Газоны обыкновенные.Уход	м2	6260	676.97	186.85	4237832	1169681	8764	2940572	7752697
		НР - 88%; СП - 8%			488.72	45.08	3059387	282201		574292	
55	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 3 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Грунтовый лоток/	м3 грунта	0.16	3765.63	--	603	--	--	434	1120
		НР - 72%; СП - 8%			3765.63	--	603	--		83	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.008	2093828.74	909904.76	16751	7279	1165	10765	29717
		НР - 99%; СП - 8%			1038360.96	320878.80	8307	2567		2201	
57	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	8.032	15564.00	--	125010	--	125010	--	135011
		СП - 8%			--	--	--	--		10001	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				22,081,825				
в том числе оборудование			Тенге				-				
				РАЗДЕЛ 6. Беседка 3шт							
		Пол									
58	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	57	365.73	46.46	20847	2648	12418	6302	29321
		НР - 94%; СП - 8%			101.42	16.21	5781	924		2172	
59	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	4.56	37622.79	12.73	171560	58	147891	22195	209255
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	23611	--		15500	
60	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе.Устройство	$м^2$ покрытия	16.059144	8761.71	94.10	140706	1511	111917	26354	180425
		НР - 94%; СП - 8%			1698.57	47.26	27278	759		13365	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				419,001				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге				57,103,195				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**166,494,576**				
в том числе оборудование			Тенге				**18,820,563**				
в том числе СМР			Тенге				**147,674,013**				
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге			1.5%	2,215,110				
Итого с временными			Тенге				**149,889,123**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%			Тенге			0.32%	479,645				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**150,368,768**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	3,007,375				
Итого СМР			Тенге				**153,376,143**				
Итого оборудование			Тенге				**18,820,563**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**172,196,706**				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1.079	157,930,209				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1.163	30,039,715				
Итого в сметная стоимость			Тенге				187,969,925				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0.9500000**	**178,571,429**				
НДС			Тенге			12%	21,428,571				
Итого к оплате			**Тенге**				**200,000,000.00**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"

Технический надзор:
ТОО "Шамар Group"

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-проект"

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"

Асильбеков А.

Технический надзор:
ТОО "Шамар Group"

Ермекбаев И.

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-проект"

Нуралиев Е.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"**

Технадзор: **ТОО "Шамар Group"**

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Основание: Договор №15 от 01.07.2023г., доп. соглашение №15/01 от 16.02.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство Спортивного комплекса в населенном пункте Жылга, сельского округа Жылга, Сарыагашского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за декабрь месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	01.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Итого по стройке	939,559,359.85	700,000,000.00	178,571,428.57							21,428,571.43	200,000,000.00
Удержание аванса											
Всего к оплате	**939,559,359.85**	**700,000,000.00**	**178,571,428.57**							**21,428,571.43**	**200,000,000.00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
Космуратов Е.С.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шамар Group"
Әлі Н.Е.

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-проект"
Нуралиев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
Асильбеков А.