Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«___» октября 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп» №18007794, от 18.04.2018 г. Актюбинская область, г.Актобе, ул.Бокенбай батыра, 21***

наименованиеорганизации, юридический адрес

в лице директора ***Молдыбаева Кайрата Сагинаевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство сетей газоснабжения жилого массива Рауан-2 города Актобе. Корректировка (Сметная документация)» РК Актюбинская область, г.Актобе район Алматы***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства города Актобе", и.о. руководителя отдела Жантурин Бауыржан Куанышжанович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_

2.1) ТОО «АСУ-К» №13020966, от 24.05.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ержанова Ж. О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.2) ТОО «ИнжСтройЭксперт», №17019967 от 07.02.2025
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Копабаева Ж.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.3) ТОО «ФасадОтделСтрой» №13021251, от 03.05.2013 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ержанова Ж. О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.4) ТОО «Айтаба», №14004997 от 11.04.2014
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аманиязов А.Ә.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.5) ТОО «Кварц-Спецсервис», №24035450 от 17.12.2024
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Асан Н.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.6) ТОО «Толағай-Нұр», №013263 от 19.11.2003

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Ідіріс Т.Қ.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация): ***ТОО «БС Строй холдинг», 06-ГСЛ №002105, 22.02.2023 г., №01-2024***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) приказом ***№ 03-8/82 ГУ «Отдел строительства города Актобе» от 29.05.2024 года.***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Ед.изм**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода: *-высокого давления 1,2 МПа* *-среднего давления 0,3 МПа* *-низкого давления 0,003МПа*	м	14 5 647,5 47 007		14 5 647,5 47 007	
ГРПШ-15-2В-У1	шт	1		1	
ГРПШ-13-2Н-У1	шт	11		11	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точки подключения существующий подземный газопровод высокого давления первой категории Ø325мм., давление газа Рпр.=12,0 кгс/см², Рраб.=7,0 кгс/см².

Проектируемый газопровод высокого давления запроектирован из стальных труб Ø89х3,0мм общей протяженностью 10м. От точки подключения до проектируемого газорегуляторного пункта шкафного типа ГРПШ-15-2В-У1, предусмотрен в подземном исполнении, в "весьма усиленной" изоляции. Для понижения газа высокого давления первой категории до среднего в районе точки врезки проектом предусмотрено установка газорегуляторного пункта шкафного типа "ГРПШ-15-2В-У1" с двумя линиями редуцирования на базе двух регуляторов "РДГ-80В". После ГРПШ-15-2В-У1 газопровод среднего давления подводится к социальным объектам и 11-ти квартальным ГРПШ-13-2Н-У1.

Внутриквартальный газопровод среднего давления до ГРПШ запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø225х13,4мм, Ø90х5,4мм, Ø63х3,8мм, ПЭ100 SDR-11 Ø32х3,0мм. Принятые ГРПШ разработаны ТОО «Искандер и К» г. Актобе и предназначены для понижения давления газа со среднего (0,3МПа) до низкого (0,003МПа) с дальнейшей подачей природного газа в жилые дома. ГРПШ приняты с двумя линиями редуцирования на базе регуляторов РДГ-50Н/45. Для каждого из проектируемых ГРПШ проектом предусмотрена рамная конструкция с фундаментом, площадка с щебеночным покрытием и сетчатым ограждением размером 6,0х3,0х1,6 (Н)м.

Внутриквартальный газопровод низкого давления от ГРПШ запроектирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR-17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø225х13,4мм, Ø160х9,5мм, Ø110х6,6мм,Ø90х5,4мм, Ø63х3,8мм, ПЭ100 SDR-11 Ø32х3,0мм. На границе участков предусмотрен выход из земли, с установкой отключающих устройств Ду25мм. Надземный газопровод прокладывается по опорам. Опоры предусмотрены из стальных электросварных прямошовных труб ГОСТ 10704-91 Ø219х5,0мм, Ø159х3,0мм, Ø108х3,0мм, Ø57х3,0мм, Ø25х2,5мм, Н=2,2м.

Для защиты от коррозии надземные газопроводы покрываются двумя слоями грунтовки и двумя слоями краски (газопровода желтым цветом, опоры - черным).

По проекту укладка газопровода и соединений должна осуществляться на мягкое основание толщиной не менее 0,1м, и присыпаться слоем мягкого грунта, на высоту не менее 0,2м.

В целях предотвращения механического повреждения газопровода, необходимо предусмотрена укладку полиэтиленовой ленты желтого цвета несмываемой надписью «Сақ болыныз! Газ! Осторожно! Газ» (по действующей нормативной документаций) укладывается на расстояний 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода.

Соединение полиэтиленового газопровода со стальным принято неразъемным. Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией "весьма усиленного" типа. На выходе из земли на вертикальном участке предусмотрен стальной футляр из электросварных труб ГОСТ-10704-91 длиной не менее 0,8 м. ГРПШ монтируется на рамной конструкции из стальных уголков 63х5 по ГОСТ 8509-93. Опоры привариваются к закладным деталям, втопленным в монолитное бетонное основание.

Для молниезащиты ГРПШ от прямых ударов молнии предусматривается установка отдельностоящего молниеприемника высотой 9,5м. Заземляющее устройство выполняется вертикальными электродами из круглой стали Ø16 мм, которые забиваются в грунт на глубину 3м и соединяются полосовой сталью 40Х4 мм на сварке. Полосовую сталь уложить на глубину 0,7м от планировочной отметки земли.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***сентябрь 2024 г.***;
месяц, год
окончание работ ***октябрь 2025г.***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8***;
фактически, месяц: ***13***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата М.П.
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
ТОО «БС Строй холдинг», Ақжолов Ә.Б.;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство сетей газоснабжения жилого массива Рауан-2 города Актобе. Корректировка (Сметная документация)»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КазПромСтройГрупп»***
директор ***Молдыбаев Кайрат Сагинаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ М.П.
подпись, дата(при наличии)