Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Алматытеплокоммунэнерго ТОО,A05F2F0, город Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, д. 48А, тел.: +7 727 2930601, 2924318** — **931240001318**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Energo-Stroy Industry",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбек,348/1,офис 113, тел.: 87017568472** — **010440008625**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках СМР

Номер документа	Дата составления
1	30.05.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтажные работы водогрельной котельной по адресу г. Алматы ул. Орджонокидзе 125 а			Услуга	1	8 221 173,00	8 221 173,00	880 839,96
				Итого	1	x	8 221 173,00	880 839,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / Адраева Д.А. / Принял (Заказчик) _____ / Жунисбаев Е.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.05.2025

М.П.

Заказчик : ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Energo-Story Industry"

Объект: "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ""

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№931240001318/250349/00	30.04.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	8 221 173,00	7 340 333,04							880 839,96	8 221 173,00

Заказчик: Главный инженер
ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
_____ Киркинбаев Е.А.

Технический надзор: Директор
ТОО "Алатау ТН"
_____

Подрядчик: Руководитель
ТОО "Energo-Story Industry"
_____ Абдраева Д.А.

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Story Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 1

за май 2025 года

Основание: Дефектный акт

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6251191**
		Раздел 1.	**Трубопроводы горячей воды. Т3**				**51447**
1	1	**1215-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	15	1 788	26 820
2	2	**1215-0101-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы из электросварных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	м трубопроводов	5	3 935	19 675
3	3	**1215-0101-0309** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Водомер диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	1	4 678	4 678
			Погрузка и перевозка демонтированного оборудования				
4	4	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	0,12	255	31
5	5	**412-102-0118** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	4,68	52	243
		Раздел 2.	**Канализация бытовая. К1**				**96674**
6	6	**1215-0101-0401** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	прибор	1	2 733	2 733
7	7	**1215-0101-0406** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Сифон. Демонтаж**	прибор	1	3 119	3 119
8	8	**1215-0101-0402** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	прибор	1	3 399	3 399
9	9	**1215-0101-0409** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Бачок смывной фаянсовый на унитазе. Демонтаж**	прибор	1	1 991	1 991
10	10	**1215-0101-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	15	4 454	66 810
11	11	**1215-0101-0201** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка**	м трубопровода с фасонными частями	5	3 585	17 925

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Погрузка и перевозка демонтированного оборудования				
12	12	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,305	255	78
13	13	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	11,895	52	619
		Раздел 3.	**Связь и сигнализация**				**98028**
14	14	6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Блок разветвительно-изолирующий. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	2 299	2 299
15	15	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый ДИП-34А-03. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	4	3 405	13 620
16	16	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Извещатель пожарный тепловой адресно-аналоговый С2000-ИП-03. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	3	1 702	5 106
17	17	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	2	1 702	3 404
18	18	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	100	112	11 200
19	19	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию /МАЯК-12-К/. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	2	955	1 910
20	20	6125-1301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,3*	Демонтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг /Пульт контроля и управления С2000М/	шт.	1	7 837	7 837
21	21	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 . ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Контроллер 2-х проводной линии "С2000-КДЛ". *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	5 429	5 429

1	1а	2	3	4	5	6	7
22	22	6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Резервированный источник питания РИП-12. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0601 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,3, к стоимости эксплуатации машин - 0,3, исключены затраты материалов.*	шт.	1	9 172	9 172
23	23	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 .* *ТЧ 6125, I, п.7, табл.25.I.1*	Коробка коммутационная УК-2П. *Демонтаж оборудования, применяется к ЕСЦ 6125-0100, 6125-0400, 6125-0500, 6125-0700 коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,5, к стоимости эксплуатации машин - 0,5, исключены затраты материалов.*	шт.	4	9 500	38 000
			Транспортные расходы при демонтаже оборудования. Расстояние транспортировки 39км до ТОО "KAZ				
24	24	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,02219	255	6
25	25	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	0,86541	52	45
		Раздел 4.	**лесопатология**				**19046**
26	26	6113-0120-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрезка и прореживание крон деревьев, диаметр ствола до 400 мм, количество срезов 20-30/ санитарная обрезка	дерево	2	9 523	19 046
		Раздел 5.	**Архитектурно - строительные решения**				**2334383**
27	27	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	254,47	1 027	261 341
28	28	1146-0401-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	$м^2$	42,48	389	16 525
29	29	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	$м^2$	27	4 965	134 055
30	30	1146-0401-1102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка	$м^2$	20	7 893	157 860
31	31	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	402,09	1 027	412 946
32	32	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	98,66	3 798	374 711
33	33	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	5,23	514	2 688
34	34	1146-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены кирпичные. Разборка	$м^3$	10,94	51 637	564 909
35	35	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	3	136 077	408 231
36	36	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	0,48897	255	125
37	37	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	19,06983	52	992
		Раздел 6.	**Демонтаж электрооборудования, автоматизации**				**769441**
38	38	6401-0303-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=0,3*	Демонтаж щита станции управления 0,4кВ, устанавливаемого на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм	шт.	5	10 981	54 905

1	1а	2	3	4	5	6	7
39	39	6401-0302-0904 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,3*	Демонтаж поста управления кнопочного общего назначения, количество элементов поста до 3	шт.	15	3 799	56 985
40	40	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кабель. Демонтаж	м	800	428	342 400
41	41	1217-0101-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Проводки трубные с первым проводом сечением 16 мм2. Демонтаж	м	1 660	143	237 380
42	42	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,3*	Демонтаж. Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	122	435	53 070
43	43	6401-0201-1011 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=0,3*	Демонтаж. Кронштейн металлический	т	0,1176	180 788	21 261
			Транспортные расходы при демонтаже оборудования. Расстояние транспортировки 39км до пункта				
44	44	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1,50672	255	384
45	45	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км (39км)	т·км	58,76208	52	3 056
		Раздел 7.	**Демонтаж технологического оборудования**				**2882172**
46	46	6116-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж котла водогрейного теплового мощностью до 0,21 МВт	шт.	4	107 655	430 620
47	47	6117-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж газогорелочных устройств с горелками, производительность до 30 $м^3$/ч	шт.	4	25 470	101 880
48	48	1312-1101-0109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32, к=0,4*	Демонтаж предохранительного клапана, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	13 711	54 844
49	49	6116-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж сетевого насоса с электродвигателем, масса агрегата до 1,0 т	шт.	2	79 959	159 918
50	50	6116-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж насоса повысительно-циркуляционного с электродвигателем, масса агрегата до 0,34 т	шт.	2	47 470	94 940
51	51	6116-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж насоса подпиточного с электродвигателем, масса агрегата до 0,32 т	шт.	2	47 470	94 940
52	52	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж насоса исходной воды с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	32 522	65 044
53	53	6116-0602-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж грязевика наружного, диаметр патрубка 108 мм	шт.	1	9 190	9 190
54	54	1337-0102-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 , к=0,4*	Демонтаж автоматической водоподготовительной установки массой 0,3 т	шт.	1	91 450	91 450
55	55	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж клапана запорного Ду100	шт.	12	6 271	75 252
56	56	6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж клапана запорного Ду80	шт.	7	6 271	43 897
57	57	6114-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж клапана запорного Ду200	шт.	6	19 458	116 748
58	58	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж клапана запорного Ду50	шт.	4	3 512	14 048
59	59	6114-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж клапана запорного Ду150	шт.	4	14 495	57 980
60	60	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж клапана запорного Ду20	шт.	35	3 475	121 625

1	1а	2	3	4	5	6	7
61	61	6114-0102-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж труб стальных Ду80-100	м	110	2 019	222 090
62	62	6114-0102-0606 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж труб стальных Ду200	м	60	4 225	253 500
63	63	6114-0102-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж труб стальных Ду50	м	56	1 343	75 208
64	64	6114-0102-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж труб стальных Ду76	м	50	1 944	97 200
65	65	6114-0102-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж труб стальных Ду20	м	10	980	9 800
66	66	6114-0102-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж труб стальных Ду15	м	20	980	19 600
67	67	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,15	270 735	40 610
68	68	6111-0101-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 , к=0,4*	Демонтаж тепловой изоляции	$м^3$	16	38 211	611 376
			Погрузка и перевозка демонтированных материалов				
69	69	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	8,9406	255	2 280
70	70	412-102-0118 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	348,6834	52	18 132

ИТОГО по смете:				**6251191**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	**6,8%**	**425 081**		**6 676 272**
Сметная прибыль	**5%**	**333 814**		**7 010 086**
Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**200 288**		**7 210 374**
на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**279 763**		**7 490 136**
Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**12%**	**898 816**		**8 388 953**
Скидка		**167 779**		**8 221 174**
Итого с учетом скидки				**8 221 173**

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркимбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Story Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

Сметчик Шаймаханова А.

Куттуруков Е.К.
Гл.инженер ПТИХ Жарлыкан Р.В.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Алматытеплокоммунэнерго ТОО,A05F2F0, город Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, д. 48А, тел.: +7 727 2930601, 2924318**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **931240001318**

Исполнитель **ТОО "Energo-Stroy Industry",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбек,348/4,офис 302, тел.: 87017568472**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010440008625

Договор (контракт) Договор о государственных закупках СМР №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
7	**12.08.2025**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР: на проведение реконструкции котельной "Орджоникидзе" по проекту "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ"			Тенге	1	16 961 101,00	16 961 101,00	1 817 260,82
				Итого	1	x	16 961 101,00	1 817 260,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Подрядчик: ТОО "Energo-Stroy Industry"

Объект: "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""

Форма 3-КС

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№931240001318/250349/00	30.04.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	107 272 904,00	15 143 840,18							1 817 260,82	16 961 101,00

Заказчик: Главный инженер
ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

_____ Киркинбаев Е.А.

Технический надзор: Директор
ТОО "Алатау ТН"

_____ / _____

Подрядчик: Руководитель
ТОО "Energo-Stroy Industry"

_____ Абдраева Д.А.

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

152501040
Форма 4

Акт выполненных работ № 10

за август 2025 года смета 2-01-05-18

Основание: на Приобретение и монтаж технологического оборудования 23.1525.03-ТМ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13929102**
			Основное оборудование				
1	1	**6116-0101-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)**	**шт.**	**1**	**346 863**	**346 863**
2	2	**513-102-0203** *СпрСЦ 08.2024*	**Котел стальной отопительный водогрейный двухходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 300 кВт, размер 1750x840x1055 мм, модели BSW-300н BSW-300**	**к-т**	**1**	**3 157 976**	**3 157 976**
3	4	**1306-0101-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Горелка газомазутная, масса 0,07 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**1 312 184**	**3 936 552**
4	5	**Перечень** *п.1*	**Горелка газовая мощностью 100-450 кВт с эл.двигателем 0,5 кВт, TBG 45 MC**	**к-т**	**3**	**2 162 570,2**	**6 487 711**
			ИТОГО по смете:				**13929102**
			из них оборудование:				**9 645 687**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	**6,8%**	**291 272**		**4 574 687**
			Сметная прибыль	**5%**	**228 734**		**4 803 422**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**426 611**		**14 875 720**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**577 178**		**15 452 898**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**12%**	**1 854 348**		**17 307 245**
			Скидка				**346 145**
			Итого с учетом скидки				**16 961 101**

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

ОКиТРК Куттыгулов Е.К.
Гл. инженер РЭА Шарлин Р.В.
Нач. ПТУ
Нач. РЭА
Расценки подтверждаю Т. Шестакова

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Алматытеплокоммунэнерго ТОО,A05F2F0, город Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, д. 48А, тел.: +7 727 2930601, 2924318**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **931240001318**

Исполнитель **ТОО "Energo-Stroy Industry",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбек,348/4,офис 302, тел.: 87017568472**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010440008625

Договор (контракт) Договор о государственных закупках СМР №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
8	12.08.2025

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР: на проведение реконструкции котельной "Орджоникидзе" по проекту "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ"			Тенге	1	22 556 894,00	22 556 894,00	2 416 810,07
				Итого	1	x	22 556 894,00	2 416 810,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абдраева Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Подрядчик: ТОО "Energo-Stroy Industry"

Объект: "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""

Форма 3-КС

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№931240001318/ 250349/00	30.04.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	129 829 798,00	20 140 083,93							2 416 810,07	22 556 894,00

Заказчик: Главный инженер
ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Киркинбаев Е.А

Технический надзор: Директор
ТОО "Алатау ТН"

Подрядчик: Руководитель
ТОО "Energo-Stroy Industry"
Атанова Д.А

152501060

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 11

за август 2025 года смета 2-01-04-12

Основание: Системы управления технологическими процессами 23.1525.03-АК

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**18610439**
			Раздел 1. Приборы КИПиА, установленные по месту				**18610439**
			Подраздел 1.1. Показывающие приборы				**2926979**
1	2	**245-701-0201** *РСНБ РК 2022*	**Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм /Манометр показывающий. Диапазон измерений: 0 - 6 бар, класс точности 1,0. Размер корпуса: Дн = 100 mm. Измеряемая среда: вода. Температура измеряемой среды: до 100 С. Присоединение снизу G 1\ 2В. 111.10/**	**шт.**	**9**	**4 290**	**38 610**
2	3	**245-701-0804** *СпрСЦ 08.2024*	**Манометр виброустойчивый диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, класс точности 1,0 DN 100/ Манометр показывающий с гидрозаполнением. Размер корпуса: Дн = 100 mm. Диапазон измерений: 0 - 10 бар. Измеряемая среда: вода. Температура измеряемой среды: до 100 С. Присоединение снизу G 1\ 2В. 233.50/**	**шт.**	**25**	**21 279**	**531 975**
			Давление газа 300mbar максимальное. Газопровод.				
3	5	**245-701-0201** *РСНБ РК 2022*	**Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм /Манометр показывающий с коробчатой пружиной. Корпус Дн= 100 мм, металический. Шкала 30 - 500mbar, класс точности 1,6. Температура измеряемой среды до 100 С. Присоединение снизу G 1\ 2В . 612.20/**	**шт.**	**2**	**4 290**	**8 580**
4	7	**242-207-4301** *РСНБ РК 2022*	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15/ Трехходовой кран. Присоединение: Муфта/Цапфа G1/2В. 910.10**	**шт.**	**36**	**1 797**	**64 692**
5	9	**245-713-0203** *РСНБ РК 2022*	**Термометр биметаллический DN 100, осевой, длина штуцера 50 мм /Термометр показывающий, промышленная серия. ТМ45. Термометр биметаллический, промышленная серия, нижнее присоединение, размер 100 mm. Диапазон измерения: 0 - 120 С. Размер корпуса: Дн = 100 mm, присоединение G1/2. Измеряемая среда: вода./**	**шт.**	**17**	**4 137**	**70 329**
6	11	**245-601-0801** *РСНБ РК 2022*	**Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм /Гильза L= 60mm. Г3.16.1.3.L/**	**шт.**	**17**	**36 018**	**612 306**
			Сигнализирующие приборы				

7	13	Перечень *п.9*	Термопреобразователь сопротивления. Выходной сигнал 4...20 мА; Диапазон преобразования: 0... +150°С. Длина монтажной части: 80 мм. Диаметр штока 8мм. Присоединительная резьба к гильзе: М20х1,5 мм. ДТС065М-РТ100.0,5.80..И	шт	9	65 809,44	592 285
8	15	Перечень *п.10*	Гильза защитная сварная цилиндрическая. Внутренний диаметр: 9,6 мм ("плюс-минус"0,7 мм). Внешний диаметр: 12 мм (=0,4 мм). Длина плгружной части: 100 мм. Подходит для монтажа датчиков температуры до 8 мм, с резьбовым соединением с гильзой. Овен ГЗ.16.1.1.100/	шт	9	11 784,24	106 058
9	17	Перечень *п.11*	Преобразователь избыточного давления. Выходной сигнал 4...20 мА; Диапазон измерения: 0-10 бар. Способ присоединия: 1/2". ПД100-ДИ1,0-171-0,5/	шт	6	47 025,16	282 151
10	19	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15/ Трехходовой кран. Присоединение: Муфта/Цапфа G1/2B. 910.10	шт.	6	1 797	10 782
11	21	Перечень *п.12*	Датчик температуры наружного воздуха. Выходной сигнал 4...20 мА; Диапазон преобразования: 0... +150°С. Длина монтажной части: 80 мм. ДТС125М-РТ100.0,5. 80..И/	шт	1	33 041,2	33 041
12	23	Перечень *п.13*	Защитная гильза для датчика температуры. Диаметр штока 10мм. Длина штока 45мм. Присоединение к процессу: резьбовое G1/2 B . SWT52G	шт	6	9 568,4	57 410
13	25	Перечень *п.14*	Термосопротивления для измерения температуры воздуха со встроенным нормирующим преобразователем. Выходной сигнал: 4-20 мА, двухпроводная схема. Установка: на стену, IP65, кабельный ввод М16?1,5. Диапазон температур: -40…+85°С, pt100. Вид климатического исполнения: УХЛ 3.1. ДТС125М-РТ100.0,25. 60..И	шт	1	60 416,89	60 417
14	27	Перечень *п.15*	Бобышка L-40mm. Б.П.1.G1/2.L.1	шт	18	858,18	15 447
15	28	Перечень *п.16*	Бобышка L-40mm. Б.П.1.20х1,5.L.1	шт	10	858,18	8 582
16	30	Перечень *п.17*	Реле перепада давления. Шкала: 0,01- 0,2 МПа. Рмакс = 1,2 МПа. Дифференциал фиксированный 0,03 МПа. Температура измеряемой среды до 100 С. Соединение: штуцер G1/4. В комплект входит монтажный кронштейн. ДР-ДД-02/	шт	5	81 659,75	408 299
			Дополнительно заказать				
17	31	Перечень *п.18*	Трубка капиллярная гипкая, для соединения реле перепада давления (2шт. на одно реле) с накидными гайками G1/4 на обоих концах. Диаметр трубки: внеш-4 мм, внут 3мм. длина: 100см. Материл: медь. Рабочая среда: вода. Температура рабочей среды: до 100 С.	шт	10	804,54	8 045
18	33	242-207-4301 *РСНБ РК 2022*	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15/ Трехходовой кран. Присоединение: Муфта/Цапфа G1/2B. 910.10	шт.	10	1 797	17 970
		Подраздел 1.2.	**Исполнительные устройства.**				**2908**
19	35	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП/ модели Маяк-24-К	шт.	1	2 908	2 908
			Панель управления котла поставляется комплектно с котлом				
		Подраздел 1.3.	**Аппаратура в шкафу ША**				
							10205628
			Щит автоматики (1800х600х400)мм. ЩА - 1 шт.				

20	37	Перечень *п.19*	Щит автоматики (1800x600x400) ЩА - 1шт.; SIMATIC S7-1200, 1214C ЦПУ, встроеный блок DC 24 В, 6ES7214-1HG40-0XB0, A1-CPU - 1шт. KTP1200 BASIC, панель оператора, 12 дюйм, 6AV2123-2MB03-0AX0, KTP1200 - 1шт.; CM1242-5, коммуникационный модуль PROFIBUS-DP, 6GK7242-5DX30-0XE0, A1-CM - 1шт.; CSM 1277 Коммуникационный модуль Industrial Ethernet, 6GK7277-1AA10-0AA0, CSM - 1 шт.; SM 1223, модуль ввода/вывода дискр. сигналов DI8/DO8, 6ES7223-1BH32-0XB0, A2-DIO1..3 - 3 шт.; SM 1231, модуль ввода аналоговых сигналов AI8, 6ES7231-4HF32-0XB0, 2-AI1..2 - 2шт.; SM 1222, модуль вывода дискр. сигналов DO8, 6ES7222-1XF32-0XB0, A2-DO1 - 2шт.; CP 1243-1 Коммуникационный процессор управления, 6GK7243-1BX30-0XE0, CP - 1шт.; SCALANCE M874-3 3G , GSM-маршрутизатор, 6GK5874-3AA00-2AA2, GSM - 1шт.; CB 1241, RS485 Коммуникационная плата, 6ES7241-1CH30-1XB0, CB - 1шт.; Антенна ANT 794-4MR, GSM, кабель 5м. разъем SMA, 6NH9860-1AA00, ANT - 1 шт.; Источник питания нагрузок SITOP PSU100S 240W, 6EP1 334-2BA20, PS - 1шт.; Источник бесперебойного питания 15A, 6EP1 931-2EC21, UPS - 1 шт.; Батарейный модуль 24V/7A.h, 6EP1 935-6MF01, GB - 1 шт.; Автоматический выключатель 2P, 6A, 5SL6206-7, QF1 - 1 шт.; Автоматический выключатель 1P, 2A, 5SL6102-7, QF2-QF14 - 11шт.; Автоматический выключатель 2P, 2A, постоянный ток, 5SY52027, SF1-SF14 - 15шт.; Rittal SZ Светодиодный светильник LED 1200, 2500310, A2-EL,-XS - 1шт.; Rittal SZ Концевой выключатель с держателем, 4127010, A2-SQ - 1 шт.; Rittal SK Фильтрующий вентилятор, 3237110, A2-MW - 1шт.; Rittal SK Регулятор температуры (термостат), 3110000, A2-SK - 1шт.; Лампа светодиодная, AC 220V, Светофильтр зеленый, 3SB6216-6AA40 1AA0, HLK - 1 шт.; Звуковой светодиод AC220V., AD22-22M/r, SQ0410-0012 - 1 шт.; Кнопка грибовидная с фиксацией 1NC, AE-22 "ГРИБОК", 36SB6110-1HB20-1CA0 - 1шт.; Промежуточное реле Uk-12В, 4 перекидных контакта, 6А, с разъемом, LZX: PT570024, LZX: PT78740 - 32шт.; Кабель соединительный, клеммные колодки, шины PE и N, замок на дверь, в комплекте со щитом; Полка для документов А4	комплект	1	9 784 228,86	9 784 229
21	40	Перечень *п.21*	Датчик уровня поплавковый. Выходной сигнал: 4…20 мА. Схема подключения: двухпроводной. Максим-й диаметр отверстия кабельного ввода: 8,5 мм. Диапазон преобразования уровня: 1750мм. Тип присоединения: трубная цилиндрическая резьба G2. Температура измеряемой среды: -60…+ 125°С. Измеряемая среда: Вода. ПДУ-И.1750.5 /LET1/	шт	1	404 652,67	404 653
			Закладная деталь для установки датчика уровня				
22	42	Перечень *п.22*	Бобышка прямая с приварным штуцером. Крепежная резьба: трубная цилиндрическая резьба G2. Высота бобышки: 40 мм. Материал изготовления: сталь AISI 304. В комплект поставки входит уплотнительная прокладка из бутадиен-нитрильного каучука (NBR). Б.П.7.G2.40.2 /ЭД1/	шт	1	16 745,56	16 746
		Подраздел 1.4.	**Кабельная продукция/ кабельный журнал 23.1525.03-АК л.11-11.3**				**908885**
23	50	243-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 4x1,5	м	532,44	457	243 325
24	51	243-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10x1,5	м	171,36	931	159 536
25	52	243-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14x1,5	м	36,72	1 274	46 781
26	53	243-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4x1,5	м	197,88	392	77 569

27	54	243-205-0203 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х1,5	м	255		554	141 270
28	55	243-304-0112 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC BUS PB FD P Fc 1x2x0,64/ Промышленный RS-485 кабель сечением 1X2X0,64, экранированный, витая пара 1x2x0,64. ПАРИТЕТ КИС-РВ НГ(А)-FRLS	м	71,4		3 367	240 404
		Подраздел 1.5.	**Монтажные материалы и изделия**					**65462**
			Металлорукав для предохранения проводов, кабелей от механических повреждений					
29	57	243-904-0102 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15 /РЗ-ЦП-НГ-15/	м	293,55		223	65 462
		Подраздел 1.6.	**Изделия для прокладки кабеля в лотке перфорированного типа**					**187417**
30	59	243-907-1003 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм /EKz-10-5-1,2/	м	50		1 268	63 400
31	60	243-907-2202 *РСНБ РК 2022*	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 50 мм/ Перегородка 2000х50мм, с креплением. ETLSz-1,5/	м	20		395	7 900
32	61	243-907-1403 *РСНБ РК 2022*	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм /ELz-10-5-1.2/	шт.	15		1 057	15 855
33	62	243-907-1703 *РСНБ РК 2022*	Соединение Т-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 100 мм /ETz-10-5-1.2/	шт.	20		1 177	23 540
34	63	243-907-3602 *РСНБ РК 2022*	Пластина основания высотой 20 мм, шириной 108 мм, длиной 100 мм, толщиной 2 мм /Соединительный элемент. EBNz-50-1/	шт.	20		406	8 120
35	64	243-907-5103 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,6		63 250	37 950
36	65	243-907-6106 *РСНБ РК 2022*	Шпильки ШП М8х1000	шт.	30		633	18 990
37	66	243-907-2901 *РСНБ РК 2022*	Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм /Универсальный поддерживающий профиль L=150. ETUz-2/	м	2,25		2 472	5 562
38	67	243-907-3301 *РСНБ РК 2022*	Полка настенная длиной 120 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	10		610	6 100
		Подраздел 1.7.	**Изделия для прокладки кабеля в трубе, снаружи здания**					**5429**
39	69	241-207-1601 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, двухслойная, SN22, 800Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСд 35, DN/ID 33 DN/OD 46	м	3,06		637	1 949
40	71	243-904-0102 *РСНБ РК 2022 прим.*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15 /Металлорукав с пластиковым внутренним и внешним покрытием Ду-15мм. JSNH/	м	5,15		223	1 148
41	72	261-404-0670 *РСНБ РК 2022*	Кожухи защитные ГОСТ Р 51177-2017 /Кожух, для вывода кабеля из траншеи на стену. А11-2011.51-03/	шт.	1		2 332	2 332
		Подраздел 1.9.	**Аппаратура в щите 14ЩУ**					**684205**
42	78	Перечень *п.23*	Щит приборов учета (650х500х400)мм. Кабель соединительный, клеммные колодки, шины PE и N, замок на дверь, в комплекте со щитом. 14ЩУ	шт	1		83 537,17	83 537
43	80	245-710-0201 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСРВ-024М	шт.	1		279 898	279 898
44	81	Перечень *п.24*	Тепловычислитель-регистратор, IP54, Un-042V. Взлет-ТСРВ	шт.	1		255 224,48	255 224
45	83	Пепечень *п.28*	Источник вторичного питания. ИВП-30,24	шт.	2		23 044,74	46 089
46	85	247-204-7011 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 2Р 10А "С"	шт.	1		2 062	2 062
47	86	247-204-7001 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63 6кА, характеристика "С" 1Р 6А "С"	шт.	2		829	1 658

48	87	247-204-5101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа ДИФ-101 характеристика "С" АВДТ 2Р 6А 30мА 4,5 кА	шт.	1	4 318	4 318	
49	89	247-214-2101 *СпрСЦ 08.2024*	Розетка щитовая iPC DIN 2П+Т 16 А 250 В НЕМ	шт.	1	7 665	7 665	
50	90	261-404-0615 *РСНБ РК 2022 прим.*	Сальники ввертные ГОСТ Р 51177-2017 /Сальник для ввода кабелей в электрощит ЩР. PG13,5/	100 шт.	0,12	31 282	3 754	
		Подраздел 1.10.	**Аппаратура по месту для тепловычислителя**				**3623526**	
51	92	245-706-0306 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 85 м^3/ч, DN 50	шт.	2	338 141	676 282	
52	94	245-706-0304 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 35 м^3/ч, DN 32	шт.	1	298 779	298 779	
53	96	245-706-0302 *РСНБ РК 2022*	Расходомер-счетчик электромагнитный, с индикатором N 5 Вт модели ЭРСВ-540Л В, присоединение сэндвич, Qv 14 м^3/ч, DN 20	шт.	3	262 102	786 306	
54	98	Перечень *п.26*	Термопреобразователь сопротивления Pt500. L-70мм, с гильзой и наклонным штуцером. ВЗЛЕТ ТПС /Т7,Т8/	шт	2	56 817,16	113 634	
55	100	Перечень *п.27*	Термопреобразователь сопротивления Pt500. L-32мм, с гильзой и наклонным штуцером. ВЗЛЕТ ТПС /Т9-Т11/	шт	2	51 971,52	103 943	
56	102	Перечень *п.28*	Преобразователь давления измерительный, диапазон измерения 0-1,6МПа, 4-20мА. РС-28/0,25/0-1,6МПа	шт.	4	203 051,52	812 206	
57	103	Перечень *п.29*	Вентиль трехходовый с трубкой. VM-1/0/15, S/KZ	шт.	4	48 576	194 304	
58	104	Перечень *п.30*	Соединение ниппельное навертное, резьба М20х1,5. СНН-14-М20х1,5	шт.	4	37 747,6	150 990	
59	105	Перечень *п.31*	Сейсмический сенсор, 230В, 6А SEISMIC M16	шт.	1	487 081,92	487 082	
			ИТОГО по смете:				**18610439**	
			из них оборудование:				**13 630 258**	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	6,8%	338 652		5 318 833	
			Сметная прибыль	5%	265 942		5 584 775	
			Непредвиденные работы и затраты	3%	568 473		19 783 506	
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	1,0388	767 600		20 551 106	
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	12%	2 466 133		23 017 238	
			Скидка				460 345	
			Итого с учетом скидки				22 556 894	

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

ОКиТРК Кутпурулов Е.К
Нач. ПТО
Гл. инженер РЭУ Жорлаш Р.В.
СКИПиН наличие.
Расценки подтверждаю Т. Шестаков

Заказчик : ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Форма 3-КС

Подрядчик: ТОО "Energo-Stroy Industry"

Объект: "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№931240001318/ 250349/00	30.04.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	43 318 467,00	31 336 869,64							3 760 424,36	35 097 294,00

Заказчик: Главный инженер
ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" _____ Киркинбаев Е.А.

Технический надзор: Директор
ТОО "Алатау ТН" _____

Подрядчик: Руководитель
ТОО "Energo-Stroy Industry" _____ Абдраева Д.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Алматытеплокоммунэнерго ТОО,A05F2F0, город Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, д. 48А, тел.: +7 727 2930601, 2924318**	**931240001318**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Energo-Stroy Industry",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбек,348/1,офис 113, тел.: 87017568472**	**010440008625**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках СМР

Номер документа	Дата составления
5	**09.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция 21 котельной Районаэксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе"			Услуга	1	35 097 294,00	35 097 294,00	3 760 424,36
				Итого	1	x	35 097 294,00	3 760 424,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Абдраева Д.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Гл. инженер / / Киркинбаев Е.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.07.2025

М.П.

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 2

за июль 2025 года

Основание: Архитектурно-строительные работы 23.1525.03-АР

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12055010**
		Раздел 1.	**Кровля,л.7**				**1105499**
1	1	6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	171	2 361	403 731
2	2	224-102-0708 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	196,65	3 099	609 418
3	3	217-105-0203 *РСНБ РК 2022*	Телескопический крепеж с саморезом для кровли длиной 100 мм	шт.	855	23	19 665
		Подраздел 1.1.	**Материалы по проходу трубы в кровле, л.7**				**72685**
4	4	6110-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство изоляции стаканов зенитных фонарей с обделкой примыканий кровель к ним в зданиях с покрытием из железобетонных плит с применением органического стекла	м периметра фонарей по наружному обводу стаканов	1,6	3 194	5 110
5	5	235-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 акриловый /герметик Технониколь ПУ	кг	0,15	7 796	1 169
6	6	241-229-0302 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для трубной системы прокладки электрических кабелей DN/OD 160	шт. /резиновый уплотнитель	1	329	329
7	7	232-102-0301 *СпрСЦ 08.2024*	Лист стекломагнезитовый звукоизолирующий толщиной 8 мм	$м^2$	1	16 429	16 429
8	8	235-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Мастика битумно-изоляционная холодного применения МБИ ГОСТ 30693-2000 /мастика для гибкой черепицы Технониколь №23 (Фиксер)	кг	0,75	424	318
9	9	232-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Лента уплотнительная самоклеящаяся /соединительная односторонняя лента Технониколь АльфаБЭНД 60	м	1	64	64
10	10	261-301-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомуты для крепления труб /Обжимной металлический хомут	шт.	1	549	549

1	1а	2	3	4	5	6	7
11	11	246-309-0102 *РСНБ РК 2022*	Стаканы монтажные из нержавеющей стали для крышных вентиляторов 355-го типоразмера /Стакан из оцинкованной стали, толщ.1 мм	шт.	1	48 717	48 717
		Раздел 2.	**Проемы,л.11**				**2573647**
		Подраздел 2.1.	**Окна**				**1987867**
12	12	6108-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 2 $м^2$	$м^2$	1,5525	8 456	13 128
13	13	6108-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 3 $м^2$	$м^2$	5,644	7 631	43 069
14	14	6108-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь более 3 $м^2$	$м^2$	13,44	6 823	91 701
15	15	223-103-0114 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	1,5525	89 381	138 764
16	16	223-103-0125 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	19,084	94 077	1 795 365
17	17	261-107-0326 *РСНБ РК 2022* *примен.*	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм ГОСТ 24866-2014	$м^2$	13,44	-9 951	-133 741
18	18	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм	$м^2$	13,44	2 945	39 581
		Подраздел 2.2.	**Двери**				**585780**
19	19	6108-0204-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	$м^2$	5,9904	15 925	95 397
20	20	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	5,9904	67 001	401 363
21	21	6108-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 $м^2$	$м^2$	3,36	8 759	29 430
22	22	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,36	14 666	49 278
23	23	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	543	2 172
24	24	223-502-0303 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	2	4 070	8 140
		Раздел 3.	**Перегородки, л.10**				**1535223**
		Подраздел 3.1.	**Гипсокартонные**				**854520**

1	1а	2	3	4	5	6	7
25	25	6107-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 2 слоя с двух сторон толщина 100-150 мм, глухой	$м^2$	29,5	13 000	383 500
26	26	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	2,95	33 333	98 332
27	27	6107-0201-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из оцинкованных профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, глухой	$м^2$	29	9 518	276 022
28	28	234-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-75	$м^3$	2,9	33 333	96 666
		Подраздел 3.2.	**Кирпичные**				**680703**
29	29	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	18,461	28 523	526 563
			Потолок подвесной				
30	30	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	20	7 707	154 140
		Раздел 4.	**Полы,10**				**2783455**
			Тип1				
31	31	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	84,8	673	57 070
32	32	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон В15)	$м^3$	6,784	44 539	302 153
33	33	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	4,24	1 520	6 445
34	34	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	4,3672	16 362	71 456
35	35	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	84,8	178	15 094
36	36	217-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,5 мм, гладкая	$м^2$	150,944	549	82 868
37	37	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон В30)	$м^3$	12,72	47 561	604 976
38	38	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,539328	70 278	37 903
39	39	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,539328	453 343	244 501
40	40	6109-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм (GERESIT CF56)	$м^2$	84,8	8 037	681 538
			Тип2				
41	41	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	13,9	673	9 355
42	42	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон В15)	$м^3$	1,112	44 539	49 527

1	1а	2	3	4	5	6	7
43	43	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	0,695	1 520	1 056
44	44	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	0,7089	16 362	11 599
45	45	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	13,9	178	2 474
46	46	217-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,5 мм, гладкая	$м^2$	24,742	549	13 583
47	47	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон В30)	$м^3$	2,085	47 561	99 165
48	48	6109-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство полов полимерных наливных полиуретановых с минеральными наполнителями, толщина покрытия 1 мм (GERESIT CF56)	$м^2$	13,9	8 037	111 714
49	49	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из линолеума на мастике	$м^2$	13,9	5 617	78 076
			Тип3				
50	50	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта щебнем	$м^2$	2,7	673	1 817
51	51	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон В15)	$м^3$	0,216	44 539	9 620
52	52	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	$м^2$	0,135	1 520	205
53	53	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	$м^3$	0,1377	16 362	2 253
54	54	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	2,7	178	481
55	55	217-203-0106 *РСНБ РК 2022*	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 0,5 мм, гладкая	$м^2$	4,806	549	2 638
56	56	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных (бетон В30)	$м^3$	0,27	47 561	12 841
57	57	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 примен.*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой (акриловая грунтовка)	$м^2$	2,7	326	880
58	58	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 примен.*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой первый слой	$м^2$	2,7	384	1 037
59	59	6111-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 примен.*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной битумной грунтовкой последующий слой (мастика полимерно-акриловая)	$м^2$	2,7	337	910
60	60	235-201-1101 *РСНБ РК 2022*	Мастика полимерная холодного применения для железобетонных конструкций	кг	0,378	4 566	1 726
61	61	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	$м^2$	2,7	2 117	5 716
62	62	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=3*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101(35мм)	$м^2$	2,7	439	1 185
63	63	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	$м^2$	2,7	10 904	29 441
			Швы				

1	1а	2	3	4	5	6	7
64	64	6109-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком при устройстве полов полимерных наливных	м шва	82,3	1 607	132 256
65	65	234-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Шнур из вспененного полиэтилена для утепления и герметизации швов (сечение круглое сплошное) диаметром 6 мм	м	82,3	33	2 716
66	66	235-202-0105 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый (Герметик "Сазиласт 503")	кг	26,336	3 690	97 180
		Раздел 5.	**Отделка помещения, л.1.6**				**1511011**
		Подраздел 5.1.	**Потолок**				**345567**
67	67	6112-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит	$м^2$	103,4	1 693	175 056
68	68	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	98,7	1 622	160 091
69	69	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: потолок, подготовленный под окраску	$м^2$	4,7	1 442	6 777
70	70	6112-0302-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0113	$м^2$	4,7	775	3 643
		Подраздел 5.2.	**Стены**				**1165444**
71	71	6112-0301-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена облицованная гипсокартонными листами	$м^2$	67,4	1 502	101 235
72	72	6111-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство из сухих смесей на цементной основе гидроизоляции обмазочной поверхности стен, толщина 2 мм в два слоя	$м^2$	36,6	5 031	184 135
73	73	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	5,88	4 213	24 772
74	74	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску	$м^2$	233,86	1 227	286 946
75	75	6112-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: добавлять на следующий слой к норме 6112-0302-0111	$м^2$	233,86	631	147 566
76	76	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	36,6	11 497	420 790
		Раздел 6.	**Отделка фасада, л.4,9**				**1736901**
77	77	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	220,6	4 186	923 432
78	78	217-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка полимерная фасадная и укрывная СТ РК 2433-2013 плетено-тканая, с усиленными краями, с петлями для крепления, удельным весом 60 г/$м^2$ ПТС-60	$м^2$	220,6	135	29 781
79	79	6112-0303-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	$м^2$	220,6	1 638	361 343
80	80	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.	$м^2$	38,4	5 286	202 982
81	81	224-102-0906 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	38,4	3 851	147 878

1	1а	2	3	4	5	6	7
		Подраздел 6.1.	Вентиляционная решетка, л.12				71485
82	82	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 40*	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,055482	801 637	44 476
83	83	214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,053212	353 938	18 834
84	84	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,00227	470 753	1 069
85	85	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	1	6 770	6 770
86	86	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	6	33	198
87	87	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,5	275	138
		Раздел 7.	Отверстия,л.10				18510
88	88	1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,21472	86 203	18 510
		Раздел 8.	Козырек входной К-1,л.14				169755
89	89	1110-0213-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Козырек над входом без покрытия. Сборка	шт.	2	10 072	20 144
90	90	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,217	364 713	79 143
91	91	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	1,4	2 735	3 829
92	92	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,36	1 092	3 669
93	93	1115-0504-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Фонари и навесы. Облицовка поликарбонатными монолитными листами	$м^2$ поверхности козырька	6,48	5 236	33 929
94	94	217-206-0112 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 10 мм	$м^2$	6,6096	4 069	26 894
95	95	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,102138	275	853
96	96	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,102138	417	1 294
		Раздел 9.	Отмостка,л. АР-10				621009
97	97	6109-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта гравием	$м^2$	81,7	427	34 886
98	98	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,3	2 901	9 573
99	99	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	81,7	2 363	193 057

1	1а	2	3	4	5	6	7
100	100	6201-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	$м^2$	-81,7	489	-39 951
101	101	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	85,7	3 993	342 200
102	102	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	85,7	948	81 244
			ИТОГО по смете:				**12055010**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	**6,8%**	**819 741**		**12 874 751**
			Сметная прибыль	**5%**	**643 738**		**13 518 488**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**386 243**		**13 904 731**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**539 504**		**14 444 234**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**12%**	**1 733 308**		**16 177 542**
			Скидка				**323 551**
			Итого с учетом скидки				**15 853 992**

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Гл. инженер Рахимова Р.Т.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

И.о нач. ПТУ Ахмеров А.Е.

Нач ОКИ

ОКИ ТРК Куттыгулов Е.К

Ладыгин И.А.

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 5

за июль 2025 года

Основание: на Приобретение и монтаж технологического оборудования 23.1525.03-ТМ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9368552**
			Основное оборудование				
1	1	6116-0101-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч)**	шт.	2	346 863	693 726
2	2	513-102-0203 *СпрСЦ 08.2024*	**Котел стальной отопительный водогрейный двухходовой на жидком и газообразном топливе (без горелок) ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность 300 кВт, размер 1750х840х1055 мм, модели BSW-300н BSW-300**	к-т	2	3 157 976	6 315 952
3	16	6116-0603-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка теплообменников пластинчатых разборных (в сборе) на стальных опорах в тепловых пунктах, масса до 144 кг**	шт.	2	30 831	61 662
4	17	Перечень *п.2*	**Теплообменник пластинчатый, мощностью 78 кВт**	шт.	2	351 563,16	703 126
5	25	1337-0102-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Оборудование массой 0,03 т. Монтаж в помещении**	шт.	1	188 784	188 784
6	26	Перечень *п.4*	**Автоматическая водоподготовительная установка G=4,0 м^3/час, Аквафор**	к-т	1	310 253,86	310 254
7	33	1109-0607-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08* *Изм. и доп. вып. 32*	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж Монтаж Дымовой трубы ф426, Н=18м**	т	1,8	239 650	431 370
8	34	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм Дымовая труба д.426, Н=18м**	м	18	36 871	663 678
			ИТОГО по смете:				**9368552**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	6,8%	138 667		2 177 887
			Сметная прибыль	5%	108 894		2 286 781

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**285 217**		**9 901 330**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**384 172**		**10 285 501**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**12%**	**1 234 260**		**11 519 762**
			Скидка				**230 395**
			Итого с учетом скидки				**11 289 366**

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Гл. инженер

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

И.о нач. ПТУ Абдрахманов А.

Нач. ОКР Шиев

ОК и ТРК Куттузулов Е.К

Ледешов Н.А.

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 4

за июль 2025 года

Основание: Конструкции металлические 23.1525.03-КМ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3722259**
			Раздел 1. Каркас дымовой трубы				**3722259**
1	1	**1109-0607-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	**Каркасы и стволы вытяжных, вентиляционных и дымовых труб высотой до 250 м. Монтаж**	т	1,49	278 922	415 594
2	2	**6106-0701-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изготовление лестницы с переходной площадкой из угловой и круглой стали**	т конструкций	0,95	324 645	308 413
3	3	**222-517-0102** *РСНБ РК 2022*	**Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 50 до 100 кг**	т	1,550047	1 085 980	1 683 320
4	4	**222-506-0601** *РСНБ РК 2022*	**Площадки кольцевые с ограждениями**	т	0,988285	1 075 995	1 063 390
5	5	**ССЦ** *РК 8.04-08-2024 Т.ч, Таб.7, п.2*	**Доплата на изменение марки стали на С245**	т	2,14	7 791	16 673
			Антикоррозийная защита				
6	6	**ССЦ** *РК 8.04-08-2024 Т.ч, Таб.8, п.2*	**Очистка поверхности до 2 степени**	т	2,44	28 087	68 532
7	7	**6111-0501-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК(за 2 раза)**	$м^2$	100,383	697	69 967
8	8	**6111-0501-0513** *ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной лаками ПФ-170 за 2 раза**	$м^2$	100,383	389	39 049
9	9	**236-201-0501** *РСНБ РК 2022*	**Лак пентафталевый ГОСТ Р 52165-2003 ПФ-170, ПФ-171**	кг	46,17618	970	44 791
10	10	**236-103-0201** *РСНБ РК 2022*	**Пудра алюминиевая ГОСТ 5494-95 ПАП-2**	т	0,0046	2 723 928	12 530
			ИТОГО по смете:				**3722259**

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	**6,8%**	**253 114**		**3 975 373**
			Сметная прибыль	**5%**	**198 769**		**4 174 141**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**119 261**		**4 293 402**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**166 584**		**4 459 986**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**12%**	**535 198**		**4 995 185**
			Скидка				**99 904**
			Итого с учетом скидки				**4 895 281**

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Гл. инженер _____ Мухамеджанов Р.Б.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

Гл. инж. ПТУ Арсланов А.А.

Нач. ОКиТРК Куттуев Е.К.

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 3

за июль 2025 года

Основание: Конструкции железобетонные 23.1525.03-КЖ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2325731**
		Раздел 1.	**Фундаменты под оборудование Фо-1, Фо-2 (23.1525.03-КЖ, лист 3)**				**95970**
			Фундамент под оборудование Фо-1				
1	1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,66	30 037	19 824
2	2	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,99	35 461	35 106
3	3	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0507	277 519	14 070
4	4	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	3,12	4 300	13 416
			Фундамент под оборудование Фо-2				
5	5	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,06	30 037	1 802
6	6	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	0,13	35 461	4 610
7	7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0018	301 988	544
8	8	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,0089	277 519	2 470
9	9	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	0,96	4 300	4 128
		Раздел 2.	**Фундаменты под оборудование Фо-3, Фо-4 (23.1525.03-КЖ, лист 4)**				**50312**
			Фундамент под оборудование Фо-3				
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,12	30 037	3 604

1	1а	2	3	4	5	6	7
11	11	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,3	35 461	10 638
12	12	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0132	277 519	3 663
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	301 988	6 342
14	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,43	4 300	10 449
			Фундамент под оборудование Фо-4				
15	15	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,05	30 037	1 502
16	16	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	$м^3$	0,14	35 461	4 965
17	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0062	277 519	1 721
18	18	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	301 988	3 171
19	19	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	0,99	4 300	4 257
		Раздел 3.	**Фундамент для дымовых труб Фм1 ДТ (23.1525.03-КЖ, лист 6)**				**1128923**
20	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,02	30 037	30 638
21	21	6103-0101-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 25 $м^3$	$м^3$	17,09	38 948	665 621
22	22	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,44053	286 637	126 272
23	23	214-209-0106 *РСНБ РК 2022*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	22	480	10 560
24	24	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка болта анкерного: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,062	3 241 236	200 957
25	25	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	27,75	1 631	45 260
26	26	216-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0666	207 887	13 845
27	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство отмостки	$м^3$	1,24	10 568	13 104
28	28	212-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,2648	17 921	22 666
		Раздел 4.	**Фундамент бака аккумулятора Фм1 (Б) (23.1525.03-КЖ, лист 7)**				**264484**
29	29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,7	30 037	21 026
30	30	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	$м^3$	3,2	54 117	173 174
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0182	301 988	5 496
32	32	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,19184	277 519	53 239

1	1а	2	3	4	5	6	7
33	33	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	$м^2$	3,768	3 065	11 549
		Раздел 5.	**Усиление оконного проема (23.1525.03-КЖ, лист 9)**				**337669**
34	34	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	0,3287	1 027	338
35	35	6112-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насечка поверхности, стена	$м^2$	0,3287	1 887	620
36	36	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	1,6	74 825	119 720
37	37	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,1508	94 377	14 232
38	38	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03744	301 988	11 306
39	39	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,16832	288 131	48 498
40	40	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,26836	277 519	74 475
41	41	6105-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	$м^3$	1	38 493	38 493
42	42	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,24	16 509	3 962
43	43	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	39 546	15 027
44	44	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,031	354 762	10 998
		Раздел 6.	**Усиление дверного проема (23.1525.03-КЖ, лист 10)**				**97425**
45	45	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	0,13775	1 027	141
46	46	6112-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насечка поверхности, стена	$м^2$	0,13775	1 887	260
47	47	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	0,54	74 825	40 406
48	48	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,06454	94 377	6 091
49	49	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01368	301 988	4 131
50	50	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0733	288 131	21 120
51	51	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,09108	277 519	25 276
		Раздел 7.	**Усиление проема (23.1525.03-КЖ, лист 11)**				**350948**
52	52	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	0,48165	1 027	495
53	53	6112-0301-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Насечка поверхности, стена	$м^2$	0,48165	1 887	909

1	1а	2	3	4	5	6	7
54	54	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$	1,41	74 825	105 503
55	55	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,19362	94 377	18 273
56	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04104	301 988	12 394
57	57	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2199	288 131	63 360
58	58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,24444	277 519	67 837
59	59	6105-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой, армированной, в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	$м^3$	1,2	38 493	46 192
60	60	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,288	16 509	4 755
61	61	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,456	39 546	18 033
62	62	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0372	354 762	13 197
			ИТОГО по смете:				**2325731**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	6,8%	158 150		2 483 881
			Сметная прибыль	5%	124 194		2 608 075
			Непредвиденные работы и затраты	3%	74 516		2 682 591
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	1,0388	104 085		2 786 676
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	12%	334 401		3 121 077
			Скидка				62 422
			Итого с учетом скидки				3 058 655

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

ОК и ТРК Кутпурнов А.К.

Кип РАР

И.о нач. ПТО Оржанов А.Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Алматытеплокоммунэнерго ТОО,A05F2F0, город Алматы, Алмалинский район, ул. Масанчи, д. 48А, тел.: +7 727 2930601, 2924318**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **931240001318**

Исполнитель **ТОО "Energo-Stroy Industry",Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Райымбек,348/4,офис 302, тел.: 87017568472**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

010440008625

Договор (контракт) Договор о государственных закупках СМР №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Номер документа	Дата составления
14	**30.09.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР: на проведение реконструкции котельной "Орджоникидзе" по проекту "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ"			Услуга	1	10 265 920,93	10 265 920,93	1 099 920,10
				Итого	1	x	10 265 920,93	1 099 920,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абдраева Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. гл. инженер / _____ / Леденцов П.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Подрядчик: ТОО "Energo-Stroy Industry"

Объект: "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""

Форма 3-КС

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№931240001318/250349/00	30.04.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""	171 394 114,53	6 568 635,29							788 236,24	7 356 871,53

Заказчик: Главный инженер
ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Киркинбаев Е.А.

Технический надзор: Директор
ТОО "Алатау ТН"

Подрядчик: Руководитель
ТОО "Energo-Stroy Industry"

Абдраева Д.А.

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"

Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""

Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 28
смета 2-01-04-12
за сентябрь 2025 года

Системы управления технологическими процессами

Основание: 23.1525.03-АК

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1955725**
			Раздел 1. Приборы КИПиА, установленные по месту				**1955725**
			Подраздел 1.1. Показывающие приборы				**706384**
1	1	**6116-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка указателей уровня кранового типа**	шт.	34	5 343	181 662
			Давление газа 300mbar максимальное. Газопровод.				
2	4	**6116-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка указателей уровня кранового типа**	шт.	2	5 343	10 686
3	6	**6114-0204-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**	шт.	36	848	30 528
4	8	**6116-0701-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	шт.	17	2 046	34 782
5	10	**1312-0901-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования /гильза/**	шт.	17	4 064	69 088
			Сигнализирующие приборы				
6	12	**6125-1001-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг**	шт.	9	6 129	55 161

7	14	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования /гильза/	шт.	9	4 064	36 576
8	16	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	6	6 129	36 774
9	18	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	6	848	5 088
10	20	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	6 129	6 129
11	22	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования /гильза/	шт.	6	4 064	24 384
12	24	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	6 129	6 129
13	26	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	28	4 064	113 792
14	29	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	5	6 129	30 645
			Дополнительно заказать				
15	32	6125-1401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования узла обвязки приборов	шт.	10	6 496	64 960
		Подраздел 1.2.	Исполнительные устройства.				89945
16	34	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3 200	3 200
			Панель управления котла поставляется комплектно с котлом				
17	36	6125-1301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг	шт.	3	28 915	86 745
		Подраздел 1.3.	Аппаратура в шкафу ША				10485
18	39	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	1	6 129	6 129
			Закладная деталь для установки датчика уровня				

19	41	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования /гильза/	шт.	1	4 356	4 356
		Подраздел 1.4.	**Кабельная продукция/ кабельный журнал 23.1525.03-АК л.11-11.3**				**415159**
20	43	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	150	474	71 100
21	44	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	130	572	74 360
22	45	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	15	843	12 645
23	46	6119-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 6 мм2	м	566	252	142 632
24	47	6119-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 16 мм2	м	288	306	88 128
25	48	6119-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном лотке провода, сечение до 35 мм2	м	21	414	8 694
26	49	6125-0105-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплением проволочными скрепами провода однопарного, стена деревянная или оштукатуренная	м	55	320	17 600
		Подраздел 1.5.	**Монтажные материалы и изделия**				**461130**
			Металлорукав для предохранения проводов, кабелей от механических повреждений				
27	56	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм/ металлорукав д.15мм	м	285	1 618	461 130
		Подраздел 1.6.	**Изделия для прокладки кабеля в лотке перфорированного типа**				**93000**
28	58	1308-0206-0602 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	50	1 860	93 000
		Подраздел 1.7.	**Изделия для прокладки кабеля в трубе, снаружи здания**				**8636**

29	68	1308-0201-3413 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	3	182	546
30	70	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	5	1 618	8 090
		Подраздел 1.8.	**Ведомость объемов строительных работ/ 23.1517.03-АК.ВР л.1**				**13939**
			Траншея Т-1				
31	73	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	0,54	8 218	4 438
32	74	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	$м^3$	0,36	3 903	1 405
33	75	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншеи песком	$м^3$	0,18	21 713	3 908
34	76	1146-0302-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм	шт.	1	4 188	4 188
		Подраздел 1.9.	**Аппаратура в щите 14ЩУ**				**72458**
35	77	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 500	17 500
36	79	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	2	6 129	12 258
37	82	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6 874	13 748
38	84	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя автоматического	шт.	4	6 068	24 272
39	88	6401-0202-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической	шт.	1	4 680	4 680
		Подраздел 1.10.	**Аппаратура по месту для тепловычислителя**				**84589**
40	91	6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	2	16 274	32 548
41	93	6125-1003-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	1	5 270	5 270
42	95	6125-1003-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 20 мм	шт.	3	5 157	15 471
43	97	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	2	6 129	12 258

44	99	6125-1001-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка приборов на резьбовых соединениях масса до 1,5 кг	шт.	2	6 129	12 258
45	101	6114-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм	шт.	8	848	6 784
			ИТОГО по смете:				**1955725**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	**6,8%**	**132 989**		**2 088 714**
			Сметная прибыль	**5%**	**104 436**		**2 193 150**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**62 661**		**2 255 811**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**87 525**		**2 343 337**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**12%**	**281 200**		**2 624 537**
			Скидка	**2%**			**52 491**
			Итого с учетом скидки				**2 572 046,53**

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

Нач. СКИПиА Левченко П.Н.

Расценки подтверждаю Т. Шестакова

152501100

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 29
Смета 2-01-04-09
за сентябрь 2025 года

Основание: Автоматическая пожарная сигнализация
23.1525.03-АПС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**391215**
			Оборудование				
1	1	6401-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	17 500	17 500
3	3	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	18 174	18 174
5	5	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	18 174	18 174
7	7	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	1	5 728	5 728
9	9	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	10	11 447	114 470
11	11	6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка указателя светового настенного	шт.	1	3 347	3 347
13	13	6125-0601-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	1	3 200	3 200
15	15	6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный	шт.	1	7 684	7 684
17	17	6125-0601-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного	шт.	1	18 174	18 174
19	19	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	1	4 936	4 936
21	21	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	51	333	16 983

22	22	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	59	1 849	109 091
27	27	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	51	1 054	53 754
			ИТОГО по смете:				**391215**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%				
			Сметная прибыль	**6,8%**	**26 603**		**417 818**
			Непредвиденные работы и затраты	**5%**	**20 891**		**438 709**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**3%**	**12 535**		**451 243**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**1,0388**	**17 508**		**468 751**
			Скидка	**12%**	**56 250**		**525 001**
			Итого с учетом скидки	**2%**			**10 500**
							514 501

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA KIII Engineering"

Специалист _____ Шупенбай С.

Нач. сметы

152501110

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 30
Смета 2-01-04-10
за сентябрь 2025 года

Основание: Видеонаблюдение 23.1525.03-ВН

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**398417**
1	1	**6125-0801-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне**	**шт.**	**4**	**20 734**	**82 936**
2	3	**6125-0801-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**3**	**17 797**	**53 391**
3	5	**6125-1101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т**	**шт.**	**1**	**6 230**	**6 230**
4	7	**6401-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**2**	**6 874**	**13 748**
5	11	**6119-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**54**	**333**	**17 982**
6	12	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**71**	**1 849**	**131 279**
7	16	**6125-0706-0603** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж разъемов**	**шт.**	**25**	**1 135**	**28 375**
8	18	**1308-0206-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**54**	**1 194**	**64 476**
			ИТОГО по смете:				**398417**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	**6,8%**	**27 092**		**425 509**
			Сметная прибыль	**5%**	**21 275**		**446 785**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**12 765**		**459 550**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**17 831**		**477 381**

Налог на добавленную стоимость 2024 г.				534 666
Скидка	12%	57 286		10 693
Итого с учетом скидки	2%			523 973

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

Маг. осб мониторинг О.В.

Нач. СКИПиА

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 31
Смета 2-01-04-11
за сентябрь 2025 года

Система связи
Основание: 23.1525.03-СКС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**208746**
			Структурированная кабельная сеть				
1	1	**6125-0408-0507** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж розетки микрофонной**	**шт.**	**2**	**4 774**	**9 548**
2	3	**6125-1101-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4 936**	**4 936**
3	5	**6125-0412-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на стене или в нише шкафа или панели коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20**	**шт.**	**1**	**29 375**	**29 375**
4	7	**6401-0303-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6 874**	**6 874**
5	9	**6125-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования коммутатора служебной связи**	**шт.**	**1**	**39 006**	**39 006**
6	11	**6125-1101-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4 936**	**4 936**
7	13	**6125-0203-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных**	**шт.**	**2**	**4 351**	**8 702**
8	15	**6119-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**48**	**333**	**15 984**
9	16	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**2**	**1 849**	**3 698**
10	20	**1308-0206-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**48**	**1 194**	**57 312**

11	23	6125-0706-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж разъемов**	**шт.**	**25**	**1 135**	**28 375**
			ИТОГО по смете:				**208746**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	**6,8%**	**14 195**		**222 941**
			Сметная прибыль	**5%**	**11 147**		**234 088**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**6 688**		**240 776**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**9 342**		**250 118**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**12%**	**30 014**		**280 132**
			Скидка	**2%**			**5 603**
			Итого с учетом скидки				**274 530**

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

Наг. ОИТ Шайхутдинов 0,3 шт

Наг. СКИПиН

Расценки подтверждаю Т. Шестакова

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 32
Смета 2-01-05-19
за сентябрь 2025 года

на Технологические решения
Основание: РП 23.1525.03-ТХ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1003478**
			Раздел 1. Мебель			Коэффициент 1,15 к сметным ценам и нормам затрат труда	**1003478**
			Подраздел 1.1. Раздевалка (пом.5)				**316752**
1	1	**1110-0111-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**4**	**4 822**	**19 288**
2	2	**522-101-1229010** *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф металлический для одежды двухсекционный, размер 600х500х1860 мм**	**шт.**	**4**	**74 366**	**297 464**
			Подраздел 1.2. Операторская (пом.2)				**597694**
3	3	**1110-0111-0301** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	**Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка**	**изделие**	**3**	**4 822**	**14 466**
4	4	**522-101-1206002** *СпрСЦ 08.2024*	**Стол однотумбовый с 3 направляющими выдвижными ящиками. Размер 1400х700х750 мм**	**шт.**	**1**	**42 177**	**42 177**
5	5	**522-101-1227002** *СпрСЦ 08.2024*	**Кресло офисное METTA SU-BK-8 Pl**	**шт.**	**1**	**127 813**	**127 813**
6	6	**522-101-1231008** *СпрСЦ 08.2024*	**Шкаф для документов закрытый 800х450х422мм, ЛДСП 16мм**	**шт.**	**1**	**39 986**	**39 986**
7	7	**522-103-0111** *СпрСЦ 08.2024*	**Стол производственный пристенный с бортом. Размеры не менее 1500х700х850мм**	**шт.**	**1**	**195 055**	**195 055**

1	1а	2	3	4	5	6	7
8	8	522-102-0101014 *СпрСЦ 08.2024*	Стол обеденный 800х800х750мм, прямой каркас металлический цветной, столешница из ЛДСП 16мм	шт.	1	22 875	22 875
9	9	522-101-1219007 *СпрСЦ 08.2024*	Стул полумягкий. Каркас металлический. Размер: 460х520х830мм	шт.	1	15 127	15 127
10	10	521-301-3017007 *СпрСЦ 08.2024*	Холодильник однокамерный Бирюса 90. Общий объем 94л. Класс энергопотребления А+	шт.	1	89 119	89 119
11	11	521-301-3009001 *СпрСЦ 08.2024*	Микроволновая печь	шт.	1	31 522	31 522
12	12	521-301-3010 *СпрСЦ 08.2024*	Чайник электрический	шт.	1	19 554	19 554
		Подраздел 1.3.	С/у , душевая (пом.3,4)				89032
13	13	6115-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 примен.*	Установка туалетной полочки (зеркало настенное)	шт.	1	4 563	4 563
14	14	522-201-0502001 *СпрСЦ 08.2024*	Зеркало настенное 600х800 мм	шт.	1	8 588	8 588
15	15	6119-0603-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 примен.*	Установка электрополотенцесушителя (электросушитель для рук)	шт.	1	7 642	7 642
16	16	522-101-1308002 *СпрСЦ 08.2024*	Электросушитель для рук типа CJ-103. Материал: пластик, мощность: 2 000Вт	шт.	1	15 298	15 298
17	17	6115-0104-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной полочки	шт.	1	4 563	4 563
18	18	перечень *п.7*	Полочка навесная для ванных принадлежностей (хром.сталь) 190х190х70	шт	1	11 136,51	11 137
19	19	6115-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка туалетной вешалки, подстаканника, поручня для ванн и т.п.	шт.	4	2 039	8 156
20	20	перечень *п.4*	Туалетная корзина с педалью для открывания, V=8л, 22,5х350	шт	1	9 171,25	9 171
21	21	перечень *п.5*	Набор для туалета (держатель для туалетной бумаги+ершик)	шт	1	10 481,43	10 481
22	22	перечень *п.8*	Мыльница навесная (хром.сталь) 50х70х35	шт	1	1 572,21	1 572
23	23	перечень *п.6*	Дозатор мыла,материал нерж. сталь	шт	1	3 275,45	3 275
24	24	перечень *п.9*	Вешалка настенная 445х331х85	шт	1	4 585,63	4 586
			ИТОГО по смете:				1003478
			из них оборудование:				904 578
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	6,8%	6 725		105 625
			Сметная прибыль	5%	5 281		110 906

1	1а	2	3	4	5	6	7
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**30 306**		**1 045 791**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**40 577**		**1 086 367**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**12%**	**130 364**		**1 216 731**
			Скидка	**2%**			**24 335**
			Итого с учетом скидки				**1 192 397**

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

ОК и ТРК Куттугулов Е.К

Расценки подтверждаю Т. Шестакова

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 33
Смета 2-01-04-14
за сентябрь 2025 года

Система автоматического контроля загазованности
Основание: 23.1525.03-САКЗ

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**768698**
			Система автоматического контроля загазованности				
1	1	**6401-0103-2101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2**	**шт.**	**3**	**7 407**	**22 221**
2	3	**6401-0103-2101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2**	**шт.**	**2**	**7 407**	**14 814**
3	5	**6125-1301-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 50 кг**	**шт.**	**1**	**28 915**	**28 915**
4	7	**6125-0409-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования пульта служебной связи и контроля**	**шт.**	**1**	**424 296**	**424 296**
5	9	**6119-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**54**	**333**	**17 982**
6	10	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**106**	**1 849**	**195 994**

7	14	1308-0206-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	54	1 194	64 476
			ИТОГО по смете:				**768698**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	**6,8%**	**52 271**		**820 969**
			Сметная прибыль	**5%**	**41 048**		**862 018**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**24 629**		**886 647**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**34 402**		**921 049**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**12%**	**110 526**		**1 031 575**
			Скидка	**2%**			**20 631**
			Итого с учетом скидки				**1 010 943**

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

Нач. СКИПиА

Расценки подтверждаю Т. Шестакова

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 34
Смета 2-01-04-15
за сентябрь 2025 года

Охранная сигнализация
Основание: 23.1525.03-ОС

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**280895**
1	1	**6125-0601-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**18 174**	**18 174**
2	2	**6125-0601-0703** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение шлейфа сигнализации к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**3**	**1 397**	**4 191**
3	4	**6125-0601-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**3**	**5 728**	**17 184**
4	6	**6125-0601-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**8**	**5 728**	**45 824**
5	8	**6125-0601-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**	**шт.**	**1**	**3 200**	**3 200**
6	10	**6125-0601-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**18 174**	**18 174**
7	12	**6125-1101-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг**	**шт.**	**1**	**4 936**	**4 936**
8	14	**6119-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**114**	**333**	**37 962**
9	15	**6401-0201-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	**м**	**6**	**1 849**	**11 094**

10	19	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	90	1 054	94 860
11	22	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	24	1 054	25 296
			ИТОГО по смете:				**280895**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	**6,8%**	**19 101**		**299 996**
			Сметная прибыль	**5%**	**15 000**		**314 996**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**9 000**		**323 996**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**12 571**		**336 567**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**12%**	**40 388**		**376 955**
			Скидка	**2%**			**7 539**
			Итого с учетом скидки				**369 415**

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

Нач. СКИПиН
Расценки подтверждаю Т. Шестакова

152501170

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 35
Смета 2-01-04-13
за сентябрь 2025 года

Система контроля и управления доступом
Основание: 23.1525.03-СКУД

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**144543**
1	1	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока линейного	шт.	1	10 106	10 106
2	3	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	7 407	7 407
3	5	6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	1	5 844	5 844
4	7	6401-0103-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	1	7 407	7 407
5	9	6125-0801-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка считывателя идентификаторов и контролеров для управления турникетами	комплект	1	4 306	4 306
6	11	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка дверных доводчиков	шт.	1	6 071	6 071
7	13	6125-1101-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	1	4 936	4 936
8	15	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	27	333	8 991
9	16	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	33	1 849	61 017

10	21	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	27	1 054	28 458
			ИТОГО по смете:				**144543**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	**6,8%**	**9 829**		**154 372**
			Сметная прибыль	**5%**	**7 719**		**162 091**
			Непредвиденные работы и затраты	**3%**	**4 631**		**166 722**
			на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	**1,0388**	**6 469**		**173 190**
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	**12%**	**20 783**		**193 973**
			Скидка	**2%**			**3 879**
			Итого с учетом скидки				**190 094**

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

Нат. скидка и Н

Расценки подтверждаю

Форма 4

Заказчик - ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"
Подрядчик - ТОО "Energo-Stroy Industry"
Объект - "Реконструкция 21 котельной Района эксплуатации котельного хозяйства ТОО "АТКЭ". Котельная "Орджоникидзе""
Договор - №931240001318/250349/00 от 30.04.2025 г.

Акт выполненных работ № 36
Смета 2-01-04-16
за сентябрь 2025 года

Система громкоговорящей связи, радио и электрочасофикации

Основание: 23.1525.03-РС, Радио, :

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**539086**
			Система речевого оповещения, часофикации				
1	1	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т**	шт.	1	6 230	6 230
2	3	6125-1101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т**	шт.	1	6 230	6 230
3	5	6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	шт.	4	10 757	43 028
4	7	6125-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевых типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1**	шт.	1	19 030	19 030
5	9	6125-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних**	шт.	1	10 461	10 461
6	11	6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	м	54	333	17 982
7	12	6401-0201-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	м	201	1 849	371 649

8	19	1308-0206-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	**Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования**	м	54	1 194	64 476
			ИТОГО по смете:				539086
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,8%	6,8%	36 658		575 744
			Сметная прибыль	5%	28 787		604 531
			Непредвиденные работы и затраты на квартал II 2025 год - 100 %, К=1,0388	3%	17 272		621 803
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.	1,0388	24 126		645 929
			Скидка	12%	77 512		723 441
			Итого с учетом скидки	2%			14 469
							708 972

Заказчик ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

Главный инженер _____ Киркинбаев Е.А.

Подрядчик ТОО "Energo-Stroy Industry"

Руководитель _____ Абдраева Д.А.

Начальник участка _____ Черных В.В.

Технический надзор ТОО "Алатау ТН"

Эксперт _____ Мухамеджанов М.К.

Авторский надзор ТОО "AQUA КИП Engineering"

Специалист _____ Шуленбай С.

Нач. СКИиН
Расценки подтверждаю Т. Шестакова