Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
Подрядчик: ТОО "АДС - 2001"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 5.Корректировка»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
110940000807	010940003981			№75	27 03 2023 года		
				Доп согл. №75/4	от 04 07 2024г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 5.Корректировка»	58 107 373,35	58 107 373,35	36 317 108,34				4 358 053,00	40 675 161,34

Подрядчик:
ТОО "АДС-2001"
БИН 010940003981
Директор Кадырбек М.А.
«Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Страйсервис КНК"
Эксперт Раимбеков У.М.
ИИН 880617300183
№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022
№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022
№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"
БИН 110940000807
Руководитель Исабеков Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №75 от 27.03.2023г. Доп согл. №75/4 от 04.07.2024г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 5.Корректировка»

Акт выполненных работ №7 от 04.07.2024г.

за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 4-1-2 Сети электроснабжение 0,4 кВт .										
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	$м^3$	64,26	6 953,0 6 953,0	0,0 0,0	446 800,0 446 800,0	0,0 0,0			446 800,0	
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	63,9	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	231 893,0 231 893,0	0,0 0,0			231 893,0	
3	3	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	248	278,0 264,0	2,0 1,0	68 944,0 65 472,0	496,0 248,0	2 976,0		68 944,0	
4	4	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10.0 мм	м	228	3 162,0		720 936,0		720 936,0		720 936,0	
5	5	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	20	2 175,0		43 500,0		43 500,0		43 500,0	
6	6	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	124	22,0 20,0	2,0 1,0	2 728,0 2 480,0	248,0 124,0			2 728,0	
7	7	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0.25 м	м	124	941,0		116 684,0		116 684,0		116 684,0	
8	8	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	53 955,0 32 385,0	1 759,0 539,0	107 910,0 64 770,0	3 518,0 1 078,0	39 622,0		107 910,0	
9	9	ТЦена	РУ-0,4кВ ТП-10/0.4кВ №7	шт	2	759 482,14		1 518 964,0		1 518 964,0		1 518 964,0	
10	10	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж устройства вводно-распределительного	шт.	2	53 955,0 32 385,0	1 759,0 539,0	107 910,0 64 770,0	3 518,0 1 078,0	39 622,0		107 910,0	
11	11	247-201-0505 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	2	21 672,0		43 344,0		43 344,0		43 344,0	
12	12	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	5 197,0 4 946,0	209,0 65,0	10 394,0 9 892,0	418,0 130,0	84,0		10 394,0	
13	13	247-301-0308 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-01 PQRSIN, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт.	2	46 990,0		93 980,0		93 980,0		93 980,0	
14	14	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора тока, напряжение до 10 кВ	шт.	6	13 766,0 10 945,0	1 003,0 304,0	82 596,0 65 670,0	6 018,0 1 824,0	10 908,0		82 596,0	
15	15	247-302-0507 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 150/5А	шт.	6	2 987,0		17 922,0		17 922,0		17 922,0	

16	16	6124-0201-2503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфты соединительной эпоксидной для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	4	47 054,0 43 779,0	209,0 65,0	188 216,0 175 116,0	836,0 260,0	12 264,0		188 216,0	
17	17	243-903-0902 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10кВТп-3-70/120-СЛ-нб	шт.	4	15 352,0		61 408,0		61 408,0		61 408,0	
18	18	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	506	957,0 547,0	336,0 92,0	484 242,0 276 782,0	170 016,0 46 552,0	37 444,0		484 242,0	
19	19	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	506	2 970,0		1 502 820,0		1 502 820,0		1 502 820,0	
			ИТОГО по акту					5 851 191 1 403 645	185 068 51 294	2 743 514 1 518 964	0 0	5 851 191	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 518 964			
		Итого по акту										5 851 191	

			Всего по объекту	**5 851 191**
			в том числе оборудования и прочих затрат	1 518 964
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**0**
			Итого с общеплощадочными затратами	**5 851 191**
			Сметная прибыль 5%	216 611
			Непредвиденные работы и затраты 3%	175 536
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами	**6 243 338**
			в том числе на 2024 год - 100%	**6 243 338**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075	**6 711 588**
			С понижающим коэффициентом	**6 391 650,11**
			НДС (12 %)	766 998,01
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7 158 648,12**

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ Шекеев Д.

Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Қадырбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ Раимбеков В.У.А.

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №75 от 27.03.2023г. Доп согл. №75/4 от 04.07.2024г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 5.Корректировка»

Акт выполненных работ №7
за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 4-1-1 Наружние освещение.										
1	1	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	33	31 727,0 16 525,0	12 408,0 3 822,0	1 046 991,0 545 325,0	409 464,0 126 126,0	92 202,0		1 046 991,0	
2	2	247-306-1208 *СпрСЦ 03.2024*	**Опора для освещения стальная ГОСТ 23118-2012, с полимерным цинкосодержащим покрытием, окрашена порошковой краской, типа TEKSAN H-7м, grey/black, колпак**	шт.	33	108 719,0		3 587 727,0		3 587 727,0		3 587 727,0	
3	3	247-306-0924 *СпрСЦ 03.2024*	**Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)**	шт.	33	16 518,0		545 094,0		545 094,0		545 094,0	
4	4	247-306-0304 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейн гнутый типа КРГ 1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	33	10 640,0		351 120,0		351 120,0		351 120,0	
5	5	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	1 020	736,0 329,0	407,0 133,0	750 720,0 335 580,0	415 140,0 135 660,0			750 720,0	
6	6	211-401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	$м^3$	80,5	4 370,0		351 785,0		351 785,0		351 785,0	
7	9	241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм**	м	215	65,0		13 975,0		13 975,0		13 975,0	
8	10	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	м	183,113768	111,0		20 325,63		20 325,63		20 325,63	
			ИТОГО по акту					6 667 738 880 905	824 604 261 786	4 962 229 0	0 0	6 667 738	
		Итого по акту										6 667 738	

			Всего по объекту	6 667 738
			в том числе оборудования и прочих затрат	-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	0
			Итого с общеплощадочными затратами	6 667 738
			Сметная прибыль 5%	333 387
			Непредвиденные работы и затраты 3%	200 032
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами	7 201 157
			в том числе на 2024 год - 100%	7 201 157
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075	7 741 243
			С понижающим коэффициентом	7 372 221,88
			НДС (12 %)	884 666,63

		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										8 256 888,51

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ Шекеев Д.

Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001", БИН 010940003981

Директор _____ Қадырбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт_____ Раимбеков А.

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №75 от 27.03.2023г. Доп согл. №75/4 от 04.07.2024г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 5.Корректировка»

Акт выполненных работ №4 от 04.07.2024г.

за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 6-1-3 Наружные сети теплоснабжения.										
1	1	6123-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 80 мм	км	0,05	3 495 356,0	1 060 434,0	174 768,0	53 022,0	2 947,0		174 768,0	
						2 375 974,0	250 657,0	118 799,0	12 533,0				
2	2	241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	50	2 706,0		135 300,0		135 300,0		135 300,0	
3	3	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0.02044	1 126 773,0		23 031,0		23 031,0		23 031,0	
4	4	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	1	1 126 773,0		1 126 773,0		1 126 773,0		1 126 773,0	
5	5	241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	6	1 339,0		8 034,0		8 034,0		8 034,0	
6	7	6111-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция поверхности штучными теплоизоляционными сегментами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми)	$м^3$	0,8	148 683,0	5 682,0	118 946,0	4 546,0	28 145,0		118 946,0	
						107 820,0	1 856,0	86 256,0	1 485,0				
			ИТОГО по акту					1 586 852	57 568	1 324 230	0	1 586 852	
								205 055	14 018	0	0		
		Итого по акту										1 586 852	

			Всего по объекту										**1 586 852**
			в том числе оборудования и прочих затрат										-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0
			Итого с общеплощадочными затратами										**1 586 852**
			Сметная прибыль 5%										79 343
			Непредвиденные работы и затраты 3%										47 606
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										**1 713 800**
			в том числе на 2024 год - 100%										**1 713 800**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										**1 842 335**
			С понижающим коэффициентом										**1 754 511,90**
			НДС (12 %)										210 541,43
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**1 965 053,33**

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**

Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Раимбекова У.А.**

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №75 от 27.03.2023г. Доп согл. №75/4 от 04.07.2024г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 5.Корректировка»

Акт выполненных работ №3 от 04.07.2024г.

за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 6-1-1 Наружные сетиводопровода и канализации.										
			Раздел 1: В1										
1	1	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/приминительно к ПРС	$м^3$	16,8	107,0 0,0	107,0 26,0	1 798,0 0,0	1 798,0 437,0			1 798,0	
2	2	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	47,25	535,0 0,0	535,0 118,0	25 279,0 0,0	25 279,0 5 576,0			25 279,0	
3	3	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 4	$м^3$	36,75	663,0 0,0	663,0 146,0	24 365,0 0,0	24 366,0 5 366,0			24 365,0	
4	4	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	5,18	853,0 0,0	853,0 188,0	4 419,0 0,0	4 419,0 974,0			4 419,0	
5	5	6101-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 5	$м^3$	4,9	1 068,0 0,0	1 068,0 235,0	5 233,0 0,0	5 234,0 1 152,0			5 233,0	
6	6	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	84,77	81,0		6 866,0				6 866,0	
7	7	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	1,68	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	16 019,0 7 273,0	670,0 158,0	8 076,0		16 019,0	
8	8	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,021	1 780 922,0 1 533 726,0	178 783,0 50 669,0	37 399,0 32 208,0	3 754,0 1 064,0	1 437,0		37 399,0	
9	9	241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	21	14 774,0		310 254,0		310 254,0		310 254,0	
10	10	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0,021	3 249 080,0 1 086 212,0	57 353,0 269,0	68 231,0 22 810,0	1 205,0 6,0	44 216,0		68 231,0	
11	11	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	4	5 107,0 4 312,0	82,0 27,0	5 107,0 4 312,0	82,0 27,0	713,0		5 107,0	

12	12	242-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	18 940,0		18 940,0		18 940,0		18 940,0	
13	13	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0059	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	22 998,0 12 188,0	7 038,0 1 783,0	3 773,0		22 998,0	
14	14	241-113-0125 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х6,0 мм	шт.	1	19 559,0		19 559,0		19 559,0		19 559,0	
15	15	241-114-0136 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-57х3,0 мм	шт.	1	1 686,0		1 686,0		1 686,0		1 686,0	
16	16	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	8 178,0		16 356,0		16 356,0		16 356,0	
17	17	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	4	7 172,0 5 945,0	222,0 27,0	28 688,0 23 780,0	888,0 108,0	4 020,0		28 688,0	
18	18	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	2	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	4 782,0 4 228,0	98,0 0,0	456,0		4 782,0	
19	19	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	8 178,0		32 712,0		32 712,0		32 712,0	
20	20	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		4 830,0	
21	21	241-214-0111 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	4 000,0		8 000,0		8 000,0		8 000,0	
22	22	241-201-0620 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м	0,2	11 014,0		2 203,0		2 203,0		2 203,0	
23	23	241-201-0624 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	0,4	28 346,0		11 338,0		11 338,0		11 338,0	
24	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	203,1	708,0		143 795,0		143 795,0		143 795,0	
25	25	252-207-2043 *СпрСЦ 03.2024*	Болт М20 с гайкой	шт.	4	1 141,0		4 564,0		4 564,0		4 564,0	
26	26	1122-1501-0202 *РСНБ РК 2022*	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 125; 150 мм. Устройство	км трубопровода	0,021	64 644,0 27 308,0	24 127,0 7 442,0	1 358,0 573,0	506,0 156,0	279,0		1 358,0	
27	27	1122-0701-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,021	306 785,0 285 881,0	0,0 0,0	6 442,0 6 004,0	0,0 0,0	438,0		6 442,0	
28	28	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1,586	71 385,0 42 598,0	24 701,0 7 582,0	113 217,0 67 560,0	39 176,0 12 025,0	6 480,0		113 217,0	

29	29	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 812,0		33 812,0		33 812,0		33 812,0	
30	30	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	13 701,0		13 701,0		13 701,0		13 701,0	
31	31	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19 817,0		19 817,0		19 817,0		19 817,0	
32	32	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	1	19 817,0		19 817,0		19 817,0		19 817,0	
33	33	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 864,0		27 864,0		27 864,0		27 864,0	
34	34	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	2 676,0		2 676,0		2 676,0		2 676,0	
35	35	261-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,01708	535 000,0		9 138,0		9 138,0		9 138,0	
36	36	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	1	8 743,0 6 327,0	1 153,0 355,0	8 743,0 6 327,0	1 153,0 355,0	1 263,0		8 743,0	
37	37	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	1	10 201,0		10 201,0		10 201,0		10 201,0	
38	38	6114-0301-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения, диаметр до 200 мм	врезка	1	73 621,0 56 360,0	2 200,0 271,0	73 621,0 56 360,0	2 200,0 271,0	15 061,0		73 621,0	
39	39	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00626	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	24 401,0 12 931,0	7 468,0 1 892,0	4 003,0		24 401,0	
40	40	241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	1	1 016,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0	
41	41	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,02732	779 928,0 680 326,0	94 095,0 5 419,0	21 308,0 18 587,0	2 571,0 148,0	150,0		21 308,0	
42	42	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02732	342 003,0		9 344,0		9 344,0		9 344,0	
			Итого по разделу 1: В1					1 221 897 275 141	127 905 31 498	811 988 0	0 0	1 221 897	
			Раздел 2: К1										
43	43	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/применительно к ПРС	$м^3$	103,2	107,0 0,0	107,0 26,0	11 042,0 0,0	11 042,0 2 683,0			11 042,0	
44	44	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3	$м^3$	290,25	535,0 0,0	535,0 118,0	155 284,0 0,0	155 284,0 34 250,0			155 284,0	

45	45	6101-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 4	м^3	225,75	663,0 0,0	663,0 146,0	149 672,0 0,0	149 673,0 32 960,0			149 672,0	
46	46	6101-0102-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5	м^3	25,67	853,0 0,0	853,0 188,0	21 897,0 0,0	21 897,0 4 826,0			21 897,0	
47	47	6101-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 5	м^3	36,25	1 068,0 0,0	1 068,0 235,0	38 715,0 0,0	38 715,0 8 519,0			38 715,0	
48	48	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	627,125	81,0		50 797,0				50 797,0	
49	49	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	13,2	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	125 862,0 57 143,0	5 267,0 1 241,0	63 452,0		125 862,0	
50	50	1122-0201-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	км трубопровода	0,036	14 880 668,0 1 412 640,0	41 180,0 11 885,0	535 704,0 50 855,0	1 483,0 428,0	483 366,0		535 704,0	
51	51	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм	м	73	550,0 433,0	58,0 18,0	40 150,0 31 609,0	4 234,0 1 314,0	4 307,0		40 150,0	
52	52	241-204-2007 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	74,46	3 888,0		289 500,0		289 500,0		289 500,0	
53	53	241-229-0203 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 200	шт.	7,3	1 184,0		8 643,0		8 643,0		8 643,0	
54	54	6121-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 200 мм	шт.	1	49 303,0 23 618,0	22 856,0 5 927,0	49 303,0 23 618,0	22 856,0 5 927,0	2 829,0		49 303,0	
55	55	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в сухих грунтах	м^3	5,632	81 841,0 49 061,0	19 145,0 5 886,0	460 929,0 276 312,0	107 825,0 33 150,0	76 792,0		460 929,0	
56	56	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	7	15 139,0		105 973,0		105 973,0		105 973,0	
57	57	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33 812,0		33 812,0		33 812,0		33 812,0	
58	58	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	13	9 165,0		119 145,0		119 145,0		119 145,0	
59	59	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	13 770,0		13 770,0		13 770,0		13 770,0	
60	60	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13 701,0		27 402,0		27 402,0		27 402,0	

61	61	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	19 817,0		19 817,0		19 817,0		19 817,0	
62	62	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	7	12 477,0		87 339,0		87 339,0		87 339,0	
63	63	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27 864,0		27 864,0		27 864,0		27 864,0	
64	64	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	2 676,0		21 408,0		21 408,0		21 408,0	
65	65	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	0,0864	32 422,0 26 074,0	6 346,0 1 442,0	2 801,0 2 253,0	549,0 125,0			2 801,0	
66	66	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0864	16 279,0		1 407,0		1 407,0		1 407,0	
67	67	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,033	40 197,0		1 327,0		1 327,0		1 327,0	
68	68	261-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Металлические конструкции (стремянка для колодцев) из профильного проката	т	0,1163	535 000,0		62 220,0		62 220,0		62 220,0	
69	69	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка люка	шт.	8	8 743,0 6 327,0	1 153,0 355,0	69 944,0 50 616,0	9 224,0 2 840,0	10 104,0		69 944,0	
70	70	244-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	8	10 201,0		81 608,0		81 608,0		81 608,0	
71	74	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,21052	779 928,0 680 326,0	94 095,0 5 419,0	164 190,0 143 222,0	19 809,0 1 141,0	1 159,0		164 190,0	
72	75	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,21052	342 003,0		71 998,0		71 998,0		71 998,0	
			Итого по разделу 2: К1					2 849 523 635 628	547 858 129 404	1 615 242 0	0 0	2 849 523	
			ИТОГО по акту					4 071 420 910 769	675 763 160 902	2 427 230 0	0 0	4 071 420	
		Итого по акту										4 071 420	

			Всего по объекту										**4 071 420**
			в том числе оборудования и прочих затрат										-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										**0**
			Итого с общеплощадочными затратами										**4 071 420**
			Сметная прибыль 5%										203 571
			Непредвиденные работы и затраты 3%										122 143
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										**4 397 134**
			в том числе на 2024 год - 100%										**4 397 134**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										**4 726 919**
			С понижающим коэффициентом										**4 501 588,59**
			НДС (12 %)										540 190,63
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**5 041 779,22**

Приняв

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ Исабеков Н.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ Шекеев Д.

Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Қадырбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ Раимбеков У.А.

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №75 от 27.03.2023г. Доп согл. №75/4 от 04.07.2024г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 5.Корректировка»

Акт выполненных работ №2 от 04.07.2024г.

за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 6-1-4 Газоснабжение.										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	3	322,0 0,0	322,0 69,0	966,0 0,0	966,0 207,0			966,0	
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	1,2	396,0 0,0	396,0 85,0	475,0 0,0	475,0 102,0			475,0	
3	3	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	19,2	81,0		1 555,0				1 555,0	
4	4	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	48	71,0		3 408,0				3 408,0	
5	5	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м^3	0,3	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	2 861,0 1 299,0	120,0 28,0	1 442,0		2 861,0	
6	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,927	4 370,0		4 051,0		4 051,0		4 051,0	
7	7	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	0,9	3 304,0 3 304,0	0,0 0,0	2 974,0 2 974,0	0,0 0,0			2 974,0	
8	8	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	3	88,0 0,0	88,0 22,0	264,0 0,0	264,0 66,0			264,0	
9	9	6121-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм/ примиительно	км	0,006	146 690,0 137 691,0	6 588,0 2 152,0	880,0 826,0	40,0 13,0	14,0		880,0	
10	10	241-201-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	6	2 133,0		12 798,0		12 798,0		12 798,0	
11	11	6114-0102-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм	м	8	3 603,0 3 525,0	54,0 9,0	28 824,0 28 200,0	432,0 72,0	192,0		28 824,0	
12	12	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	8	764,0		6 112,0		6 112,0		6 112,0	

13	13	6114-0102-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	64	4 687,0 4 447,0	194,0 48,0	299 968,0 284 608,0	12 416,0 3 072,0	2 944,0		299 968,0	
14	14	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.0 мм	м	64	2 043,0		130 752,0		130 752,0		130 752,0	
15	15	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	3	6 483,0 5 533,0	247,0 81,0	19 449,0 16 599,0	741,0 243,0	2 109,0		19 449,0	
16	16	242-209-7204 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной стандартнопроходной, тип присоединения резьба/сварка, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	27 991,0		83 973,0		83 973,0		83 973,0	
17	17	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	1 324,0		12 233,0	
18	18	242-208-0106 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной неполнопроходной под приварку в 1-ППУ-ПЭ изоляции, для систем теплоснабжения, Т до +200, PN 16 ГОСТ 30732-2006 Ст 80-89-1-ППУ-ПЭ-НП	шт.	1	74 290,0		74 290,0		74 290,0		74 290,0	
19	19	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	6	21,0 19,0	2,0 1,0	126,0 114,0	12,0 6,0			126,0	
20	20	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	6	18,0		108,0		108,0		108,0	
21	21	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабели	9	1 002,0 602,0	355,0 97,0	9 018,0 5 418,0	3 195,0 873,0	405,0		9 018,0	
22	22	243-105-2002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГз 4х2,5 (ок)-1	м	9	861,0		7 749,0		7 749,0		7 749,0	
23	23	6121-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,00125	3 918 910,0 2 279 372,0	1 256 639,0 341 301,0	4 899,0 2 849,0	1 571,0 427,0	479,0		4 899,0	
24	24	241-417-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 219х6-47 мм, Ст20	м	1,25	75 208,0		94 010,0		94 010,0		94 010,0	
25	25	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0			7 396,0	
26	26	241-201-0416 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	0,2	6 526,0		1 305,0		1 305,0		1 305,0	
27	27	6121-0105-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полимерных ориентированных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 90 мм/ приминительно	км	0,00132	146 690,0 137 691,0	6 588,0 2 152,0	194,0 182,0	9,0 3,0	3,0		194,0	
28	28	241-201-0412 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х8,2 мм	м	46	2 133,0		98 118,0		98 118,0		98 118,0	
29	29	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0	14 792,0 13 952,0	840,0 14,0			14 792,0	
30	30	241-407-0109 *РСНБ РК 2022*	Переход стальной изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х76 мм	шт.	1	16 913,0		16 913,0		16 913,0		16 913,0	
31	31	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм		1	1 771,0		1 771,0		1 771,0		1 771,0	

				шт.									
32	32	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,002693	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	10 497,0 5 563,0	3 213,0 814,0	1 722,0		10 497,0	
33	33	252-301-1462 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х50мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная	м	1,57	4 928,0		7 737,0		7 737,0		7 737,0	
34	34	241-513-0404 *РСНБ РК 2022*	Патрубок фланец-гладкий конец ПФГ ГОСТ 5525-88 диаметром 250 мм, длиной 350 мм	шт.	1	73 434,0		73 434,0		73 434,0		73 434,0	
35	35	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,002083	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	8 120,0 4 303,0	2 484,0 629,0	1 332,0		8 120,0	
36	36	241-513-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	1	3 469,0		3 469,0		3 469,0		3 469,0	
37	37	252-301-1462 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х50мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная	м	1,57	4 928,0		7 737,0		7 737,0		7 737,0	
38	38	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,003638	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	14 181,0 7 515,0	4 339,0 1 099,0	2 326,0		14 181,0	
39	39	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,000628	539 230,0		339,0		339,0		339,0	
40	40	252-301-1462 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х50мм, (бухта 32м) горячеоцинкованная	м	0,4	4 928,0		1 971,0		1 971,0		1 971,0	
41	41	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,007774	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	30 303,0 16 059,0	9 273,0 2 349,0	4 971,0		30 303,0	
42	42	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,001884	539 230,0		1 016,0		1 016,0		1 016,0	
43	44	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01035	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	40 344,0 21 380,0	12 346,0 3 128,0	6 618,0		40 344,0	
44	45	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01035	342 003,0		3 540,0		3 540,0		3 540,0	
45	46	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00148	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	5 769,0 3 057,0	1 765,0 447,0	946,0		5 769,0	
46	47	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00148	342 003,0		506,0		506,0		506,0	
47	48	217-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 8.8	т	0,000296	1 293 570,0		383,0		383,0		383,0	
48	49	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания песчаного	$м^3$	0,03	9 535,0 4 329,0	399,0 94,0	286,0 130,0	12,0 3,0	144,0		286,0	
49	50	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	21	7 396,0 6 976,0	420,0 7,0	155 316,0 146 496,0	8 820,0 147,0			155 316,0	
50	51	241-208-0308 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	21	1 771,0		37 191,0		37 191,0		37 191,0	
51	52	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		7	4 202,0	174,0	29 414,0	1 218,0			29 414,0	

				шт.		4 028,0	1,0	28 196,0	7,0				
52	53	241-213-0207 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1 428,0		1 428,0		1 428,0		1 428,0	
53	54	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0	
54	55	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,4	708,0		2 407,0		2 407,0		2 407,0	
55	56	1119-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	28 281,0 22 650,0	516,0 106,0	28 281,0 22 650,0	516,0 106,0	5 115,0		28 281,0	
56	57	242-201-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	6 193,0		6 193,0		6 193,0		6 193,0	
57	58	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	2,5	646,0		1 615,0		1 615,0		1 615,0	
58	59	6101-0108-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под фундаменты, песчаное	$м^3$	0,042	10 788,0 3 237,0	2 739,0 822,0	453,0 136,0	116,0 35,0	202,0		453,0	
59	60	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,02	41 230,0 17 990,0	1 565,0 465,0	825,0 360,0	31,0 9,0	434,0		825,0	
60	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01	314 196,0		3 142,0		3 142,0		3 142,0	
61	62	241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3	м	2,4	14 774,0		35 458,0		35 458,0		35 458,0	
62	63	6123-0104-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж коверов наземных системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном	ковер	2	15 133,0 11 423,0	1 808,0 591,0	30 266,0 22 846,0	3 616,0 1 182,0	3 804,0		30 266,0	
63	64	245-107-0101 *СпрСЦ 03.2024*	Ковер газовый КП-159-Н250 SHIK подземный	шт.	2	18 769,0		37 538,0		37 538,0		37 538,0	
64	65	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	36	252,0 176,0	4,0 0,0	9 072,0 6 336,0	144,0 0,0	2 592,0		9 072,0	
65	66	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	36	252,0 176,0	4,0 0,0	9 072,0 6 336,0	144,0 0,0	2 592,0		9 072,0	
66	67	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	36	195,0 103,0	3,0 0,0	7 020,0 3 708,0	108,0 0,0	3 204,0		7 020,0	
67	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	36	195,0 103,0	3,0 0,0	7 020,0 3 708,0	108,0 0,0	3 204,0		7 020,0	
68	69	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 202,0 4 028,0	174,0 1,0	4 202,0 4 028,0	174,0 1,0			4 202,0	
69	70	241-213-0207 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 75 мм	шт.	1	1 428,0		1 428,0		1 428,0		1 428,0	
			Итого вне раздела					1 575 249 677 301	70 340 15 224	822 644 0	0 0	1 575 249	

			ИТОГО по акту					1 575 249	70 340	822 644	0	1 575 249	
								677 301	15 224	0	0		
		Итого по акту										1 575 249	

			Всего по объекту										1 575 249
			в том числе оборудования и прочих затрат										-
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0
			Итого с общеплощадочными затратами										**1 575 249**
			Сметная прибыль 5%										78 762
			Непредвиденные работы и затраты 3%										47 257
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										**1 701 269**
			в том числе на 2024 год - 100%										**1 701 269**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										**1 828 864**
			С понижающим коэффициентом										**1 741 682,98**
			НДС (12 %)										209 001,96
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**1 950 684,94**

Принял

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Сдал

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Қадырбек М.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «ТаразТауЖоба»

Эксперт _____ **Шекеев Д.**

Приказ №5 от 05.05.2023

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

Эксперт _____ **Раимбеков У.А.**

ИИН 880617300787

№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022

№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022

№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №75 от 27.03.2023г. Доп согл. №75/4 от 04.07.2024г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство по 48-ми квартирному жилому дому в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 47, пятно 5.Корректировка»

Акт выполненных работ №2
за июль 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель.	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ЛС 7-6-1 Благоустройство.										
			Раздел 1: Проезды, дорожки, стоянки										
1	7	7101-0602-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 3 т/м³**	м²	279,4861	390,0 93,0	295,0 48,0	108 999,58 25 992,21	82 448,4 13 415,33	558,97		108 999,58	
2	8	7101-0602-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0304**	м²	279,4861	33,0 32,0	0,0 0,0	9 223,04 8 943,56	0,0 0,0	279,49		9 223,04	
3	9	212-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	42,985	19 258,0		827 805,07		827 805,07		827 805,07	
4	10	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³**	м²	2 187	398,0 93,0	303,0 47,0	870 426,0 203 391,0	662 661,0 102 789,0	4 374,0		870 426,0	
5	11	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	225,261	19 751,0		4 449 130,0		4 449 130,0		4 449 130,0	
6	14	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с).** *Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 1,34.*	м²	324	5,0 0,0	5,0 1,0	1 620,0 0,0	1 620,0 324,0			1 620,0	
7	15	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	324	242,0 0,0	242,0 59,0	78 408,0 0,0	78 408,0 19 116,0			78 408,0	
8	16	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м³	324	33,0 0,0	33,0 9,0	10 692,0 0,0	10 692,0 2 916,0			10 692,0	
9	17	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	м³	64,8	5 014,0 586,0	2 297,0 484,0	324 907,0 37 973,0	148 845,0 31 363,0	138 089,0		324 907,0	
10	18	7101-0602-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м³ и более**	м²	324	398,0 93,0	303,0 47,0	128 952,0 30 132,0	98 172,0 15 228,0	648,0		128 952,0	
11	19	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	т	33,372	19 751,0		659 130,0		659 130,0		659 130,0	
12	20	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	278	4 398,0 3 152,0	81,0 24,0	1 222 644,0 876 256,0	22 518,0 6 672,0	323 870,0		1 222 644,0	
13	21	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	278	1 214,0		337 492,0		337 492,0		337 492,0	
14	22	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с).** *Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 1,34.*		42	5,0	5,0	210,0	210,0			210,0	

				$м^2$		0,0	1,0	0,0	42,0				
15	23	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		42	242,0	242,0	10 164,0	10 164,0			10 164,0	
				$м^3$		0,0	59,0	0,0	2 478,0				
16	24	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		42	33,0	33,0	1 386,0	1 386,0			1 386,0	
				$м^3$		0,0	9,0	0,0	378,0				
17	25	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		5,04	17 854,0	4 782,0	89 984,0	24 101,0	25,0		89 984,0	
				$м^3$		13 067,0	1 451,0	65 858,0	7 313,0				
18	26	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		6,9552	4 127,0		28 704,0		28 704,0		28 704,0	
				$м^3$									
19	27	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		4,2	7 606,0	2 211,0	31 945,0	9 286,0	20 198,0		31 945,0	
				$м^3$		586,0	464,0	2 461,0	1 949,0				
20	28	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		42	4 831,0	316,0	202 902,0	13 272,0	840,0		202 902,0	
				$м^2$ покрытия		4 495,0	75,0	188 790,0	3 150,0				
21	30	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия		26	4 398,0	81,0	114 348,0	2 106,0	30 290,0		114 348,0	
				м		3 152,0	24,0	81 952,0	624,0				
22	31	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		26	1 214,0		31 564,0		31 564,0		31 564,0	
				м									
23	32	6101-0109-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с). *Окончательная планировка поверхности бульдозерами по нивелировочным отметкам, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 1,34.*		73,5	5,0	5,0	368,0	368,0			368,0	
				$м^2$		0,0	1,0	0,0	74,0				
24	33	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		73,5	242,0	242,0	17 787,0	17 787,0			17 787,0	
				$м^3$		0,0	59,0	0,0	4 337,0				
25	34	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		73,5	33,0	33,0	2 426,0	2 426,0			2 426,0	
				$м^3$		0,0	9,0	0,0	662,0				
26	35	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		7,35	7 606,0	2 211,0	55 904,0	16 250,0	35 346,0		55 904,0	
				$м^3$		586,0	464,0	4 307,0	3 410,0				
27	36	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных		8,82	17 854,0	4 782,0	157 472,0	42 177,0	44,0		157 472,0	
				$м^3$		13 067,0	1 451,0	115 251,0	12 798,0				
28	37	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		12,1716	4 127,0		50 232,0		50 232,0		50 232,0	
				$м^3$									
29	38	6109-0202-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонных полов армированных, с поверхностным упрочнением, толщина 110 мм		73,5	5 288,0	381,0	388 668,0	28 004,0	271 142,0		388 668,0	
				$м^2$		1 218,0	53,0	89 523,0	3 896,0				
30	39	8601-0703-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)/примирительно/		73,5	14 539,0	11,0	1 068 616,0	809,0	971 229,0		1 068 616,0	
				$м^2$		1 314,0	2,0	96 579,0	147,0				
31	40	СТПрайс	искусственное травяное покрытие , высота ворса 0,02м		73,5	2 098,0	0,0	154 203,0	0,0	154 203,0		154 203,0	
				$м^2$		0,0	0,0	0,0	0,0				
32	41	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия		35	4 398,0	81,0	153 930,0	2 835,0	40 775,0		153 930,0	
				м		3 152,0	24,0	110 320,0	840,0				
33	42	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91		35	1 214,0		42 490,0		42 490,0		42 490,0	
				м									
			Итого по разделу 1: Проезды, дорожки, стоянки					11 632 732	1 276 545	8 418 459	0	11 632 732	
								1 937 729	233 921	0	0		
			Раздел 2: Озеленение										

34	43	1147-0101-0101 *РСНБ-РК 2022*	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	$м^2$	1 423,81	27,0	27,0	38 443,0	38 443,0			38 443,0	
						0,0	7,0	0,0	9 967,0				
			Итого по разделу 2: Озеленение					38 443	38 443	0	0	38 443	
								0	9 967	0	0		
			ИТОГО по акту					11 671 175	1 314 988	8 418 459	0	11 671 175	
								1 937 729	243 888	0	0		
			прочие затраты	тенге			154203						
		Итого по акту										11 671 175	

			Всего по объекту										11 671 175
			в том числе оборудования и прочих затрат										154 203
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)										0
			Итого с общеплощадочными затратами										**11 671 175**
			Сметная прибыль 5%										575 849
			Непредвиденные работы и затраты 3%										350 135
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										**12 597 159**
			в том числе на 2024 год - 100%										**12 597 159**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										**13 541 946**
			С понижающим коэффициентом										**12 896 407,45**
			НДС (12 %)										1 547 568,89
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**14 443 976,35**

Принял
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Руководитель _____ **Исабеков Н.А.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «ТаразТауЖоба»
Эксперт ТОО _____ **Шекеев Д.**
Приказ №5 от 05.05.2023

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Қадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
Эксперт _____ **Наимбеков У.А.**
ИИН 880617300787
№ KZ06VJE00078077 от 30.12.2022
№ KZ33VJE00078076 от 30.12.2022
№ KZ60VJE00078075 от 30.12.2022