Форма №2

Наименование стройки - **Капитальный ремонт общей средней школы №40"Ынтымак" отдела образования Жетысайского района,расположенного в селе Аден ата,с/о Ынтымак,Жетысайского района,Туркестанской области**

АКТ

ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2025 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел образования Жетысайского района" управления образования Туркестанской области

ИНЖЕНЕР: ТОО "Pride group"

АВТОР: ТОО "ВИБО-Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Адина-СтройПроект"

Основание: Дополнительное соглашение №233/1 от 14.07.2025 года к договору о государственных закупках работ №233 от 03.07.2025 года.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42 606 987**
	Раздел 1.	**Здание школы. Ремонтные работы. Блок А. Смета 02-01-01**				**9 419 452**
		Демонтажные работы				
		Проемы/АС-12				
1	**Е11-460401-1103** **1146-0401-1103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное.Разборка**	**$м^2$**	**36,12**	**4 190**	**151 343**
2	**Е11-460401-1101** **1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	**$м^2$**	**57,6**	**7 216**	**415 642**
		Отделка/АС-12				
3	**Е11-460201-0802** **1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Стены и потолки.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**1 654,8**	**863**	**1 428 092**
4	**Е11-460201-0802** **1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Откосы.Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /Штукатурка/**	**$м^2$**	**89,81**	**863**	**77 506**
		КРОВЛЯ				
5	**У6111-0402-0202** **6111-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия.Утепление керамзитом/Демонтаж/**	**$м^3$ утеплителя**	**33,1296**	**11 342**	**375 756**
6	**Е12-080101-0101** **1208-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**$м^2$ кровли**	**302,31**	**641**	**193 781**
7	**Е11-460401-0102** **1146-0401-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	**Фундаменты бетонные.Разборка\Карниз**	**$м^3$**	**1,3356**	**63 725**	**85 111**

1	2	3	4	5	6	7
8	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	302,31	1 083	327 402
9	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж\Тамбур	т конструкций	0,19915	167 093	33 277
		Полы 1,2-этажи/АС-13				
		Тип Кп				
10	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	49,44	3 224	159 395
11	Е11-460401-0801 1146-0401-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Разборка бетонных оснований и стяжек под полы	$м^3$	3,9552	57 423	227 119
12	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Плинтусы цементные и из керамической плитки.Разборка	м	51,92	537	27 881
		Тип Д				
13	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Полы цементные.Разборка покрытия/СТЯЖКА	$м^2$	161,23	6 715	1 082 659
14	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Полы дощатые.Разборка покрытия	$м^2$	364,26	1 315	479 002
15	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	364,26	288	104 907
16	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов.Разборка	м	322,72	142	45 826
		Сопутствующие работы				
17	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка.	т	43,18866	1 389	59 989
18	С3411-101-0110 411-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность до 5 т.Расстояние перевозки 10 км.	т·км	431,8866	185	79 899
		Устройство дверного проема/АС-44				
19	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*	Проемы в конструкциях из кирпича.Пробивка	$м^3$	0,73	73 263	53 482
		Ремонтные работы				
		Двери внутренние/АС-19				
20	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	25,2	5 481	138 121

1	2	3	4	5	6	7
21	С1223-201-0106 223-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами Д-1,Д-2.	$м^2$	25,2	12 281	309 481
		Окна/АС-19				
22	У6108-0102-0108 6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1	$м^2$	32,4	7 215	233 766
23	С1223-102-0308 223-102-0308 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой.	$м^2$	32,4	44 380	1 437 912
24	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	4,56	3 185	14 524
25	С1223-501-0102 223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм.	м	4,56	1 043	4 756
26	У6108-0102-0103 6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	23,4	8 211	192 137
27	С1223-102-0209 223-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками.	$м^2$	23,4	53 319	1 247 665
28	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	3,34	3 185	10 638
29	С1223-501-0102 223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм.	м	3,34	1 043	3 484
30	У6108-0102-0101 6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-4	$м^2$	0,96	9 461	9 083
31	С1223-102-0201 223-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,не открывающийся: глухой.	$м^2$	0,96	33 901	32 545
32	У6108-0105-0204 6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	0,36	3 185	1 147
33	С1223-501-0102 223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 200 мм.	м	0,54	1 043	563
		Откосы				
34	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство/ОТМОСТКА В12,5	$м^3$	10,08	37 258	375 561

1	2	3	4	5	6	7
						14 721 803
	Раздел 2.	Полы 1,2-этажи/АС-21				
		Тип Д				
35	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,54512	50 947	78 719
36	У6111-0403-0701 6111-0403-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых.Устройство	$м^2$ пола	193,14	300	57 942
37	У6109-0307-0801 6109-0307-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лаги.Укладка по кирпичным столбикам	$м^2$ пола	193,14	4 081	788 204
		Внутренная отделка/АС-22				
38	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки.Отделка внутренних поверхностей за один раз.Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	206,85	2 343	484 650
39	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	$м^2$ отделываемой поверхности	629,5070345	1 884	1 185 991
		Кровля				
40	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	372,38	11 793	4 391 477
41	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	372,38	333	124 003
42	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	236,64	3 345	791 561
43	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130.	$м^3$	36,56088	51 092	1 867 968
44	У6111-0402-0303 6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой/Гидроизоляция/	$м^2$ изолируемой поверхности	236,64	761	180 083
45	У6111-0301-0801 6111-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой.Установка	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	372,38	5 942	2 212 682
46	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Карниз.Подшивка карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	91,98	6 500	597 870

1	2	3	4	5	6	7
47	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг.	$м^2$	91,98	2 732	251 289
48	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены.Устройство карнизов/НАСТИЛ ИЗ ДОСОК	$м^2$ степ,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	119,06	6 531	777 581
49	С1215-204-0302 215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86/НАСТИЛ ИЗ ДОСОК.	$м^3$	3,80992	109 237	416 184
		Каркас парапета				
50	У6106-0302-0302 6106-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 50 м.Монтаж	т конструкций	1,242318	349 851	434 626
51	С1214-205-0102 214-205-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм.	т	0,11088	360 941	40 021
52	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм.	т	0,0099	345 107	3 417
53	С1214-205-0202 214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм.	т	0,10353	362 556	37 535
	Раздел 3.	Здание школы. Электрооборудование и электроосвещение. Смета 02-01-				3 341 982
		Электрооборудование				
		Кабельные изделия и провода				
54	У6119-0101-0102 6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	1 138	401	456 338
55	С1243-106-0903 243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66.	м	6	1 187	7 122
56	С1243-106-0502 243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66.	м	413	489	201 957
57	С1243-107-0501 243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66.	м	719	396	284 724
		Трубы				
58	У6119-0301-0201 6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	1 138	1 283	1 460 054

1	2	3	4	5	6	7
59	С1241-207-1703 241-207-1703 *СпрСЦ 01.2025*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 25 мм.**	м	6,06	204	1 236
60	С1241-207-1702 241-207-1702 *СпрСЦ 01.2025*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 20 мм.**	м	1 143,32	140	160 065
		Демонтаж				
61	У6119-0604-0307 6119-0604-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Щит распределительный Демонтаж оборудования**	шт.	2	144 475	288 950
62	Е12-170101-0705 1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	шт.	94	716	67 304
63	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Кабель. Демонтаж**	м	1 138	364	414 232
	Раздел 4.	**Благоустройство территории. Смета 07-01**				**2 555 674**
		Демонтажные работы				
64	Е11-090304-0201 1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	т конструкций	8,037	162 105	1 302 838
65	С3414-104-0501 414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	8,037	255	2 049
66	С3412-101-0110 412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	80,37	82	6 590
		ПОКРЫТИЯ				
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ, ТИП 2				
67	С1255-102-0201 255-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	151,98	6 932	1 053 525
68	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	136	1 402	190 672
	Раздел 5.	**По смете Включить**				**12 568 076**
		Ремонтные работы				
		Двери внутренние				
69	У6108-0203-0103 6108-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема до 3 $м^2$**	$м^2$	4,62	5 764	26 630

1	2	3	4	5	6	7
70	С1223-205-0101 223-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09.**	$м^2$	4,62	139 873	646 213
		Двери наружные				
71	У6108-0203-0102 6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$**	$м^2$	7,13	4 651	33 162
72	С1223-205-0901 223-205-0901 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09.**	$м^2$	7,13	149 248	1 064 138
		Витраж				
73	У6108-0203-0102 6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	**Установка витражного блоканаружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$**	$м^2$	8,33	4 651	38 743
74	С1223-301-0101 223-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом.**	$м^2$	8,33	109 411	911 394
		Перегородки				
75	У6108-0203-0104 6108-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024 прим*	**Установка перегородки из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 $м^2$**	$м^2$	18,645	4 175	77 843
76	С1223-301-0201 223-301-0201 *РСНБ РК 2022 прим*	**Перегородка из алюминиевых профилей.**	$м^2$	18,645	119 323	2 224 777
		Полы				
				Линолеум-134,36$м^2$		
77	У6109-0102-0103 6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, /ГПС/**	$м^3$	26,872	29 027	780 014
78	У6109-0202-0203 6109-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, толщина покрытия 1 мм /5мм/**	$м^2$	134,36	7 131	958 121
79	У6109-0202-0204 6109-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=4*	**Устройство полов полимерных наливных полиуретановых без минеральных наполнителей, добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6109-0202-0203**	$м^2$	134,36	20 424	2 744 169
80	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм/100мм/**	$м^2$	134,36	2 005	269 392

1	2	3	4	5	6	7
81	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=16*	**Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м²**	**134,36**	**2 784**	**374 058**
82	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,322464**	**59 306**	**19 124**
83	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм.**	**т**	**0,322464**	**302 205**	**97 450**
84	У6111-0403-0101 6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой**	**м²**	**134,36**	**5 202**	**698 941**
85	У6111-0403-0601 6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**	**м²**	**134,36**	**1 305**	**175 340**
86	С1234-102-0202 234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м³ до 34 кг/м³.**	**м³**	**6,91954**	**38 861**	**268 900**
87	У6109-0308-0102 6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м²**	**134,36**	**6 055**	**813 550**
		Тип Д				
88	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м² окрашиваемой поверхности**	**139,39468**	**2 483**	**346 117**
		Итого				42 606 987
		В том числе				
		СМР				42 606 987
		Оборудование				
		Прочие				
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,3%				2 258 170
		Всего:				**44 865 158**
		В том числе СМР:				44 865 158
		Сметная прибыль 5%				2 243 258
		Непредвиденные работы и затраты-2%				897 303
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах				**48 005 719**
		Итого в текущих ценах на 1 квартал 2025год с К-1,0192, доля 15%				**7 339 114**
		Итого в текущих ценах на 2 квартал 2025год с К-1,0388, доля 45%				**22 440 753**
		Итого в текущих ценах на 3 квартал 2025год с К-1,0587, доля 40%				**20 329 462**
		Итого:				**50 109 329**
		с пониж К-0,98				**49 107 143**
		НДС 12%				**5 892 857**
		Всего				**55 000 000**

1	2	3	4	5	6	7

Авторский надзор:

Директор ТОО "ВИБО-строй"

_____ **Атабаев М.Н.**

ТОО "ВИБО-строй"

_____ **Жулекбаев Н.Е.**

Технический надзор:

Директор ТОО "Pride group"

_____ **Мурат М.**

Инженер-эксперт ТОО "Pride group"

_____ **Ерзаков А.Д.**

_____ **Муратов Б.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Адина-СтройПроект"

_____ **Базарбаев Н.К.**

Начальник участка ТОО "Адина-СтройПроект"

_____ **Балабеков О.К.**