Приложение
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28марта 2023 года №183
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«24» 10 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шамар Group», Туркестанская область, Келесский район, с.Абай, Т.Рыскулов , №105/1**

в лице Директора **Әлі Нұрлан Ғаниұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт общей средней школа №49 в с. Асиларык Сайрамского района, Туркестанской области»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Отдел образования Сайрамского района" управления образования Туркестанской области", Руководитель Ахметов Бауыржан Талгатович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительнойи строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- ТОО «Amanat Story Group KZ», г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат, дом 1689, Лицензия ГСЛ №23015483 от 05.07.2023г. в лице директора Ерболатұлы С.

- ТОО «Су жоба Курылыс», Туркестанская обл., Ордабасинский р-н, Шубарсуский с/о, с. Шубарсу.

- ТОО «ТС-Таукент», БИН 060540003151, Туркестанская область / Казыгуртский район , Ә.Ақабаев көшесі 93, директор Орынбаев Ш.

- ТОО «МС-Строй групп», БИН 091140010891, г.Шымкент, Микрорайон ШУГЫЛА, 328, директор Асанбай К.

- ТОО «APK Stroy Group», БИН 020340002159, г.Шымкент, Туран район, мкр.Самал-1, уч.1578, директор Полатов Б.П.

- ТОО «Шам KZ», г. Шымкент, Каратауский район, мкр. Нурсат, д.26/1, Лицензия ГСЛ №20014466 от 01.10.2020г. в лице директора Ғаниұлы Н.

- ТОО «AKM Group Company», БИН: 091040015472, Лицензия ГСЛ №09163 от 07.08.2024г. в лице директора Тұрсынханов Е.Б.

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Улмад» №18008151-281-08**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел образования Сайрамского района" управления образования Туркестанской области", №145 от 19.04.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Площадь участка	га	2,000		2,000	
Площадь застройки	м²	4107,25		4107,25	
Площадь твердых покрытий	м²	2548,0		2548,0	
Прочая площадь	м²	1100,5		1100,5	
Суммарная расчетная мощность	кВт	158,5		158,5	
Расчетный расход на отопление	Вт	228221		228221	
Расчетный расход на вентиляцию	Вт	133500		133500	
Производительность	м3/сут	2,4		2,4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м²)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м³)	-	-
В том числе подземной части	м³	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	м²	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м²	число квартир	площадь квартир, м²

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-
однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект: «Капитальный ремонт ОСШ им. Ш.Уалиханова в с.Асиларык Сайрамского района, Туркестанской области», разработан на основании:

-задания на проектирование, утвержденного Заказчиком

- тех обследования зданий проводило ТОО «Expert-80»;

-дефектного акта, утвержденного руководителем ГУ «Отделом образования Сайрамского района».

Здание литера А, Б, В, Г с переходной галереей (учебный блок) - двухэтажное, без подвала, сложной Т-образной формы в плане, разделен антисейсмическими швами между собой, с переходной галереей между литерами Б и Г, с размерами в осях (литер А) 17,40х28,80 м, (литер Б) 54,00х16,20 м, (литер В) 17,40х38,40 м, (литер Г) 24,00х17,40 м и (переходная галерея) 3,00х4,90 м.

Капитальным ремонтом в соответствии с заданием на проектирование предусмотрено

выполнение следующих видов работ:

- замена наружной отделки теплоизоляционным раствором «SKAVER» t=90 мм по

сетке рабица 45х45 t=1.6 мм и отделкой декоративной штукатуркой «Жидкий травертин».

- замена цоколя керамогранитом (толщина 10мм);

- установка в оконных блоках москитных сеток;

- замена внутренней отделки в санузле окраской водоэмульсионными красками ина

штукатурку под плитку цементно-песчаным раствором высотой 1,8м, и затиркой потолков с

последующей окраской водоэмульсионными красками;

- устройство линолеумных полов в классах, в кабинетах;

- устройство полов из керамогранита;

- полная замена аварийных перегородок литеров;

-замена кровли из профнастила на металлочерепицу, с заменой несущей деревянной

конструкции, с устройством ограждения кровли, снегодержателей и водосточной системы.

Наружная отделка фасадов после капитального ремонта:

- наружные стены – металлосайдинг;

- окна – из ПВХ с двухкамерным стеклопакетом;

- кровля – металлочерепица;

Внутренняя отделка помещений после капитального ремонта:

- внутренние стены и перегородки – выравнивание стен после очистки поверхности и затирка смесью «Алинекс» с последующей окраской водостойкой водоэмульсионной

краской, панели из керамической плитки, панели, покрытые масляной краской на высоту 1,8 м; - потолки – затирка смесью «Алинекс» с последующей окраской водостойкой водоэмульсионной краской, - полы - линолеум ГОСТ 18108-80-3,6мм, керамическая плитка по ГОСТ 6787-89, керамогранит с шероховатой поверхностью; - плинтусы – поливинилхлоридный, полированный керамогранитный; - подоконные доски - из ПВХ; - внутренние двери – деревянные ГОСТ 6629-88; - внутренний витраж – из поливинилхлоридных профилей по ГОСТ 30970-200;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2024 года;
месяц, год

окончание работ октябрь 2024 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства __7__месяца;

фактически: __5__месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шамар Group»** считает объект: **«Капитальный ремонт общей средней школа №49 в с. Асиларык Сайрамского района, Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Шамар Group»**

Директор – **Әлі Нұрлан Ғаниұлы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.