рубликой

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "МЕЛИОРАТОР",Республика Казахстан, Кызылорда, Шокая, дом № 18** ИИН/БИН **000340001900**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САМҰРЫК СТРОЙ-01",02000, Республика Казахстан, Акмолинская, Кокшетау, Янко, дом № 116** **021240007357**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор субподряда 76/1 от 16.06.2022г.

Номер документа	Дата составления
42	**30.09.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Субподрядные работы по объекту "Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с. Ильичевка Тайыншинского района СКО"			Работа	1	211 023 704,00	211 023 704,00	22 609 682,57
				Итого	1	x	211 023 704,00	22 609 682,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Сабырбаев А.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.09.2022

М.П.

22609682

ГЕНРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Самұрық Строй-01"
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Ильичевка Тайыншинского района СКО
ДОГОВОР №76/1 от 16.06.2022 г.

Справка о стомости выполненных работ №1 за сентябрь 2022 год
договорной цены по выполняемым работам

№ смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Ед.изм.	Количество	Примечание
Глава 1-7				
/2-1-1/	Внутриквартальные сети водопровода L=91413 метр	тенге	62 309 791	
/2-2-1/	Бурение двух эксплуатационных скважин глубиной 60 метров	тенге	16 462 961	
/4-4-3/	ВЛ 10кВ (от ПС Ильичевка- проектируемая КТПН№1) протяженность -9,7км (ВЛ-10кВ, Кабельная вставка 10кВ)	тенге	6 673 436	
/6-1-1/	Ограждение ПНС на скважинах №1, №2 (тип 1 и тип 2)	тенге	8 052 762	
/6-5-1/	Водопровод L=8974,3 метр	тенге	96 272 992	
/7-4-1/	Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений (тип 1 и тип 2)	тенге	7 568 728	
	ИТОГО по главам 1-7:	**тенге**	**197 340 670**	
Глава 8.	Временные здания и сооружения (2,9%)	тенге	5 722 879	
	ИТОГО главам 1-8:	тенге	203 063 549	
Глава 9.	Затраты СМР в зимнее время (3,63%)	тенге	7 371 207	
	ИТОГО главам 1-9:	тенге	210 434 756	
Глава 10.	Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге	4 208 695	
	ИТОГО главам 1-10:	тенге	214 643 451	
	Стоимость в текущих ценах 2021 г. - 100% (К=1,05)	тенге	225 375 624	
	Договорная уступка цен - 5% (К=0,95)	тенге	214 106 843	
	Генподрядные услуги - 12% (К=0,88)	тенге	188 414 022	
	НДС 12%	тенге	22 609 683	
	ИТОГО К ОПЛАТЕ	**тенге**	**211 023 704**	

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
г. Кызылорда, ул. Шокая 18
БИН 0003 4000 19000
ИИК KZ876 01020 10000 23063
Кф АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Генеральный директор
Нарбаев Е.Е.

Субподрядчик:
ТОО "Самұрық Строй-01"
г. Кокшетау, ул. Янко 116
БИН 0212 4000 7357
ИИК KZ898 56220 31117 87478
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Заместитель директора
Ерденов Х.С.

ГЕНРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Самұрық Строй-01"

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Ильичевка Тайыншинского района СКО

ДОГОВОР №76/1 от 16.06.2022 г.

Акт выполненных работ №1 за сентябрь 2022г.
Внутриквартальные сети водопровода L=91413 метр

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Всего
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 7262-541,5 НР = 72 %	м3 грунта	6720,5	203,41	1367010
2	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 налипающий НР = 72 % т.ч. п.3.46: к1трр=1,1; к1трм=1,1;к1экс=1,1;	м3 грунта	541,5	223,75	121159
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка налипающего НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: к1трр=1,15; т.ч. п.3.179:к2трр=1,2;	м3 грунта	225	4322,80	972631
4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в местах врезок 1873-131,1 НР = 72 %	м3 грунта	1741,9	306,67	534197
5	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в местах врезок налипающий НР = 72 % т.ч. п.3.46: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1экс=1,1;	м3 грунта	131,1	337,35	44227
6	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах врезок 803-56,2 НР = 72 %	м3 грунта	746,8	3132,47	2339330
7	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами в местах врезок налипающий НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: к1трр=1,15;	м3 грунта	56,2	3602,35	202452
8	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3- лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	1045	274,00	286331
9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	2831	183,60	519772
10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 песчаного грунта в карьере НР = 72 %	м3 грунта	387	274,00	106039
11	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км (620т*55км)	т·км	34100	23,76	810216
12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (устройство песчаного основания под трубы) НР = 72 %	м3 грунта	70	1487,81	104147
13	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (защитный слой из песчаного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	318	1487,81	473122
14	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	8758	41,53	363748
15	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками Р=72 %	м3 уплотненного грунта	4379	270,05	1182561
16	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72%	м3 уплотненного грунта	4379	76,42	334632
17	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	104,61	37010,59	3871678
18	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3	29,16	54575,62	1591425

19	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	55,63	27857,16	1549694
36	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (140,7+82,8) НР = 93 %	м2	223,5	659,86	147479
37	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство (отмостка) НР = 93 %	м3 основания	37,1	4775,15	177158
38	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка) В7,5 НР = 91 %	м3	37,1	6580,59	244140
39	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка-гильзы 89*0,2+3*0,25+92*0,6 НР = 99 %	км трубопровода	0,07375	685816,95	50579
42	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка гильзы 0,2*75+0,25*10+0,3*11+0,6*1+0,2*21 НР = 99 %	км трубопровода	0,0256	1051367,19	26915
45	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,2744	108600,58	29800
46	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	шт	358	3047,64	1091054
50	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка (PN 10, типа Sigmetex) НР = 99 %	шт.	6	4715,17	28291
51	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	шт.	17	8130,94	138226
52	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	6	4440,00	26640
54	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка (228+6) НР = 99 %	шт.	234	1146,84	268360
57	Фланцы к стальным трубопроводамдиаметром 100 мм. Приварка (10шт учтены в монтаже заглушек) 133-10 НР = 99 %	шт.	123	2156,01	265189
61	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка (заглушки) 10*3,4 НР = 99 %	тонна	0,034	1811470,59	61590
63	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка (муфта 25х15мм) НР = 99 %	тонна	0,0228	129868,42	2961
64	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка компенсатора фланцевого д32 мм НР = 99 %	шт.	114	3059,71	348807
66	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка компенсатор фланцевый НР = 99 %	шт.	117	5774,17	675578
68	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	19	4762,95	90496
71	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка (38*14+68,7*5) НР = 99 %	тонна	0,8755	102957,17	90139
74	Счетчики (водомеры), диаметр до 40мм. Установка НР = 98 %	шт.	114	1194,86	136214
76	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	114	2314,32	263833
78	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2815,00	16890
80	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка (110+245+9+22+1) НР = 99 %	шт.	387	2388,27	924262
86	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп (32 мм) НР = 99 %	метр	4274	4163,29	17793898
88	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка (32 мм) НР = 99 %	км трубопровода	0,765	583430,07	446324
90	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР = 99 %	м	4561	4163,29	18988761
92	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,182	687153,85	125062
94	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,387	911723,51	352837
99	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,057	1029421,05	58677
101	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	135,66	90,93	12336
102	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 (за 2 раза) НР = 69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	135,66	104,63	14194
103	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией (5038+80+82+3+2) НР = 99 %	км трубопровода	5,205	125802,31	654801
104	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией (4743+57) НР = 99 %	км трубопровода	4,8	126658,54	607961

105	Колодцы. Установка указателя на стене НР = 76 %	шт.	19	1269,63	24123
107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием водосбросный коллектор НР = 99 % К=10,000;	км трубопровода	0,1	1029070,00	102907
109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием демонтаж водосбросного коллектора НР = 99 % К=10,000; к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;	км трубопровода	0,1	616820,00	61682
110	Изготовление зумпфа НР = 90 % К=10,000;	м2	19,2	2142,50	41136
111	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- водоотводные канавы-налипающий грунт НР = 72 % К=10,000; т.ч. п.3.175.1: к1трр=1,1;	м3 грунта	7,2	2640,14	19009
112	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-засыпка щебня НР = 72 % К=10,000;	м3 грунта	14,4	1634,03	23530
114	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт К=10,000;	маш.-ч	720	388,80	279936
115	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Расстояние перевозки 15 км (38,7т*15км)	т·км	580,5	115,56	67083
116	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием водосбросный коллектор НР = 99 % К=22,000;	км трубопровода	0,22	1029063,64	226394
118	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием демонтаж водосбросного коллектора НР = 99 %	км трубопровода	0,22	616818,18	135700
119	Изготовление зумпфа НР = 90 % К=22,000;	м2	42,24	2142,45	90497
120	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- водоотводные канавы-налипающий грунт НР = 72 % К=22,000; т.ч. п.3.175.1: к1трр=1,1;	м3 грунта	7,04	2640,20	18587
121	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2-засыпка щебня НР = 72 % К=22,000;	м3 грунта	22,88	1634,05	37387
123	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт К=22,000;	маш.-ч	528	388,80	205286
124	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Расстояние перевозки 15 км (24,64т*15км)	т·км	369,6	115,56	42711
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**тенге**	**62 309 791**		

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
г. Кызылорда, ул. Шокая 18
БИН 0003 4000 19000
ИИК KZ876 01020 10000 23063
КФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Генеральный директор
Нарбаев Е.Е.

Субподрядчик:
ТОО "Самұрық Строй-01"
г. Кокшетау, ул. Янко 116
БИН 0212 4000 7357
ИИК KZ898 56220 31117 87478
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Заместитель директора
Ерденов Х.С.

ГЕНРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Самұрық Строй-01"

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Ильичевка Тайыншинского района СКО

ДОГОВОР №76/1 от 16.06.2022 г.

Акт выполненных работ №2 за сентябрь 2022г.
Бурение двух эксплуатационных скважин глубиной 60 метров

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Всего
1	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станкамис дизельным двигателем. Грунты 3 группы 190 мм НР = 85 %	м бурения	14	8677,86	121490
2	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы 190 мм НР = 85 %	м бурения	10,4	18035,29	187567
3	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы 190 мм НР = 85 %	м бурения	7,2	25149,86	181079
4	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы 394 мм расширение скважины НР = 85 % т.ч. п.3.7: к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1экс=1,5;	м бурения	14	13015,07	182211
5	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5группы 394 мм расширение скважины НР = 85 % т.ч. п.3.7: к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1экс=1,5;	м бурения	10,4	27050,19	281322
6	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы 394 мм расширение скважины НР = 85 % т.ч. п.3.7: к1трр=1,5; к1трм=1,5; к1экс=1,5;	м бурения	7,2	37721,25	271593
7	Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости НР = 85 % т.ч. п.3.52: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м закрепленной скважины	32	4648,78	148761
9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы 190 мм НР = 85 %	м бурения	88	25149,98	2213198
10	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 6 группы 244мм расширение скважины НР = 85 % т.ч. п.3.4: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1экс=1,1;	м бурения	88	27664,26	2434455
11	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР = 85 % т.ч. п.3.76: к1трр=1,01; к1трм=1,01; к1экс=1,01;	колонна	2	726925,50	1453851
12	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения НР = 85 % т.ч. п.3.93: к1трр=1,2; к1трм=1,2; к1экс=1,2;	м труб	37	2058,62	76169
14	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 600 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения д 168 мм п 3,91 НР = 85 % т.ч. п.3.91: к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1экс=0,8;	м труб	121	1832,83	221773
16	Скважины глубиной до 300 м. Диглинизация эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутка откачки	6	530935,00	3185610
17	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания НР = 85 %	сутка откачки	6	530935,00	3185610
18	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения опытная НР = 85 %	сутка откачки	10	225247,50	2252475
19	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство оголовка В15 (1мх1мх1м(h)) НР = 91 % К=2,000;	м3	2	11108,00	22216

25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3 НР = 72 %	м3	15	90,33	1355
26	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	15	48,47	727
27	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые НР = 72 %	м2	8	883,25	7066
28	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	4	4936,25	19745
29	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	80	183,60	14688
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**тенге**	**16 462 961**		

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
г. Кызылорда, ул. Шокая 18
БИН 0003 4000 19000
ИИК KZ876 01020 10000 23063
КФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Генеральный директор
Нарбаев Е.Е.

Субподрядчик:
ТОО "Самұрық Строй-01"
г. Кокшетау, ул. Янко 116
БИН 0212 4000 7357
ИИК KZ898 56220 31117 87478
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Заместитель директора
Ерденов Х.С.

ГЕНРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Самұрық Строй-01"
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Ильичевка Тайыншинского района СКО
ДОГОВОР №76/1 от 16.06.2022 г.

Акт выполненных работ №3 за сентябрь 2022г.
Ограждение ПНС на скважинах №1, №2 (тип 1 и тип 2)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Всего
1	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка Оград без учета ворот490-6 НР = 118 %	м оград	484	8289,70	4012213
2	Подвеска проволоки колючей НР = 99 %	м проволоки	2695	66,11	178167
8	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж швеллера 6,5 НР = 69 %	тонна	8,4311	43769,73	369027
11	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-1 НР = 69 %	тонна	5,511	161827,98	891834
15	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление ворот Вм-1, Вм-1н НР = 69 %	тонна	0,2166	278587,26	60342
20	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	66442,00	66442
22	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	582,55467	78,00	45441
23	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	582,55467	104,64	60956
24	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1, МС2 НР = 118 %	тонна	0,23194	155923,95	36165
27	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	тонна	0,04824	40236,32	1941
28	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка НР = 118 %	м оград	444	3748,03	1664124
30	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-2 НР = 69 %	тонна	3,28694	161828,02	531919
34	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС3 НР = 118 %	тонна	0,0814	155921,38	12692
36	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	тонна	0,0814	40233,42	3275
37	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление ворот Вм-2, Вм-2н НР = 69 %	тонна	0,1176	278588,44	32762
43	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	65766,00	65766
45	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	107,83334	78,01	8412
46	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза	м2	107,83334	104,64	11284
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**тенге**	**8 052 762**		

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
г. Кызылорда, ул. Шокая 18
БИН 0003 4000 19000
ИИК KZ876 01020 10000 23063
КФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Генеральный директор
_____ Нарбаев Е.Е.

Субподрядчик:
ТОО "Самұрық Строй-01"
г. Кокшетау, ул. Янко 116
БИН 0212 4000 7357
ИИК KZ893 5620 31117 87478
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Заместитель директора
_____ Ерденов Х.С.

ГЕНРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Самұрық Строй-01"

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Ильичевка Тайыншинского района СКО

ДОГОВОР №76/1 от 16.06.2022 г.

Акт выполненных работ №4 за сентябрь 2022г.
Водопровод L=8974,3 метр

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Всего
1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м снятие ПСП грунта в бурт временного хранения НР = 72 %	м3	18620	59,15	1101395
2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м обратная надвижка ПСП НР = 72 %	м3	18620	50,27	936078
3	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3	101358,9	203,41	20617306
4	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-налипающего НР = 72 % т.ч. п.3.46: к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1экс=1,1;	м3	5856,7	223,75	1310412
5	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: к1трр=1,2;	м3	3134,8	3758,97	11783604
6	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами доработка налипающего НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: к1трр=1,15; т.ч. п.3.179: к2трр=1,2;	м3	181,1	4322,81	782861
7	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3	110157,5	48,44	5336523
8	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	11015,7	270,05	2974820
9	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см НР = 72 %	м3	99141,8	76,42	7576154
10	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3	8,77	54576,62	478637
11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	57,85	37010,61	2141064
12	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3	20,78	27857,12	578871
28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-внутренние поверхности колодцев НР = 93 %	м2	514,9	659,86	339761
29	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 %	м3	12,19	4775,23	58210
30	Подготовка бетонная. Устройство отмостка В7,5 НР = 91 %	м3	12,19	6580,56	80217
31	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	40	3047,63	121905
34	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка Sigmetex НР = 99 %	шт.	8	2327,50	18620
36	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	шт.	40	3666,25	146650
38	Вантузы одинарные. Установка НР = 99 %	шт.	8	4440,25	35522
40	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	8	2815,00	22520
42	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	шт.	8	1146,88	9175
44	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	шт.	80	1817,84	145427

45	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отводов НР = 99 %	тонна	0,0853	1811465,42	154518
48	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием 4+30м НР = 99 %	км	0,034	911735,29	30999
51	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км	17,9686	939945,40	16889503
54	Бестраншейная прокладка стальных кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 300 мм НР = 91 %	м	127,4	51328,45	6539244
56	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр д 89 мм НР = 99 %	м	127,4	2488,29	317008
57	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,0182	384670,33	7001
58	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	17,8836	394508,88	7055239
59	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км	0,1274	930745,68	118577
60	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз НР = 69 %	м2	36,5	90,93	3319
61	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза к=2 НР = 69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	36,5	104,63	3819
62	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км	0,034	125823,53	4278
63	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км	17,9686	126160,13	2266921
64	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	22	1390,36	30588
65	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное (325мм) НР = 61 %	стык	22	2796,18	61516
66	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием водосбросный коллектор НР = 99 % К=32,000;	км	0,32	1029065,63	329301
68	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием демонтаж водосбросного коллектора НР = 99 % К=32,000; к1трр=0,6; к1трм=0,6; к1экс=0,6; к1мат=0;	км	0,32	616818,75	197382
69	Изготовление зумпфа НР = 90 % К=32,000;	м2	61,44	2142,46	131633
70	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами- водоотводные канавы-налипающий грунт НР = 72 % К=32,000; т.ч. п.3.175.1: к1трр=1,1;	м3	291,84	2640,22	770523
71	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 засыпка щебня НР = 72 % К=32,000;	м3	314,88	1634,05	514531
73	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт К=32,000;	маш-ч	2304	388,80	895795
74	Перевозка автоцистернами в населенных пунктах. Расстояние перевозки 1 км	т-км	5043,84	665,28	3355565
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**тенге**	**96 272 992**		

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
г. Кызылорда, ул. Шокая 18
БИН 0003 4000 19000
ИИК KZ876 01020 10000 23063
КФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Генеральный директор
Норбаев Е.Е.

Субподрядчик:
ТОО "Самұрық Строй-01"
г. Кокшетау, ул. Янко 116
БИН 0212 4000 7357
ИИК KZ898 56220 31117 87478
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Заместитель директора
Ерденов Х.С.

ГЕНРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Самұрык Строй-01"
Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Ильичевка Тайыншинского района СКО
ДОГОВОР №76/1 от 16.06.2022 г.

Акт выполненных работ №5 за сентябрь 2022г.
Ограждение комплекса водопроводных очистных сооружений (тип 1 и тип 2)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Всего
1	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка Оград без учета ворот 430-6 НР = 118 %	метр	424	8289,70	3514831
2	Подвеска проволоки колючей НР = 99 %	метр	2365	66,11	156351
8	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	тонна	7,3691	68997,16	508447
9	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж швеллера 6,5 НР = 69 %	тонна	7,3691	43769,80	322544
12	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-1 НР = 69 %	тонна	4,843	161827,79	783732
16	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление ворот Вм-1, Вм-1н НР = 69 %	тонна	0,2166	278587,26	60342
21	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	66442,00	66442
23	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	м2	510,91627	78,00	39852
24	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	510,91627	104,63	53459
25	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС1, МС2	тонна	0,20394	155913,50	31797
28	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	тонна	0,04224	40222,54	1699
29	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка 390-6 НР = 118 %	метр	384	3748,03	1439242
31	Эстакады под трубопроводы, галереи. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. Изготовление столбиков СМ-2 НР = 69 %	тонна	2,84574	161827,85	460520
35	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МС3 НР = 118 %	тонна	0,0704	157940,34	11119
37	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	тонна	0,0704	40213,07	2831
38	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу Изготовление ворот Вм-2, Вм-2н НР = 69 %	тонна	0,1176	278588,44	32762
44	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	65766,00	65766
46	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	93,0414	78,00	7257
47	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за 2 раза НР = 69 % к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2; к1мат=2;	м2	93,0414	104,63	9735
	ИТОГО К ОПЛАТЕ:	**тенге**	**7 568 728**		

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
г. Кызылорда, ул. Шокая 18
БИН 0003 4000 19000
ИИК KZ876 01020 10000 23063
КФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Генеральный директор
_____ Нарбаев Е.Е.

Субподрядчик:
ТОО "Самұрык Строй-01"
г. Кокшетау, ул. Янко 116
БИН 0212 4000 7357
ИИК KZ898 56220 31117 87478
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Заместитель директора
_____ Ерденов Х.С.

ГЕНРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Самұрык Строй-01"

Наименование стройки: Строительство локального источника водоснабжения с разводящими сетями в с.Ильичевка Тайыншинского района СКО

ДОГОВОР №76/1 от 16.06.2022 г.

Акт выполненных работ №6 за сентябрь 2022г.

ВЛ 10кВ (от ПС Ильичевка- проектируемая КТПН№1) протяженность -9,7км (ВЛ-10кВ, Кабельная вставка 10кВ)

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость	Всего
1	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	24705,50	98822
3	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=8,000;	м3	0,4	3717,50	1487
14	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка (ПТ45) НР = 80 % К=16,000;	м3	3,248	18809,73	61094
28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	17	38305,94	651201
30	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=51,000;	м3	2,55	18810,20	47966
41	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка (ПТ45) НР = 80 % К=102,000;	м3	20,706	18810,01	389480
56	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	2	38306,00	76612
58	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=6,000;	м3	0,3	18810,00	5643
69	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка (ПТ60) НР = 80 % К=12,000;	м3	3,24	18809,88	60944
84	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	2	24705,50	49411
86	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=4,000;	м3	0,2	18810,00	3762
97	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка (ПТ60) НР = 80 %	м3	2,16	18810,19	40630
111	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	24706,00	24706
113	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=2,000;	м3	0,1	18810,00	1881
124	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка (ПТ45) НР = 80 % К=4,000	м3	0,812	18810,34	15274
139	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	9	11799,78	106198
144	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка (ПТ60) НР = 80 % К=36,000;	м3	9,72	18809,88	182832
157	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	24706,00	24706
159	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=2,000;	м3	0,1	18810,00	1881
170	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка (ПТ45) НР = 80 % К=4,000;	м3	0,812	18810,34	15274
183	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	26720,00	26720
213	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	24706,00	24706
215	Плиты опорные и подкладные сборные железобетонные объемом до 1,5 м3. Установка НР = 80 % К=2,000;	м3	0,1	18810,00	1881
234	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	26720,00	26720
263	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	151	11799,70	1781755
274	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 % К=13,000;	опора	13	11799,85	153398
285	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	24706,00	24706

299	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км	9,7	190843,71	1851184
300	Провода ВЛ 6-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять или исключать к норме 1133-0204-0202 (9,7*20=194 шт, 202-194) НР = 80 % К=-1,000;	опора	-8	6487,88	-51903
302	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	204	3599,73	734345
303	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР = 80 %	м шин заземления	36	454,61	16366
305	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3	9	3132,44	28192
306	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м	55	718,40	39512
307	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (засыпка кабеля песком) НР = 72 %	м3	1,5	1487,33	2231
309	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3	6	1487,83	8927
310	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %	м3	6	109,50	657
311	Мусор строительный. Погрузка	тонна	4,94	115,59	571
312	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	4,94	183,60	907
313	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м	50	633,12	31656
315	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	8	1055,50	8444
317	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР = 72 %	м	4	446,75	1787
319	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м	51	893,67	45577
320	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м	12	1044,58	12535
321	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м	10	1291,60	12916
322	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м	12	1208,83	14506
324	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	7668,00	15336
ИТОГО К ОПЛАТЕ:		**тенге**	**6 673 436**		

Генподрядчик:
ТОО "Мелиоратор"
г. Кызылорда, ул. Шокая 18
БИН 0003 4000 19000
ИИК KZ876 01020 10000 23063
КФ АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

Генеральный директор
Парбаев Е.Е.

Субподрядчик:
ТОО "Самұрық Строй-01"
г. Кокшетау, ул. Янко 116
БИН 0212 4000 7357
ИИК KZ898 56220 31117 87478
АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX

Заместитель директора
Ерденов Х.С.