Форма 2

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Корпорация Бастау"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отау-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство многоэтажных жилых домов с торговыми объектами на первом этаже, на участке 25/1, квартал 189, Каратауский район, г. Шымкент (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (первая очередь)» дом 25/6**

(наименование, адрес)

Акт выполненных работ

за март 2023 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ(КЖ-1)										
1	**Е11-010101-0320 1101-0101-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³**	**м³ грунта**		**38032,575**	**142,79**	**134,69**	**5430671**	**5122608**	**--**	**1175207**	**7134530**
						8,10	**34,81**	**308064**	**1323914**		**528653**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п 3 129 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м³ грунта**		**677,425**	**4045,64**	**--**	**2740618**	**--**	**--**	**1973244**	**5090971**
						4045,64	**--**	**2740618**	**--**		**377109**	
3	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки.**	**м³ грунтовой подушки**		**29793**	**870,13**	**866,91**	**25923783**	**25827849**	**3874**	**6372425**	**34879857**
						3,09	**293,98**	**92060**	**8758546**		**2583649**	
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/Обратная засыпка.**	**м³ грунта**		**9040**	**42,53**	**42,53**	**384471**	**384471**	**--**	**95643**	**518534**
						--	**14,70**	**--**	**132888**		**38420**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**		**9040**	**312,24**	**140,84**	**2822650**	**1273194**	**--**	**1578294**	**4753052**
						171,40	**71,09**	**1549456**	**642654**		**352108**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					37302193	32608122	3874	11194813	52376944
								4690198	10858802	–	3879939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					37302193				
	Материалы		Тенге					3873				
	Всего заработная плата		Тенге						15548200			
		Накладные расходы	Тенге					11194813				
		Сметная прибыль	Тенге					3879939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					52376945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5810
		Сметная заработная плата	Тенге						15548200			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					52376945				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5810
		Сметная заработная плата	Тенге						15548200			
		РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ(КЖ-2-КЖ-8)										
		ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ФП										
6	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. вып. 78**	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$		53,4	26127,53	1742,23	1395210	93035	1165423	148304	1666995
						2560,90	490,99	136752	26219		123481	
7	**Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. вып. 78**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	$м^3$		732,8	29838,06	2695,04	21865330	1974925	16916490	3233583	27106829
						4058,29	790,77	2973915	579476		2007916	
8	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. вып. 78**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		17,45268	41427,00	1611,66	723012	28127	26965	618250	1448563
						38270,34	657,52	667920	11475		107301	
9	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т		17,45268	298645,00	–	5212156	–	5212156	–	5629128
						–	–	–	–		416972	
10	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зоп. вып. 32**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		12,19882	40465,43	620,45	493630	7569	47306	400427	965581
						35967,03	104,43	438755	1274		71525	
11	**С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т		8,73852	298645,00	–	2609715	–	2609715	–	2818492
						–	–	–	–		208777	
12	**С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т		3,4603	307861,00	–	1065291	–	1065291	–	1150514
						–	–	–	–		85223	
		ОПОРНЫЙ КАРКАС ОКП1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-060301-0602 1106-0301-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,47236	31706,25	1549,19	205214	10027	9999	172393	407816
					28612,06	657,52	185188	4256		30209	
14	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	2,8258	465887,00	–	1316503	–	1316503	–	1421823
					–	–	–	–		105320	
15	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,64656	298645,00	–	1089027	–	1089027	–	1176149
					–	–	–	–		87122	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ									
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	235,89	4105,80	31,50	968517	7431	827735	125206	1181221
					565,31	5,42	133351	1279		87499	
		ЛИФТОВОЙ ПРИЯМОК(КЖ-8.2)									
17	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м³	1,944	73454,33	8655,08	142795	16825	62310	65044	224466
					32746,78	4021,34	63660	7817		16627	
18	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,00217	298645,00	–	299293	–	299293	–	323236
					–	–	–	–		23943	
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,10512	313396,00	–	32944	–	32944	–	35580
					–	–	–	–		2636	
		ПОДПОРНАЯ СТЕНКА(КЖ-8.4)									
20	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	1,4256	57260,59	4067,61	81631	5799	45642	28972	119452
					21176,84	1156,09	30190	1648		8848	
21	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0298584	307861,00	–	9192	–	9192	–	9927
					–	–	–	–		735	
22	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,07458	298645,00	–	22273	–	22273	–	24055
					–	–	–	–		1782	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0038663	313396,00	--	1212	--	1212	--	1309
					--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37532945	2143738	30759476	4792179	45711136
							4629731	633444	--	3386013	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37532945				
	Материалы		Тенге				19101871				
	Всего заработная плата		Тенге					5263175			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11657606				
		Накладные расходы	Тенге				4792179				
		Сметная прибыль	Тенге				3386013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				45711137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2344
		Сметная заработная плата	Тенге					5263175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				45711137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2344
		Сметная заработная плата	Тенге					5263175			
		РАЗДЕЛ 3.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ МС-1,МС-2(КЖ-13 - КЖ-16)									
24	Е11-060401-0102 1106-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и зон. вып. 28	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	30,12	59653,96	4067,61	1796777	122516	1036415	612128	2601617
					21176,84	1156,09	637846	34821		192712	
25	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,77264	298645,00	--	2022615	--	2022615	--	2184424
					--	--	--	--		161809	
26	С1214-210-0501 214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,14144	307861,00	--	43544	--	43544	--	47028
					--	--	--	--		3484	
27	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(КЖ-13,16)	т	0,3828	313396,00	--	119968	--	119968	--	129565
					--	--	--	--		9597	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3982904	122516	3222542	612128	4962634
							637846	34821	--	367602	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3982904				
	Материалы		Тенге				1036414				
	Всего заработная плата		Тенге					672667			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2186127				
		Накладные расходы	Тенге				612128				
		Сметная прибыль	Тенге				367602				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4962634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					672667			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4962634				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					672667			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									103050716
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					9957775				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						34874376			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						11526267			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							33985891		
		- Накладные расходы	Тенге								16599120	
		- Сметная прибыль	Тенге								7633554	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**103 050 716**						
		НДС 12%				12 366 086						
		ВСЕГО ПО АКТУ				115 416 802						

Заказчик:

Директор ТОО "Корпорация Бастау"

Мо.гассинова М.К.

Инженер:

Директор ТОО "Компания ЮгПласт"

Оразалиев Б.

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Отау-Строй"

Алимбек А.

Автор:

Директор ТОО "Компания Ахмет"

Есенкулов А.Ж.