Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**150440006568**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**020540000457**

Договор (контракт) Договор № 37 от 30.05.2023 г.

Номер документа	Дата составления
35	**07.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО			работа	1	75 072 405,00	75 072 405,00	8 043 471,96
				Итого	1	x	75 072 405,00	8 043 471,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жуанганов К.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 37	30.05.23 г.		058--011--431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №2	150 273 475,00	67 028 933,04	67 028 933,04				14 208 153,00		8 043 471,96	75 072 405,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Ахетова Г.Н.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель _____ Жуанғанов Қ. А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Объект : Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 30.05.2023

Акт приемки выполненных работ № 2 от 07.08.23 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Смета 2-4 Р: Трубы										
			Земляные работы										
1	19	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м РАСТИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ ДО 20 М**	м3 грунта	7706		44,59	44,59	343611	343610	--	96596	475424
			НР - 72%; СП - 8%				--	17,41	--	134161		35217	
2	20	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	7706		41,28	41,28	318104	318104	--	89439	440146
			НР - 72%; СП - 8%				--	16,12	--	124221		32603	
3	21	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	37365		267,82	252,68	10007094	9441388	--	2211141	13195694
			НР - 72%; СП - 8%				15,14	67,05	565706	2505323		977459	
4	22	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	1156		3562,27	--	4117986	--	--	2964950	7649571
			НР - 72%; СП - 8%				3562,27	--	4117986	--		566635	
5	23	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	122		2968,56	--	362164	--	--	260758	672756
			НР - 72%; СП - 8%				2968,56	--	362164	--		49834	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	24	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ СУХОЙ ГРУНТ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	773	267,82 15,14	252,68 67,05	207025 11703	195322 51830	--	45744 20221	272990
7	25	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	418	7395,96 1159,74	164,22 51,80	3091511 484771	68644 21652	2538096	501359 287430	3880300
8	26	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2467	211,21 11,93	199,28 52,88	521055 29431	491624 130455	--	115118 50894	687067
9	27	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	35638	36,52 --	36,52 14,26	1301500 --	1301500 508198	--	365902 133392	1800795
10	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	35638	173,54 93,74	79,80 38,85	6184619 3340706	2843912 1384536	--	3402175 766943	10353737
11	29	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	538	283,57 11,28	272,29 79,52	152561 6069	146492 42782	--	35172 15019	202752
12	30	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /Лишний грунт/ *СП - 8%*	т	941,5	516,00 --	-- --	485814 --	-- --		-- 38865	524679
13	31	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7706	31,31 --	31,31 12,22	241275 --	241275 94167	--	67800 24726	333801
14	32	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	7706	52,60 --	52,60 20,54	405336 --	405335 158281	--	113962 41544	560842
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
15	33	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /в том числе методом ГНБ 189м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,985	386288,20 273346,00	109746,76 33872,28	1539358 1089284	437341 134981	12733	1212022 220110	2971491
16	34	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	4024,85	1659,00 --	-- --	6677226 --	-- --	6677226	-- 534178	7211404

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	35	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	3,985	72741,36 63808,50	-- --	289874 254277	-- --	35597	251734 43329	584937
18	36	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /НА ОТВОДЫ L=500мм/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0425	382388,20 273346,00	108942,76 33872,28	16251 11617	4630 1440	4	12926 2334	31511
19	37	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	42,925	1659,00 --	-- --	71213 --	-- --	71213	-- 5697	76910
20	38	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ФУТЛЯР/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,023	676134,86 423810,00	251549,68 80876,68	15551 9748	5785 1860	18	11492 2163	29206
21	39	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	23,23	13352,00 --	-- --	310167 --	-- --	310167	-- 24813	334980
22	40	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	189	6518,30 875,82	5635,65 1140,72	1231959 165530	1065138 215596	1291	377315 128742	1738016
23	41	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	190,89	13352,00 --	-- --	2548763 --	-- --	2548763	-- 203901	2752664
24	42	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5 ПОД ЗАДВИЖКИ. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,7	24739,91 4348,89	1491,24 365,58	17318 3044	1044 256	13230	3003 1626	21947
25	43	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02268	150925,53 133466,40	1919,12 535,00	3423 3027	43 12	353	2097 442	5962
26	44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	14	537,00 --	-- --	7518 --	-- --	7518	-- 601	8119
27	45	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	т	0,00868	526730,00 --	-- --	4572 --	-- --	4572	-- 366	4938
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				40472848 10455063	17311187 5509751	12220781 --	12140705 4209084	56822639
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				30854538				
			Материалы	Тенге				2600970				
			Всего заработная плата	Тенге					15961775			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4572				
			Транспортные расходы	Тенге				485814				
			Накладные расходы	Тенге				12138608				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				3439452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				46432598				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12753
			Сметная заработная плата	Тенге					15961775			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3423				
		Материалы		Тенге				352				
		Всего заработная плата		Тенге					3039			
			Накладные расходы	Тенге				2097				
			Сметная прибыль	Тенге				442				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5962				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					3039			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				9614887				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9614887				
			Сметная прибыль	Тенге				769190				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10384077				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56822637				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12755
			Сметная заработная плата	Тенге					15964814			
			РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1 Р: Трубы									
28	101	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	72	7395,96	164,22	532509	11824	437184	86359	668377
			НР - 99%; СП - 8%			1159,74	51,80	83501	3730		49509	
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
31	109	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода	0,44	505803,66	155353,22	222554	68356	3676	170134	424103
			НР - 99%; СП - 8%			342095,00	48479,18	150522	21331		31415	
32	110	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	444,4	3480,00	--	1546512	--	1546512	--	1670233
			СП - 8%			--	--	--	--		123721	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2301575	80180	1987372	256493	2762713
								234023	25061	--	204645	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				755063				
		Материалы		Тенге				440860				
		Всего заработная плата		Тенге					259084			
			Накладные расходы	Тенге				256493				
			Сметная прибыль	Тенге				80924				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1092480				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					259084			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1546512				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1546512				
			Сметная прибыль	Тенге				123721				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1670233				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2762713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
			Сметная заработная плата	Тенге					259084			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								59585352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10689086				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17391367			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5534812			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14208153		
		- Перевозка грузов	Тенге				485814				
		- Накладные расходы	Тенге							12397198	
		- Сметная прибыль	Тенге							4413729	

Временные здания и сооружения	2,9%	1 727 975
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3,3%	2 023 340
Итого по акту		63 336 667
Непредвиденные работы и затраты	2%	**1 266 733**
Всего по акту		**64 603 400**
Итого в текущих ценах 2022 года	1,0921526	**70 556 772**
С учетом понижающего коэффициента	0,95	**67 028 933,04**
НДС	12%	8 043 471,96
Итого		**75 072 405,00**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор
ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Ахетова Г.Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель _____ Жуанганов Қ. А.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.