Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78**	**150440006568**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 37 от 30.05.2023 г.	

Номер документа	Дата составления
42	01.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО			работа	1	75 072 405,00	75 072 405,00	8 043 471,96
				Итого	1	x	75 072 405,00	8 043 471,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жуанышев К.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.09.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

СПРАВКА № 3
стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 37	30.05.23 г.		058--011--431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ №3	225 345 880,00	67 028 933,04	67 028 933,04				10 811 849,00		8 043 471,96	75 072 405,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Ахетова Г.Н.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель _____ Жуанганов К. А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Объект : Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 30.05.2023

Акт приемки выполненных работ № 3 от 11.09.23 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020г.

№ п/п	№в смете п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Трубы										
			Земляные работы										
1	98	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	5700		3562,27	--	20304950	--	--	14619564	37718475
			НР - 72%; СП - 8%				3562,27	--	20304950	--		2793961	
2	99	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	290		2968,56	--	860882	--	--	619835	1599175
			НР - 72%; СП - 8%				2968,56	--	860882	--		118457	
3	100	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	3200		267,82	252,68	857024	808576	--	189366	1130101
			НР - 72%; СП - 8%				15,14	67,05	48448	214560		83711	
4	101	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1200		7395,96	164,22	8875152	197064	7286400	1439310	11139618
			НР - 99%; СП - 8%				1159,74	51,80	1391688	62160		825157	
5	102	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА**	м3 грунта	1200		211,21	199,28	253452	239136	--	55996	334204
			НР - 72%; СП - 8%				11,93	52,88	14316	63456		24756	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	103	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	5490	36,52	36,52	200495	200494	--	56367	277411
						--	14,26	--	78287		20549	
7	104	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**								
			НР - 72%; СП - 8%		5700	173,54	79,80	989178	454860	--	544149	1655994
						93,74	38,85	534318	221445		122666	
8	105	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м3 грунта**	540	283,57	272,29	153128	147037	--	35303	203506
						11,28	79,52	6091	42941		15074	
9	106	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /Лишний грунт/**									
			СП - 8%	**т**	945	516,00	--	487620	--		--	526630
						--	--	--	--		39010	
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	109	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**								
			НР - 99%; СП - 8%		2,1	386288,20	109746,76	811205	230468	6710	638707	1565905
						273346,00	33872,28	574027	71132		115993	
11	110	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**									
			СП - 8%	**м**	2121	1659,00	--	3518739	--	3518739	--	3800238
						--	--	--	--		281499	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								59 951 257,00
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				23734720				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2277635			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					753981			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10811849		
			- Перевозка грузов	Тенге				487620				
			- Накладные расходы	Тенге							18198597	
			- Сметная прибыль	Тенге							4440833	

Временные здания и сооружения	2,9%	1 738 586
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3,3%	2 035 765
Итого по акту		63 725 608
Непредвиденные работы и затраты	2%	**1 274 512**
Всего по акту		**65 000 120**
Итого в текущих ценах 2022 года	1,0921526	**70 990 051**
С учетом понижающего коэффициента	0,95	**67 028 933,04**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС 12% 8 043 471,96

Итого **75 072 405,00**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор
ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Ахетова Т.Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель _____ Жуанганов Қ. А.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.