Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78**	**150440006568**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 37 от 30.05.2023 г.

Номер документа	Дата составления
48	**09.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО			работа	1	61 574 119,52	61 574 119,52	6 597 227,09
				Итого	1	x	61 574 119,52	6 597 227,09

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Жунганов К.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 09.10.2023

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

СПРАВКА № 4
стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2023 года

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№ 37	30.05.23 г.		058--011--431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	из.гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них			дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 4	286 919 999,52	61 574 119,52	61 574 119,52				9 508 506,00		54 976 892,43	61 574 119,52

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Ахатова Г.Н.

Заказчик

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель _____ Жуанганов Қ. А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

15870

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Объект : Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

Договор подряда (контракт) № 37 от 30.05.2023

Акт приемки выполненных работ № 4 от 09.10.23 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1 РАЗДЕЛ 1. Трубы										
			Земляные работы										
1	98	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	4450,173		3562,27	--	15852727	--	--	11413963	29448025
			НР - 72%; СП - 8%				3562,27	--	15852727	--		2181335	
2	99	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	236		2968,56	--	700580	--	--	504418	1301398
			НР - 72%; СП - 8%				2968,56	--	700580	--		96400	
3	100	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ СУХОЙ ГРУНТ**	м3 грунта	2706		267,82	252,68	724721	683752	--	160132	955642
			НР - 72%; СП - 8%				15,14	67,05	40969	181437		70788	
4	101	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1013		7395,96	164,22	7492107	166354	6150936	1215017	9403694
			НР - 99%; СП - 8%				1159,74	51,80	1174817	52473		696570	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	102	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1013	211,21 11,93	199,28 52,88	213956 12085	201870 53567	--	47270 20898	282124
6	103	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4674	36,52 --	36,52 14,26	170694 --	170694 66651	--	47989 17495	236178
7	104	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	4674	173,54 93,74	79,80 38,85	811126 438141	372985 181585	--	446202 100586	1357915
8	105	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	574	283,57 11,28	272,29 79,52	162769 6475	156294 45644	--	37526 16024	216318
9	106	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /Лишний грунт/** *СП - 8%*	т	1004,5	516,00 --	-- --	518322 --	-- --		-- 41466	559788
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				26647003	1751949	6150936	13872518	43761082
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				18225795	581357	--	3241562	
			Материалы	Тенге				26647003				
			Всего заработная плата	Тенге				6150936				
			Транспортные расходы	Тенге					18807152			
			Накладные расходы	Тенге				518322				
			Сметная прибыль	Тенге				13872518				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3241562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43761083				
			Сметная заработная плата	Тенге								15755
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18807152			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				43761083				
			Сметная заработная плата	Тенге								15755
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Укладка трубопровода и фасонных частей									
10	109	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2	386288,20 273346,00	109746,76 33872,28	772576 546692	219494 67745	6390	608292 110469	1491338
11	110	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001** *СП - 8%*	м	2020	1659,00 --	-- --	3351180 --	-- --	3351180	-- 268094	3619274
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4123756	219494	3357570	608292	5110612
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				546692	67745	--	378563	
			Материалы	Тенге				772576				
			Всего заработная плата	Тенге				6391				
			Накладные расходы	Тенге				608292	614437			

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				110469				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1491337				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
			Сметная заработная плата	Тенге					614437			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3351180				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3351180				
			Сметная прибыль	Тенге				268094				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3619274				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5110611				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								442
			Сметная заработная плата	Тенге					614437			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								48871694
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18772487				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1971443			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					649102			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9508506		
			- Перевозка грузов	Тенге				518322				
			- Накладные расходы	Тенге							14480810	
			- Сметная прибыль	Тенге							3620125	

Временные здания и сооружения	2,9%	1 417 279
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3,3%	1 659 536
Итого по акту		51 948 509
Непредвиденные работы и затраты	2%	**1 038 970**
Всего по акту		**52 987 479**
Итого в текущих ценах 2022 года	1,0921526	**57 870 413**
С учетом понижающего коэффициента	0,95	**54 976 892,43**
НДС	12%	6 597 227,09
Итого		**61 574 119,52**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI"

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор
ТОО "Эксперт надзор 2022"

Директор _____ Ахметжанов Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель _____ Жуаныпанов К. А.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.