Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78 — 150440006568

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20 — 020540000457

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 37 от 30.05.2023 г. доп. соглашение №1 от 17.11.2023г

Номер документа	Дата составления
4	12.03.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО			работа	1	113 150 730,00	113 150 730,00	12 123 292,50
				Итого	1	х	113 150 730,00	12 123 292,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Жукшинов Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.03.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

СПРАВКА № 6
стоимости выполненных работ и затрат
за март 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 37	30.05.23 г.				
		Доп.Соглащение №1	17.11.2023 г.		058--011--431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за март без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 6	409 475 801,52	101 027 437,50	101 027 437,50				40 573 560,00		12 123 292,50	113 150 730,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "КазАрт- Курылысы"

Эксперт Технического надзора _____ Берикбаев Е.Н.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель _____ Жуанганов К. А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Объект : Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 30.05.2023 **Доп.Соглашение №1** от 17.11.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 6 от " 12 " марта 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1 Трубы										
			Земляные работы										
1	97	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ	м3 грунта	34692,28		267,82	252,68	9291286	8766045	--	2052978	12251805
			НР - 72%; СП - 8%				15,14	67,05	525241	2326117		907541	
2	98	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ	м3 грунта	571,27		3562,27	--	2035019	--	--	1465214	3780251
			НР - 72%; СП - 8%				3562,27	--	2035019	--		280019	
3	99	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ	м3 грунта	57		2968,56	--	169208	--	--	121830	314321
			НР - 72%; СП - 8%				2968,56	--	169208	--		23283	
4	100	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ СУХОЙ ГРУНТ	м3 грунта	2534		267,82	252,68	678656	640291	--	149954	894899
			НР - 72%; СП - 8%				15,14	67,05	38365	169905		66289	
5	101	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	932,84		7395,96	164,22	6899247	153191	5664204	1118871	8659568
			НР - 99%; СП - 8%				1159,74	51,80	1081852	48321		641449	
6	102	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА	м3 грунта	6317,55		211,21	199,28	1334330	1258961	--	294797	1759457
			НР - 72%; СП - 8%				11,93	52,88	75368	334072		130330	
7	103	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА	м3 грунта	25585,48		36,52	36,52	934382	934382	--	262691	1292839
			НР - 72%; СП - 8%				--	14,26	--	364849		95766	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	104	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	31903,03	173,54	79,80	5536452	2545862	--	3045616	9268634
			НР - 72%; СП - 8%			93,74	38,85	2990590	1239433		686565	
9	105	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	м3 грунта	61	283,57	272,29	17298	16610	--	3988	22989
			НР - 72%; СП - 8%			11,28	79,52	688	4851		1703	
10	106	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км /Лишний грунт/	т	106,75	516,00	--	55083	--		--	59490
			СП - 8%			--	--	--	--		4407	
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
11	109	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	9,236	386288,20	109746,76	3567758	1013621	29513	2809093	6886999
			НР - 99%; СП - 8%			273346,00	33872,28	2524624	312844		510148	
12	110	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	9328,36	1659,00	--	15475749	--	15475749	--	16713809
			СП - 8%			--	--	--	--		1238060	
			РАЗДЕЛ 2.Фундаменты Водопроводные колодцы D=1500мм /90 шт/									
13	153	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	176,17	23821,17	9672,46	4196576	1703997	482183	2717860	7467591
			НР - 99%; СП - 8%			11411,68	4171,64	2010396	734918		553155	
14	154	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	90	32614,00	--	2935260	--	2935260	--	3170081
			СП - 8%			--	--	--	--		234821	
15	155	СТ121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	90	25936,00	--	2334240	--	2334240	--	2520979
			СП - 8%			--	--	--	--		186739	
16	156	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	11	16621,00	--	182831	--	182831	--	197457
			СП - 8%			--	--	--	--		14626	
17	157	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	90	37807,00	--	3402630	--	3402630	--	3674840
			СП - 8%			--	--	--	--		272210	
18	158	СТ121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	90	22572,00	--	2031480	--	2031480	--	2193998
			СП - 8%			--	--	--	--		162518	
19	159	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	90	3640,00	--	327600	--	327600	--	353808
			СП - 8%			--	--	--	--		26208	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	160	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	90	7125,00	--	641250	--	641250	--	692550
			СП - 8%			--		--	--		51300	
21	161	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	90	9493,00	--	854370	--	854370	--	922720
			СП - 8%			--		--	--		68350	
			РАЗДЕЛ 3. Смета 2-1д по Тех решению №1									
22	6	2303-0101-1002 РСНБ РК 2015	Люк смотрового колодца тяжелый, номинальная нагрузка 40 т, СТ РК 2384-2013	комплект	90	69025,00	--	6212250	--	6212250	--	6709230
			СП - 8%			--		--	--		496980	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								89808314
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11451351				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17032960			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5535310			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						40573560		
			- Перевозка грузов	Тенге				55083				
			- Накладные расходы	Тенге							14042892	
			- Сметная прибыль	Тенге							6652467	

Временные здания и сооружения	2,9%	2 604 441
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3,3%	3 049 621
Итого по акту		95 462 376
Непредвиденные работы и затраты	2%	**1 909 248**
Всего по акту		**97 371 624**
Итого в текущих ценах 2022 года	1,0921526	**106 344 672**
С учетом понижающего коэффициента	0,95	**101 027 437,50**
НДС	12%	12 123 292,50
Итого		**113 150 730,00**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор
ТОО "КазАрт- Құрылысы"

Эксперт Технического надзора _____ Берикбаев Е.Н.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель _____ Жуанганов К. А.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.