Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Алтай, ул. Астана 78**	**150440006568**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI",070019, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская Область, г.Усть-Каменогорск, улица Александра Протозанова 47-23, тел.: (7232) 24-02-20**	**020540000457**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 37 от 30.05.2023 г. Доп. соглашение №1 от 17.11.2023г

Номер документа	Дата составления
38	**23.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО			работа	1	143 460 000,00	143 460 000,00	15 370 714,29
				Итого	1	x	143 460 000,00	15 370 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Нурпалиев Н.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Мусинганов К.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2024

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

СПРАВКА № 8
стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 37	30.05.23 г.		058--011--431	ТОО "Alyans XXI "	17
		Доп.Соглашение №1	17.11.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 8	937 735 690.31	128 089 285.71	128 089 285.71				65 270 381.00		15 370 714.29	143 460 000.00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Технический надзор

ТОО "КазАрт- Курылысы"

Эксперт Технического надзора _____ Фарух А.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанганов Қ.А.

Авторский надзор

ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай" г.Алтай, АСТАНА, 78 БИН 150440006568 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ11070103KSN1813000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87233561612

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Alyans XXI" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 БИН/ИИН 020540000457 БИК KCJBKZKX ИИК KZ108562203109367877 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87779909888

Объект : Строительство водопроводных сетей в селе Малеевск района Алтай, ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 30.05.2023 **Доп.Соглашение №1** от 17.11.2023 г.

Акт приемки выполненных работ № 9 23 августа 2024 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2020г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6.00	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Смета 2-1Д с Э15600 Водопроводные сети В1										
			Арматура и фасонные части										
1	2	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОДЫ диам 110, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	279		1 512.87	949.42	422091	264889	--	233185	707 698
			НР - 99%, СП - 8%				563.45	280.78	157203	78338		52422	
2	3	Прайс-лист ТОО "Plast Invest Production"	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110**	шт	279		3 700.00	--	1032300	--	1032300	--	1 114 884
			СП - 8%				--	--	--	--		82584	
3	4	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОДЫ диам 160. Установка**	шт.	31		1 512.87	949.42	46899	29432	--	25909	78 633
			НР - 99%, СП - 8%				563.45	280.78	17467	8704		5825	
4	5	Прайс-лист ТОО "Plast Invest Production"	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160**	шт	31		7 901.79	--	244955	--	244955	--	264 551
			СП - 8%				--	--	--	--		19596	
5	7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: Седло зажимное. Установка**	шт.	202		1 512.87	949.42	305600	191783	--	168829	512 383
			НР - 99%, СП - 8%				563.45	280.78	113817	56718		37954	
6	8	Торг сеть	**Седло зажимное ПЭ DN 110**	шт	202		13 392.86	--	2705358	--	2705358	--	2 921 787
			СП - 8%				--	--	--	--		216429	

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
7	9	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: МУФТА. Установка	шт.	202	1 512.87	949.42	305600	191783	--	168829	512 383
			НР - 99%; СП - 8%			563.45	280.78	113817	56718		37954	
8	10	Торг сеть	Муфта	шт	202	6 696.43	--	1352679	--	1352679	--	1 460 893
			СП - 8%			--	--	--	--		108214	
9	11	2304-0902-2012 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды муфтовые полнопроходные, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	202	23 702.00	--	4787804	--	4787804	--	5 170 828
			СП - 8%			--	--	--	--		383024	
10	12	2305-1208-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=15 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	202	12 573.00	--	2539746	--	2539746	--	2 742 926
			СП - 8%			--	--	--	--		203180	
					Противопожарное оборудование							
11	13	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 100x100 ГОСТ 5525-88/	т фасонных частей	0.672	86 796.14	3019.80	58327	2029	21245	35736	101 588
			НР - 99%; СП - 8%			52 161.90	1554.00	35053	1044		7525	
12	14	Торг сеть	Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 100x100	шт	16	237 800.00	--	3804800	--	3804800	--	4 109 184
			СП - 8%			--	--	--	--		304384	
13	15	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка /Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 150x150 ГОСТ 5525-88/	т фасонных частей	0.195	86 796.14	3019.80	16925	589	6164	10370	29 478
			НР - 99%; СП - 8%			52 161.90	1554.00	10172	303		2184	
14	16	Торг сеть	Тройник фланцевый с пожарной подставкой DN 150x150	шт	3	243 700.00	--	731100	--	731100	--	789 588
			СП - 8%			--	--	--	--		58488	
15	17	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка /Подставка пожарная фланцевая DN 150 ГОСТ 5525-88/	т фасонных частей	0.21	81 050.19	15414.52	17021	3237	5276	9494	28 636
			НР - 99%; СП - 8%			40 515.30	5149.60	8508	1081		2121	
16	18	Торг сеть	Подставка пожарная фланцевая DN 150	шт	4	192 900.00	--	771600	--	771600	--	833 328
			СП - 8%			--	--	--	--		61728	
					Водопроводные колодцы							
			Водопроводные колодцы D=1500мм									
17	23	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	48.935	23 821.17	9672.46	1165689	473322	133936	754944	2 074 284
			НР - 99%; СП - 8%			11 411.68	4171.64	558431	204139		153651	

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
18	24	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	25	32 614.00	--	815350	--	815350	--	880 578
			СП - 8%			--	--	--	--		65228	
19	25	СТ121-040302-0109	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	25	25 936.00	--	648400	--	648400	--	700 272
			СП - 8%			--	--	--	--		51872	
20	26	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	5	16 621.00	--	83105	--	83105	--	89 753
			СП - 8%			--	--	--	--		6648	
21	27	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	54	37 807.00	--	2041578	--	2041578	--	2 204 904
			СП - 8%			--	--	--	--		163326	
22	28	СТ121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	25	22 572.00	--	564300	--	564300	--	609 444
			СП - 8%			--	--	--	--		45144	
23	29	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	25	3 640.00	--	91000	--	91000	--	98 280
			СП - 8%			--	--	--	--		7280	
24	30	1127-0403-0702 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные, толщиной 20 см. Устройство**	м2 основания	118	3 100.41	457.76	365848	54016	305022	23987	421 022
			НР - 108%; СП - 8%			57.71	130.51	6810	15400		31187	
25	31	1122-1401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы диаметром до 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	м продавливания	47	10 291.89	7368.53	483719	346321	517	335429	884 680
			НР - 99%; СП - 8%			2 912.37	4296.50	136881	201936		65532	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				25401794	1557401	22686235	1766712	29 341 985
								1158159	624381	--	2173480	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18074244				
		Материалы		Тенге				472162				
		Всего заработная плата		Тенге					1782540			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10642792				
		Местные материалы		Тенге				4243733				
			Накладные расходы	Тенге				1766712				
			Сметная прибыль	Тенге				1587276				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21428232				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 265
			Сметная заработная плата	Тенге					1782540			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7327550				

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7327550				
			Сметная прибыль	Тенге				586204				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7913754				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29341986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 265
			Сметная заработная плата	Тенге					1782540			
			РАЗДЕЛ 2. Смета 2-1 с Э15010 Водопроводные сети В1									
			Арматура и фасонные части									
26	1	**1122-0901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	106	**2 250.45**	**86.28**	**238548**	**9145**	**34702**	**197413**	**470 838**
			НР - 99%; СП - 8%			**1 836.80**	**44.40**	**194701**	**4706**		**34877**	
27	3	**1122-0901-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	18	**3 297.55**	**201.32**	**59356**	**3624**	**8451**	**48654**	**116 651**
			НР - 99%; СП - 8%			**2 626.73**	**103.60**	**47281**	**1865**		**8641**	
28	5	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	125	**1 356.43**	**28.76**	**169554**	**3595**	**21639**	**144708**	**339 403**
			НР - 99%; СП - 8%			**1 154.56**	**14.80**	**144320**	**1850**		**25141**	
29	11	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**11/Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	**шт.**	132	**1 512.87**	**949.42**	**199699**	**125323**	**--**	**110324**	**334 825**
			НР - 99%; СП - 8%			**563.45**	**280.78**	**74375**	**37063**		**24802**	
30	12	**2302-0302-8010 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	117	**1 444.00**	**--**	**168948**	**--**	**168948**	**--**	**182 464**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13516**	
31	13	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	117	**3 487.00**	**--**	**407979**	**--**	**407979**	**--**	**440 617**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**32638**	
32	14	**2302-0302-8013 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10**	**шт.**	15	**3 032.00**	**--**	**45480**	**--**	**45480**	**--**	**49 118**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3638**	
33	15	**2302-0103-0212 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	15	**5 304.00**	**--**	**79560**	**--**	**79560**	**--**	**85 925**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6365**	
34	16	**1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗЫ L=200мм/**	**км трубопровода**	0.057	**676 134.86**	**251549.68**	**38540**	**14338**	**45**	**28479**	**72 381**
			НР - 99%; СП - 8%			**423 810.00**	**80876.68**	**24157**	**4610**		**5362**	

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
35	17	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	57.489	13 352.00	--	767593	--	767593	--	829 000
			СП - 8%			--	--	--	--		61407	
36	18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0.039	1 441 468.97	529391.13	56217	20646	13998	27774	90 710
			НР - 99%; СП - 8%			553 166.30	166183.79	21573	6481		6719	
37	19	2302-0101-1060 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм x 4,5 мм - 108 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	10	2 547.00	--	25470	--	25470	--	27 508
			СП - 8%			--	--	--	--		2038	
38	20	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	10	1 791.32	106.28	17913	1063	929	15908	36 527
			НР - 99%; СП - 8%			1 592.10	14.80	15921	148		2706	
39	21	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	5 304.00	--	53040	--	53040	--	57 283
			СП - 8%			--	--	--	--		4243	
40	22	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1 177.38	54.72	11774	547	613	10508	24 064
			НР - 99%; СП - 8%			1 061.40	--	10614	--		1783	
41	23	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	23/Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	3 487.00	--	34870	--	34870	--	37 660
			СП - 8%			--	--	--	--		2790	
			Противопожарное оборудование									
42	26	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	26/Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	2.584	86 796.14	3019.80	224281	7804	81691	137414	390 630
			НР - 99%; СП - 8%			52 161.90	1554.00	134786	4016		28936	
43	27	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	68	115 376.00	--	7845568	--	7845568	--	8 473 213
			СП - 8%			--	--	--	--		627645	
44	65	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	65/Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	95	1 736.88	86.28	165004	8197	16022	143553	333 242
			НР - 99%; СП - 8%			1 481.95	44.40	140785	4218		24685	
			Арматура для выпуска воды и воздуха									
45	83	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	83/Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	19	1 356.43	28.76	25772	546	3289	21996	51 589

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%, СП - 8%			1 154.56	14.80	21937	281		3821	
46	84	2304-0102-1402 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	шт.	19	54 301.00	--	1031719	--	1031719	--	1 114 257
			СП - 8%			--	--	--	--		82538	
47	85	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	**Вантузы двойные. Установка**	шт.	19	3 864.50	271.16	73426	5152	4911	65036	149 539
			НР - 99%, СП - 8%			3 334.89	122.65	63363	2330		11077	
48	86	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	**Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80**	шт.	19	193 158.00	--	3670002	--	3670002	--	3 963 602
			СП - 8%			--	--	--	--		293600	
49	87	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	18	1 791.32	106.28	32244	1913	1673	28635	65 749
			НР - 99%, СП - 8%			1 592.10	14.80	28658	266		4870	
50	88	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	18	5 304.00	--	95472	--	95472	--	103 110
			СП - 8%			--	--	--	--		7638	
51	89	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	123	1 177.38	54.72	144818	6731	7535	129247	295 990
			НР - 99%, СП - 8%			1 061.40	--	130552	--		21925	
52	90	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	123	3 487.00	--	428901	--	428901	--	463 213
			СП - 8%			--	--	--	--		34312	
53	91	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	54	614.56	27.36	33186	1477	1141	30263	68 525
			НР - 99%, СП - 8%			566.08	--	30568	--		5076	
54	92	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	54	1 892.00	--	102168	--	102168	--	110 341
			СП - 8%			--	--	--	--		8173	
55	93	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0.05676	1 441 468.97	529391.13	81818	30049	20371	40422	132 019
			НР - 99%, СП - 8%			553 166.30	166183.79	31398	9433		9779	

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
56	94	2302-0103-3419 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	12	871.00	--	10452	--	10452	--	11 288
			СП - 8%			--	--	--	--		836	
					Трубы							
					п2 Земляные работы							
57	97	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	97/Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ	м3 грунта	25303.038	267.82	252.68	6776660	6393572	--	1497353	8935934
			НР - 72%; СП - 8%			15.14	67.05	383088	1696569		661921	
58	98	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ	м3 грунта	196.73	3 562.27	--	700806	--	--	504580	1 301 817
			НР - 72%; СП - 8%			3 562.27	--	700806	--		96431	
59	99	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ДЛЯ ТРАНШЕИ СУХОЙ ГРУНТ	м3 грунта	87	2 968.56	--	258265	--	--	185951	479 753
			НР - 72%; СП - 8%			2 968.56	--	258265	--		35537	
60	100	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	100/Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ СУХОЙ ГРУНТ	м3 грунта	45.03	267.82	252.68	12060	11378	--	2665	15 903
			НР - 72%; СП - 8%			15.14	67.05	682	3019		1178	
61	102	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОСНОВАНИЯ ИЗ МЕСТНОГО ГРУНТА	м3 грунта	3870.79	211.21	199.28	817550	771371	--	180623	1 078 027
			НР - 72%; СП - 8%			11.93	52.88	46179	204687		79854	
62	107	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	107/Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ	м3 грунта	24569	31.31	31.31	769255	769255	--	216168	1 064 257
			НР - 72%; СП - 8%			--	12.22	--	300233		78834	
63	108	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	24569	52.60	52.60	1292329	1292329	--	363346	1 788 129

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			--	20.54	--	504647		132454	
			Укладка трубопровода и фасонных частей									
64	109	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	3.374	386 288.20	109746.76	1303336	370285	10782	1026189	2 515 887
			НР - 99%; СП - 8%			273 346.00	33872.28	922269	114285		186362	
65	110	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	110/Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	533.82	- 1 646.00	--	-878668	--	-878668	--	- 948 961
			СП - 8%			--	--	--	--		-70293	
66	112	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	112/Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0.1325	505 803.66	155353.22	67019	20584	1107	51234	127 713
			НР - 99%; СП - 8%			342 095.00	48479.18	45328	6423		9460	
67	115	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	115/Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0.014	340 303.27	86666.55	4764	1213	20	3862	9 316
			НР - 99%; СП - 8%			252 211.00	26425.55	3531	370		690	
68	116	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	14.14	562.00	--	7947	--	7947	--	8 583
			СП - 8%			--	--	--	--		636	
69	118	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	8.667	321 290.65	76637.49	2784626	664217	7767	2292435	5 483 226
			НР - 99%; СП - 8%			243 757.00	23416.29	2112642	202949		406165	
70	119	2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2956.27	185.00	--	546910	--	546910	--	590 663
			СП - 8%			--	--	--	--		43753	
71	120	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	120/Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5796.794	124.00	--	718802	--	718802	--	776 306
			СП - 8%			--	--	--	--		57504	
72	126	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	126/Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка /ФУТЛЯР/	км трубопровода	0.063	885 503.46	313498.46	55787	19750	--	41960	105 567
			НР - 99%; СП - 8%			572 005.00	100752.34	36036	6347		7820	
73	127	2301-0501-1322 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	63.226	13 352.00	--	844194	--	844194	--	911 729
			СП - 8%			--	--	--	--		67535	
74	128	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, ЗАГЛУШКИ. Установка	шт.	484	1 512.87	949.42	732229	459520	--	404521	1 227 690
			НР - 99%; СП - 8%			563.45	280.78	272710	135898		90940	

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
75	129	2302-0302-8903 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	450	328.00	--	147600	--	147600	--	159 408
			СП - 8%			--	--	--	--		11808	
76	130	2302-0302-8904 РСНБ РК 2015	130/Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	34	387.00	--	13158	--	13158	--	14 211
			СП - 8%			--	--	--	--		1053	
			Водопроводные колодцы									
77	138	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-5 282шт, С-7 24шт, С-8 7шт/	т	7.972	581 974.00	--	4639497	--	4639497	--	5 010 657
			СП - 8%			--	--	--	--		371160	
78	139	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	231.195	976.63	1.09	225792	252	29591	156865	413 269
			НР - 80%; СП - 8%			847.55	0.57	195949	132		30613	
79	140	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	528	903.12	20.08	476847	10602	303040	153234	680 487
			НР - 93%; СП - 8%			309.10	2.96	163205	1563		50407	
80	141	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	141/Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /закладные стальные соединительные элементы для сейсмостойкости/	т стальных элементов	1.792	769 564.02	6192.28	1379059	11097	1245915	147239	1 648 402
			НР - 118%; СП - 8%			68 106.50	1524.40	122047	2732		122104	
81	142	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	28.9	16 792.00	--	485289	--	485289	--	524 112
			СП - 8%			--	--	--	--		38823	
82	143	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	16.73	18 492.00	--	309371	--	309371	--	334 121
			СП - 8%			--	--	--	--		24750	
			Водопроводные колодцы D=2000мм /2 шт/									
83	145	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	145/Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	49 691.00	--	99382	--	99382	--	107 333
			СП - 8%			--	--	--	--		7951	
84	146	2104-0302-0115 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	43 933.00	--	87866	--	87866	--	94 895
			СП - 8%			--	--	--	--		7029	
85	147	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	26 711.00	--	53422	--	53422	--	57 696
			СП - 8%			--	--	--	--		4274	

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
86	148	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	37 807.00	--	75614	--	75614	--	81 663
			СП - 8%			--	--	--	--		6049	
87	149	СТ121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	37 807.00	--	75614	--	75614	--	81 663
			СП - 8%			--	--	--	--		6049	
88	150	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3 640.00	--	7280	--	7280	--	7 862
			СП - 8%			--	--	--	--		582	
89	151	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	7 125.00	--	14250	--	14250	--	15 390
			СП - 8%			--	--	--	--		1140	
90	152	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	9 493.00	--	18986	--	18986	--	20 505
			СП - 8%			--	--	--	--		1519	
			Водопроводные колодцы D=1500мм /35+27 шт/									
91	153	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	121.2	23 821.17	9672.46	2887126	1172302	331728	1869811	5 137 492
			НР - 99%; СП - 8%			11 411.68	4171.64	1383096	505603		380555	
92	154	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	62	32 614.00	--	2022068	--	2022068	--	2 183 833
			СП - 8%			--	--	--	--		161765	
93	155	СТ121-040302-0109	155/Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	62	25 936.00	--	1608032	--	1608032	--	1 736 675
			СП - 8%			--	--	--	--		128643	
94	157	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	157/Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	104	37807.00	--	3931928	--	3931928	--	4 246 482
			СП - 8%			--	--	--	--		314554	

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
95	158	СТ121-040301-0112	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	62	22 572.00	--	1399464	--	1399464	--	1 511 421
			СП - 8%			--	--	--	--		111957	
96	159	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	62	3 640.00	--	225680	--	225680	--	243 734
			СП - 8%			--	--	--	--		18054	
97	160	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	**160/Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 / *корректировка***	шт.	90	-7125.00	--	-641250	--	-641250	--	-692550
			СП - 8%			--	--	--	--		-51300	
98	161	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**161/Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016 / *корректировка***	шт.	90	-9493.00	--	-854370	--	-854370	--	-922720
			СП - 8%			--	--	--	--		-68350	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51395657	12131240	31747351	10013868	66 322 285
								7517065	3739308	--	4912764	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				30712995				
		Материалы		Тенге				2146062				
		Всего заработная плата		Тенге					11256373			
		Местные материалы		Тенге				8918626				
			Накладные расходы	Тенге				10013868				
			Сметная прибыль	Тенге				3258151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43985014				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7693
			Сметная заработная плата	Тенге					11256373			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4639497				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4639497				
			Сметная прибыль	Тенге				371160				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5010657				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				16043165				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				16043165				
			Сметная прибыль	Тенге				1283453				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				17326618				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66322289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7693
			Сметная заработная плата	Тенге					11256373			

РАЗДЕЛ 3. Смета 2-8-1 с Э15200 Резервуары для воды

поз.24-30 Раздел 3. БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ДНИЩЕ И СТЕНЫ /АС-7.1,9,11/

99	24	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25,F100,W8 ССЦ**	м3	200.8	40 219.13	3252.58	8076001	653118	5549654	1928771	10 805 154

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%			9 328.83	1226.59	1873229	246299		800382	
100	25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 А-I, d=8 мм**	т	0.66824	243 102.00	--	162450	--	162450	--	175 446
			СП - 8%			--	--	--	--		12996	
101	26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 А-III, d=12 мм**	т	10.14462	240 026.00	--	2434973	--	2434973	--	2 629 771
			СП - 8%			--	--	--	--		194798	
102	27	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 А-III, d 14 мм**	т	4.69372	225 164.00	--	1056857	--	1056857	--	1 141 406
			СП - 8%			--	--	--	--		84549	
103	28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 А-III, d 16 мм**	т	0.87216	225 164.00	--	196379	--	196379	--	212 089
			СП - 8%			--	--	--	--		15710	
104	29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка закладных деталей весом до 4 кг**	1т	0.1792	925 645.56	1384.56	165876	249	117337	44047	226 717
			НР - 91%; СП - 8%			269 478.00	628.05	48290	113		16794	
105	30	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0.1792	108 311.00	--	19409	--	19409	--	20 962
			СП - 8%			--	--	--	--		1553	
					поз. 56-60 из Раздела 4. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ							
			ДНИЩЕ									
106	56	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. /Гидроизоляция "Пенетрон" в 2 слоя днища/**	м2 поверхности	171	1 945.10	3.06	332612	523	188249	99250	466 411
			НР - 69%; СП - 8%			841.17	--	143840	--		34549	
107	57	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20(80) мм. Устройство /по уклону 50-110мм/**	м2 стяжки	171	803.04	29.74	137320	5086	67333	63537	216 926
			НР - 94%; СП - 8%			379.54	15.74	64901	2692		16069	
108	58	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	м2 стяжки	171	1 248.04	61.61	213415	10536	193522	13814	245 407
			НР - 94%; СП - 8%			54.72	31.22	9357	5339		18178	
			СТЕНЫ									

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12
109	59	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /гидроизол на битумной мастике МБК -Г65/**	м2 поверхности	331.2	1 882.41	42.13	623454	13953	383510	212679	903 024
			НР - 93%; СП - 8%			682.34	8.14	225991	2696		66891	
110	60	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя. /Гидроизоляция "Пенетрон" в 2 слоя стен/**	м2 поверхности	424.32	1 945.10	3.06	825345	1298	467122	246278	1 157 353
			НР - 69%; СП - 8%			841.17	--	356925	--		85730	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				14244091	684763	10836795	2608376	18 200 666
								2722533	257139	--	1348199	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				14244091				
		Материалы		Тенге				6966726				
		Всего заработная плата		Тенге					2979672			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3870068				
			Накладные расходы	Тенге				2608376				
			Сметная прибыль	Тенге				1348199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18200666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 066
			Сметная заработная плата	Тенге					2979672			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18200666				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2 066
			Сметная заработная плата	Тенге					2979672			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								113 864 936
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11397757				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14373404			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4620828			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						65270381		
			- Накладные расходы	Тенге							14388956	
			- Сметная прибыль	Тенге							8434443	

Временные здания и сооружения	2.9%	3 302 083
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3.3%	3 866 512
Итого по акту		121 033 531
Непредвиденные работы и затраты	2%	**2 420 671**
Всего по акту		**123 454 201**
Итого в текущих ценах 2022 года	1.0921526	**134 830 827**
С учетом понижающего коэффициента	0.95	**128 089 285.71**

1		2	3	4	5	6.00	7	8	9	10	11	12

НДС	12%	15 370 714.29
Итого		**143 460 000.00**

Подрядчик:
ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Нурпалиев Н.М.

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района Алтай"

Руководитель отдела _____ Жуанганов К.А.

Технический надзор
ТОО "КазАрт- Курылысы"

Эксперт Технического надзора _____ Фарух А.

Авторский надзор
ТОО "Vostok Engineering UKG"

Директор _____ Каримов Ж.К.