Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 8 февраль 2021 года № 53
Утвержден
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 9 август 2019 года № 632
форма

Декларация о соответствии

"06" 11 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Отау-Строй», № 23/11/22-01 от 23.11.2022 года, г. Шымкент, ул. Мадели Кожа 48 б**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Алимбек А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **: «Строительство многоэтажных жилых домов с торговыми объектами на первом этаже, на участке 25/1, квартал 189, Каратауский район, г. Шымкент (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (первая очередь)»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «Корпорация Бастау», БИН 041240002240, МолдасеитоваМ.К. РК,г.Туркестан,мкр Жана Кала, ул.Шымкент, здание 9**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «Кен-Тау» ГСЛ 20010137 от 15.07.2020 г. , в лице директора Мамытбеков Ж.С.

наименование организации

ТОО «СМК и Ж-7» ГСЛ № 000416 от 24.03.2016 г., в лице директора Ракитского Е.В.

наименование организации

ТОО «Дос и К Сервис» ГСЛ № 001306 от 07.04.2016г, в лице директора Барлыбаева Н.

наименование организации

ТОО «Алтын Тастак» ГСЛ № 13005057 от 27.03.2013 г., в лице директора Галиев В.Г.

наименование организации

ТОО «AliSab-Trade», 17-ГСЛ № 001952 от 25.11.2021., в лице Молдакулов Н.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Компания Ахмет», №03-2022**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Заказчик: **ТОО «Корпорация Бастау» 28.06.2022 г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Многоэтажный жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	5391,6	5391,6
Число этажей	этаж	14	14
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	18979,4	18979,4
В том числе подземной части	м3	383,9	383,9
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений,	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	70			70		
однокомнатных	28	1183,5	482,1	28	1183,5	482,1
двухкомнатные	28	1802,3	943	28	1802,3	943
трехкомнатных	14	1182,8	718	14	1182,8	718

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Монолитные стены - из монолитного железобетона кл. С20/25. Служат как элементы жесткости каркаса, для восприятия и перераспределения горизонтальных нагрузок. Армируются вязаными сетками, располагаемыми по наружным граням (поверхностям) стен. Для оптимального расположения центра тяжести здания, по высоте толщины монолитных стен распределены следующим образом:

подвал - толщина 200мм; 300мм. (Стены толщиной 200мм, остаются только в подвале)

1-6 этажи - толщина 300мм.

7-14этажи - толщина 200мм.

Перекрытие и покрытие монолитные железобетонные из бетона класса С20/25, толщиной 200 мм.

Лестницы - монолитные железобетонные из бетона кл С20/25 толщиной 150мм.

Наружные стены - из газобетона ГОСТ 31360-2007 толщиной 300 мм с объемным весом 600 кг/м3 на строительном клее.

Внутренние перегородки - из газобетона ГОСТ 31360-2007 толщиной 100 и 200мм с объемным весом 600 кг/м3 на строительном клее.

Крепление наружных стен и перегородок осуществляется посредством гнутых профилей из тонколистовой стали самонарезающими болтами по узлам, разработанным в проекте.

Расчет выполнен на программном комплексе «ЛИРА-САПР» 2022 R2.1.

Шахта лифта - из монолитного железобетона толщиной 200мм кл. С20/25

Здания блоков «1» - «6» - жилые, 14-ти этажные, одно-подъездные, прямоугольной фор-мой, с размерами в осях 17,80х 27,0 м.

В блоках «1» - «6» высота подвального этажа 3,2 м, первого – 3,00 м, высота жилых эта-жей – 3,00 м.

Класс комфортности жилья – IV

Средствами вертикального сообщения между этажами служат лестница (тип Н1) и лифт, а горизонтальными средствами сообщения между квартирами служит коридор.

Основные характеристики лифтов

Применение: Пассажирский

Грузоподъемность 1000 кг и 630 кг

Тепло-звукоизоляция обеспечивается путем использования звукоизоляционного материа-ла в конструкции пола.

Кровля (без технического этажа) – мягкая, наплавляемая гидроизоляция по ЦСП листам и мин плите плотностью 120 кг/м3 в 2 слоя.

Полы в жилых квартирах - линолеум, керамическая плитка.

Внутренняя отделка - простая штукатурка, затирка, сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска.

Стена на кухни из керамических плиток вдоль оборудования.

Стены в душевых кабинках и санузлах решены из керамических плиток на высоту 1600мм.

Внутренние межкомнатные двери - деревянные по ГОСТ 6629-88*, окна и балконные двери выполнены из ПВХ. Входные двери в квартиру - металлические.

Наружная отделка: цоколь – керамогранит, стены – декоративная штукатурка с покраской атмосферостойкой акриловой фасадной краской согласно цветовому решению фасада (комбинированный).

Вентшахты выполнены из оцинкованных коробов, крепление осуществляется путем профильного каркаса закреплённые к железобетонному перекрытию самоанкерующими болтами Ø5мм L=50мм. Каркас обшивается влагостойкими гипсокартонными листами толщиной 12 мм, звукоизоляционным материалом служит минераловатные плиты.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2022 года;

месяц, год

окончание работ: октябрь 2023 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев

по норме или по проекту организации строительства, месяцев;

фактически, месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __0__% и фактически применено __0___%;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщик услуг электроснабжения:

Представитель ТОО „ОШТ" Ашарбаев А. 03.11.23г

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг телефонизации:

Представитель ТОО "PRO SERVICE shymkent" 03.11.23

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг водоснабжения и канализации:

Представитель ТОО ВРМ Д. 02.11.23

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Поставщик услуг теплоснабжения:

Представитель _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____

Место печати (при наличии)

Представитель. филиал Шымкентрансфелеком (Арзакулов А.) 02.11.23г

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения; (Арабаев С.А.) 02.11.23г

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство многоэтажных жилых домов с торговыми объектами на первом этаже, на участке 25/1, квартал 189, Каратауский район, г. Шымкент (без наружных инженерных сетей и благоустройства) (первая очередь)** готовым к приемке в эксплуатацию _____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Отау Строй» в лице директора Алимбек А.. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)