Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«05» ноября 2025 года

Заказчик **Государственное учреждение "Аппарат акима села Жетекши" в лице акима Абдрахманова Нурлыбека Маратовича, БИН 970240002727, 140000, Павлодарская область, г.Павлодар, Мухтар Ауэзова, 15**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, наименование организации – для юридических лиц, БИН, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от «05» ноября 2025 года ТОО «АЛЬТАИР-ПВ», в лице директора Тулеутаева Каната Тулеутайулы, г. Павлодар, ул. Товарная 25А, БИН 070140008398**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «05» ноября 2025 года ТОО «TG IMPEX», эксперт Мамыров Сакен Сабитулы, аттестат №KZ31VJE00073068 от 17.03.2022 г., БИН 180340000684**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от «05» ноября 2025 года ТОО «KA Group», эксперт Карабаева Алия Талгатовна, БИН 141140012057**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, БИН

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонт линий электроснабжения 10 кВ ул. Алтынсарина - Торайгырова села Жетекши**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: **РК, Павлодарская область, г. Павлодар, с. Жетекши, ул. Алтынсарина - Торайгырова**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает, что:

- задание на проектирование, утверждённое Заказчиком;

- письмо заказчика о начале строительства №411/1-21 от 21.08.2025;

- письмо заявка на проведение вневедомственной экспертизы №407/1-21 от 21.08.2025 года;

- письмо об источнике финансирования №409/1-21 от 21.08.2025 года;

- письмо о дальности вывоза строительного мусора №410/1-21 рот 25.08.2025 года;

- письмо согласование ПСД №408/1-21 от 21.08.2025.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области», KZ45REA00507272 от 20.10.2025 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «KA Group», лицензия №25025065 от 30 июня 2025г.

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого(й)

Государственным учреждением "Аппарат акима села Жетекши"

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2025г**

окончание работ **октябрь 2025г**

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;

фактически, месяц: 1 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди

		очереди			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектные решения

Проект разработан в соответствии с требованиями:

ПУЭ РК;

СП РК 4.04-101-2013;

СП РК 4.04-106-2013;

СП РК 4.04-105-2014;

СП РК 4.04-107-2019;

технического обследования и задания на проектирование.

Точка присоединения — опора ВЛ-10 кВ ф.8 ПС «Красноармейка» 110/35/10 кВ.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт воздушной линии электроснабжения 10 кВ по ул. Алтынсарина–Торайгырова с. Жетекши, включая:

Устройство опор

железобетонные опоры по типовой серии 3.407.1-143:

анкерные концевые А10-1,

угловые анкерные УА10-1,

промежуточные П10-2 для населённой местности;

подвеска проводов АС-50.

Установка линейных разъединителей

разъединитель РЛНД.1-10Б/400 — на ответвительной опоре №1 и на опоре №18 перед существующей КТП №85, для создания видимого разрыва.

Провод

на ответвлении принят сталеалюминиевый неизолированный провод марки АС-50/8,0;

выбор сечения выполнен по условиям механической прочности с проверкой по длительно допустимому току нагрузки, экономической плотности тока и потерям напряжения.

Заземление

выполняется по типовому проекту 3.407-150;

конструкция — горизонтальный заземлитель из круглой стали Ø10 мм;

общее сопротивление растеканию тока — не более 10 Ом в любое время года;

соединения — сваркой или болтовыми соединениями (в земле только сваркой).

Экология и охрана окружающей среды

Проект учитывает требования природоохранного законодательства РК и земельного законодательства РК.

ВЛ-10 кВ и КТПН предназначены для передачи и распределения электроэнергии (10/0,4 кВ).

Технологический процесс является безотходным, не сопровождается вредными выбросами в атмосферу и водные объекты.

Производственные шумы и вибрации соответствуют действующим нормам.

Дополнительные воздухо-, водоохранные и шумозащитные мероприятия проектом не предусматриваются.

Техника безопасности

Для исключения поражения электрическим током и обеспечения безопасного производства работ предусматриваются меры:

Все электромонтажные работы выполняются квалифицированным персоналом;

Соблюдаются:

а) СП РК 4.04-107-2019 «Электротехнические устройства»;

б) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

в) Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;

г) ПУЭ РК.

Монтаж оборудования допускается только после изучения проектной и эксплуатационной документации;

Отступления от проектных решений подлежат согласованию с Заказчиком и проектной организацией.

Все применяемое оборудование, материалы и конструкции учтены в спецификации ЭС.СО.

Работы подлежат выполнению в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утверждённому проекту (проектно-сметной документации):

всего **9,377** млн. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **7,134** млн. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **0,352** млн. тенге; прочих работ и затрат **1,891** млн. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **9,377** млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **7,134** млн. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0,352** тысяч тенге; стоимость прочих работ и затрат **1,891** млн. тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Капитальный ремонт линий электроснабжения 10 кВ ул.Алтынсарина-Торайгырова села Жетекши**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Абдрахманов Нурлыбек Маратович**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись,дата

Место печати (при наличи)

2) аккредитованная организация **ТОО «TG IMPEX», директор Диханбаев Ерасыл Қайратұлы**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Мамыров Сакен Сабитулы, эксперт технического надзора

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «KA Group», директор Карабаева Алия Талгатовна**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «KA Group», директор Карабаева Алия Талгатовна**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

эксперт Карабаева Алия Талгатовна

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Тулеутаев Канат Тулеутайулы

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)