**Форма-2**

**Заказчик:ТОО "Аст-Жетіген"**
**Подрядчик: ТОО "Мс Строй-групп"**

**Наименование стройки: «Благоустройство и подведение инженерных сетей жилому комплексу "Бахыт", расположенный по адресу: г.Шымкент, мкр.Нурсат, уч.172Б. Блоки 4,7,6»**

**А К Т №_1___**

**приемки выполненных работ за _июнь__ месяц 2019 года**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | 11-010101-0367 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | | | | | | | | |
| | | | 4105,935 | 81,10 | 81,10 | 332972 | 332972 | 82792 | – | – |
| | | м3 грунта | | – | 27,53 | – | 113031 | 59,1 | 0,02 | 203 |
| 2 | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом | | | | | | | | |
| | | | 126,9877 | 1021,26 | – | 129688 | – | 84899 | 1,42 | 360 |
| | | м3 | | 1021,26 | – | 129688 | – | 59,1 | – | – |
| 3 | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы | | | | | | | | |
| | | | 551,9622 | 580,27 | – | 320286 | – | 209672 | 0,89 | 977 |
| | | м3 | | 580,27 | – | 320286 | – | 59,1 | – | – |
| 4 | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и пазух котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м | | | | | | | | |
| | | | 3427,719 | 18,35 | 18,35 | 62896 | 62896 | 16402 | – | – |
| | | м3 | | – | 6,59 | – | 22592 | 59,1 | 0,01 | 47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 171,851 | 115,77 | 48,97 | 19896 | 8416 | 10149 | 0,11 | 37 |
| | | м3 уплотненного грунта | | 66,80 | 21,74 | 11480 | 3737 | 59,1 | 0,03 | 9 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 865738 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 865738 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ** | | | | | | | | |
| 6 | 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка | 0,95 | 191221,26 | 46544,70 | 181660 | 44218 | 104662 | 179,00 | 340 |
| | | км трубопровода | | 143162,41 | 15579,42 | 136005 | 14801 | 62,1 | 21,05 | 40 |
| 7 | 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 | 959,5 | 448,00 | – | 429856 | – | 17194 | – | – |
| | | м | | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 11-221201-0103 РСНБ РК 2015 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка | 50 | 698,55 | 68,19 | 34928 | 3410 | 19877 | 0,60 | 30 |
| | | фланец | | 572,29 | – | 28614 | – | 62,1 | – | – |
| 11 | 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 50 | 2107,10 | – | 105355 | – | 4214 | – | – |
| | | шт. | | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 23-020103-0310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ | 30 | 2107,10 | – | 63213 | – | 2529 | – | – |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | – | – | – | – | – | – |
| 13 | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка | 20 | 821,69 | 498,26 | 16434 | 9965 | 6981 | 0,41 | 8 |
| | | шт. | | 323,43 | 166,11 | 6469 | 3322 | 62,1 | 0,23 | 5 |
| 14 | 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | 20 | 911,47 | – | 18229 | – | 729 | – | – |
| | | шт. | | -- | -- | – | – | – | – | – |
| 15 | 23-020103-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 СВОБОДНЫЕ | 20 | 1176,65 | – | 23533 | – | 941 | – | – |
| | | шт. | | -- | – | – | – | – | – | – |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 873208 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1738946 | | | | |
| | | | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1738946 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | Всего прямые затраты | | | | 1 738 946 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,3% | | | | 22 606 | | | | |
| | | Итого | | | | 1 761 552 | | | | |
| | | Дополнительные затраты в зимнее время 0,7% | | | | 12 331 | | | | |
| | | Итого: | | | | 1 773 883 | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2019 года К-1,0498961 | | | | 1 862 392 | | | | |
| | | Итого с коэффициентом-0,7 | | | | 1 303 675 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 156 441 | | | | |
| | | Всего к оплате | | | | 1 460 116 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Заказчик: ТОО "Аст-Жетіген"**

**Директор** _____ **Байбосын Қ**

**Подрядчик: ТОО "Мс Строй-групп"**

**Директор** _____ **Асанбай Қ**