Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик: ТОО "АДС-2001"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 17). Корректировка»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
110940000807	010940003981			№53	от 27.03.2023 года		

Доп согл. №53/5 от 25.12.2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 17). . Корректировка»	57 968 260,46	30 000 000,00	26 785 714,29				3 214 285,71	30 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981
Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт _____ **Шакуов Б.А.**
№ KZ84VJE00034769 от 07.02.2018 г.
№ KZ68VJE00034766 от 07.02.2018 г.
№ KZ14VJE00034768 от 07.02.2018 г.

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

БИН 110940000807
Вр.и.о. руководителя _____ **Суюнбаев Б.Б.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №53 от 27.03.2023г. Доп согл. №53/5 от 25.12.2024г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 17). Корректировка»

Акт выполненных работ №3
за декабрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01 Благоустройство работы										
			Раздел 2: Покрытия										
			Подраздел 1: Асфальтобетон ТИП 1										
1	12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,425	209 913,0 0,0	5 801,0 1 866,0	89 213,0 0,0	2 465,0 793,0	86 748,0		89 213,0	
2	13	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	617,4024	2 326,0 93,0	303,0 47,0	1 436 077,98 57 418,42	187 072,92 29 017,91	1 191 586,63		1 436 077,98	
			Итого по подразделу 1: Асфальтобетон ТИП 1					1 525 291 57 418	189 538 29 811	1 278 335 0	0 0	1 525 291	
			Итого по разделу 2: Покрытия					1 525 291 57 418	189 538 29 811	1 278 335 0	0 0	1 525 291	
			Раздел 3: МАФы										
3	27	8601-0106-0304 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	2	486 292,0 21 386,0	9 420,0 2 571,0	972 584,0 42 772,0	18 840,0 5 142,0	910 972,0		972 584,0	
4	28	8601-0302-0512 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 12	шт.	3	257 924,0 0,0	0,0 0,0	773 772,0 0,0	0,0 0,0	732,0		773 772,0	
5	29	8601-0303-0206 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	3	40 318,0 0,0	0,0 0,0	120 954,0 0,0	0,0 0,0	105,0		120 954,0	
6	30	8601-0216-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	292 803,0 19 167,0	7 474,0 2 043,0	585 606,0 38 334,0	14 948,0 4 086,0	532 324,0		585 606,0	
7	31	8601-0216-0112 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	2	185 404,0 13 876,0	2 668,0 686,0	370 808,0 27 752,0	5 336,0 1 372,0	337 720,0		370 808,0	
8	32	8601-0216-0122 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Верхняя тяга" с платформой	комплект	1	328 456,0 10 196,0	697,0 147,0	328 456,0 10 196,0	697,0 147,0	317 563,0		328 456,0	
9	33	8601-0216-0118 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	366 685,0 16 710,0	637,0 145,0	366 685,0 16 710,0	637,0 145,0	349 338,0		366 685,0	
10	34	8601-0216-0115 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"	комплект	1	196 472,0 28 290,0	4 636,0 1 232,0	196 472,0 28 290,0	4 636,0 1 232,0	163 546,0		196 472,0	

11	35	8601-0109-0313 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница "Открытая"	комплект	1	90 436,0 22 279,0	708,0 182,0	90 436,0 22 279,0	708,0 182,0	67 449,0		90 436,0	
12	36	8601-0101-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	2	447 532,0 22 439,0	12 074,0 3 290,0	895 064,0 44 878,0	24 148,0 6 580,0	826 038,0		895 064,0	
13	37	8601-0104-0513 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Черепашка"	комплект	2	209 247,0 12 254,0	720,0 165,0	418 494,0 24 508,0	1 440,0 330,0	392 546,0		418 494,0	
14	38	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	309 747,0 41 042,0	1 175,0 234,0	619 494,0 82 084,0	2 350,0 468,0	535 060,0		619 494,0	
15	39	8601-0104-0410 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	731 149,0 24 270,0	797,0 182,0	731 149,0 24 270,0	797,0 182,0	706 082,0		731 149,0	
16	40	8601-0201-0109 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	907 014,0 42 198,0	2 100,0 570,0	907 014,0 42 198,0	2 100,0 570,0	862 716,0		907 014,0	
17	41	8601-0103-0304 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"	комплект	1	109 505,0 13 086,0	463,0 124,0	109 505,0 13 086,0	463,0 124,0	95 956,0		109 505,0	
18	42	8601-0113-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,860 м х 3,240 м х 2,700 м)	комплект	1	2 889 333,0 144 135,0	5 720,0 1 505,0	2 889 333,0 144 135,0	5 720,0 1 505,0	2 739 478,0		2 889 333,0	
19	43	8601-0202-0105 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник двойной	комплект	1	237 888,0 14 042,0	5 847,0 1 597,0	237 888,0 14 042,0	5 847,0 1 597,0	217 999,0		237 888,0	
20	44	8601-0213-0102 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции брусьев- лабиринтов с подразделением по типоразмерам: Брусья-лабиринт, марка 2	комплект	1	161 755,0 17 204,0	8 012,0 2 158,0	161 755,0 17 204,0	8 012,0 2 158,0	136 539,0		161 755,0	
21	45	8601-0602-0505 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Рампа" с 1 столбом	секция	28	33 730,0 2 474,0	210,0 68,0	944 440,0 69 272,0	5 880,0 1 904,0	869 288,0		944 440,0	
			Итого по разделу 3: МАФы					11 719 909 662 010	102 559 27 724	10 061 451 893 889	0 0	11 719 909	
			ИТОГО по акту					13 245 200 719 428	292 097 57 535	11 339 786 893 889	0 0	13 245 200	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							893 889			
		Итого по акту										13 245 200	

ЛС 02-03 Газоснабжения работы

			Раздел 1: Газопровод низкого давления										
1	1	6123-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,09	3 496 778,0 2 375 974,0	1 060 434,0 250 657,0	314 710,0 213 838,0	95 439,0 22 559,0	5 433,0		314 710,0	
2	2	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	90	2 406,0		216 540,0		216 540,0		216 540,0	
3	3	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	1	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	1 324,0		12 233,0	
4	4	242-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	52 260,0		52 260,0		52 260,0		52 260,0	

5	5	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	2	3 615,0 3 039,0	74,0 0,0	7 230,0 6 078,0	148,0 0,0	1 004,0		7 230,0
6	6	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 989,0		7 978,0		7 978,0		7 978,0
7	7	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0396	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	154 361,0 81 803,0	47 237,0 11 966,0	25 321,0		154 361,0
8	8	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	18	982,0		17 676,0		17 676,0		17 676,0
9	9	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2304	222 685,0 210 867,0	5 159,0 972,0	51 307,0 48 584,0	1 189,0 224,0	1 534,0		51 307,0
10	10	222-521-0801 *РСНБ РК 2022*	Галерен для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,2304	1 181 924,0		272 315,0		272 315,0		272 315,0
11	11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	31,5	252,0 176,0	4,0 0,0	7 938,0 5 544,0	126,0 0,0	2 268,0		7 938,0
12	12	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	31,5	391,0 206,0	7,0 2,0	12 316,0 6 489,0	221,0 63,0	5 607,0		12 316,0
13	13	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	2,2	10 961,0 10 961,0	0,0 0,0	24 114,0 24 114,0	0,0 0,0			24 114,0
14	14	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,4	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	5 081,0 5 081,0	0,0 0,0			5 081,0
15	15	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1,4	575,0 354,0	221,0 71,0	805,0 496,0	309,0 99,0			805,0
16	16	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	1,54	45 529,0 19 955,0	3 815,0 785,0	70 115,0 30 731,0	5 875,0 1 209,0	33 509,0		70 115,0
17	17	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	7,04	4 099,0 1 128,0	37,0 5,0	28 857,0 7 941,0	260,0 35,0	20 655,0		28 857,0
18	18	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны из труб. Монтаж	т конструкций	0,218088	76 672,0 47 288,0	25 089,0 6 492,0	16 721,0 10 313,0	5 472,0 1 416,0	936,0		16 721,0
19	19	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	10,4	2 889,0		30 046,0		30 046,0		30 046,0
20	20	222-521-0801 *РСНБ РК 2022*	Галерен для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,13728	1 181 924,0		162 255,0		162 255,0		162 255,0
21	21	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,09	2 140 041,0 564 121,0	1 541 242,0 285 359,0	192 604,0 50 771,0	138 711,0 25 682,0	3 122,0		192 604,0
22	22	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,09	2 140 041,0	1 541 242,0	192 604,0	138 711,0	3 122,0		192 604,0

				км трубопровода		564 121,0	285 359,0	50 771,0	25 682,0				
			Итого по разделу 1: Газопровод низкого давления					1 850 066	434 110	862 905	0	1 850 066	
								553 051	89 070	0	0		
			ИТОГО по акту					1 850 066	434 110	862 905	0	1 850 066	
								553 051	89 070	0	0		
		Итого по акту										1 850 066	

ЛС 02-04 Теплоснабжения работы

1	34	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	56,5355	1 495,0	0,0	84 520,47	0,0			84 520,47	
						1 495,0	0,0	84 520,47	0,0				
2	35	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	84,37	1 003,0	23,0	84 623,0	1 940,0	59 734,0		84 623,0	
						272,0	4,0	22 949,0	337,0				
3	36	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	7,24	99 942,0	3 157,0	723 580,0	22 856,0	88 277,0		723 580,0	
						84 592,0	1 022,0	612 446,0	7 399,0				
4	37	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	7,4572	19 933,0		148 644,0		148 644,0		148 644,0	
5	38	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	16,12	34 261,0	6 424,0	552 287,0	103 555,0	177 239,0		552 287,0	
						16 842,0	1 761,0	271 493,0	28 387,0				
6	39	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	7,92	87 430,0		692 446,0		692 446,0		692 446,0	
7	40	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,24	89 042,0		288 496,0		288 496,0		288 496,0	
8	41	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	4,96	83 017,0		411 764,0		411 764,0		411 764,0	
9	42	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1,32	34 951,0	2 906,0	46 135,0	3 836,0	23 303,0		46 135,0	
						14 391,0	633,0	18 996,0	836,0				
10	43	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	1,96	51 734,0	4 753,0	101 399,0	9 316,0	41 993,0		101 399,0	
						25 556,0	969,0	50 090,0	1 899,0				
11	44	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,4	34 261,0	6 424,0	13 704,0	2 569,0	4 398,0		13 704,0	
						16 842,0	1 761,0	6 737,0	704,0				
12	45	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,4	83 017,0		33 207,0		33 207,0		33 207,0	
13	46	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0272	370 885,0		10 088,0		10 088,0		10 088,0	
14	47	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	$м^3$ кладки	0,288	51 734,0	4 753,0	14 899,0	1 369,0	6 170,0		14 899,0	
						25 556,0	969,0	7 360,0	279,0				
15	48	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	2,1	2 592,0	156,0	5 443,0	328,0	3 293,0		5 443,0	
						868,0	48,0	1 823,0	101,0				
16	49	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	$м^2$	5,82	7 521,0	241,0	43 772,0	1 403,0	11 960,0		43 772,0	
						5 225,0	74,0	30 410,0	431,0				

17	50	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	5,82	3 360,0 2 223,0	241,0 74,0	19 555,0 12 938,0	1 403,0 431,0	5 215,0		19 555,0	
18	51	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1,45	34 951,0 14 391,0	2 906,0 633,0	50 679,0 20 867,0	4 214,0 918,0	25 598,0		50 679,0	
19	52	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	4,16	51 734,0 25 556,0	4 753,0 969,0	215 213,0 106 313,0	19 772,0 4 031,0	89 128,0		215 213,0	
20	53	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	10 995,0		34 261,0	
21	54	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1	83 017,0		83 017,0		83 017,0		83 017,0	
22	55	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0724	370 885,0		26 852,0		26 852,0		26 852,0	
23	56	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00892	2 165 167,0 984 092,0	3 647,0 1 142,0	19 313,0 8 778,0	32,0 10,0	10 503,0		19 313,0	
24	57	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,55	22 940,0 5 113,0	2 400,0 487,0	12 617,0 2 812,0	1 320,0 268,0	8 485,0		12 617,0	
25	58	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	3,62	64 170,0 34 068,0	7 581,0 2 230,0	232 295,0 123 326,0	27 444,0 8 073,0	81 525,0		232 295,0	
26	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,160745	314 196,0		50 505,0		50 505,0		50 505,0	
27	60	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09232	346 701,0		32 007,0		32 007,0		32 007,0	
28	61	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0118	314 196,0		3 708,0		3 708,0		3 708,0	
29	62	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций	0,04	71 385,0 42 598,0	24 701,0 7 582,0	2 855,0 1 704,0	988,0 303,0	163,0		2 855,0	
30	63	225-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1	72 960,0		72 960,0		72 960,0		72 960,0	
31	64	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	2 676,0		5 352,0		5 352,0		5 352,0	
32	65	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0	
33	66	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0642	238 569,0 151 242,0	61 128,0 16 940,0	15 316,0 9 710,0	3 925,0 1 088,0	1 682,0		15 316,0	
34	67	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0642	1 146 761,0		73 622,0		73 622,0		73 622,0	
35	68	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,926	195,0	3,0	376,0	6,0	171,0		376,0	

				$м^2$		103,0	0,0	198,0	0,0				
36	71	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах		1,26	110 234,0	28 251,0	138 895,0	35 596,0	14 501,0		138 895,0	
				$м^3$		70 474,0	8 585,0	88 797,0	10 817,0				
37	72	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		1	15 139,0		15 139,0		15 139,0		15 139,0	
				шт.									
38	73	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		4	13 770,0		55 080,0		55 080,0		55 080,0	
				шт.									
39	74	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		1	12 477,0		12 477,0		12 477,0		12 477,0	
				шт.									
40	75	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		1	2 676,0		2 676,0		2 676,0		2 676,0	
				шт.									
41	76	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		1	23 039,0		23 039,0		23 039,0		23 039,0	
				комплект									
42	77	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые		13	785,0		10 205,0		10 205,0		10 205,0	
				шт.									
43	78	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		0,002	1 299 894,0	435 781,0	2 600,0	871,0			2 600,0	
				км		864 113,0	111 033,0	1 728,0	222,0				
44	79	241-201-0910 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм		2	1 202,0		2 404,0		2 404,0		2 404,0	
				м									
45	80	241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		1	2 077,0		2 077,0		2 077,0		2 077,0	
				шт.									
46	81	241-223-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		1	4 257,0		4 257,0		4 257,0		4 257,0	
				шт.									
			ИТОГО по акту					4 520 437	249 167	2 770 433	0	4 520 437	
								1 500 837	68 295	0	0		
		Итого по акту										4 520 437	
			ЛС 02-05 Электроснабжения работы										
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$		9,1665	451,0	451,0	4 134,0	4 134,0			4 134,0	
				$м^3$ грунта		0,0	132,0	0,0	1 210,0				
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,2835	8 344,0	0,0	2 366,0	0,0			2 366,0	
				$м^3$ грунта		8 344,0	0,0	2 366,0	0,0				
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		9,45	3 629,0	0,0	34 294,0	0,0			34 294,0	
				$м^3$ грунта		3 629,0	0,0	34 294,0	0,0				
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014		3,15	4 370,0		13 766,0		13 766,0		13 766,0	
				$м^3$									
5	5	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		32	21,0	2,0	672,0	64,0			672,0	
				м кабеля		19,0	1,0	608,0	32,0				
6	6	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м		32	941,0		30 112,0		30 112,0		30 112,0	
				м									
7	7	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий		0,015	608 048,0	0,0	9 121,0	0,0	112,0		9 121,0	

				кан.-км		600 585,0	0,0	9 009,0	0,0				
8	8	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001	м	15	2 658,0		39 870,0		39 870,0		39 870,0	
9	9	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	35	735,0 328,0	407,0 133,0	25 725,0 11 480,0	14 245,0 4 655,0			25 725,0	
10	10	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП	м кабеля	15	631,0 328,0	226,0 63,0	9 465,0 4 920,0	3 390,0 945,0	1 155,0		9 465,0	
11	11	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	15	1 872,0 766,0	928,0 280,0	28 080,0 11 490,0	13 920,0 4 200,0	2 670,0		28 080,0	
12	12	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	15	957,0 547,0	336,0 92,0	14 355,0 8 205,0	5 040,0 1 380,0	1 110,0		14 355,0	
13	13	243-113-0947 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мс)-1	м	80	3 463,0		277 040,0		277 040,0		277 040,0	
14	14	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	58 079,0 21 890,0	36 115,0 11 819,0	116 158,0 43 780,0	72 230,0 23 638,0	148,0		116 158,0	
15	15	243-903-2102 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031, без брони	шт.	2	9 195,0		18 390,0		18 390,0		18 390,0	
16	16	6124-0201-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	2	3 532,0 2 080,0	209,0 65,0	7 064,0 4 160,0	418,0 130,0	2 486,0		7 064,0	
17	17	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 130,0 5 686,0	420,0 129,0	6 130,0 5 686,0	420,0 129,0	24,0		6 130,0	
18	18	247-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP54	шт.	1	32 917,0		32 917,0		32 917,0		32 917,0	
19	19	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1 633,0 657,0	798,0 241,0	16 330,0 6 570,0	7 980,0 2 410,0	1 780,0		16 330,0	
20	20	243-104-0219 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (мк)-1	м	10	674,0		6 740,0		6 740,0		6 740,0	
21	21	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	4	1 220,0 689,0	135,0 36,0	4 880,0 2 756,0	540,0 144,0	1 584,0		4 880,0	
22	22	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6 656,0 6 215,0	15,0 0,0	6 656,0 6 215,0	15,0 0,0	426,0		6 656,0	
23	23	247-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А30220-400А	шт.	1	10 577,0		10 577,0		10 577,0		10 577,0	
24	24	247-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3	шт.	3	2 139,0		6 417,0		6 417,0		6 417,0	
25	25	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	3	1 403,0		4 209,0		4 209,0		4 209,0	
			ИТОГО по акту					725 468	122 396	451 533	0	725 468	
								151 539	38 873	0	0		

		Итого по акту										725 468	
			ЛС 02-06 Телефонизация работы										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	22,78	322,0 0,0	322,0 69,0	7 335,0 0,0	7 335,0 1 572,0			7 335,0	
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	22,78	88,0 0,0	88,0 22,0	2 005,0 0,0	2 004,0 501,0			2 005,0	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	22,78	575,0 354,0	221,0 71,0	13 098,0 8 064,0	5 034,0 1 617,0			13 098,0	
4	4	6125-0704-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	126	1 298,0 957,0	340,0 102,0	163 548,0 120 582,0	42 840,0 12 852,0	126,0		163 548,0	
5	5	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	170	1 008,0 744,0	263,0 79,0	171 360,0 126 480,0	44 710,0 13 430,0	170,0		171 360,0	
6	6	6125-0105-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты	м кабеля	12	2 031,0 1 694,0	196,0 46,0	24 372,0 20 328,0	2 352,0 552,0	1 692,0		24 372,0	
7	7	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	299,0 265,0	2,0 0,0	1 495,0 1 325,0	10,0 0,0	160,0		1 495,0	
8	8	6125-0704-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	85 289,0 48 466,0	36 823,0 6 582,0	85 289,0 48 466,0	36 823,0 6 582,0			85 289,0	
9	9	6125-0704-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	79 727,0 37 388,0	42 339,0 7 567,0	79 727,0 37 388,0	42 339,0 7 567,0			79 727,0	
10	10	6125-0704-1104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16 (разварка)	УССЛК	1	225 420,0 101 144,0	123 291,0 22 036,0	225 420,0 101 144,0	123 291,0 22 036,0	985,0		225 420,0	
11	11	СТПрайс	Кабель оптический ОКСЛ МП4-А8-2,5	м	313	160,71		50 302,0		50 302,0		50 302,0	
12	12	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	10	574,0 385,0	189,0 56,0	5 740,0 3 850,0	1 890,0 560,0			5 740,0	
13	13	6125-0704-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в две нитки	м канала	80	652,0 440,0	212,0 63,0	52 160,0 35 200,0	16 960,0 5 040,0			52 160,0	
14	14	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам.	м	5	1 664,0 1 537,0	76,0 22,0	8 320,0 7 685,0	380,0 110,0	255,0		8 320,0	
15	15	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	170	6 376,0		1 083 920,0		1 083 920,0		1 083 920,0	
16	16	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	5	99,0		495,0		495,0		495,0	
17	17	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	203,0		406,0		406,0		406,0	

18	18	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	2 103,0 1 444,0	659,0 209,0	4 206,0 2 888,0	1 318,0 418,0			4 206,0	
19	19	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	$м^3$ заделки	0,002	385 239,0 308 613,0	3 301,0 1 076,0	770,0 617,0	6,0 2,0	147,0		770,0	
20	20	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2	4 054,0 3 957,0	0,0 0,0	8 108,0 7 914,0	0,0 0,0	194,0		8 108,0	
21	21	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	2 103,0 1 444,0	659,0 209,0	2 103,0 1 444,0	659,0 209,0			2 103,0	
22	22	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	$м^3$ заделки	0,001	385 239,0 308 613,0	3 301,0 1 076,0	385,0 309,0	3,0 1,0	73,0		385,0	
23	23	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	4	6 462,0 4 068,0	0,0 0,0	25 848,0 16 272,0	0,0 0,0	9 576,0		25 848,0	
24	24	6125-0702-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	9	1 288,0 744,0	267,0 80,0	11 592,0 6 696,0	2 403,0 720,0	2 493,0		11 592,0	
25	25	6125-0704-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	1	230 170,0 74 776,0	153 000,0 34 880,0	230 170,0 74 776,0	153 000,0 34 880,0	2 394,0		230 170,0	
26	26	261-302-0435 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая OK-FOSC-A8	комплект	1	15 806,0		15 806,0		15 806,0		15 806,0	
27	27	6125-0706-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъемов	разъем	1	969,0 969,0	0,0 0,0	969,0 969,0	0,0 0,0			969,0	
28	28	СТПрайс	Стоимость сплиттера 1х4	шт	1	4 017,86		4 018,0		4 018,0		4 018,0	
29	29	6125-0704-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка пачкордов	м шнура	15	194,0 194,0	0,0 0,0	2 910,0 2 910,0	0,0 0,0			2 910,0	
30	30	СТПрайс	Стоимость пачкорда SC/APC-SC/APC 3 м	шт	5	1 446,43		7 232,0		7 232,0		7 232,0	
31	31	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	116 089,0 35 537,0	7 545,0 2 268,0	116 089,0 35 537,0	7 545,0 2 268,0	73 007,0		116 089,0	
32	32	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	42 748,0		42 748,0		42 748,0		42 748,0	
33	33	1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	1	21 034,0 19 649,0	0,0 0,0	21 034,0 19 649,0	0,0 0,0	1 385,0		21 034,0	
34	34	244-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	1	91 456,0		91 456,0		91 456,0		91 456,0	
35	35	225-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1	72 960,0		72 960,0		72 960,0		72 960,0	
			ИТОГО по акту					2 633 396	490 902	1 462 000	0	2 633 396	
								680 493	110 917	0	0		
		Итого по акту										2 633 396	
			Всего по объекту										22 974 567
			в том числе оборудования										893 889

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%										1 302 760
			Итого с общеплощадочными затратами										**24 277 327**
			Сметная прибыль 5%										1 169 172
			Непредвиденные работы и затраты 3%										728 320
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										**26 174 819**
			в том числе на 2024 год - 100%										**26 174 819**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										**28 137 931**
			С понижающим коэффициентом										**26 785 714,29**
			НДС 12 %										3 214 285,71
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**30 000 000,00**

Сдал
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Вр.и.о. руководителя _____ **Суюнбаев Б.Б.**

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Табыс-Жоба»
Эксперт _____ Макамбетов Е.Д.
Приказ №15 от 06.03.2023

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "КустанайСтройСтрой"
Эксперт _____ Шакуов Б.А.
№ KZ84VJE00034768 от 07.02.2018 г.
№ KZ68VJE00034766 от 07.02.2018 г.
№ KZ14VJE00034768 от 07.02.2018 г.