Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма от 28.03.2023 № 183

Декларация о соответствии

«____» _____ 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., Тасбугетская п.а., п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **производственного директора Абылаева Сабырлы Мухамедияровича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений аула Мерген, района Шал акына, Северо-Казахстанкой области»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Заказчик **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», Руководитель Маркасарин Рустем Наильевич**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Самурык Строй-01» ГСЛ №01578 от 05.03.2021 г.

(наименование организации)

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокше Техстрой» ГСЛ№21006756 от 11.02.2021 г.

(наименование организации)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Констракшн" ГСЛ№ 13020876 от 18.04.2024 г.

(наименование организации)

Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyCapital LTD" 15-ГСЛ №002349 от 01.03.2021 г.

(наименование организации)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстройматериал" ГСЛ№ 24023285 от 10.07.2024 г.

(наименование организации)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ақнұр-Астана 2005" №22007778 от 22.04.2022 г.

(наименование организации)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтрой1" ГСЛ №24026215 от 16.08.2024г.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КостСтандарт", №147-2021**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области», № 57 от 21.09.2022 года**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, Производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	(общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод от с. Дмитриевка до насосной	км	**33,344**		**32,177**	
Наружные сети водоснабжения (внутрипоселковые сети с. Мерген и с. Жалтыр)	км	**28,798**		**28,845**	
Подводка к домам	км	**3,206**		**3,470**	
Площадка насосной станции	км	**0,284**		**0,329**	
Освещение 0,4 кВ	км	**0,457**		**0,407**	
Насосная станция пожаротушения в Насосной станции 2-го подъема					
Производительность	м3/час (л/с).	**46,76**		**46,76**	
Напор (Н)	м	**56,27**		**56,27**	
Насосная станция повышения давления в Насосной станции 2-го подъема					
Производительность	м3/час (л/с).	**9,75**		**9,75**	
Напор (Н)	м	**32,02**		**32,02**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проектом предусматривается строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружении. На территории площадки насосных станции предусмотрены: КПП, насосная станция второго подъема, резервуар чистой воды объемом 50м3 (2 шт.), водонапорная башня на 25 м3 высотой 15 м, септик объемом 0,45 м3 (2 шт.). Насосная станция 2-го подъема – одноэтажное здание, с заглубленной частью, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 11,8х5,7 м. В здании предусмотрено техническое помещение с заглубленной частью, помещение ВРУ и операторская. Фундаменты под колонны – фундаментный блоки ФБС, армопояс. В зданиях насосных станции первого подъема предусмотрена водозаборная скважина с погружным насосом на глубину 50 м. . Резервуары чистой воды - приняты согласно типовому проекту 901-4-58.83. Днище – фундаментные блоки ФБС. Водонапорная башня объемом 25 куб.м предусмотрена по типовому проекту ТП901-5-29. Внутриплощадочные сети водопровода выполнено из труб ПЭ SDR 21 и из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91. Водоснабжение жилых домов поселка: трубопроводы подведены до границы участка к каждому дому отдельно; водомерный узел каждого дома предусмотрен в колодцах ответвления; на магистральных сетях в каждом колодце предусмотрены отсекающие ремонтные задвижки чугунные с обрезиненным клином со сроком службы более 10 лет; на водомерных узлах предусмотрены отсекающие вентиля латунные, фильтры и обратные клапаны латунные муфтовые с прибором учета холодной воды. Основание для труб выполнено из местного грунта высотой 100 мм.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2023 год**

(месяц, год)

окончание работ **декабрь 2024 год**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц**:** **_____месяцев**;

фактически, месяц: **_____месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Для местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 87% и фактически применено 87% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП на ПХВ "Талапкер" Жанашев Ильяс Дулатович _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений аула Мерген, района Шал акына, Северо-Казахстанкой области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Производственный директор Абылаев Сабырлы Мухамедиярович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)