Экземпляр ТОО. Самурык Строй 01 г.

Форма № КС-3

Приказ и. о. Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"

Субподрядчик: «Самұрық Строй-01»
Наименование стройки: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений аула Мерген, района Шалакына, Северо-Казахстанской области»
Договор субподряда: №78 от 10.03.2023г. Приложение №1

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
		78	10.03.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений аула Мерген, района Шалакына, Северо-Казахстанской области»	152 313 576,08	**33 274 762,39**		152 313 576,08	-	-	-	-	3 992 971,49	37 267 733,88

Подрядчик:
ТОО "Мелиоратор" БИН 000340001900
Производственный директор _____ **Абылаев С.М.**

Подрядчик:
ТОО «Самұрық Строй-01» БИН 000340001900
Директор _____ **Ерленов Х. С.**

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мелиоратор"
Субподрядчик: «Самұрық Строй-01»
Наименование стройки: «Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений аула Мерген, района Шалакына, Северо-Казахстанской области»
Договор субподряда: №78 от 10.03.2023г. Приложение №1

Форма 4

Акт выполненных работ №3 за сентябрь 2023 г.
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01
Наружные сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	6	7
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	10589,79	213,70	202,47	2263038	2144115	--	277	2934854
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м^3 грунта	123,74	2884,04	--	356871	--	--	5357	662923
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	4126,38	79,69	79,69	328831	328831	--	104	429473
4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м^3	м^3 грунта	146,51	326,41	326,41	47822	47822	--	413	60530
5	411-102-0105 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1428,56	137,00	--	195713	--		148	211370
6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м^3 грунта	146,51	41,37	36,69	6061	5376	--	57	8282
7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3859,4	55,85	55,85	215547	215548	--	73	281504
8	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3859,4	27,58	27,58	106442	106442	--	36	139015
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	120,46	1308,54	--	157627	--	--	2431	292808
10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	3859,4	247,68	120,19	955896	463862	--	408	1573670
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	764,32	6240,72	264,17	4769907	201911	3362167	8502	6498401
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				9403755	3513907	3362167	2719244	13 092 830
		РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									

14	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы изполимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,254	591408,15	276382,66	1924442	899349	--	1064438	3463681
16	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерны е диаметром 160 мм. Установка на сварном соединени и	шт.	56	2936,24	394,32	164429	22082	--	5894	330083
18	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерны е диаметром 110 мм. Установка на сварном соединени и	шт.	10	1801,46	268,91	18015	2689	--	3586	35857
20	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы изполимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Уклад ка в траншею	км трубопровода	3,206	558945,06	255876,41	1791978	820340	--	1015179	3254664
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				29910279	1744460	26011415	2660659	7 084 285
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ В1 /184 шт - Ду=1500/									
69	1122-1301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного жел езобетона. Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобе тонных и бетонных конструкций колодца	185	65315,95	13794,69	12083451	2552018	4600735	105135	19450007
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7:	тенге				27450951	2552018	19968235	5925815	19 450 007
		в том числе оборудования и прочих затрат	Тенге								**39 627 122**
		Временные здания и сооружения (1,3 %)									39 627 122
		Итого с временными зданиями и сооружениямми									-
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,32%									515 153
		Итого									**40 142 275**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									931 301
		ИТОГО ПО АКТУ									**41 073 575**
		в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539									821 472
		Итого с понижающим коэффициентом									**41 895 047**
		Итого с учетом удержания Генподрядных -20%									**43 782 582**
		Налог на добавленную стоимость-12%									41 593 453
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									33 274 762,39
											3 992 971,49
											37 267 733,88

Генподрядчик :
ТОО «Мелиоратор»
г. Кызылорда, пос.Тасбугет, ул. М.Шокая 18
БИН 000340001900
ИИК KZ876010201000023063
КФ АО «Народный Банк Казахстана» БИК HSBKKZKX
Производственный директор
Абылаев С.М.

Субподрядчик:
ТОО «Самұрық Строй-01»
г. Кокшетау, ул. Янко 116
БИН 0212 4000 7357
ИИК KZ898 56220 31117 87478
Банк: АО «БанкЦентрКредит» БИК: KCJBKZKX
Директор
Ерденов Х. С.

Проверила: