Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "Базис ДорСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "ЖайыкПромСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство 60-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №2, пятно 6"**
наименование, адрес

Объект: **60-ти квартирный жилой дом**

Договор №7 от 21.02.2020 г.

Акт
приемки выполненных работ за апрель 2020 года

Составлен в ценах с 01.10.17 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Двери						
1	207	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	614,2500000	2462,32	1512479
2	208	2109-0102-0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	м2	150,1500000	7172,28	1076918
3	209	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	255,1500000	4415,04	1126497
4	210	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	198,4500000	5389,20	1069487
5	211	2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,5000000	6617,16	69480
6	212	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	168,0000000	5288,83	888523

1	2	3	4	5	6	7	8
7	213	2109-0203-0104 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	168,0000000	27320,76	4589888
8	214	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	150,7500000	3688,35	556019
9	215	2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,3800000	50443,56	826266
10	216	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,1300000	56168,64	288145
11	217	2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	126,0000000	32545,80	4100771
12	218	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,2400000	27460,08	88 971
		Раздел: Полы					
14	219	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	485,2700000	147,70	71672
15	220	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	14,9948430	18583,56	278658
16	221	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	485,2700000	1854,99	900169
17	222	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм	м2 стяжки	485,2700000	1314,31	637794
18	223	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	485,2700000	877,22	425689
19	224	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума на клее "Бустилат"	м2 покрытия	485,2700000	4089,23	1984380
20	225	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	620,5300000	413,85	256806

1	2	3	4	5	6	7	8
21	226	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	128,2500000	147,70	18943
22	227	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	3,9629250	18583,56	73645
23	228	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	128,2500000	1854,99	237902
24	229	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм	м2 стяжки	128,2500000	1314,31	168560
25	230	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	128,2500000	877,22	112503
25	231	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума на клее "Бустилат"	м2 покрытия	128,2500000	4089,23	524444
26	232	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	173,7800000	413,85	71919
27	233	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	14,6300000	147,70	2161
28	234	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	0,4520670	18583,56	8401
29	235	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	14,6300000	1854,99	27139
30	236	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм	м2 стяжки	14,6300000	1314,31	19228
31	237	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015	Стяжки дегкобетонные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	м2 стяжки	14,6300000	877,22	12834
32	238	111-0101-3601 РСНБ РК 2016	Покрытия из линолеума на клее "Бустилат"	м2 покрытия	14,6300000	4089,23	59825
33	239	1111-0101-4001 РСНБ РК 2016	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м	38,9800000	413,85	16132
34	240	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Устройство тепло-и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых	м2	53,2200000	147,70	7860

1	2	3	4	5	6	7	8
35	241	2111-0401-0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,6444980	18583,56	30561
36	242	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	53,2200000	1854,99	98722
37	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Стамль арматурная горячекатанная класса А-I	т	0,2469600	221213,16	54631
38	243	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм	м2 стяжки	53,2200000	989,05	52637
39	244	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	53,2200000	425,14	22626
40	245	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	м2	53,2200000	5390,47	286881
	ИТОГО:						**22 656 165**
	В том числе:						
Накладные расходы						2 757 477	
Сметная прибыль						1 678 234	
Итого с временными				1%	226 562	22 882 727	
Итого с зимними удорожаниями				0,63%	142 734	23 025 460	
Пересчет в текущих ценах 2020 года, К=1,0498961						24 174 341	
Итого в текущих ценах с учетом коэффициента 0,75 договорной стоимости						18 130 756	
Итого с НДС				12%		**20 306 447**	

Генподрядчик:
Директор
ТОО "Базис ДорСтрой"

_____ **Е. Токсанбаев**

Субподрядчик:
Директор
ТОО "ЖайыкПромСервис"

_____ **М. Казиев**