Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Абайская средняя общеобразовательная школа " отдела образования Иртышского района,управления образования Павлодарской области. Павлодарская область ,Иртышский район, с. Голубовка, ШКОЛЬНАЯ, 12

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г. Шымкент , жилой массив Тассай ,1280

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка: Капитальный ремонт фасадов, кровли, внутренней отделки, электроосвещении, системы пожарной сигнализации, замена оконных и дверных блоков в здании КГУ «Абайская СОШ» по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Голубовка ул. Школьная
Объект: Капитальный ремонт фасадов, кровли, внутренней отделки, электроосвещении, системы пожарной сигнализации, замена оконных и дверных блоков в здании КГУ «Абайская СОШ» по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Голубовка ул. Школьная 12

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая наименование	Организационно-правовая код
		№3	2022-02-16				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт фасадов, кровли, внутренней отделки, электроосвещения, системы пожарной сигнализации, замена оконных и дверных блоков в здании КГУ «Абайская СОШ» по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Голубовка ул. Школьная 12	54 650 229,87	6 026 948,20							723 233,78	6 750 181,98
5 % на сдачу объекта		301 347,41							36 161,69	337 509,10
ИТОГО К ОПЛАТЕ		5 725 600,79							687 072,09	6 412 672,88

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Абайская средняя общеобразовательная школа " отдела образования Иртышского района,управления образования Павлодарской области. Павлодарская область ,Иртышский район, с. Голубовка, ШКОЛЬНАЯ, 12.
БИН 981040001558

Директор _____ Нургалиева А.Н.

Эксперт технического надзора
Технический надзор
БИН 061240011957
ТОО "Нуралем-Курылыс"

Эксперт технического надзора: _____ Алтимбетов А.Т
аттестат № 6229-МЕ00051628

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г. Шымкент , жилой массив Тассай ,1280

БИН 151140003505

Директор _____ Касимов Б.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
372
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Абайская среднея общеобразовательная школа " отдела образования Иртышского района,управления образования Павлодарской области. Павлодарская область ,Иртышский район, с. Голубовка, ШКОЛЬНАЯ, 12. БИН 981040001558

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г. Шымкент , жилой массив Тассай ,1280 . Бин 151140003505

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт фасадов, кровли, внутренней отделки, электроосвещения, системы пожарной сигнализации, замена оконных и дверных блоков в здании КГУ «Абайская СОШ» по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Голубовка ул. Школьная 12

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт фасадов, кровли, внутренней отделки, электроосвещения, системы пожарной сигнализации, замена оконных и дверных блоков в здании КГУ «Абайская СОШ» по адресу: Павлодарская область, Иртышский район, с. Голубовка ул. Школьная 12

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3 от 2020-02-16, доп. Согл.№3 от 2022-02-16.

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль от 29.07.2022 года.
(Локальная смета 2-1-1)
на Общестроительные работы

Основание:
Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 8 Кровля

8.1 Демонтажные работы

1	76	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %									
				м2 кровли	1829,7	105,28	0,07	192631	128	–	138602	357732	Казахстан
						105,21	–	192503	–	–	26499		
2	77	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %									
				м2 кровли	1829,7	177,67	19,85	325083	36320	–	216591	585008	Казахстан
						157,82	6,59	288763	12058	–	43334		
3	78	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72 %									
				м2 кровли	1829,7	257,46	12,52	471075	22908	–	328147	863160	Казахстан
						244,94	4,15	448167	7593	–	63938		
4	81	1112-0101-1402	Разборка. Утепление керамзитом НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м3 утеплителя	193,05	2742,8	1111,92	529498	214656	–	267289	860530	Казахстан
						1630,88	292,12	314841	56394	–	63743		
	8.2 Монтажные работы												
5	87	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150									
				м3	-211,68	28105		-5949266		-5949266	–	-6425207	Казахстан
						–		–		–	-475941		
6	92	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	11,824	112739,85	1525,47	1333036	18037	1017628	219401	1676632	Казахстан
						25149,8	621,79	297371	7352	–	124195		
7	93	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	12,67	110536,76	1172,55	1400501	14856	1055813	242182	1774098	Казахстан
						26032,5	515,52	329832	6532	–	131415		

8	94	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР=72 %	м3 древесины в конструкции	2,7	94553,4	1424,43	255294	3846	198092	39597	318482	Казахстан
						19761,6	607,47	53356	1640	–	23591		
9	95	1110-0102-0204	Карниз. Устройство НР=72 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	221,587	4361,67	32,63	966489	7230	778745	132370	1186768	Казахстан
						814,64	15,04	180514	3333	–	87909		
10	96	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	1423,9	828,66	22,29	1179929	31739	106380	758849	2093880	Казахстан
						731,66	8,53	1041811	12146	–	155102		
		8.3 Водосточная система											
11	99	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72 %	м желоба	238,7	3153,72	4,26	752793	1017	548251	146784	971543	Казахстан
						852,64	1,43	203525	341	–	71966		
12	100	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72 %	м водосточной трубы	212,8	1803,9	4,31	383870	917	303644	57344	476511	Казахстан
						372,69	1,58	79308	336	–	35297		
13	101	224-204-0106	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	28	1442		40376		40376	–	43606	Казахстан
						–		–		–	3230		

Раздел 9 Слуховые окна (6шт)

14	102	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР=72 % К=6,000;	слуховое окно	6	21252,79	908,87	127517	5453	78360	33119	173487	Казахстан
						7283,84	382,47	43703	2295	–	12851		
15	103	1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР=72 % К=6,000;	м2 кровли	19,2	2357,86	103,31	45271	1984	8563	25412	76338	Казахстан
						1808,56	29,7	34724	570	–	5655		
16	104	224-102-0106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм К=6,000;	м2	19,2	2560		49152		49152	–	53084	Казахстан
						–		–		–	3932		
17	105	1112-0101-2001	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 % К=6,000;	м планки	60	2167,64	1657,36	130058	99442	4039	34871	178123	Казахстан
						442,97	364,24	26578	21854	–	13194		
18	106	224-105-0104	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=6,000;	м	60	946		56760		56760	–	61301	Казахстан
						–		–		–	4541		
19	107	1112-0101-0410	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 % К=6,000;	м примыканий	60	663,87	15,43	39832	926	7125	23004	67863	Казахстан
						529,69	2,82	31781	169	–	5027		

20	108 224-105-0110	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К=6,000;									
			м	60	1430		85800		85800	–	92664 Казахстан
					–		–		–	6864	
21	109 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР=72 % К=6,000;									
			т конструкций	0,1644	79206,49	26485,32	13022	4354	2082	5808	20336 Казахстан
					40055,4	9011,29	6585	1481	–	1506	
22	110 222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений К=6,000;									
			т	0,1644	1004492		165138		165138	–	178349 Казахстан
					–		–		–	13211	
23	111 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР=72 % К=6,000;									
			т конструкций	0,16098	63129,9	2595,15	10163	418	758	6530	18028 Казахстан
					55826,8	517,48	8987	83	–	1335	
24	112 222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т К=6,000;									
			т	0,16098	868671		139839		139839	–	151026 Казахстан
					–		–		–	11187	

Итого	**5 853 342**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 582 349
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	464 231
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	134 177
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-1 302 721
- накладные расходы, тенге	2 675 900
в т.ч. зарплата, тенге	240 831
- сметная прибыль (8 %), тенге	433 581

Всего	**5 853 342**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	70 240
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**118 471**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**6 042 053**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**6 344 156**
с понижающим коэффициентом 0,95	6 026 948,20
НДС (12 %)	723 233,78
Итого	**6 750 181,98**

Сдал:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г. Шымкент , жилой массив Тассай ,1280

БИН 151140003505

Директор _____ Касымов Б.А.

Эксперт технического надзора
Технический надзор

БИН 061240011957
ТОО "Нурелем-Курылыс"
Эксперт технического надзора _____ Айтимбетов А.Т
аттестат № KZ29VJE00051570

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Абайская среднея общеобразовательная школа " отдела образования Иртышского района,управления образования Павлодарской области. Павлодарская область ,Иртышский район, с. Голубовка, ШКОЛЬНАЯ, 12.

БИН 981040001558

Директор _____ Нургалиева А.Н.

Авторский надзор:
БИН 141240014443
Товарищество с ограниченной ответственностью "ExpertProject"
Директор _____ Шамигулов Р.М.