Дата выписки: 25.08.2025
соответствии со статьей 97 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обя

25.08.2025 10:16

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е БИН 060140005361, Тел: 87132417808**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, г.Актобе, ул. Маресьева 105, БИН/ИИН 200140009058, Тел:87053831012**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Юго-Запад (2 очередь)» города Актобе»**
наименование объекта

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за АВГУСТ 2025года

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	71 012 881,11	63 404 358,13							5 641 387,30	52 652 948,13
Акт 2	52 652 948,13	47 011 560,83							5 641 387,30	52 652 948,13
итого за Август 2025 г	52 652 948,13	47 011 560,83								

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг"

Директор _____ **Сиаидияров Данияр Нуржанович**
м.п. (при наличии)

Технический надзор
ТОО «Нисан-Актобе»

Эксперт _____ **Кадралин Кабит**
м.п. (при наличии)

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

и.о.Руководитель _____ **Жантурин Бауыржан Куанышжанович**
м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е БИН 060140005361, Тел: 87132417808**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, г.Актобе, ул. Маресьева 105, БИН/ИИН 200140009058, Тел:87053831012**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Юго-Запад (2 очередь)» города Актобе»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Юго-Запад (2 очередь)» города Актобе»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250086/00 от 2025-05-05**

Акт выполненных работ № 2

за **август 2025 (месяц, год)**

Составлен (а) в текущих ценах на 2024.7

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2.	**ВЛЗ-10кВ**					
1	8	**Е11-330208-201** **1133-0208-0201** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11***	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Строительные работы**	**подстанция**	**3**	**39 017**	**117051**	
2	9	**Е11-330208-202** **1133-0208-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.11***	**Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы**	**подстанция**	**3**	**112 710**	**338130**	
3	10	**515-102-0414** **515-102-0414** ***РСНБ РК 2022***	**Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-250 кВА,мощность силового трансформатора 250 кВА,исполнение по вводу - кабельный.исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**2**	**2 301 801**	**4603602**	
4	11	**515-102-0411** **515-102-0411** ***РСНБ РК 2022***	**Подстанция комплектная трансформаторная,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА,мощность силового трансформатора 160 кВА,исполнение по вводу - кабельный.исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**	**1**	**2 262 503**	**2262503**	

5	12	515-101-0106 515-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4,номинальная мощность 250 кВА	шт.	2	2 325 807	4651614
6	13	515-101-0105 515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4,номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 124	1783124
7	14	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	3	5 380	16140
8	15	С1247-301-0344 247-301-0344 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 236 ART-03 PQL,3 x230/400 В,5(10) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	3	79 615	238845
9	16	У6124-0103-0201 6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ.Монтаж оборудования	шт.	9	14 434	129906
10	17	С1247-302-0119 247-302-0119 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015,марки ТТИ А 400/5А 5ВА	шт.	6	5 246	31476
11	18	С1247-302-0117 247-302-0117 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА,класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015,марки ТТИ А 250/5А 5ВА	шт.	3	4 996	14988
12	19	Е11-330204-0204 1133-0204-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,9293333	383 551	356447
13	20	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1 х 50-20	км	2,788	428 735	1195313
			итого по разделу № 2 в том числе оборудование				15739139 13300843
		Раздел 11. ВЛИ-0,4кВ					
14	167	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	141	16 475	2322975
15	168	С1247-201-0501 247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	141	13 689	1930149
16	169	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные.Установка на готовом основании	шт.	141	5 380	758580
17	170	С1247-301-0121 247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности 1	шт.	141	14 099	1987959
18	171	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	141	16 022	2259102

19	172	С1247-204-0839 247-204-0839 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 40А 4,5 кА "D"	шт.	141	1 846	260286
20	173	С1247-204-2527 247-204-2527 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	141	3 137	442317
21	174	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	11,168	283 091	3161560
22	175	С1243-701-0322 243-701-0322 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х70+1х54,6-0.6/1.0	км	2,212	2 494 382	5517573
23	176	С1243-701-0319 243-701-0319 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х50+1х54,6-0.6/1.0	км	1,997	941 870	1880914
24	177	С1243-701-0303 243-701-0303 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х16+1х25-0.6/1.0	км	3,434	516 755	1774537
25	178	С1243-701-0302 243-701-0302 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 1х16+1х25-0.6/1.0	км	3,525	317 806	1120266
			итого по разделу 11				23416218
			Итого по суммарной смете				39 155 357
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				13 300 843
		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				2 016 652
			Итого				41 172 009

		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				1 393 558
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%				2 058 600
			Итого по части II в сметных ценах:				44 624 168
			в том числе на 2024 год 4 КВАРТАЛ - 100 %				44 624 168
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100, К=1,075				47 970 980
			Итого по части II в прогнозных ценах:				47 970 980
			коэффициент к договорной цене	**0,98000000**			47 011 560,83
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г.- 12%				5 641 387,30
			ИТОГО ПО АКТУ				52 652 948,13

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик: ТОО "АктИнвестХолдинг" БИН 200140009058
Директор Смандияров Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361
и.о.Руководитель Жантурин Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Нисан-Актобе» БИН 120440004813
Эксперт Кыдыралин Ғ. № KZ43VJE00078381 от 20.01.2023 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "RedlinePro" БИН 080140014245
Главный инженер Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)