Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«1» 10 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора
Левченко Валерия Ивановича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство водопровода в селе Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области»**, Республика Казахстан, Павлодарская область, Щербактинский район, Галкинский с.о., село Чигириновка,

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
КГУ "Отдел реального сектора экономики Щербактинского района",
руководитель - Гумаров Равиль Гильманович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО "ИНЭК Казахстан"

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "ТС-Индустрия", рабочий проект

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Щербактинского района", приказ № 143 от 08.11.2018г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Водопроводная сеть из труб полиэтиленовых ПЭ100 всего, в том числе:	м			17416,5	
- ø160мм	м			3561,0	

- ø110мм	м			8557,0	
- ø63мм	м			130,0	
- ø32мм	м			5168,5	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø2,0м	шт.			71	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø1,5м	шт.			63	
- камера	шт.			1	
- пожарные гидранты	шт.			58	
- насосная станция 1-го подъема	шт.			2	
- резервуары чистой воды	шт.			4	
- резервуар технической воды	шт.			1	
- насосная станция 2-го подъема	шт.			1	
- станция очистки воды	шт.			1	
- КТП-100 кВА	шт.			1	
- дизельная генераторная установка	шт.			1	
- счетчики учета воды	шт.			158	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

2 водозаборных скважины глубиной 45 м (рабочая и резервная); погружные скважинные насосы производительностью 23,13 м^3/час, напором 75,0м; насосные станции 1-го подъема (2 модульных здания над скважинами); станция очистки воды контейнерного типа в блочно-модульном исполнении производительностью по очищенной воде 22,9 м3/час; резервуар сбросных вод после очистки объемом 50 м3 (из п/э), 4 резервуара чистой воды (из п/э) емкостью 100 м3 каждый; насосная станция 2-го подъема в контейнерном исполнении для подачи воды в разводящие сети села для хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения производительностью по ХПВ - 59,5 м3/час, пожарного водоснабжения - 122,5м3/час.

Поселковая водопроводная сеть принята кольцевая из полиэтиленовых труб Ø63-160мм. Подводы к абонентам Ø32-40мм. Водопроводная сеть выполнена из полиэтиленовых напорных труб ПЭ 100 по ГОСТ 18599-2001 «питьевая». Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов, располагаемых в колодцах на водопроводной сети.

На площадке водопроводных сооружений предусмотрена комплектная трансформаторная подстанция КТП-100 кВА, дизельная генераторная установка мощностью 100 кВА для обеспечения II категории надежности насосной станции 2-го подъема. Электроснабжение объекта выполнено в воздушном и кабельном исполнении. На площадке водопроводных сооружений предусмотрено наружное электроосвещение светодиодными светильниками.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности,пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - апрель 2020 г.;

(месяц, год)

окончание работ - сентябрь 2020г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 6;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Щербактинского РЭС Кицану И.И.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не требуется
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не требуется

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода в селе Чигириновка Щербактинского района Павлодарской области»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы "Ай-Су Мелиорация" **Левченко В.И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П. (при наличии)

3(ҮШ) парақта нөмірленген және бау
өткізілген «Шарбақты ауданының экономиканың
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын
басшысы
Сыдықов «1» 10 2020 ж.