Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы " управления образования Павлодарской области Павлодарская область, райн Аккулы, с. Аккулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА 13 БИН 990440001234

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г. Шымкент , жилой массив Тассай ,1280 . Бин 151140003505

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий КГУ "Бескарагайская СОШ района Аккулы"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий КГУ "Бескарагайская СОШ района Аккулы"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 108 от 2022-02-28

Акт № 27
приемки выполненных работ за 9.09.2022 года.

на Корректирующея смета № 2/ Отопление. /

Основание:
Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

1	7 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	-400	1342,16	19,69	-536864	-7876	-358868	-124672	-714459
					425,3	7,59	-170120	-3036	–	-52923	
2	8 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	-400	93,59	1,17	-37436	-468	-656	-26145	-68667
					90,78	–	-36312	–	–	-5086	

Итого	**-783 126**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-206 432
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-8 344
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-3 036
- материалы, изделия и конструкции, тенге	-359 524
- накладные расходы, тенге	-150 817
в т.ч. зарплата, тенге	-13 574
- сметная прибыль (8 %), тенге	-58 009
Всего	**-783 126**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	-15 663
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	-798 789
с понижающим коэффициентом 0,95	-758849,55
НДС (12 %)	-91061,95
Итого	-849911,50

Сдал:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г. Шымкент жилой массив Тассай 1280

БИН 151140003505

Директор _____ Касимов Б.А.

Эксперт технического надзора
Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб"

БИН 181240007517

Эксперт_____ Барбулат Н.М
аттестат № KZ85VJE00065112

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы " управления образования Павлодарской области Павлодарская область, райн Аккулы, с. Аккулы, ДЫЛКАЙДЫРА БАЙМОЛДИНА 13

БИН 990440001234

Руководитель _____Еркенов Е.Е.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "Алға"

БИН/ИИН 971040007298
Директор_____ Тулегенов К.К.
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022год

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы " управления образования Павлодарской области Павлодарская область, райн Аккулы, с. Аккулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА 13

Подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис" г. Шымкент , жилой массив Тассай ,1280 .

Стройка: Капитальный ремонт зданий КГУ "Бескарагайская СОШ района Аккулы"

Объект: Капитальный ремонт зданий КГУ "Бескарагайская СОШ района Аккулы"

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован	код	наименован	код
		№ 108	2022-02-28				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт зданий КГУ "Бескарагайская СОШ района Аккулы"	165 165 288,18	19 000 824,07							2 280 098,89	21 280 922,96
5 % на сдачу объекта		950 041,20							114 004,94	1 064 046,16
ИТОГО К ОПЛАТЕ		18 050 782,86							2 166 093,94	20 216 876,80

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы " управления образования Павлодарской области Павлодарская область, райн Аккулы, с. Аккулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА 13

БИН 990440001234

Руководитель _____ Еркенов Е.Е

Подрядчик:

ТОО "ГрадСтройСервис"

БИН 151140003505

Директор _____ Касимов Б.А.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Представитель технического надзора

ТОО "Аретмиде снаб"

БИН 181240007517

Эксперт _____ Барбулат Н.М

аттестат № KZ85VJE00055112

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2022 год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы " управления образования Павлодарской области Павлодарская область, райн Аккулы, с. Аккулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА 13 БИН 990440001234

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г. Шымкент , жилой массив Тассай ,1280 . Бин 151140003505

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий КГУ "Бескарагайская СОШ района Аккулы"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий КГУ "Бескарагайская СОШ района Аккулы"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 108 от 2022-02-28

Акт № 24
приемки выполненных работ за 9.09.2022 года.

на Корректирующея смета № 3/Общестроительные работы /

Основание:
Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Добавить											
1	1	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	35	26068,13	1118,59	912385	39151	825842	40665	1029294	

2	2 1211-0101-0207				1354,05	259,62	47392	9087	–	76244	
		Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	535,98487	3417,54	15,82	1831750	8479	282019	1112800	3180114
3	3 1115-0402-0401				2875,55	8,03	1541251	4304	–	235564	
		Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	850	596,25	3,45	506813	2933	396831	78042	631643
4	4 1108-0701-0201				125,94	1,58	107049	1343	–	46788	
		Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР=72 %	м2 горизонтальной проекции	236	1209,06	5,58	285338	1317	81571	146202	466063
5	5 1111-0101-2707				857,84	2,58	202450	609	–	34523	
		Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	41,9	4958,74	147,02	207771	6160	153842	36333	263632
					1140,07	64,29	47769	2694	–	19528	

6	6 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	146	4958,74	147,02	723976	21465	536061	126602	918624
					1140,07	64,29	166450	9386	–	68046	
7	7 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	290	287,76	2,43	83450	705	55976	19469	111153
					92,31	0,93	26770	270	–	8234	
8	8 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР=72 %	м2 поверхности облицовки	10	4856,99	21,65	48570	217	21573	19356	73360
					2678	10,42	26780	104	–	5434	
9	9 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР=72 %	м	31,4	1789,07	2,35	56177	74	46277	7101	68340
					312,92	1,15	9826	36	–	5062	
10	10 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,027;	м2	148,1961	1153		170870		170870	–	184540
					–		–		–	13670	

11	11 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,027;	м2	636,1238	1153		733451		733451	–	792127
					–		–		–	58676	
12	12 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,027;	м2	637,6643	1153		735227		735227	–	794045
					–		–		–	58818	
13	13 215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,027;	м2	370,1308	1153		426761		426761	–	460902
					–		–		–	34141	
14	14 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	946,8937	638,27	4,94	604374	4678	257138	247760	920305
					361,77	1,64	342558	1553	–	68171	
15	15 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	329,4505	3417,54	15,82	1125910	5212	173347	683997	1954700
					2875,55	8,03	947351	2645	–	144793	

16	16 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1285,63	446,6	3,34	574162	4294	186172	277696	920007
					298,45	1,55	383696	1993	–	68149	
17	17 1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	78	4645,27	33,11	362331	2583	250798	79167	476818
					1396,8	12,87	108950	1004	–	35320	

18	18 1110-0402-0601	Зашивка над дверными проемами с двух строн/ с одинарным металлическим каркасом . Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство/ НР=72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	38	4109,19	29,89	156149	1136	104776	36495	208056
					1322,05	11,82	50238	449	–	15412	
19	19 1115-0206-0208	Стены. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	232	471,34	1,92	109351	445	35561	52905	175236
					316,14	0,58	73344	135	–	12980	
20	20 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	232	446,6	3,34	103611	775	33596	50112	166021
					298,45	1,55	69240	360	–	12298	
21	21 1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	8,2	2700,24	2,65	22142	22	12959	6596	31037

22	22 295-300-1000(пл)				1117,25	–	9161	–	–	2299		
		Витраж из ПВХ толщина профиля 60 мм /комбинированный/	м2	8,2	35714		292855		292855	–	316283	
23	23 1110-0501-0201				–		–		–	23428		
		Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	3,2	1751,01	195,93	5603	627	1589	2646	8909	
24	24 223-203-0301				1058,6	89,58	3388	287	–	660		
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,2	37729		120733		120733	–	130392	Казахстан
					–		–		–	9659		

25	25 1211-0101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72 %	м2	110,2	3417,54	15,82	376613	1743	57984	228795	653841
					2875,55	8,03	316886	885	–	48433	
26	26 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	110,2	1801,78	22,18	198556	2444	76546	86664	308038
					1084,99	7,26	119566	800	–	22818	
27	27 1115-0405-0105	Откосы дверные, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	110,2	446,6	3,34	49215	368	15958	23803	78859
					298,45	1,55	32889	171	–	5841	

Итого	**15 322 339**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 633 004
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 828

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 086 313
- накладные расходы, тенге	3 363 206
в т.ч. зарплата, тенге	302 689
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 134 989
Всего	**15 322 339**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**306 447**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**15 628 786**
с понижающим коэффициентом 0,95	14847345,22
НДС (12 %)	1781681,43
Итого	16629026,65

Сдал:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис", г. Шымкент, жилой массив Тассай ,1280

БИН 151140003505

Директор _____ Касимов Б.А.

Эксперт технического надзора
Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб"

БИН 181240007517

Эксперт_____ Барбулат Н.М
аттестат № KZ85VJE00065112

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы" Управления образования Павлодарской области Павлодарская область, райн Аккулы, с. Аккулы, АБЫЛКАЙЫР БАЙМОЛДИНА 13

БИН 990440001234

Руководитель _____Еркенов Е.Е.

Разработчики проекта строительства или авторского надзора ТОО "Алга"

Эксперты

БИН/ИИН 971040007298

Директор_____ Тулегенов К.К.
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022год

"SANA-2015". Версия 21.3 от 25.06.21 г.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы " управления образования Павлодарской области Павлодарская область, райн Аккулы, с. Аккулы, АБЫЛКАЙЫРА БАЙМОЛДИНА 13 БИН 990440001234

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г. Шымкент , жилой массив Тассай ,1280 . Бин 151140003505

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт зданий КГУ "Бескарагайская СОШ района Аккулы"

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт зданий КГУ "Бескарагайская СОШ района Аккулы"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 108 от 2022-02-28

Акт № 25
приемки выполненных работ за 9.09.2022 года.
(локальная смета 7-1-1)
на Благоустройство

Основание:
Составлен в текущих ценах с 10.06.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 МАФ											
1	11	8601-0302-0306	Скамья антивандальная НР=0	шт.	2	55537	178	111074	356	106380	4632	124962	
						2169	45	4338	90	–	9256		

2	12 8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) НР=0	шт.	1	20019	–	20019	–	20019	–	21621
					–	–	–	–	–	1602	
	Раздел 4 Ограждение территории школы										
3	13 8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м НР=0	секция	144	38797	8005	5586768	1152720	3740976	806256	6904466
					4813	2768	693072	398592	–	511442	
4	14 8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	1	93384	164	93384	164	81379	13982	115955
					11841	60	11841	60	–	8589	
5	15 8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР=0	комплект	1	202421	5375	202421	5375	170908	33153	254420
					26138	2010	26138	2010	–	18846	

Итого	**7 421 424**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	735 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 158 615
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	400 752
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 119 662

- накладные расходы, тенге	858 023
в т.ч. зарплата, тенге	77 222
- сметная прибыль (8 %), тенге	549 735
Всего	**7 421 424**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**148 428**
Итого в текущих ценах с 10.06.21 г.	**7 569 852**
с понижающим коэффициентом 0,95	7191359,40
НДС (12 %)	862963,13
Итого	8054322,53

Сдал:

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г. Шымкент , жилой массив Тассай, 1280

БИН 151140003505

Директор _____ **Касимов Б.А.**

Эксперт технического надзора
Технический надзор

ТОО "Аретмида снаб"

БИН 181240007517

Эксперт_____ **Барбулат Н.М**
аттестат № KZ85VJE00065112

Принял: (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел образования района Аккулы управления образования Павлодарской области Павлодарская область, райн Аккулы, с. Аккулы, АБДІКАИЫРА БАЙМОЛДИНА 13

БИН 990140001234

Руководитель _____ **Еркенов Е.Е.**

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "Алга"

БИН/ИИН 971040007298
Директор_____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)

"_____" _____ 2022 год