Форма № КС-2, утвержденная Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство резервной линии электропередач 10 кВ ТОО «Ushtobe Qus» (ТОО "Птицефабрика им. К. Маркса") от подстанции "Трудовая" в селе Уштобе Бухар-Жырауского района**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №1

за **май 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
1	12	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	2,71	581 648,0 299 724,0	277 082,0 66 291,0	1 576 266,0 812 252,0	750 893,0 179 649,0	13 121,0		1 576 266,0	
2	14	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава,с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	м	7 068,6	486,0		3 435 340,0		3 435 340,0		3 435 340,0	
			Итого по разделу 1: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ					**5 011 606** **812 252**	**750 893** **179 649**	**3 448 461** **0**	**0** **0**	**5 011 606**	
			Раздел 2: ОПОРЫ ВЛ-10 кВ										
3	33	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	55 834,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	55 834,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	558,0		55 834,0	
4	34	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	68 803,0		137 606,0		137 606,0		137 606,0	
5	35	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	2	8 943,0 4 983,0	3 960,0 1 187,0	17 886,0 9 966,0	7 920,0 2 374,0			17 886,0	
6	36	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	2	8 174,0		16 348,0		16 348,0		16 348,0	
7	37	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540,0		33 540,0		33 540,0		33 540,0	
8	38	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 908,0		7 816,0		7 816,0		7 816,0	
9	39	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 738,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0	
10	40	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
11	41	252-207-2002 *РСНБ РК 2022*	Болт Б5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 411,0		1 411,0		1 411,0		1 411,0	
12	42	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0	
13	43	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
14	44	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/Проводник ЗП 1/	т	0,001	1 132 558,0		1 133,0		1 133,0		1 133,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	45	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	1	3 615,0		3 615,0		3 615,0		3 615,0	
16	46	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	66,0		66,0		66,0		66,0	
17	47	261-404-0464 *РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	2 350,0		24,0		24,0		24,0	
18	48	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649,0		1 298,0		1 298,0		1 298,0	
19	49	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	715,0		2 145,0		2 145,0		2 145,0	
20	50	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V /ПС70Д/	шт.	6	4 832,0		28 992,0		28 992,0		28 992,0	
21	51	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	3	1 763,0		5 289,0		5 289,0		5 289,0	
22	52	252-201-0661 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	3	1 287,0		3 861,0		3 861,0		3 861,0	
23	53	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	3	3 209,0		9 627,0		9 627,0		9 627,0	
24	54	252-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16А	шт.	3	1 206,0		3 618,0		3 618,0		3 618,0	
25	55	252-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СРС-7-16А	шт.	3	1 206,0		3 618,0		3 618,0		3 618,0	
26	56	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
27	57	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
28	58	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	17 496,0		34 992,0		34 992,0		34 992,0	
29	59	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 606,0		2 606,0		2 606,0		2 606,0	
30	60	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
31	61	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
32	62	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
33	63	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник ЗП 1/	т	0,00225	1 132 558,0		2 548,0		2 548,0		2 548,0	
34	64	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	3 615,0		14 460,0		14 460,0		14 460,0	
35	65	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	66,0		264,0		264,0		264,0	
36	66	261-404-0464 *РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,01	2 350,0		24,0		24,0		24,0	
37	67	252-204-0805 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	3	715,0		2 145,0		2 145,0		2 145,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12	13	14
38	68	6124-0101-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Монтаж ратьединителя трехполюсного,напряжение 35 кВ на ток 1000 А.без заземляющих ножей	комплект	1	14 29	155 906,0 110 757,0	30 850,0 9 056,0	155 906,0 110 757,0		30 850,0 9 056,0	14 299,0		155 906,0	
39	69	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Ратьединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	33 71	183 716,0		183 716,0			183 716,0		183 716,0	
40	70	1133-0208-0101 *РСНБ РК 2022*	Разрядники.Установка с помощью механизмов	комплект	3	1 00	34 257,0 19 852,0	14 069,0 3 121,0	102 771,0 59 556,0		42 207,0 9 363,0	1 008,0		102 771,0	
41	71	515-301-1102 *РСНБ РК 2022*	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	31 49	33 831,0		101 493,0			101 493,0		101 493,0	
42	73	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	10 30	1 717,0		10 302,0			10 302,0		10 302,0	
43	74	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	91	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	27 273,0 15 855,0		10 506,0 3 386,0	912,0		27 273,0	
44	75	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	16 34	8 174,0		16 348,0			16 348,0		16 348,0	
45	76	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-5,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	19 73	19 731,0		19 731,0			19 731,0		19 731,0	
46	77	252-207-3940 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11 18	11 186,0		11 186,0			11 186,0		11 186,0	
47	78	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 28	2 288,0		2 288,0			2 288,0		2 288,0	
48	79	252-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-2 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 34	2 342,0		2 342,0			2 342,0		2 342,0	
49	80	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 81	12 814,0		12 814,0			12 814,0		12 814,0	
50	81	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	24 31	12 157,0		24 314,0			24 314,0		24 314,0	
51	82	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник ЗП 1/	т	0,001	1 133	132 558,0		1 133,0			1 133,0		1 133,0	
52	83	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	6	21 69	3 615,0		21 690,0			21 690,0		21 690,0	
53	84	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	41	69,0		414,0			414,0		414,0	
54	85	261-404-0464 *РСНБ РК 2022*	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,06	14	2 350,0		141,0			141,0		141,0	
55	86	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	18	6 41	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	490 914,0 285 390,0		189 108,0 60 948,0	16 416,0		490 914,0	
56	87	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	18	68 45	68 803,0		1 238 454,0			1 238 454,0		1 238 454,0	
57	88	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.1R	шт.	18	1 06	156 170,0		2 811 060,0			2 811 060,0		2 811 060,0	
58	89	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм /проводник В10/	т	0,122166	40 57	332 139,0		40 576,0			40 576,0		40 576,0	
59	90	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	18	43 57	2 421,0		43 578,0			43 578,0		43 578,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	91	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	18	561,0		10 098,0		10 098,0		10 098,0	
61	92	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	54	16 899,0		912 546,0		912 546,0		912 546,0	
62	93	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	108	29 675,0		3 204 900,0		3 204 900,0		3 204 900,0	
63	94	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL1.27/	шт.	18	2 674,0		48 132,0		48 132,0		48 132,0	
64	95	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	54	8 346,0		450 684,0		450 684,0		450 684,0	
65	96	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	1	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	912,0		27 273,0	
66	97	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	1	68 803,0		68 803,0		68 803,0		68 803,0	
67	98	252-207-3953 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ₅55, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	26 988,0		26 988,0		26 988,0		26 988,0	
68	99	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм /проводник В10/	т	0,006787	332 139,0		2 254,0		2 254,0		2 254,0	
69	100	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 421,0		2 421,0		2 421,0		2 421,0	
70	101	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	561,0		561,0		561,0		561,0	
71	102	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	16 899,0		101 394,0		101 394,0		101 394,0	
72	103	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	12	29 675,0		356 100,0		356 100,0		356 100,0	
73	104	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2 /SLW26/	шт.	3	2 972,0		8 916,0		8 916,0		8 916,0	
74	105	6124-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъединителя трехполюсного,напряжение 35 кВ на ток 1000 А,без заземляющих ножей	комплект	1	155 906,0 110 757,0	30 850,0 9 056,0	155 906,0 110 757,0	30 850,0 9 056,0	14 299,0		155 906,0	
75	106	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0	
76	107	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
77	108	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности.типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
78	109	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
79	110	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
80	111	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал приводя РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0	
81	112	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
82	113	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143		3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	114	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут.Т.П.3.407.1-143	шт. шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
84	115	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник ЗП 1/	т	0,00225	1 132 558,0		2 548,0		2 548,0		2 548,0	
85	116	252-207-3918 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 367,0		10 101,0		10 101,0		10 101,0	
86	117	252-207-1739 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа HE-S15SGA	шт.	1	52 702,0		52 702,0		52 702,0		52 702,0	
87	118	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL2.27/	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0	
88	119	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	036 316	6 27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	163 638,0 95 130,0	63 036,0 20 316,0	5 472,0		163 638,0	
89	120	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	68 803,0		412 818,0		412 818,0		412 818,0	
90	121	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-501, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	15 781,0		94 686,0		94 686,0		94 686,0	
91	122	252-207-0530 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-502, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	19 731,0		118 386,0		118 386,0		118 386,0	
92	123	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-511 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 288,0		13 728,0		13 728,0		13 728,0	
93	124	252-207-0202 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-512 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 342,0		14 052,0		14 052,0		14 052,0	
94	125	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник заземления ЗП100/	т	0,00684	1 132 558,0		7 747,0		7 747,0		7 747,0	
95	126	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Шпилька ШП501	шт.	6	2 288,0		13 728,0		13 728,0		13 728,0	
96	127	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	18	16 899,0		304 182,0		304 182,0		304 182,0	
97	128	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	36	29 675,0		1 068 300,0		1 068 300,0		1 068 300,0	
98	129	252-207-0525 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа PSS715 для SDI20.3	шт.	18	6 834,0		123 012,0		123 012,0		123 012,0	
99	140	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	116 609	1 86 658,0 46 630,0	39 116,0 12 609,0	86 658,0 46 630,0	39 116,0 12 609,0	912,0		86 658,0	
100	141	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	68 803,0		206 409,0		206 409,0		206 409,0	
101	142	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188.31R	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
102	143	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм /проводник В10/	т	0,00617	332 139,0		2 049,0		2 049,0		2 049,0	
103	144	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814,0		25 628,0		25 628,0		25 628,0	
104	145	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник заземления ЗП21/		0,0044	1 132 558,0		4 983,0		4 983,0		4 983,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
105	146	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL1.27/	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
106	147	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0		12 720,0		12 720,0		12 720,0	
107	148	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
108	149	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
109	150	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		16 899,0	
110	151	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	2	29 675,0		59 350,0		59 350,0		59 350,0	
111	152	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
112	153	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
113	154	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	6	8 346,0		50 076,0		50 076,0		50 076,0	
114	155	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	55 834,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	55 834,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	558,0		55 834,0	
115	156	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5	шт.	2	68 803,0		137 606,0		137 606,0		137 606,0	
116	157	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.1R	шт.	1	156 170,0		156 170,0		156 170,0		156 170,0	
117	158	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм /проводник В10/	т	0,00617	332 139,0		2 049,0		2 049,0		2 049,0	
118	159	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0	
119	160	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник заземления ЗП21/	т	0,0022	1 132 558,0		2 492,0		2 492,0		2 492,0	
120	161	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL1.27/	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0	
121	162	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 421,0		7 263,0		7 263,0		7 263,0	
122	163	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0	
123	164	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	16 899,0		50 697,0		50 697,0		50 697,0	
124	165	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	6	29 675,0		178 050,0		178 050,0		178 050,0	
125	166	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	3	8 346,0		25 038,0		25 038,0		25 038,0	
126	188	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	55 834,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	55 834,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	558,0		55 834,0	
127	189	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3.5		2	68 803,0		137 606,0		137 606,0		137 606,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
128	190	252-207-0543 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 247,0		22 247,0		22 247,0		22 247,0	
129	191	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ60а, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	6 119,0		6 119,0		6 119,0		6 119,0	
130	192	252-207-3946 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 52, оцинкованная. Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 127,0		4 127,0		4 127,0		4 127,0	
131	193	252-207-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 629,0		3 258,0		3 258,0		3 258,0	
132	194	252-207-2037 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У52	шт.	1	6 189,0		6 189,0		6 189,0		6 189,0	
133	195	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник заземления ЗП21/	т	0,0022	1 132 558,0		2 492,0		2 492,0		2 492,0	
134	196	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
135	197	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
136	198	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0		67 596,0	
137	199	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	4	29 675,0		118 700,0		118 700,0		118 700,0	
138	200	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	6	1 283,0		7 698,0		7 698,0		7 698,0	
139	201	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
140	202	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
141	205	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
142	206	252-206-0501 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 10Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
143	207	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
144	208	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
145	209	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0	
146	210	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
147	211	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
148	212	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
149	213	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник заземления ЗП1/	т	0,00225	1 132 558,0		2 548,0		2 548,0		2 548,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	214	252-207-3918 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 367,0		10 101,0		10 101,0		10 101,0	
151	215	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ96И, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	6 119,0		6 119,0		6 119,0		6 119,0	
152	216	252-207-0217 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 520,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0	
153	217	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор УП50	шт.	1	4 236,0		4 236,0		4 236,0		4 236,0	
154	218	252-207-1739 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа HE-S15SGA	шт.	3	52 702,0		158 106,0		158 106,0		158 106,0	
155	219	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL2.27/	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0	
156	220	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299,0		13 250,0		13 250,0		13 250,0	
157	221	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0	
158	222	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	55 834,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	55 834,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	558,0		55 834,0	
159	223	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	2	79 477,0		158 954,0		158 954,0		158 954,0	
160	224	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	33 540,0		33 540,0		33 540,0		33 540,0	
161	225	252-207-3952 *РСНБ РК 2022*	Оголовок ОГ 14,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14 442,0		14 442,0		14 442,0		14 442,0	
162	226	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
163	227	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 814,0		12 814,0		12 814,0		12 814,0	
164	228	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник заземления ЗП21/	т	0,0022	1 132 558,0		2 492,0		2 492,0		2 492,0	
165	229	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник заземления ЗП22/	т	0,00052	1 132 558,0		589,0		589,0		589,0	
166	230	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	4	2 421,0		9 684,0		9 684,0		9 684,0	
167	231	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	561,0		2 244,0		2 244,0		2 244,0	
168	232	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SD137	шт.	3	16 899,0		50 697,0		50 697,0		50 697,0	
169	233	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	6	29 675,0		178 050,0		178 050,0		178 050,0	
170	234	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0	
171	235	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
172	236	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	237	252-207-1129 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO146	шт.	3	27 101,0		81 303,0		81 303,0		81 303,0	
174	238	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	3	5 400,0		16 200,0		16 200,0		16 200,0	
175	239	252-207-2903 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP16 для зажима	шт.	3	1 254,0		3 762,0		3 762,0		3 762,0	
176	240	252-207-0217 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 520,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0	
177	241	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор УП50	шт.	1	4 236,0		4 236,0		4 236,0		4 236,0	
178	242	252-207-1739 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа HE-S155GA	шт.	3	52 702,0		158 106,0		158 106,0		158 106,0	
179	243	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL2.27/	шт.	6	2 674,0		16 044,0		16 044,0		16 044,0	
180	244	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	10,2	1 299,0		13 250,0		13 250,0		13 250,0	
181	245	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	6	257,0		1 542,0		1 542,0		1 542,0	
182	246	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	86 658,0 46 630,0	39 116,0 12 609,0	86 658,0 46 630,0	39 116,0 12 609,0	912,0		86 658,0	
183	247	225-204-0311 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	3	79 477,0		238 431,0		238 431,0		238 431,0	
184	248	252-207-0543 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 247,0		22 247,0		22 247,0		22 247,0	
185	249	252-207-0554 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ96Н, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	6 119,0		6 119,0		6 119,0		6 119,0	
186	250	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-80, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 426,0		13 426,0		13 426,0		13 426,0	
187	251	252-207-0217 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62И хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 520,0		1 520,0		1 520,0		1 520,0	
188	252	252-207-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 629,0		3 258,0		3 258,0		3 258,0	
189	253	252-207-2037 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У52	шт.	1	6 189,0		6 189,0		6 189,0		6 189,0	
190	254	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник заземления ЗП21/	т	0,0022	1 132 558,0		2 492,0		2 492,0		2 492,0	
191	255	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор УП50	шт.	1	4 236,0		4 236,0		4 236,0		4 236,0	
192	256	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	3 442,0		30 978,0		30 978,0		30 978,0	
193	257	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	561,0		5 049,0		5 049,0		5 049,0	
194	258	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0	
195	259	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
196	261	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0	
197	262	252-207-1739 *РСНБ РК 2022*	Ограничитель перенапряжения типа HE-S15SGA	шт.	3	52 702,0		158 106,0		158 106,0		158 106,0	
198	263	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL2.27/	шт.	3	2 674,0		8 022,0		8 022,0		8 022,0	
199	264	6124-0201-2804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля,напряжением 6- 10 кВ,номинальное сечение жил 25,35,50 мм2	шт.	1	25 112,0 24 665,0	23,0 7,0	25 112,0 24 665,0	23,0 7,0	424,0		25 112,0	
200	265	243-903-0823 *РСНБ РК 2022*	Концевая муфта HOT 1.1202L	шт.	1	110 808,0		110 808,0		110 808,0		110 808,0	
201	266	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	5	8 040,0		40 200,0		40 200,0		40 200,0	
202	267	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	10,2	1 299,0		13 250,0		13 250,0		13 250,0	
203	268	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	3	257,0		771,0		771,0		771,0	
			Итого по разделу 2: ОПОРЫ ВЛ-10 кВ					**18 513 006** 945 123	**560 410** 174 434	**16 538 548** 468 925	**0** 0	**18 513 006**	
			Раздел 3: МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ10кВ										
204	269	6124-0203-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего,из стали круглой,диаметр 12 мм	м	921,3	1 121,0 1 016,0	54,0 13,0	1 032 777,0 936 041,0	49 750,0 11 977,0	46 986,0		1 032 777,0	
205	270	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,5176	332 139,0		171 915,0		171 915,0		171 915,0	
			Итого по разделу 3: МЕТАЛЛ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ10кВ					**1 204 692** 936 041	**49 750** 11 977	**218 901** 0	**0** 0	**1 204 692**	
			ИТОГО по акту					**24 729 304** 2 693 416	**1 361 053** 366 060	**20 205 910** 468 925	**0** 0	**24 729 304**	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							468 925			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			**8,4%**		**2 037 872**				**26 767 176**	
			Сметная прибыль			**5%**		**1 314 913**					
			Непредвиденные работы и затраты			**3%**		**803 015**					
			Итого									**28 885 104**	
			Итого в сметных ценах 2023 год - 100 %	К=	1,0557							**30 494 004**	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98							**29 884 123,85**	
			НДС			**12 %**		**3 586 094,86**					
			ВСЕГО С НДС									**33 470 218,71**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор _____ **Смаилов С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Гимарат KZ»
Эксперт _____ **Аккожин Ж.М.**

ИИН 820128350073

№ KZ34VJE00089601 от 15.11.2024 года
№ KZ74VJE00092470 от 18.04.2025 года
№ KZ63VJE00088400 от 28.08.2024 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
БИН 131040004447

Руководитель _____ **Жаржанов А.Х.**

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Проект Альфа Группа»
Эксперт _____ **Щеглов А.В.**
Приказ №18 от 11.04.2025 года

Форма по классификатору 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство резервной линии электропередач 10 кВ ТОО «Ushtobe Qus» (ТОО "Птицефабрика им. К. Маркса") от подстанции "Трудовая" в селе Уштобе Бухар-Жырауского района**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЬ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №2

за **май 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ работы (ВКЛЮЧИТЬ)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ОПОРЫ ВЛ-10 кВ										
1	35	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	86 658,0 46 630,0	39 116,0 12 609,0	86 658,0 46 630,0	39 116,0 12 609,0	912,0		86 658,0	
2	36	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	3	68 803,0		206 409,0		206 409,0		206 409,0	
3	37	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188.31R	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
4	38	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм /проводник В10/	т	0,00617	332 139,0		2 049,0		2 049,0		2 049,0	
5	39	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	12 814,0		25 628,0		25 628,0		25 628,0	
6	40	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник заземления ЗП21/	т	0,0044	1 132 558,0		4 983,0		4 983,0		4 983,0	
7	41	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL1.27/	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
8	42	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0		12 720,0		12 720,0		12 720,0	
9	43	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
10	44	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
11	45	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		16 899,0	
12	46	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	2	29 675,0		59 350,0		59 350,0		59 350,0	
13	47	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
14	48	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
15	49	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI10.2		6	8 346,0		50 076,0		50 076,0		50 076,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	50	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ(с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	шт. опора	3	56 188,0 30 983,0	24 293,0 7 831,0	168 564,0 92 949,0	72 879,0 23 493,0	2 736,0		168 564,0	
17	51	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	6	68 803,0		412 818,0		412 818,0		412 818,0	
18	52	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.1R	шт.	3	156 170,0		468 510,0		468 510,0		468 510,0	
19	53	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм /проводник В10/	т	0,01851	332 139,0		6 148,0		6 148,0		6 148,0	
20	54	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	12 814,0		38 442,0		38 442,0		38 442,0	
21	55	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /Проводник заземления ЗП21/	т	0,0066	1 132 558,0		7 475,0		7 475,0		7 475,0	
22	56	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL1.27/	шт.	18	2 674,0		48 132,0		48 132,0		48 132,0	
23	57	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	9	2 421,0		21 789,0		21 789,0		21 789,0	
24	58	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	561,0		5 049,0		5 049,0		5 049,0	
25	59	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	9	16 899,0		152 091,0		152 091,0		152 091,0	
26	60	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	18	29 675,0		534 150,0		534 150,0		534 150,0	
27	61	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	9	8 346,0		75 114,0		75 114,0		75 114,0	
28	62	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные.Установка	опора	7	27 273,0 15 855,0	10 506,0 3 386,0	190 911,0 110 985,0	73 542,0 23 702,0	6 384,0		190 911,0	
29	63	225-204-0308 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	7	68 803,0		481 621,0		481 621,0		481 621,0	
30	64	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151.1R	шт.	7	156 170,0		1 093 190,0		1 093 190,0		1 093 190,0	
31	65	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм /проводник В10/	т	0,047509	332 139,0		15 780,0		15 780,0		15 780,0	
32	66	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	7	2 421,0		16 947,0		16 947,0		16 947,0	
33	67	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	7	561,0		3 927,0		3 927,0		3 927,0	
34	68	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	21	16 899,0		354 879,0		354 879,0		354 879,0	
35	69	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	42	29 675,0		1 246 350,0		1 246 350,0		1 246 350,0	
36	70	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой /SAL1.27/	шт.	7	2 674,0		18 718,0		18 718,0		18 718,0	
37	71	252-108-0403 *РСНБ РК 2022*	Искровой разрядник SDI10.2	шт.	21	8 346,0		175 266,0		175 266,0		175 266,0	
			Итого по разделу 1: ОПОРЫ ВЛ-10 кВ					6 554 442	185 537	6 118 341	0	6 554 442	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								250 564	59 804	0	0		
			ИТОГО по акту					6 554 442	185 537	6 118 341	0	6 554 442	
								250 564	59 804	0	0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			8,4%		550 573				7 105 015	
			Сметная прибыль			5%		355 251					
			Непредвиденные работы и затраты			3%		213 150				7 673 416	
			Итого									8 100 826	
			Итого в сметных ценах 2023 год - 100 %	К=	1,0557							7 938 809,12	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98	12 %		952 657,09				8 891 466,21	
			НДС										
			ВСЕГО С НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ **Смаилов С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Гимарат KZ»
Эксперт_____ **Аккожин Ж.М.**
ИИН 820128350073
№ KZ34VJE00089601 от 15.11.2024 года
№ KZ74VJE00092470 от 18.04.2025 года
№ KZ63VJE00088400 от 28.08.2024 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
БИН 131040004447

Руководитель_____ **Жаржанов А.Х.**

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Проект Альфа Групп»
Эксперт_____ **Щеглов А.В.**
Приказ №18 от 11.04.2025 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство резервной линии электропередач 10 кВ ТОО «Ushtobe Qus» (ТОО "Птицефабрика им. К. Маркса") от подстанции "Трудовая" в селе Уштобе Бухар-Жырауского района**

(наименование, адрес)

Объект : **2-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №3

за **июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: ПКУ										
1	1	6124-0303-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа),устанавливаемого на стене,высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32 193,0 12 110,0	2 499,0 689,0	32 193,0 12 110,0	2 499,0 689,0	17 584,0		32 193,0	
2	2	**Коммерческое предложение №650-2 от 25.04.2024г.ТОО ""Группа компаний EVG"" г.Алматы . #НДЦС РК 8.04-07-2023, п. 3.7, Кмат=0,965**	Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) ПСС-10-100/5 3ТТ/3ТН УХЛ1.	комплект	1	6 203 571,43		6 248 237,0		6 203 571,0		6 248 237,0	
			В том числе:										
			- отпускная цена		6 203 571,43			6 203 571,0					
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72			44 666,0					
3	3	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W /ПФ-70В/	шт.	6	4 832,0		28 992,0		28 992,0		28 992,0	
4	4	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	1	3 615,0		3 615,0		3 615,0		3 615,0	
5	5	252-206-0305 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А1А 50Г-1	шт.	6	1 265,0		7 590,0		7 590,0		7 590,0	
6	6	252-108-0703 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-7 (КП-22)	шт.	1	64,0		64,0		64,0		64,0	
7	7	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	649,0		1 298,0		1 298,0		1 298,0	
8	8	214-206-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,0148	332 139,0		4 916,0		4 916,0		4 916,0	
9	9	214-208-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм,толщиной от 4 до 60 мм	т	0.001298	412 968,0		536,0		536,0		536,0	
10	10	6124-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора тока,напряжение до 10 кВ	шт.	3	14 566,0 11 659,0	1 089,0 324,0	43 698,0 34 977,0	3 267,0 972,0	5 454,0		43 698,0	
11	11	247-302-0921 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока ТОЛ 10-0,5/10Р-100/5 УХЛ2	шт.	3	72 523,0		217 569,0		217 569,0		217 569,0	
			Итого по разделу 1: ПКУ					**6 588 708**	**5 766**	**287 618**	**0**	**6 588 708**	

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								47 087	1 661	6 248 237	0		
			Раздел 2: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
12	15	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 3	м^3	7	608,0 0,0	608,0 127,0	4 256,0 0,0	4 256,0 889,0			4 256,0	
13	16	6101-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 4	м^3	4	905,0 0,0	905,0 190,0	3 620,0 0,0	3 620,0 760,0			3 620,0	
14	17	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	7,8	201,0		1 568,0				1 568,0	
15	18	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 3	м^3	5,6	111,0 0,0	111,0 27,0	622,0 0,0	621,0 151,0			622,0	
16	19	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 3	м^3	1,4	5 628,0 5 628,0	0,0 0,0	7 879,0 7 879,0	0,0 0,0			7 879,0	
17	20	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4	м^3	5,6	746,0 458,0	288,0 91,0	4 178,0 2 565,0	1 613,0 510,0			4 178,0	
18	21	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале,группа грунта 2,3	м^2	4	77,0 14,0	63,0 15,0	308,0 56,0	252,0 60,0			308,0	
19	22	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	61	789,0 350,0	439,0 142,0	48 129,0 21 350,0	26 779,0 8 662,0			48 129,0	
20	23	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	4	4 973,0		19 892,0		19 892,0		19 892,0	
21	24	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 110 мм	м	61	297,0 282,0	3,0 1,0	18 117,0 17 202,0	183,0 61,0	732,0		18 117,0	
22	25	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 750 Н,жесткая,нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386,24-2014 DN/OD 110	м	61	1 968,0		120 048,0		120 048,0		120 048,0	
23	26	1308-0206-1710 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола	м	3	3 095,0 2 596,0	350,0 104,0	9 285,0 7 788,0	1 050,0 312,0	447,0		9 285,0	
24	27	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	3	2 406,0		7 218,0		7 218,0		7 218,0	
25	28	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	100	1 032,0 583,0	375,0 98,0	103 200,0 58 300,0	37 500,0 9 800,0	7 400,0		103 200,0	
26	29	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	9	2 003,0 816,0	1 009,0 299,0	18 027,0 7 344,0	9 081,0 2 691,0	1 602,0		18 027,0	
27	30	243-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки ААШв 3х70-10	м	113,22	4 607,0		521 605,0		521 605,0		521 605,0	
			Итого по разделу 2: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ					887 952 122 484	84 955 23 896	678 944 0	0 0	887 952	
			Раздел 3: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ										
28	31	6124-0201-2804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля,напряжением 6- 10 кВ,номинальное сечение жил 25,35,50 мм2	шт.	1	25 112,0 24 665,0	23,0 7,0	25 112,0 24 665,0	23,0 7,0	424,0		25 112,0	
29	32	243-903-0920 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией,внутренней установки,напряжение 10 кВ,с болтовыми соединителями,со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КвТК-3-35/50-С.Л-М		1	82 322,0		82 322,0		82 322,0		82 322,0	

	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
			Итого по разделу 3: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ					107 434	23	82 746	0	107 434	
								24 665	7	0	0		
			ИТОГО по акту					7 584 094	90 744	1 049 308	0	7 584 094	
								194 236	25 564	6 248 237	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							6 248 237			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			8,4%		112 212				7 696 306	
			Сметная прибыль			5%		72 403					
			Непредвиденные работы и затраты			3%		230 889					
			Итого									7 999 599	
			Итого в сметных ценах 2023 год - 100 %	К=	1,0557							8 445 176	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98							8 276 272,73	
			НДС			12 %		993 152,73					
			ВСЕГО С НДС									9 269 425,46	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ **Смаилов С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Ғимарат KZ»
Эксперт_____**Аккожин Ж.М.**
ИИН 820128350073
№ KZ34VJE00089601 от 15.11.2024 года
№ KZ74VJE00092470 от 18.04.2025 года
№ KZ63VJE00088400 от 28.08.2024 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
БИН 131040004447

Руководитель_____**Жаржанов А.Х.**

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Проект Альфа Групп»
Эксперт_____**Щеглов А.В.**
Приказ №18 от 14.04.2025 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство резервной линии электропередач 10 кВ ТОО «Ushtobe Qus» (ТОО "Птицефабрика им. К. Маркса") от подстанции "Трудовая" в селе Уштобе Бухар-Жырауского района**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЬ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №4

за **июнь 2025** (месяц, год) на **2-01-00-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** работы (ВКЛЮЧИТЬ)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ВКЛЮЧИТЬ										
			Раздел 1: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
1	14	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	147	1 032,0 583,0	375,0 98,0	151 704,0 85 701,0	55 125,0 14 406,0	10 878,0		151 704,0	
2	15	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	13	2 003,0 816,0	1 009,0 299,0	26 039,0 10 608,0	13 117,0 3 887,0	2 314,0		26 039,0	
3	16	243-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки ААШв 3х70-10	м	167	4 607,0		769 369,0		769 369,0		769 369,0	
			Итого по разделу 1: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ					**947 112** **96 309**	**68 242** **18 293**	**782 561** **0**	**0** **0**	**947 112**	
			Раздел 2: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
4	18	6101-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^4,группа грунта 4	м^3	1,6221	905,0 0,0	905,0 190,0	1 468,0 0,0	1 468,0 308,0			1 468,0	
5	19	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	7,8	201,0		1 568,0				1 568,0	
6	20	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 3	м^3	5,6	111,0 0,0	111,0 27,0	622,0 0,0	621,0 151,0			622,0	
7	21	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 3	м^3	1,4	5 628,0 5 628,0	0,0 0,0	7 879,0 7 879,0	0,0 0,0			7 879,0	
8	22	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4	м^3	5,6	746,0 458,0	288,0 91,0	4 178,0 2 565,0	1 613,0 510,0			4 178,0	
9	23	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале,группа грунта 2,3	м^3	4	77,0 14,0	63,0 15,0	308,0 56,0	252,0 60,0			308,0	
10	24	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	57	789,0 350,0	439,0 142,0	44 973,0 19 950,0	25 023,0 8 094,0			44 973,0	
11	25	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^2	4	4 973,0		19 892,0		19 892,0		19 892,0	
12	26	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 110 мм	м	57	297,0 282,0	3,0 1,0	16 929,0 16 074,0	171,0 57,0	684,0		16 929,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	27	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 750 Н,жесткая,нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	57	1 968,0		112 176,0		112 176,0		112 176,0	
14	28	1308-0206-1710 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах.по основанию пола	м	3	3 095,0 2 596,0	350,0 104,0	9 285,0 7 788,0	1 050,0 312,0	447,0		9 285,0	
15	29	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	3	2 406,0		7 218,0		7 218,0		7 218,0	
16	30	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенных трубах.блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	94	1 032,0 583,0	375,0 98,0	97 008,0 54 802,0	35 250,0 9 212,0	6 956,0		97 008,0	
17	31	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг	м	8	2 003,0 816,0	1 009,0 299,0	16 024,0 6 528,0	8 072,0 2 392,0	1 424,0		16 024,0	
18	32	243-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой,с бумажной пропитанной изоляцией,свинцовой оболочкой,напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73,марки ААШв 3х70-10	м	107	4 607,0		492 949,0		492 949,0		492 949,0	
			Итого по разделу 2: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ					832 477 115 642	73 520 21 096	641 746 0	0 0	832 477	
			Раздел 3: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ										
19	33	6124-0201-2804 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 3-жильного кабеля,напряжением 6- 10 кВ,номинальное сечение жил 25,35,50 мм2	шт.	4	25 112,0 24 665,0	23,0 7,0	100 448,0 98 660,0	92,0 28,0	1 696,0		100 448,0	
20	34	243-903-0801 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	шт.	4	18 402,0		73 608,0		73 608,0		73 608,0	
			Итого по разделу 3: ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ					174 056 98 660	92 28	75 304 0	0 0	174 056	
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ					1 953 645 310 611	141 854 39 417	1 499 611 0	0 0	1 953 645	
			ИТОГО по акту					1 953 645 310 611	141 854 39 417	1 499 611 0	0 0	1 953 645	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			8,4%		164 106				2 117 751	
			Сметная прибыль			5%		105 888					
			Непредвиденные работы и затраты			3%		63 533					
			Итого									2 287 171	
			Итого в сметных ценах 2023 год - 100 %	К=	1,0557							2 414 567	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98							2 366 274,87	
			НДС			12 %		283 952,98					
			ВСЕГО С НДС									2 650 227,85	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532
Директор_____**Смаилов С.М.**
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Гимарат KZ»
Эксперт_____**Аккожин Ж.М.**
ИИН 820128350073
№ KZ34VJE00089601 от 15.11.2024 года
№ KZ74VJE00092470 от 18.04.2025 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
БИН 131040001447
Руководитель_____**Жаржанов А.Х.**
Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Проект Альфа Группа»
Эксперт_____**Щеглов А.В.**
Приказ №18 от 11.04.2025 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАНЭМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство резервной линии электропередач 10 кВ ТОО «Ushtobe Qus» (ТОО "Птицефабрика им. К. Маркса") от подстанции "Трудовая" в селе Уштобе Бухар-Жырауского района**
(наименование, адрес)

Объект : **2-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЬ)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16** от 10.04.2025 г.

Акт выполненных работ №5 (БЕЗ ОПЛАТЫ)

за **июнь 2025 (месяц, год) на 2-01-00-01 ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ работы (ВКЛЮЧИТЬ)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ВКЛЮЧИТЬ										
			Раздел 1: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
1	1	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 3	м^3	10	608,0 0,0	608,0 127,0	6 080,0 0,0	6 080,0 1 270,0			6 080,0	
2	2	6101-0102-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м^3,группа грунта 4	м^3	5	905,0 0,0	905,0 190,0	4 525,0 0,0	4 525,0 950,0			4 525,0	
3	3	412-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 5 до 10 т.Расстояние перевозки 1 км	т·км	9,75	201,0		1 960,0				1 960,0	
4	4	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 3	м^3	8	111,0 0,0	111,0 27,0	888,0 0,0	888,0 216,0			888,0	
5	5	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 3	м^3	2	5 628,0 5 628,0	0,0 0,0	11 256,0 11 256,0	0,0 0,0			11 256,0	
6	6	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками,группа грунта 3,4	м^3	8	746,0 458,0	288,0 91,0	5 968,0 3 664,0	2 304,0 728,0			5 968,0	
7	7	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале,группа грунта 2,3	м^3	5	77,0 14,0	63,0 15,0	385,0 70,0	315,0 75,0			385,0	
8	8	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	89	789,0 350,0	439,0 142,0	70 221,0 31 150,0	39 071,0 12 638,0			70 221,0	
9	9	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	5	4 973,0		24 865,0		24 865,0		24 865,0	
10	10	6124-0201-3108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных,диаметр 110 мм	м	89	297,0 282,0	3,0 1,0	26 433,0 25 098,0	267,0 89,0	1 068,0		26 433,0	
11	11	241-207-1105 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой,со состойкостью к сжатию 750 Н,жесткая,нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	89	1 968,0		175 152,0		175 152,0		175 152,0	
12	12	1308-0206-1710 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная диаметром до 100 мм.Прокладка по установленным конструкциям,в готовых бороздах,по основанию пола	м	4	3 095,0 2 596,0	350,0 104,0	12 380,0 10 384,0	1 400,0 416,0	596,0		12 380,0	
13	13	241-102-0160 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	4	2 406,0		9 624,0		9 624,0		9 624,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ					349 737	54 850	211 305	0	349 737	
								81 622	16 382	0	0		
			Раздел 2: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
14	17	6101-0102-0109 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 3	м³	7	608,0	608,0	4 256,0	4 256,0			4 256,0	
						0,0	127,0	0,0	889,0				
15	18	6101-0102-0210 *ЕСЦ РСПБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,5 м³,группа грунта 4	м³	2,3779	905,0	905,0	2 152,0	2 152,0			2 152,0	
						0,0	190,0	0,0	452,0				
			Итого по разделу 2: КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ					6 408	6 408	0	0	6 408	
								0	1 341	0	0		
			Итого по отделу ВКЛЮЧИТЬ					356 145	61 258	211 305	0	356 145	
								81 622	17 723	0	0		
			ИТОГО по акту					356 145	61 258	211 305	0	356 145	
								81 622	17 723	0	0		
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			8,4%		29 916				386 061	
			Сметная прибыль			5%		19 303					
			Непредвиденные работы и затраты			3%		11 582				416 946	
			Итого									440 170	
			Итого в сметных ценах 2023 год - 100 %	К=	1,0557							431 367,50	
			Всего с тендерной скидкой	К=	0,98								
			НДС			12 %		51 764,10				483 131,60	
			ВСЕГО С НДС									0,00	
			ИТОГО К ОПЛАТЕ										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ **Смаилов С.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Гимарат KZ»
Эксперт_____ **Аккожин Ж.М.**
ИИН 820128350073
№ KZ34VJE00089601 от 15.11.2024 года
№ KZ74VJE00092470 от 18.04.2025 года
№ KZ63VJE00088400 от 28.08.2024 года

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
БИН 131040004447

Руководитель_____ **Жаржанов А.Х.**

Разработчики проект строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО «Проект Альфа Групп»
Эксперт_____ **Щеглов А.В.**
Приказ №18 от 11.04.2025 года

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "ЖАНЭМ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство резервной линии электропередач 10 кВ ТОО «Ushtobe Qus» (ТОО "Птицефабрика им. К. Маркса") от подстанции "Трудовая" в селе Уштобе Бухар-Жырауского района

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
131040004447	071040018532			№16	10.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство резервной линии электропередач 10 кВ ТОО «Ushtobe Qus» (ТОО "Птицефабрика им. К. Маркса") от подстанции "Трудовая" в селе Уштобе Бухар-Жырауского района	**42 361 684,92**	**42 361 684,92**	**37 822 932,96**				**4 538 751,96**	**42 361 684,92**
Удержание 5%	**2 118 084,25**	**2 118 084,25**	**1 891 146,65**				**226 937,60**	**2 118 084,25**
Итого к оплате	**40 243 600,67**	**40 243 600,67**	**35 931 786,32**				**4 311 814,36**	**40 243 600,67**

Подрядчик:
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____ Смаилов С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Гимарат KZ»
Эксперт_____ Аккожин Ж.М.
ИИН 820128350073
№ KZ34VJE00089601 от 15.11.2024 года

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
БИН 131040004447

Руководитель_____ Жаржанов А.Х.

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

Подрядчик: **ТОО "ЖАНЭМ"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство резервной линии электропередач 10 кВ ТОО «Ushtobe Qus» (ТОО "Птицефабрика им. К. Маркса") от подстанции "Трудовая" в селе Уштобе Бухар-Жырауского района**

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2025 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики	код
131040004447	071040018532			№16	10.04.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего
				из них				
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство резервной линии электропередач 10 кВ ТОО «Ushtobe Qus» (ТОО "Птицефабрика им. К. Маркса") от подстанции "Трудовая" в селе Уштобе Бухар-Жырауского района	**54 281 338,23**	**54 281 338,23**	**10 642 547,60**				**1 277 105,71**	**11 919 653,31**
Удержание 5%	**2 714 066,91**	**2 714 066,91**	**532 127,38**				**63 855,29**	**595 982,67**
Итого к оплате	**51 567 271,32**	**51 567 271,32**	**10 110 420,22**				**1 213 250,43**	**11 323 670,64**

Подрядчик:
ТОО "ЖАНЭМ"
БИН 071040018532

Директор_____Смаилов С.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Гимарат KZ»
Эксперт_____Аккожин Ж.М.
ИИН 820128350073
№ KZ34VJE00089601 от 15.11.2024 года

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"
БИН 131040004447

Руководитель_____Жаржанов А.Х.