Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" Акмолинская область, г.Косшы , РЕСПУБЛИКА, 94 БИН 150740004700**

Подрядчик : **ТОО "УК Строй", БИН 040140017629, г.Кокшетау ул.М.Дулатова, 118**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство общежития на 350 мест с пристраиваемой аудиторией и конференц-залом расположенный в Акмолинской области, город Косшы, ул.Республика 94**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за ноябрь 2025 года

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
150740004700	040140017629,			8-КРБС	14.02.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Работы по Строительству общежития на 350 мест с пристраиваемой аудиторией и конференц-залом расположенный в Акмолинской области, город Косшы, ул.Республика 94	293 119 523,20	261 713 860,00	261 713 860,00				31 405 663,20	293 119 523,20
ИТОГО по справке:	**293 119 523,20**	**261 713 860,00**	**261 713 860,00**				**31 405 663,20**	**293 119 523,20**

Заказчик: Проректор ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" Ешимов М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик: Директор ТОО "УК Строй" Мусин М.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Технадзор: Эксперт(ы) технического надзора
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

0

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства

Заказчик : **Государственное учреждение "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан" Акмолинская область, г.Косшы , РЕСПУБЛИКА, 94 БИН 150740004700**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "УК Строй", БИН 040140017629, г.Кокшетау ул.М.Дулатова, 118**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство общежития на 350 мест с пристраиваемой аудиторией и конференц-залом расположенный в Акмолинской области, город Косшы, ул.Республика 94**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство общежития на 350 мест с пристраиваемой аудиторией и конференц-залом расположенный в Акмолинской области, город Косшы, ул.Республика 94**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№8-КРБС от 14.02.2025**

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2025г (месяц, год) на Строительство общежития на 350 мест с пристраиваемой аудиторией и конференц-залом расположенный в Акмолинской области, город Косшы, ул.Республика 94**

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2023г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета 1-01: Разбивка осей здания					
1	1	**СЦИ** *РК 08.02-04-2022 раздел 1. таблица 1601-0204-20.поз.23*	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 100 м**	км	0,4596	25 074	11 524	
2	2	**СЦИ** *РК 08.02-04-2022 раздел 1. таблица 1601-0204-20.поз.26*	**Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50 м**	км	0,306	36 306	11 110	
			ИТОГО по акту 1-01:				22 634	
			Локальная смета 1-02: Демонтажные работы					
3	1	**1216-0101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 250 мм. Разборка**	м	150	8 414	1 262 100	
4	2	**1220-0501-0101** *РСНБ РК 2022*	**Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж**	м	120	1 670	200 400	
5	3	**1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	80	3 983	318 640	
6	4	**1337-0101-0203** *РСНБ РК 2022*	**/Демонтаж оборудования/Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении**	шт.	2	45 275	90 550	
7	5	**1337-0101-0203** *РСНБ РК 2022*	**/Демонтаж оборудования/Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении**	шт.	1	45 275	45 275	
8	6	**1337-0101-0203** *РСНБ РК 2022*	**/Демонтаж оборудования/Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении**	шт.	1	45 275	45 275	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	7	1215-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж**	**шт.**	1	19 160	19 160	
10	8	1215-0103-0302 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка**	**$м^2$ поверхности воздуховодов**	22	2 270	49 940	
11	9	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	13,659	254	3 469	
12	10	412-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	614,655	23	14 137	
			ИТОГО по акту 1-02:				**2 048 946**	
			Локальная смета 2-01-01-01: Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 1: Земляные работы					
13	1	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	**$м^3$**	1 878,3	71	133 359	
14	2	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	**$м^3$**	1 878,3	125	234 788	
15	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**$м^3$**	1 878,3	710	1 333 593	
16	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**$м^3$**	208,7	4 539	947 289	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**2 649 029**	
			Раздел 2: Фундаменты					
17	5	6102-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 8 м, грунты группы 2**	**$м^3$**	267,91	35 297	9 456 419	
18	6	6102-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 10 м, грунты группы 2**	**$м^3$**	4,92	35 145	172 913	
19	7	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	**м**	2 990	7 021	20 992 790	
20	8	ССЦ *8.04-08-2023*	**Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W2 на W8 для сваи**	**$м^3$**	280,9657	1 950	547 962	
21	9	6102-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	373	17 251	6 434 623	
22	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	7,2	15 996	115 171	
23	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	5,8	11 123	64 513	
24	12	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	5,916	19 749	116 835	
25	13	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	27	45 996	1 241 892	
26	14	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**$м^3$**	27,405	27 948	765 915	
27	15	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	2,7904	75 704	211 244	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6528	307 375	200 654	
29	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,7904	286 556	799 606	
30	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	117	4 966	581 022	
31	19	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	0,72	15 996	11 517	
32	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,58	11 123	6 451	
33	21	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,5916	19 749	11 684	
34	22	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	2,7	45 996	124 189	
35	23	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	2,7405	27 948	76 591	
36	24	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,18016	75 704	13 639	
37	25	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,0736	99 876	7 351	
38	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,06528	307 375	20 065	
39	27	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,25376	286 556	72 716	
40	28	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	11,7	4 966	58 102	
41	29	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	10,8	15 996	172 757	
42	30	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	9,3	11 123	103 444	
43	31	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	9,486	19 749	187 339	
44	32	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 $м^3$**	$м^3$	48,6	35 177	1 709 602	
45	33	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	49,329	27 948	1 378 647	
46	34	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	2,6802	75 704	202 902	
47	35	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,7986	99 876	79 761	
48	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,9342	307 375	287 150	
49	37	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	3,4788	286 556	996 871	
50	38	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,2592	306 139	79 351	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	39	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**168,75**	**4 966**	**838 012**	
52	40	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,72**	**15 996**	**11 517**	
53	41	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,62**	**11 123**	**6 896**	
54	42	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,6324**	**19 749**	**12 489**	
55	43	6103-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 $м^3$**	**$м^3$**	**3,24**	**35 177**	**113 973**	
56	44	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**$м^3$**	**3,2886**	**27 948**	**91 910**	
57	45	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,28932**	**75 704**	**21 903**	
58	46	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	**т**	**0,0944**	**99 876**	**9 428**	
59	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,06228**	**307 375**	**19 143**	
60	48	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,38372**	**286 556**	**109 957**	
61	49	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,01728**	**306 139**	**5 290**	
62	50	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**11,25**	**4 966**	**55 868**	
63	51	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**2,12**	**15 996**	**33 912**	
64	52	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**1,76**	**11 123**	**19 576**	
65	53	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**1,7952**	**19 749**	**35 453**	
66	54	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**10,8**	**45 996**	**496 757**	
67	55	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**$м^3$**	**10,962**	**27 948**	**306 366**	
68	56	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,73192**	**75 704**	**55 409**	
69	57	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	**т**	**0,1348**	**99 876**	**13 463**	
70	58	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,1776**	**307 375**	**54 590**	
71	59	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,04528**	**306 139**	**13 862**	
72	60	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,86672**	**286 556**	**248 364**	
73	61	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**33,12**	**4 966**	**164 474**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	62	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	6,88	15 996	110 052	
75	63	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	6	11 123	66 738	
76	64	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	6,12	19 749	120 864	
77	65	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$**	$м^3$	31,2	25 954	809 765	
78	66	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	31,668	27 948	885 057	
79	67	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	2,1454	75 704	162 415	
80	68	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,2028	99 876	20 255	
81	69	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,28704	307 375	88 229	
82	70	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,18112	306 139	55 448	
83	71	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,3482	286 556	672 891	
84	72	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	100,64	4 966	499 778	
85	73	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	2,24	15 996	35 831	
86	74	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,76	11 123	19 576	
87	75	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,7952	19 749	35 453	
88	76	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	7,84	45 996	360 609	
89	77	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	7,9576	27 948	222 399	
90	78	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,79528	75 704	60 206	
91	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1776	307 375	54 590	
92	80	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,79528	286 556	227 892	
93	81	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	44,24	4 966	219 696	
94	82	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,9	15 996	30 392	
95	83	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	1,5	11 123	16 684	
96	84	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,53	19 749	30 216	
97	85	6103-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 $м^3$**	$м^3$	8,76	25 954	227 357	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	86	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	8,8914	27 948	248 497	
99	87	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09515	307 375	29 247	
100	88	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,07134	306 139	21 840	
101	89	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,71673	286 556	205 383	
102	90	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	28,07	4 966	139 396	
103	91	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	4,69	15 996	75 021	
104	92	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	3,76	11 123	41 822	
105	93	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,8352	19 749	75 741	
106	94	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	16,9	33 040	558 376	
107	95	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	17,1535	27 948	479 406	
108	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,6157	307 375	189 251	
109	97	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,29721	286 556	371 723	
110	98	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	84,51	4 966	419 677	
111	99	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	37,56	6 987	262 432	
112	100	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	7,2	15 996	115 171	
113	101	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	5,78	11 123	64 291	
114	102	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	5,8956	19 749	116 432	
115	103	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	26,06	33 040	861 022	
116	104	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	26,4509	27 948	739 250	
117	105	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,87464	307 375	268 842	
118	106	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,47696	286 556	709 788	
119	107	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	130,25	4 966	646 822	
120	108	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	$м^2$	57,888	6 987	404 463	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
121	109	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	6,43245	94 557	608 233	
122	110	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,46902	297 614	139 587	
123	111	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,96343	286 556	1 708 857	
124	112	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	0,4	15 996	6 398	
125	113	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,3	11 123	3 337	
126	114	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,306	19 749	6 043	
127	115	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	$м^3$	1,12	57 194	64 057	
128	116	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	$м^3$	1,1368	23 466	26 676	
129	117	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00664	307 375	2 041	
130	118	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,14112	306 139	43 202	
131	119	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	7,6	4 966	37 742	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				64 762 759	
			ИТОГО по акту 2-01-01-01:				67 411 788	

Локальная смета 2-01-01-02: Конструктивная часть здания

			Раздел 1: КАРКАС					
			Подраздел 1: МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА					
132	1	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	6,48792	187 283	1 215 077	
133	2	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,21867	307 375	67 214	
134	3	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,55056	306 139	168 548	
135	4	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,71869	286 556	1 638 725	
136	5	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м**	$м^2$	258,3	10 128	2 616 062	
137	6	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной**	$м^2$	258,3	2 894	747 520	
138	7	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	51,66	22 616	1 168 343	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	8	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	52,4349	25 004	1 311 082	
140	9	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,0209	359 268	7 509	
141	10	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**	м	2	4 604	9 208	
142	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	258,3	4 966	1 282 718	
			Итого по подразделу 1: МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА				10 232 006	
			Подраздел 2: ПИЛОНЫ					
143	12	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м**	т	2,625	118 259	310 430	
144	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,333	307 375	102 356	
145	14	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,01782	306 139	5 455	
146	15	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,27425	286 556	651 700	
147	16	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	152,24	5 450	829 708	
148	17	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	152,24	2 523	384 102	
149	18	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	14,887	20 228	301 134	
150	19	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	15,11	25 004	377 811	
151	20	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м**	т	2,04693	118 259	242 068	
152	21	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,2724	307 375	83 729	
153	22	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,02625	306 139	8 036	
154	23	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,74828	286 556	500 980	
155	24	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	124,56	5 450	678 852	
156	25	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	124,56	2 523	314 265	
157	26	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	12,18	20 228	246 377	
158	27	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	12,3627	25 004	309 117	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
159	28	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м**	т	1,78113	118 259	210 635	
160	29	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,196733	307 375	60 471	
161	30	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,01053	306 139	3 224	
162	31	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,573867	286 556	451 001	
163	32	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	89,96	5 450	490 282	
164	33	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	89,96	2 523	226 969	
165	34	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	8,796667	20 228	177 939	
166	35	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	8,928617	25 004	223 251	
167	36	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м**	т	0,254163	118 259	30 057	
168	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,030267	307 375	9 303	
169	38	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,00162	306 139	496	
170	39	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,222277	286 556	63 695	
171	40	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	13,84	5 450	75 428	
172	41	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	13,84	2 523	34 918	
173	42	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	1,353333	20 228	27 375	
174	43	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,373633	25 004	34 346	
			Итого по подразделу 2: ПИЛОНЫ				7 465 510	
			Подраздел 3: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ					
175	44	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	2,345867	187 283	439 341	
176	45	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,113123	307 375	34 771	
177	46	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,792793	306 139	242 705	
178	47	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,43995	286 556	412 626	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	48	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м**	$м^2$	110,96	10 128	1 123 803	
180	49	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной**	$м^2$	110,96	2 894	321 118	
181	50	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	27,74	22 616	627 368	
182	51	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	28,1561	25 004	704 015	
183	52	6103-0301-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки лифтовой шахты железобетонной**	$м^2$	26,3	4 481	117 850	
184	53	6103-0301-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки лифтовой шахты железобетонной**	$м^2$	26,3	1 032	27 142	
185	54	6103-0301-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование железобетонной лифтовой шахты**	$м^3$	5,26	10 218	53 747	
186	55	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	5,3389	25 004	133 494	
187	56	6103-0301-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование лифтовой шахты железобетонной**	т	0,692238	186 887	129 370	
188	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,042417	307 375	13 038	
189	58	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,006923	306 139	2 120	
190	59	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,642898	286 556	184 226	
191	60	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной/ЗД-1,2/, вес до 20 кг**	т	0,007227	364 700	2 636	
192	61	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,007227	1 173 745	8 482	
193	62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,21	438	92	
			Итого по подразделу 3: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ				4 577 944	
			Подраздел 4: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ=					
194	63	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	1 085	7 333	7 956 305	
195	64	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	1 085	3 428	3 719 380	
196	65	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	т	24,07436	141 785	3 413 383	
197	66	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	16,09826	306 139	4 928 305	
198	67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	4,69894	286 556	1 346 509	
199	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	2,77795	307 375	853 872	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
200	69	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	217	14 220	3 085 740	
201	70	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	220,255	25 004	5 507 256	
			Итого по подразделу 4: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ=				30 810 750	
			Итого по разделу 1: КАРКАС				53 086 209	
			ИТОГО по акту 2-01-01-02:				53 086 209	
			Локальная смета 2-02-02-01: Земляные работы, основания и фундаменты					
			Раздел 1: Земляные работы					
224	1	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	2 151	71	152 721	
225	2	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	$м^3$	2 151	125	268 875	
226	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	2 151	710	1 527 210	
227	4	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	239	4 539	1 084 821	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				3 033 627	
			Раздел 2: Фундаменты					
228	5	6102-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 8 м, грунты группы 2**	$м^3$	162,79	35 297	5 745 999	
229	6	6102-0101-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 10 м, грунты группы 2**	$м^3$	4,92	35 145	172 913	
230	7	221-101-0113 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8**	м	1 838	7 021	12 904 598	
231	8	ССЦ *8.04-08-2023*	**Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W2 на W8 для сваи**	$м^3$	172,6921	1 950	336 798	
232	9	6102-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	свая	229	17 251	3 950 479	
233	10	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,08	15 996	17 276	
234	11	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,87	11 123	9 677	
235	12	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,8874	19 749	17 525	
236	13	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	$м^3$	4,05	45 996	186 284	
237	14	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	$м^3$	4,11075	27 948	114 887	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
238	15	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0,47856	75 704	36 229	
239	16	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09792	307 375	30 098	
240	17	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,38064	286 556	109 075	
241	18	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	24,51	4 966	121 717	
242	19	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,06	15 996	16 956	
243	20	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,88	11 123	9 788	
244	21	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,8976	19 749	17 727	
245	22	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	4,34	45 996	199 623	
246	23	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	4,4051	27 948	123 114	
247	24	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,14688	99 876	14 670	
248	25	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,09312	307 375	28 623	
249	26	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14688	286 556	42 089	
250	27	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	16,56	4 966	82 237	
251	28	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	5,83	15 996	93 257	
252	29	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	4,84	11 123	53 835	
253	30	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	4,9368	19 749	97 497	
254	31	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	29,7	45 996	1 366 081	
255	32	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	30,1455	27 948	842 506	
256	33	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0,3707	99 876	37 024	
257	34	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,02696	75 704	77 745	
258	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4884	307 375	150 122	
259	36	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12452	306 139	38 120	
260	37	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,39766	286 556	400 508	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
261	38	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**91,08**	**4 966**	**452 303**	
262	39	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**1,06**	**15 996**	**16 956**	
263	40	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,88**	**11 123**	**9 788**	
264	41	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,8976**	**19 749**	**17 727**	
265	42	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**5,4**	**45 996**	**248 378**	
266	43	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**$м^3$**	**5,481**	**27 948**	**153 183**	
267	44	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	**т**	**0,0674**	**99 876**	**6 732**	
268	45	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,36596**	**75 704**	**27 705**	
269	46	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0888**	**307 375**	**27 295**	
270	47	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,02264**	**306 139**	**6 931**	
271	48	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,43336**	**286 556**	**124 182**	
272	49	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**16,56**	**4 966**	**82 237**	
273	50	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**0,57**	**15 996**	**9 118**	
274	51	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**0,42**	**11 123**	**4 672**	
275	52	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**0,4284**	**19 749**	**8 460**	
276	53	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$**	**$м^3$**	**1,62**	**45 996**	**74 514**	
277	54	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**$м^3$**	**1,6443**	**27 948**	**45 955**	
278	55	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	**0,22794**	**75 704**	**17 256**	
279	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0687**	**307 375**	**21 117**	
280	57	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,22794**	**286 556**	**65 318**	
281	58	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**7,56**	**4 966**	**37 543**	
282	59	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**4,2**	**15 996**	**67 183**	
283	60	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**3,3**	**11 123**	**36 706**	
284	61	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	**3,366**	**19 749**	**66 475**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
285	62	6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м^3**	м^3	14,7	45 996	676 141	
286	63	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м^3	14,9205	27 948	416 998	
287	64	6103-0703-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм**	т	0,3723	99 876	37 184	
288	65	6103-0703-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,47235	75 704	35 759	
289	66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,333	307 375	102 356	
290	67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,84465	286 556	242 040	
291	68	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	82,95	4 966	411 930	
292	69	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м^3 основания	5,07	15 996	81 100	
293	70	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	4,05	11 123	45 048	
294	71	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	4,131	19 749	81 583	
295	72	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м^3	18,66	33 040	616 526	
296	73	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м^3	18,9399	27 948	529 332	
297	74	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,66548	307 375	204 552	
298	75	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	1,20794	286 556	346 142	
299	76	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м^2 поверхности	205,27	4 966	1 019 371	
300	77	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	м^2	40,56	6 987	283 393	
301	78	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м^3 основания	7,3	15 996	116 771	
302	79	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м^3	5,86	11 123	65 181	
303	80	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м^3	5,9772	19 749	118 044	
304	81	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	м^3	26,52	33 040	876 221	
305	82	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	м^3	26,9178	27 948	752 299	
306	83	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,96154	307 375	295 553	
307	84	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,46143	286 556	705 338	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
308	85	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	49,59	4 966	246 264	
309	86	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	58,608	6 987	409 494	
310	87	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**$м^3$ основания**	2,3	15 996	36 791	
311	88	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	1,84	11 123	20 466	
312	89	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	1,8768	19 749	37 065	
313	90	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**$м^3$**	11,12	33 040	367 405	
314	91	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**$м^3$**	11,2868	27 948	315 443	
315	92	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,30392	307 375	93 417	
316	93	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	0,95231	286 556	272 890	
317	94	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	49,59	4 966	246 264	
318	95	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**$м^2$**	18,44	6 987	128 840	
319	96	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	**т**	5,86264	94 557	554 354	
320	97	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,27483	307 375	84 476	
321	98	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	5,58781	286 556	1 601 220	
322	99	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	0,4	15 996	6 398	
323	100	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	0,3	11 123	3 337	
324	101	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**$м^3$**	0,306	19 749	6 043	
325	102	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**$м^3$**	1,12	57 194	64 057	
326	103	212-101-0704 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**$м^3$**	1,1368	23 466	26 676	
327	104	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,00664	307 375	2 041	
328	105	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	0,14112	306 139	43 202	
329	106	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$**	7,6	4 966	37 742	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				41 735 558	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по акту 2-02-02-01:				**44 769 185**	

Локальная смета 2-02-02-02: Конструктивная часть здания

			Раздел 1: КАРКАС					
			Подраздел 1: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ					
1	1	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	6,84199	187 283	1 281 388	
2	2	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,19339	307 375	59 443	
3	3	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	6,11986	286 556	1 753 683	
4	4	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,52874	306 139	161 868	
5	5	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м**	$м^2$	221,4	10 128	2 242 339	
6	6	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной**	$м^2$	221,4	2 894	640 732	
7	7	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	44,28	22 616	1 001 436	
8	8	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	44,9442	25 004	1 123 785	
9	9	6103-0701-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона**	т	0,01672	359 268	6 007	
10	10	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм**	м	1,6	4 604	7 366	
11	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	217,28	4 966	1 079 012	
			Итого по подразделу 1: СТЕНА МОНОЛИТНАЯ				9 357 059	
			Подраздел 2: КОЛОННЫ					
12	12	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м**	т	2,81547	118 259	332 955	
13	13	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,29764	307 375	91 487	
14	14	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	2,51783	286 556	721 499	
15	15	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	110,32	5 450	601 244	
16	16	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	110,32	2 523	278 337	
17	17	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	11,06	20 228	223 722	
18	18	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	11,2259	25 004	280 692	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	19	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м**	т	0,857947	118 259	101 460	
20	20	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,113387	307 375	34 852	
21	21	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,74456	286 556	213 358	
22	22	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	42,026667	5 450	229 045	
23	23	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	42,026667	2 523	106 033	
24	24	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	4,213333	20 228	85 227	
25	25	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	4,276533	25 004	106 930	
26	26	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м**	т	0,128953	118 259	15 250	
27	27	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,028347	307 375	8 713	
28	28	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,100607	286 556	28 829	
29	29	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	10,506667	5 450	57 261	
30	30	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	10,506667	2 523	26 508	
31	31	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	1,053333	20 228	21 307	
32	32	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,069133	25 004	26 733	
33	33	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м**	т	0,6406	118 259	75 757	
34	34	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,08504	307 375	26 139	
35	35	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,55556	286 556	159 199	
36	36	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	31,52	5 450	171 784	
37	37	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	31,52	2 523	79 525	
38	38	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	3,16	20 228	63 920	
39	39	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	3,2074	25 004	80 198	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	40	6103-0201-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м**	т	0,4913	118 259	58 101	
41	41	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,10575	307 375	32 505	
42	42	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,38555	286 556	110 482	
43	43	6103-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	15,76	5 450	85 892	
44	44	6103-0201-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^2$	15,76	2 523	39 762	
45	45	6103-0201-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м**	$м^3$	1,58	20 228	31 960	
46	46	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,6037	25 004	40 099	
			Итого по подразделу 2: КОЛОННЫ				4 646 767	
			Подраздел 3: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ					
47	47	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,116067	187 283	209 020	
48	48	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,065747	307 375	20 209	
49	49	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,370807	306 139	113 518	
50	50	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,679513	286 556	194 719	
51	51	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м**	$м^2$	52,116667	10 128	527 838	
52	52	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной**	$м^2$	52,116667	2 894	150 826	
53	53	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	10,423333	22 616	235 734	
54	54	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	10,579683	25 004	264 534	
55	55	6103-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями**	т	1,36874	187 283	256 342	
56	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,082967	307 375	25 502	
57	57	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	0,476587	306 139	145 902	
58	58	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	0,809187	286 556	231 877	
59	59	6103-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м**	$м^2$	66,35	10 128	671 993	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	60	6103-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной**	$м^2$	66,35	2 894	192 017	
61	61	6103-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	13,27	22 616	300 114	
62	62	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	13,46905	25 004	336 780	
			Итого по подразделу 3: ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ				3 876 925	
			Подраздел 4: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ=					
63	63	6103-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	574,81	7 333	4 215 082	
64	64	6103-0501-0124 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	$м^2$	574,81	3 428	1 970 449	
65	65	6103-0501-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м**	т	16,679416	141 785	2 364 891	
66	66	214-210-0501 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	т	10,42581	306 139	3 191 747	
67	67	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	т	5,633349	286 556	1 614 270	
68	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,086146	307 375	333 854	
69	69	6103-0501-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"**	$м^3$	143,7025	14 220	2 043 450	
70	70	212-101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	145,858037	25 004	3 647 035	
			Итого по подразделу 4: ПЛИТЫ МОНОЛИТНЫЕ=				19 380 777	
			Итого по разделу 1: КАРКАС				37 261 528	
			ИТОГО по акту 2-02-02-02:				37 261 528	

Локальная смета 4-04-04-01: ТП-10/0,4кВ-2х630кВа

			Раздел 1: Земляные работы					
411	1	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	126,7111	636	80 588	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
412	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**$м^3$ грунта**	**3,9189**	**10 433**	**40 886**	
413	3	6101-0101-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 2 /погрузка грунта ручной разработки/**	**$м^3$**	**3,9189**	**636**	**2 492**	
414	4	412-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**1 143,0125**	**72**	**82 297**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**206 263**	
			Раздел 2: Сваи					
415	12	1105-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**$м^3$ железобетона**	**11,52**	**81 729**	**941 518**	
416	13	221-101-0112 *РСНБ РК 2022*	**Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 4-6**	**м**	**126**	**6 752**	**850 752**	
417	14	ССЦ *РК 8.04-08-2023 примеч. 2.3.4*	**Надбавка за сульфатостойкость**	**$м^3$**	**11,8656**	**284**	**3 370**	
418	15	ССЦ *8.04-08-2023*	**Поправка за марку бетона В20**	**М3**	**11,8656**	**1 030**	**12 222**	
419	16	ССЦ *8.04-08-2023*	**Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W2 на W8 для сваи**	**$м^3$**	**11,8656**	**1 876**	**22 255**	
420	17	6102-0104-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 $м^2$. Вырубка бетона из арматурного каркаса**	**свая**	**18**	**17 251**	**310 518**	
			Итого по разделу 2: Сваи				**2 140 635**	
			Раздел 3: Фундаменты					
421	18	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**$м^3$**	**2,4**	**15 881**	**38 114**	
422	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	**$м^3$**	**2,4**	**11 123**	**26 695**	
423	20	212-101-0410 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8**	**$м^3$**	**2,448**	**20 864**	**51 075**	
424	21	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**$м^3$**	**10,18**	**15 562**	**158 421**	
425	22	212-101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8**	**$м^3$**	**10,3327**	**27 948**	**288 778**	
426	23	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,25518**	**286 556**	**73 123**	
427	24	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,15289**	**307 375**	**46 995**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
428	25	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой**	$м^2$	19,8	3 199	63 340	
			Итого по разделу 3: Фундаменты				746 541	
			ИТОГО по акту 4-04-04-01:				3 093 439	

	ИТОГО по акту	**Тенге**		**207693730**
	в том числе оборудование	**Тенге**		**0**
	Итого без оборудования	**Тенге**		**207693730**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,3%	Тенге		15161642
	Итого	Тенге		**222855372**
	Сметная прибыль 5%	Тенге		11142769
	Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге		11142769
	Итого	Тенге		**245140909**
	В ценах на 2024 год 82% к=1,075	Тенге		216091711
	в ценах на 2025 год 18% к=1,155	Тенге		50964795
	Итого	Тенге		**267056506**
	Итого по акту с условной скидкой подрядчика К=0,97999432	Тенге		**261713860,00**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге		31405663,20
	Всего по акту с НДС	**Тенге**		**293119523,20**

Заказчик:

Проректор ГУ "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"

_____ Ешимов М.А.

М.П.

Подрядчик:

Директор ТОО "УК Строй"

_____ Мусин М.А.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Нураков Р.Д.