Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **150740004700 - Государственное учреждение "Академия правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан"**

Подрядчик: **040140017629 - ТОО "УК Строй"**

Стройка: **Строительство общежития на 350 мест с пристраиваемой аудиторией и конференц-залом, расположенного в Акмолинской области, город Косшы, ул.Республика 94**

Договор подряда (контракт) №: **№8-КРБС от 10.02.2025 года**

Акт выполненных работ
за Ноябрь 2025 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета: Конструктивная часть здания				
			Раздел: КАРКАС				
			Подраздел: Р МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА				
1	1	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	6.48792	187 283,0	1 215 077,0
2	2	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.21867	307 375,0	67 214,0
3	3	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.55056	306 139,0	168 548,0
4	4	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.71869	286 556,0	1 638 725,0
5	5	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м2	258.3	10 128,0	2 616 062,0
6	6	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	258.3	2 894,0	747 520,0
7	7	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	51.66	22 616,0	1 168 343,0
8	8	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	52.4349	25 004,0	1 311 082,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0.0209	359 268,0	7 509,0
10	10	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	2	4 604,0	9 208,0
11	11	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	258.3	4 966,0	1 282 718,0
			Итого по подразделу: Р МОНОЛИТНАЯ СТЕНА ПОДВАЛА				**10 232 006,0**
			Подраздел: РПИЛОНЫ				
12	12	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	2.625	118 259,0	310 429,9
13	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.333	307 375,0	102 355,8
14	14	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.01782	306 139,0	5 455,3
15	15	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.27425	286 556,0	651 700,0
16	16	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	152.24	5 450,0	829 708,0
17	17	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	152.24	2 523,0	384 101,5
18	18	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	14.887	20 228,0	301 134,2
19	19	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15.11	25 004,0	377 810,5
20	20	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	2.04693	118 259,0	242 067,8
21	21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.2724	307 375,0	83 729,0
22	22	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.02625	306 139,0	8 036,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.74828	286 556,0	500 980,2
24	24	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	124.56	5 450,0	678 852,0
25	25	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	124.56	2 523,0	314 264,8
26	26	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	12.18	20 228,0	246 377,0
27	27	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	12.3627	25 004,0	309 117,0
28	28	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	1.78113	118 259,0	210 634,7
29	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.196733	307 375,0	60 470,7
30	30	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.01053	306 139,0	3 223,7
31	31	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.573867	286 556,0	451 001,1
32	32	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	89.96	5 450,0	490 282,0
33	33	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	89.96	2 523,0	226 969,0
34	34	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	8.796667	20 228,0	177 939,0
35	35	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8.928617	25 004,0	223 251,2
36	36	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0.254163	118 259,0	30 057,1
37	37	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.030267	307 375,0	9 303,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.00162	306 139,0	496,0
39	39	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.222277	286 556,0	63 694,8
40	40	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	13.84	5 450,0	75 428,0
41	41	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	13.84	2 523,0	34 918,3
42	42	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.353333	20 228,0	27 375,2
43	43	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.373633	25 004,0	34 346,3
			Итого по подразделу: РПИЛОНЫ				**7 465 509,7**
			Подраздел: РДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ				
44	44	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	2.345867	187 283,0	439 341,1
45	45	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.113123	307 375,0	34 771,2
46	46	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.792793	306 139,0	242 704,9
47	47	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.43995	286 556,0	412 626,3
48	48	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м2	110.96	10 128,0	1 123 802,8
49	49	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	110.96	2 894,0	321 118,2
50	50	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	27.74	22 616,0	627 367,8
51	51	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	28.1561	25 004,0	704 015,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	52	6103-0301-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки лифтовой шахты железобетонной	м2	26.3	4 481,0	117 850,3
53	53	6103-0301-0504 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки лифтовой шахты железобетонной	м2	26.3	1 032,0	27 141,7
54	54	6103-0301-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование железобетонной лифтовой шахты	м3	5.26	10 218,0	53 746,7
55	55	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.3389	25 004,0	133 493,8
56	56	6103-0301-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование лифтовой шахты железобетонной	т	0.692238	186 887,0	129 370,3
57	57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.042417	307 375,0	13 037,9
58	58	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.006923	306 139,0	2 119,4
59	59	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.642898	286 556,0	184 226,2
60	60	6103-0701-0808 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка детали закладной/ЗД-1,2/, вес до 20 кг	т	0.007227	364 700,0	2 635,6
61	61	222-509-1006 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.007227	1 173 745,0	8 482,7
62	62	6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	0.21	438,0	92,0
			Итого по подразделу: РДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ				**4 577 944,2**
			Подраздел: Плита монолитная ПМ-1				
63	63	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	1085	7 333,0	7 956 305,0
64	64	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	1085	3 428,0	3 719 380,0
65	65	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	24.07436	141 785,0	3 413 383,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
66	66	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	16.09826	306 139,0	4 928 305,0
67	67	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4.69894	286 556,0	1 346 509,0
68	68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2.77795	307 375,0	853 872,0
69	69	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м3	217	14 220,0	3 085 740,0
70	70	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	220.255	25 004,0	5 507 256,0
			Итого по подразделу: Плита монолитная ПМ-1				**30 810 750,0**
			Итого по разделу: КАРКАС				**53 086 209,9**
			Итого по локальной смете: Конструктивная часть здания				**53 086 209,9**
			Локальная смета: Земляные работы, основания и фундаменты				
			Раздел: Земляные работы				
			Подраздел: РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В СМЕТЕ 7-1				
71	1	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	2151	71,0	152 721,0
72	2	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	2151	125,0	268 875,0
73	3	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	2151	710,0	1 527 210,0
74	4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	239	4 539,0	1 084 821,0
			Итого по подразделу: РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В СМЕТЕ 7-1				**3 033 627,0**
			Итого по разделу: Земляные работы				**3 033 627,0**
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: СВАИ				
75	5	6102-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 8 м, грунты группы 2	м3	162.79	35 297,0	5 745 999,0
76	6	6102-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 10 м, грунты группы 2	м3	4.92	35 145,0	172 913,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	7	221-101-0113 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	1838	7 021,0	12 904 598,0
78	8	СТРСНБ РК 2022	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W2 на W8 для сваи	м3	172.6921	1 950,3	336 798,0
79	9	6102-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	229	17 251,0	3 950 479,0
			Итого по подразделу: СВАИ				**23 110 787,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-1				
80	10	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1.08	15 996,0	17 276,0
81	11	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.87	11 123,0	9 677,0
82	12	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.8874	19 749,0	17 525,0
83	13	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	4.05	45 996,0	186 284,0
84	14	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	4.11075	27 948,0	114 887,0
85	15	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.47856	75 704,0	36 229,0
86	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09792	307 375,0	30 098,0
87	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.38064	286 556,0	109 075,0
88	18	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24.51	4 966,0	121 717,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-1				**642 768,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-2				
89	19	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1.06	15 996,0	16 956,0
90	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.88	11 123,0	9 788,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	21	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.8976	19 749,0	17 727,0
92	22	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	4.34	45 996,0	199 623,0
93	23	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	4.4051	27 948,0	123 114,0
94	24	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.14688	99 876,0	14 670,0
95	25	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09312	307 375,0	28 623,0
96	26	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.14688	286 556,0	42 089,0
97	27	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16.56	4 966,0	82 237,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-2				**534 827,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-3				
98	28	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5.83	15 996,0	93 257,0
99	29	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4.84	11 123,0	53 835,0
100	30	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.9368	19 749,0	97 497,0
101	31	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	29.7	45 996,0	1 366 081,0
102	32	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	30.1455	27 948,0	842 506,0
103	33	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.3707	99 876,0	37 024,0
104	34	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1.02696	75 704,0	77 745,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
105	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.4884	307 375,0	150 122,0
106	36	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.12452	306 139,0	38 120,0
107	37	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.39766	286 556,0	400 508,0
108	38	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	91.08	4 966,0	452 303,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-3				**3 608 998,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-3.1				
109	39	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1.06	15 996,0	16 956,0
110	40	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.88	11 123,0	9 788,0
111	41	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.8976	19 749,0	17 727,0
112	42	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	5.4	45 996,0	248 378,0
113	43	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	5.481	27 948,0	153 183,0
114	44	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.0674	99 876,0	6 732,0
115	45	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.36596	75 704,0	27 705,0
116	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0888	307 375,0	27 295,0
117	47	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.02264	306 139,0	6 931,0
118	48	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.43336	286 556,0	124 182,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
119	49	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16.56	4 966,0	82 237,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-3.1				**721 114,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-4				
120	50	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.57	15 996,0	9 118,0
121	51	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.42	11 123,0	4 672,0
122	52	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.4284	19 749,0	8 460,0
123	53	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	1.62	45 996,0	74 514,0
124	54	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	1.6443	27 948,0	45 955,0
125	55	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.22794	75 704,0	17 256,0
126	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.0687	307 375,0	21 117,0
127	57	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.22794	286 556,0	65 318,0
128	58	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	7.56	4 966,0	37 543,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-4				**283 953,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-5				
129	59	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4.2	15 996,0	67 183,0
130	60	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3.3	11 123,0	36 706,0
131	61	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.366	19 749,0	66 475,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	62	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	14.7	45 996,0	676 141,0
133	63	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	14.9205	27 948,0	416 998,0
134	64	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.3723	99 876,0	37 184,0
135	65	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.47235	75 704,0	35 759,0
136	66	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.333	307 375,0	102 356,0
137	67	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.84465	286 556,0	242 040,0
138	68	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	82.95	4 966,0	411 930,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-5				**2 092 772,0**
			Подраздел: Ленточный монолитный фундамент ФМЛ-1				
139	69	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5.07	15 996,0	81 100,0
140	70	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4.05	11 123,0	45 048,0
141	71	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.131	19 749,0	81 583,0
142	72	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	18.66	33 040,0	616 526,0
143	73	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	18.9399	27 948,0	529 332,0
144	74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.66548	307 375,0	204 552,0
145	75	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.20794	286 556,0	346 142,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
146	76	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	205.27	4 966,0	1 019 371,0
147	77	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	40.56	6 987,0	283 393,0
			Итого по подразделу: Ленточный монолитный фундамент ФМЛ-1				**3 207 047,0**
			Подраздел: Ленточный монолитный фундамент ФМЛ-2				
148	78	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7.3	15 996,0	116 771,0
149	79	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5.86	11 123,0	65 181,0
150	80	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.9772	19 749,0	118 044,0
151	81	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	26.52	33 040,0	876 221,0
152	82	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	26.9178	27 948,0	752 299,0
153	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.96154	307 375,0	295 553,0
154	84	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.46143	286 556,0	705 338,0
155	85	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49.59	4 966,0	246 264,0
156	86	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	58.608	6 987,0	409 494,0
			Итого по подразделу: Ленточный монолитный фундамент ФМЛ-2				**3 585 165,0**
			Подраздел: Ленточный монолитный фундамент ФМЛ-3				
157	87	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2.3	15 996,0	36 791,0
158	88	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.84	11 123,0	20 466,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
159	89	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.8768	19 749,0	37 065,0
160	90	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	11.12	33 040,0	367 405,0
161	91	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	11.2868	27 948,0	315 443,0
162	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.30392	307 375,0	93 417,0
163	93	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.95231	286 556,0	272 890,0
164	94	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49.59	4 966,0	246 264,0
165	95	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	18.44	6 987,0	128 840,0
			Итого по подразделу: Ленточный монолитный фундамент ФМЛ-3				**1 518 581,0**
			Подраздел: ВЫПУСКИ СТЕН, ПИЛОН И ДЖМ				
166	96	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	5.86264	94 557,0	554 354,0
167	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.27483	307 375,0	84 476,0
168	98	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.58781	286 556,0	1 601 220,0
			Итого по подразделу: ВЫПУСКИ СТЕН, ПИЛОН И ДЖМ				**2 240 050,0**
			Подраздел: ПРИЯМОК ПР-1				
169	99	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.4	15 996,0	6 398,0
170	100	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0.3	11 123,0	3 337,0
171	101	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.306	19 749,0	6 043,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
172	102	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1.12	57 194,0	64 057,0
173	103	212-101-0704 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1.1368	23 466,0	26 676,0
174	104	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00664	307 375,0	2 041,0
175	105	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.14112	306 139,0	43 202,0
176	106	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	7.6	4 966,0	37 742,0
			Итого по подразделу: ПРИЯМОК ПР-1				**189 496,0**
			Итого по разделу: Фундаменты				**41 735 558,0**
			Итого по локальной смете: Земляные работы, основания и фундаменты				**44 769 185,0**
			Локальная смета: Конструктивная часть здания				
			Раздел: КАРКАС				
			Подраздел: РСТЕНА МОНОЛИТНАЯ				
177	1	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	6.84199	187 283,0	1 281 388,0
178	2	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.19339	307 375,0	59 443,0
179	3	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6.11986	286 556,0	1 753 683,0
180	4	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.52874	306 139,0	161 868,0
181	5	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м2	221.4	10 128,0	2 242 339,0
182	6	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	221.4	2 894,0	640 732,0
183	7	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	44.28	22 616,0	1 001 436,0
184	8	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	44.9442	25 004,0	1 123 785,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
185	9	6103-0701-0806 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0.01672	359 268,0	6 007,0
186	10	241-102-0183 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	1.6	4 604,0	7 366,0
187	11	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	217.28	4 966,0	1 079 012,0
			Итого по подразделу: РСТЕНА МОНОЛИТНАЯ				**9 357 059,0**
			Подраздел: РКОЛОННЫ				
188	12	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	2.81547	118 259,0	332 954,7
189	13	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.29764	307 375,0	91 487,0
190	14	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.51783	286 556,0	721 499,3
191	15	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	110.32	5 450,0	601 244,0
192	16	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	110.32	2 523,0	278 337,3
193	17	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	11.06	20 228,0	223 721,7
194	18	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	11.2259	25 004,0	280 692,3
195	19	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0.857947	118 259,0	101 460,0
196	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.113387	307 375,0	34 852,4
197	21	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.74456	286 556,0	213 358,0
198	22	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	42.026667	5 450,0	229 045,3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
199	23	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	42.026667	2 523,0	106 033,3
200	24	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	4.213333	20 228,0	85 227,3
201	25	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4.276533	25 004,0	106 930,3
202	26	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0.128953	118 259,0	15 250,0
203	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.028347	307 375,0	8 713,1
204	28	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.100607	286 556,0	28 829,4
205	29	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	10.506667	5 450,0	57 261,3
206	30	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	10.506667	2 523,0	26 508,3
207	31	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.053333	20 228,0	21 306,7
208	32	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.069133	25 004,0	26 732,7
209	33	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0.6406	118 259,0	75 756,7
210	34	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.08504	307 375,0	26 139,3
211	35	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.55556	286 556,0	159 199,0
212	36	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	31.52	5 450,0	171 784,0
213	37	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	31.52	2 523,0	79 525,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
214	38	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	3.16	20 228,0	63 920,3
215	39	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.2074	25 004,0	80 197,7
216	40	6103-0201-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями, периметр до 3 м	т	0.4913	118 259,0	58 100,7
217	41	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.10575	307 375,0	32 505,0
218	42	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.38555	286 556,0	110 481,7
219	43	6103-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки колонны железобетонной квадратного и прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	15.76	5 450,0	85 892,0
220	44	6103-0201-0117 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки колонны железобетонной квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м2	15.76	2 523,0	39 762,3
221	45	6103-0201-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование колонны железобетонной по схеме "Кран-бадья" квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м3	1.58	20 228,0	31 960,3
222	46	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.6037	25 004,0	40 099,0
			Итого по подразделу: РКОЛОННЫ				**4 646 767,6**
			Подраздел: РДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ				
223	47	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.116067	187 283,0	209 020,4
224	48	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.065747	307 375,0	20 209,1
225	49	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.370807	306 139,0	113 518,4
226	50	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.679513	286 556,0	194 718,6
227	51	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м2	52.116667	10 128,0	527 837,7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
228	52	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	52.116667	2 894,0	150 825,7
229	53	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	10.423333	22 616,0	235 734,0
230	54	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	10.579683	25 004,0	264 534,3
231	55	6103-0301-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование стены железобетонной с установкой и вязкой арматуры отдельными стержнями	т	1.36874	187 283,0	256 341,7
232	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.082967	307 375,0	25 502,1
233	57	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.476587	306 139,0	145 901,8
234	58	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.809187	286 556,0	231 877,4
235	59	6103-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки стены железобетонной, толщина до 300 мм, высота до 4 м	м2	66.35	10 128,0	671 992,7
236	60	6103-0301-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки стены и перегородки железобетонной	м2	66.35	2 894,0	192 017,0
237	61	6103-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование стены железобетонной по схеме "Кран-бадья"	м3	13.27	22 616,0	300 114,3
238	62	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13.46905	25 004,0	336 780,0
			Итого по подразделу: РДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ				**3 876 925,1**
			Подраздел: Плита монолитная ПМ-1				
239	63	6103-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	574.81	7 333,0	4 215 081,7
240	64	6103-0501-0124 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	574.81	3 428,0	1 970 448,7
241	65	6103-0501-0109 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	16.679416	141 785,0	2 364 891,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
242	66	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	10.42581	306 139,0	3 191 747,3
243	67	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.633349	286 556,0	1 614 269,8
244	68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1.086146	307 375,0	333 854,0
245	69	6103-0501-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного толщиной 250 мм на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м3	143.7025	14 220,0	2 043 449,5
246	70	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	145.858037	25 004,0	3 647 034,5
			Итого по подразделу: Плита монолитная ПМ-1				**19 380 776,6**
			Итого по разделу: КАРКАС				**37 261 528,3**
			Итого по локальной смете: Конструктивная часть здания				**37 261 528,3**
			Локальная смета: Демонтажные работы				
247	1	1216-0101-0206 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из керамических труб диаметром 250 мм. Разборка	м	150	8 414,0	1 262 100,0
248	2	1220-0501-0101 РСНБ РК 2022	Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж	м	120	1 670,0	200 400,0
249	3	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	80	3 983,0	318 640,0
250	4	1337-0101-0203 РСНБ РК 2022	/Демонтаж оборудования/Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении	шт.	2	45 275,0	90 550,0
251	5	1337-0101-0203 РСНБ РК 2022	/Демонтаж оборудования/Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении	шт.	1	45 275,0	45 275,0
252	6	1337-0101-0203 РСНБ РК 2022	/Демонтаж оборудования/Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж в помещении	шт.	1	45 275,0	45 275,0
253	7	1215-0103-0501 РСНБ РК 2022	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	1	19 160,0	19 160,0
254	8	1215-0103-0302 РСНБ РК 2022	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	22	2 270,0	49 940,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
255	9	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	13.659	254,0	3 469,0
256	10	412-102-0218 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	614.655	23,0	14 137,0
			Итого по локальной смете: Демонтажные работы				**2 048 946,0**
			Локальная смета: ТП-10/0,4кВ-2х630кВа				
			Раздел: Земляные работы				
257	1	6101-0101-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	126.7111	636,0	80 588,0
258	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3.9189	10 433,0	40 886,0
259	3	6101-0101-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2 /погрузка грунта ручной разработки/	м3	3.9189	636,0	2 492,0
260	4	412-101-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1143.0125	72,0	82 297,0
			Итого по разделу: Земляные работы				**206 263,0**
			Раздел: Сваи				
261	12	1105-0101-0204 РСНБ РК 2022	Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	м3 железобетона	11.52	81 729,0	941 518,0
262	13	221-101-0112 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 4-6	м	126	6 752,0	850 752,0
263	14	СТРСНБ РК 2022	Надбавка за сульфатостойкость	м3	11.8656	284,0	3 370,0
264	15	СТРСНБ РК 2022	Поправка за марку бетона В20	М3	11.8656	1 030,0	12 222,0
265	16	СТРСНБ РК 2022	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W2 на W8 для сваи	м3	11.8656	1 875,6	22 255,0
266	17	6102-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	18	17 251,0	310 518,0
			Итого по разделу: Сваи				**2 140 635,0**
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: Монолитный ленточный фундамент Фмл1				
267	18	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	2.4	15 881,0	38 114,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
268	19	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	2.4	11 123,0	26 695,0
269	20	212-101-0410 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	2.448	20 864,0	51 075,0
270	21	6103-0101-0211 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	10.18	15 562,0	158 421,0
271	22	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	10.3327	27 948,0	288 778,0
272	23	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.25518	286 556,0	73 123,0
273	24	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.15289	307 375,0	46 995,0
274	25	6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	19.8	3 199,0	63 340,0
			Итого по подразделу: Монолитный ленточный фундамент Фмл1				**746 541,0**
			Итого по разделу: Фундаменты				**746 541,0**
			Итого по локальной смете: ТП-10/0,4кВ-2х630кВа				**3 093 439,0**
			Локальная смета: Разбивка осей здания				
275	1	СТ	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 100 м	км	0.4596	25 074,0	11 524,0
276	2	СТ	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 50 м	км	0.306	36 306,0	11 110,0
			Итого по локальной смете: Разбивка осей здания				**22 634,0**
			Локальная смета: Земляные работы, основания и фундаменты				
			Раздел: Земляные работы				
			Подраздел: РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В СМЕТЕ 7-1				
277	1	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	1878.3	71,0	133 359,0
278	2	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	м3	1878.3	125,0	234 788,0
279	3	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	1878.3	710,0	1 333 593,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
280	4	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	208.7	4 539,0	947 289,0
			Итого по подразделу: РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В СМЕТЕ 7-1				**2 649 029,0**
			Итого по разделу: Земляные работы				**2 649 029,0**
			Раздел: Фундаменты				
			Подраздел: СВАИ				
281	5	6102-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 8 м, грунты группы 2	м3	267.91	35 297,0	9 456 419,0
282	6	6102-0101-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Погружение дизель-молотом сваебойными установками на гусеничном ходу железобетонных свай, длина до 10 м, грунты группы 2	м3	4.92	35 145,0	172 913,0
283	7	221-101-0113 РСНБ РК 2022	Свая забивная цельная сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой с сечением сторон 300 мм ГОСТ 19804-2012, тип армирования 7-8	м	2990	7 021,0	20 992 790,0
284	8	СТРСНБ РК 2022	Надбавка за изменение марки по водонепроницаемости с W2 на W8 для сваи	м3	280.9657	1 950,3	547 962,0
285	9	6102-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Сваи железобетонные площадью сечения свыше 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	373	17 251,0	6 434 623,0
			Итого по подразделу: СВАИ				**37 604 707,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-1				
286	10	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7.2	15 996,0	115 171,0
287	11	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5.8	11 123,0	64 513,0
288	12	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.916	19 749,0	116 835,0
289	13	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	27	45 996,0	1 241 892,0
290	14	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	27.405	27 948,0	765 915,0
291	15	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2.7904	75 704,0	211 244,0
292	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6528	307 375,0	200 654,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
293	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.7904	286 556,0	799 606,0
294	18	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	117	4 966,0	581 022,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-1				**4 096 852,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-1.1				
295	19	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.72	15 996,0	11 517,0
296	20	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.58	11 123,0	6 451,0
297	21	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.5916	19 749,0	11 684,0
298	22	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	2.7	45 996,0	124 189,0
299	23	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	2.7405	27 948,0	76 591,0
300	24	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.18016	75 704,0	13 639,0
301	25	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.0736	99 876,0	7 351,0
302	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06528	307 375,0	20 065,0
303	27	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.25376	286 556,0	72 716,0
304	28	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11.7	4 966,0	58 102,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-1.1				**402 305,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-2				
305	29	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10.8	15 996,0	172 757,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
306	30	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9.3	11 123,0	103 444,0
307	31	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9.486	19 749,0	187 339,0
308	32	6103-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м3	м3	48.6	35 177,0	1 709 602,0
309	33	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	49.329	27 948,0	1 378 647,0
310	34	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2.6802	75 704,0	202 902,0
311	35	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.7986	99 876,0	79 761,0
312	36	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.9342	307 375,0	287 150,0
313	37	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3.4788	286 556,0	996 871,0
314	38	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.2592	306 139,0	79 351,0
315	39	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	168.75	4 966,0	838 012,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-2				**6 035 836,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-2.1				
316	40	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0.72	15 996,0	11 517,0
317	41	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.62	11 123,0	6 896,0
318	42	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.6324	19 749,0	12 489,0
319	43	6103-0101-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 5 м3	м3	3.24	35 177,0	113 973,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
320	44	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	3.2886	27 948,0	91 910,0
321	45	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.28932	75 704,0	21 903,0
322	46	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.0944	99 876,0	9 428,0
323	47	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.06228	307 375,0	19 143,0
324	48	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.38372	286 556,0	109 957,0
325	49	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.01728	306 139,0	5 290,0
326	50	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11.25	4 966,0	55 868,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-2.1				**458 374,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-3				
327	51	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2.12	15 996,0	33 912,0
328	52	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.76	11 123,0	19 576,0
329	53	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.7952	19 749,0	35 453,0
330	54	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	10.8	45 996,0	496 757,0
331	55	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	10.962	27 948,0	306 366,0
332	56	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.73192	75 704,0	55 409,0
333	57	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.1348	99 876,0	13 463,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
334	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1776	307 375,0	54 590,0
335	59	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.04528	306 139,0	13 862,0
336	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.86672	286 556,0	248 364,0
337	61	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33.12	4 966,0	164 474,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-3				**1 442 226,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-4				
338	62	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6.88	15 996,0	110 052,0
339	63	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	6	11 123,0	66 738,0
340	64	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6.12	19 749,0	120 864,0
341	65	6103-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 м3	м3	31.2	25 954,0	809 765,0
342	66	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	31.668	27 948,0	885 057,0
343	67	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	2.1454	75 704,0	162 415,0
344	68	6103-0703-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	0.2028	99 876,0	20 255,0
345	69	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.28704	307 375,0	88 229,0
346	70	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.18112	306 139,0	55 448,0
347	71	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.3482	286 556,0	672 891,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
348	72	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100.64	4 966,0	499 778,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-4				**3 491 492,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-5				
349	73	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2.24	15 996,0	35 831,0
350	74	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.76	11 123,0	19 576,0
351	75	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.7952	19 749,0	35 453,0
352	76	6103-0101-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	7.84	45 996,0	360 609,0
353	77	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	7.9576	27 948,0	222 399,0
354	78	6103-0703-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 25 мм	т	0.79528	75 704,0	60 206,0
355	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.1776	307 375,0	54 590,0
356	80	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.79528	286 556,0	227 892,0
357	81	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	44.24	4 966,0	219 696,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-5				**1 236 252,0**
			Подраздел: Монолитный фундамент ФМ-6				
358	82	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1.9	15 996,0	30 392,0
359	83	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1.5	11 123,0	16 684,0
360	84	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1.53	19 749,0	30 216,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
361	85	6103-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 10 м3	м3	8.76	25 954,0	227 357,0
362	86	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	8.8914	27 948,0	248 497,0
363	87	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.09515	307 375,0	29 247,0
364	88	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.07134	306 139,0	21 840,0
365	89	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0.71673	286 556,0	205 383,0
366	90	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	28.07	4 966,0	139 396,0
			Итого по подразделу: Монолитный фундамент ФМ-6				**949 012,0**
			Подраздел: Ленточный монолитный фундамент ФМЛ-1				
367	91	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4.69	15 996,0	75 021,0
368	92	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3.76	11 123,0	41 822,0
369	93	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3.8352	19 749,0	75 741,0
370	94	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	16.9	33 040,0	558 376,0
371	95	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	17.1535	27 948,0	479 406,0
372	96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.6157	307 375,0	189 251,0
373	97	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1.29721	286 556,0	371 723,0
374	98	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	84.51	4 966,0	419 677,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
375	99	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	37.56	6 987,0	262 432,0
			Итого по подразделу: Ленточный монолитный фундамент ФМЛ-1				**2 473 449,0**
			Подраздел: Ленточный монолитный фундамент ФМЛ-2				
376	100	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	7.2	15 996,0	115 171,0
377	101	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка бетонная. Устройство	м3	5.78	11 123,0	64 291,0
378	102	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5.8956	19 749,0	116 432,0
379	103	6103-0101-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	26.06	33 040,0	861 022,0
380	104	212-101-1103 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	м3	26.4509	27 948,0	739 250,0
381	105	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.87464	307 375,0	268 842,0
382	106	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2.47696	286 556,0	709 788,0
383	107	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	130.25	4 966,0	646 822,0
384	108	6111-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	57.888	6 987,0	404 463,0
			Итого по подразделу: Ленточный монолитный фундамент ФМЛ-2				**3 926 081,0**
			Подраздел: ВЫПУСКИ СТЕН, ПИЛОН И ДЖМ				
385	109	6103-0703-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	6.43245	94 557,0	608 233,0
386	110	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0.46902	297 614,0	139 587,0
387	111	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5.96343	286 556,0	1 708 857,0
			Итого по подразделу: ВЫПУСКИ СТЕН, ПИЛОН И ДЖМ				**2 456 677,0**
			Подраздел: ПРИЯМОК ПР-1				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
388	112	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0.4	15 996,0	6 398,0
389	113	6103-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство бетонной подготовки	м3	0.3	11 123,0	3 337,0
390	114	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0.306	19 749,0	6 043,0
391	115	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	1.12	57 194,0	64 057,0
392	116	212-101-0704 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	м3	1.1368	23 466,0	26 676,0
393	117	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00664	307 375,0	2 041,0
394	118	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0.14112	306 139,0	43 202,0
395	119	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	7.6	4 966,0	37 742,0
			Итого по подразделу: ПРИЯМОК ПР-1				**189 496,0**
			Итого по разделу: Фундаменты				**64 762 759,0**
			Итого по локальной смете: Земляные работы, основания и фундаменты				**67 411 788,0**
			ИТОГО по акту:				**207 693 730,2**

	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (общеплощадочные затраты) (7.300%)	207693730.208 x 7.30%	15 161 642,7
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	207693730.208 + 15161642.701	222 855 372,9
	Сметная прибыль, (5.00%)	222855372.909 x 5.00%	11 142 768,6
	Непредвиденные расходы, (5.000%)	222855372.909 x 5.000%	11 142 768,6
	Итого с непредвидемыми работами и затратами		245 140 910,2
	в ценах 2024 года, к = 1.0386	245140910.200 x 1.0386	254 607 516,7
	в ценах 2025 года, к = 1.0381	254607516.730 x 1.0381	264 303 772,7
	НДС (12%)	264303772.713 x 12%	31 716 452,7
	Итого с НДС	264303772.713 + 31716452.726	296 020 225,4
	Итого со скидкой	296020225.439 - 0.98%	293 119 523,2

Лист согласования

ФИО	Должность	Дата постановки ЭЦП
Представители подрядчика		
891107350573 - ЖЕКСЕМБИН ТАЛГАТ КАСЫМБЕКОВИЧ	Руководитель проекта	17.11.2025 10:37
Представители технического надзора		
841124350266 - КАБЫЛБЕКОВ МЕДЕТ КАЙЫРБЕКУЛЫ	Технадзор	17.11.2025 14:12
840813350080 - НАЗЫМБЕКОВ ДАРХАН ТУЛЕГЕНОВИЧ	Технадзор	17.11.2025 14:11
Представители авторского надзора		
640125450560 - НУРГАЛИЕВА ГУЛЬНАРА ОРАЗОВНА	Директор	17.11.2025 12:27
Представители заказчика		
731110350217 - ЕШИМОВ МАРАЛБЕК АКЫЛБЕКОВИЧ	Проректор	17.11.2025 15:38