Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«30» ноября 2020 года

Заказчик **ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района», Республика Казахстан, Павлодарская область, Железинский район, с. Железинка, ул. Квиткова,7, руководитель Серикбаев Ерканат Серикович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается)

ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация», директор Левченко Валерий Иванович, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)

ТОО АО "НЦ Курылысконсалтинг", эксперт технического надзора Таскарин Амангельды Сагадатович, аттестат эксперта № KZ76VJE00039181 от 26.06.2018 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)

ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», лицензия ГСЛ №14003241 от 24.02.2014г., инженер авторского надзора Зайцев Владимир Яковлевич, приказ №23/4 от 17.04.2020г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство водопровода в селе Церковное Железинского района Павлодарской области»,** (новое строительство), объект II (нормального) уровня ответственности, не относящийся к технически сложным

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Павлодарская область, Железинский район, село Церковное**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок

постановление от "27" мая 2020 года №157/3 "О передаче некоторого имущества"

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

ГУ "Акимат Железинского района Павлодарской области"

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

ГУ "Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области", № KZ25REA00178802 от 11.06.2020г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО КазПИИ "КАЗАХСТАНПРОЕКТ", рабочий проект № 076-2-18

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **приказом ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района»», № 53 от 13.05.2019г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 года**;

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2020 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**

фактически, месяц: **6**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Внутриквартальные сети водоснабжения (по селу) из труб полиэтиленовых РЕ100, в том числе:	м	11250,2		14630,0	
- ø160 мм	м	6003,7		6728,0	
- ø110 мм	м	45,5		446,5	
- ø63мм	м	27,0		562,0	
- ø40мм	м	5174,0		6893,5	
Наружные сети водоснабжения и канализации (внутриплощадочные), в том числе:	м	949,4		905,65	
- ø160 мм из труб полиэтиленовых РЕ100	м	147,7		146,05	
- ø159 мм из стальных труб	м	54,5		54,8	
- ø89 мм из стальных труб	м	711,2		658,4	
- ø108 мм из стальных труб (канализация)	м	36,0		46,4	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø2,0м	шт.	73		73	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø1,5м	шт.	28		42	
- прямоугольные колодцы из ФБС	шт.	4		4	
- гидранты пожарные	шт.	32		33	
- модульная насосная станция 1-го подъема	шт.	2		2	
- резервуары чистой воды	шт.	3		3	
- резервуар технической воды	шт.	1		1	

- скважина глубиной 980м	шт.	1		1	
- резервуар исходной воды (стальной)	шт.	-		1	
- модульная насосная станция 2-го подъема	шт.	1		1	
- станция очистки воды	шт.	1		1	
- КТП-160/10-0,4 кВ	шт.	1		1	
- дизельная генераторная установка	шт.	1		1	
- счетчики учета воды	шт.	165		169	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

прокладка внутрипоселковой сети водоснабжения из полиэтиленовых труб ПЭ100, внутриплощадочной сети из полиэтиленовых и стальных труб, монтаж технологического оборудования насосных станций первого и второго подъёма, монтаж резервуаров чистой и технической воды, бурение эксплуатационной скважины 980 м;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего **781 401,379** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **417 438,164** тысяч тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря **221 544,591** тысяч тенге,
прочие затраты **142 418,624** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **678 135,311** тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **395 914,933** тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **179 169,664** тысяч тенге; прочих затрат **103 050,714** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство водопровода в селе Церковное Железинского района Павлодарской области**
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик
Серикбаев Ерканат Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Технический надзор
Таскарин Амангельды Сагадатович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Авторский надзор
Зайцев Владимир Яковлевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Левченко Валерий Иванович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м	14630,0	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5) из полиэтиленовых труб	м	14630,0	
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	859,25	
	1) из стальных труб	м	713,2	
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м	146,05	
	5)	м		
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	113	
	Задвижка d-	шт	79	
	" d-50 мм	шт	18	
	" d-65 мм	шт	4	
	" d-80 мм	шт	18	
	" d-100 мм	шт	5	
	" d-150 мм	шт	34	
	Вентили d-	шт	28	
	" d-15 мм	шт	1	
	" d-20 мм	шт	25	
	" d-32 мм	шт	2	
	Кран d-	шт	525	
	" d-15 мм	шт	342	
	" d-40 мм	шт	183	
	Гидрант	шт	33	
	Водопроводный ввод	шт		
	Водоразборная колонка	шт		
	Стальной футляр	шт		
	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		

	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м	46,4	
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6) из стальных труб	м	46,4	
3	Прочие устройства			
	Смотровой колодец	шт	6	
	Выпуск	шт		

Горизонтальный разрез колодца
Масштаб _____

Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1.	Плита днища	ПН-20	ж/б	2500	73	
2.	Плита днища	ПН-15	ж/б	2000	42	
3.	Плита перекрытия	ПП15-2	ж/б	1680	4	
4.	Плита перекрытия	ПП10-1	ж/б	1500	12	
5.	Плита перекрытия	ПП10-2	ж/б	1500	111	
6.	Кольцо стеновое	КС10.3	ж/б	1160	68	
7.	Кольцо стеновое	КС10.6	ж/б	1160	62	
8.	Кольцо стеновое	КС15.6	ж/б	1500	22	
9.	Кольцо стеновое	КС15.9	ж/б	1500	122	
10.	Кольцо стеновое	КС20.6	ж/б	2000	63	
11.	Кольцо стеновое	КС20.9	ж/б	2000	189	
12.	Люк	«Л»	чугунный	700	17	
13.	Люк	«Т»	чугунный	700	110	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик
Серикбаев Ерканат Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Авторский надзор
Зайцев Владимир Яковлевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П. (при наличии)

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
на 6 (шесть) **листах.**

Зарегистрировано: ГУ «Отдел реального сектора экономики Железинского района» № 11 **от** 9.12.2020г

Н.Омельченко