Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«30» ноября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство водопровода в селе Церковное Железинского района Павлодарской области»**,
Республика Казахстан, Павлодарская область, Железинский район, с. Церковное,
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является
ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района",
руководитель - Серикбаев Ерканат Серикович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации: ТОО "ИНЭК Казахстан"
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО КазПИИ "КАЗАХСТАНПРОЕКТ", рабочий проект № 076-2-18
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Железинского района", приказ № 53 от 13.05.2019г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
Внутриквартальные сети водоснабжения (по селу) из труб полиэтиленовых PE100, в том числе:	м	11250,2		14630,0	
- ø160 мм	м	6003,7		6728,0	

- ø110 мм	м	45,5		446,5	
- ø63мм	м	27,0		562,0	
- ø40мм	м	5174,0		6893,5	
Наружные сети водоснабжения и канализации (внутриплощадочные), в том числе:	м	949,4		905,65	
- ø160 мм из труб полиэтиленовых PE100	м	147,7		146,05	
- ø159 мм из стальных труб	м	54,5		54,8	
- ø89 мм из стальных труб	м	711,2		658,4	
- ø108 мм из стальных труб (канализация)	м	36,0		46,4	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø2,0м	шт.	73		73	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø1,5м	шт.	28		42	
- прямоугольные колодцы из ФБС	шт.	4		4	
- гидранты пожарные	шт.	32		33	
- модульная насосная станция 1-го подъема	шт.	2		2	
- резервуары чистой воды	шт.	3		3	
- резервуар технической воды	шт.	1		1	
- скважина глубиной 980 м	шт.	1		1	
- резервуар исходной воды (стальной)	шт.	-		1	
- модульная насосная станция 2-го подъема	шт.	1		1	
- станция очистки воды	шт.	1		1	
- КТП-160/10-0,4 кВ	шт.	1		1	
- дизельная генераторная установка	шт.	1		1	
- счетчики учета воды	шт.	165		169	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: прокладка внутрипоселковой сети водоснабжения из полиэтиленовых труб ПЭ100, внутриплощадочной сети из полиэтиленовых и стальных труб, монтаж технологического оборудования насосных станций первого и второго подъёма, монтаж резервуаров чистой и технической воды, бурение эксплуатационной скважины 980 м;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - июнь 2020 г.;

(месяц, год)

окончание работ - ноябрь 2020г.;

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12;
фактически, месяц: 6;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Главный инженер
Железинского РЭС АО "ПРЭК" **Муканов Б.А.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода в селе Церковное Железинского района Павлодарской области»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" **Левченко В.И.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
М.П. (при наличии)