Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылжарский районный отдел образования" СКО Кызылжарский район, Бескольский с.о. с.Бесколь, Молодежная, 2

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Бугровой средней школы (замена оконных блоков и кровля)

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июль 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		380	08.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Бугровой средней школы (замена оконных блоков и кровля)	21 543 079,31	6 957 033,37	6 957 033,37						834844,00	7 791 877,37

Заказчик
КГУ "Кызылжарский районный отдел образования"

Подрядчик
ТОО "СпектрСтройСевер"

Авторский надзор
ТОО "БартИмак"

Технический надзор
ТОО "Кредо СК"

Заказчик КГУ "Кызылжарский районный отдел образования" , БИН 670340000048, СКО Кызылжарский район, Бескольский с.о. с.Бесколь, Молодежная, 2

ФОРМА 2В

Подрядчик ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование стройки - Капитальный ремонт Бугровой средней школы (замена оконных блоков и кровля)
Наименование объекта - Капитальный ремонт Бугровой средней школы (замена оконных блоков и кровля)
Договор № 380 от 08.04.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2019г.

№2

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Окна					
1	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	36,0000		943,54	33967
		Итого оплата труда:				**923,70**	**33253**
		Итого эксплуатация машин:				**37,02**	**1333**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		599,53	21583
		Сметная прибыль	%	8		123,45	4444
		Сметная стоимость:				**1666,51**	**59994**
2	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м2**	**64,0000**		**331,39**	**21209**
		Итого оплата труда:				**325,54**	**20835**
		Итого эксплуатация машин:				**12,69**	**812**
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		211,25	13520
		Сметная прибыль	%	8		43,41	2778
		Сметная стоимость:				**586,05**	**37507**
4	12-080101-2501 РСНБ РК 2015	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**84,6800**		**812,62**	**68813**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**305,36**	**25858**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**152**
		Итого материалов:				**506,38**	**42880**
		Накладные расходы	%	--		216,22	18310
		Сметная прибыль	%	8		82,31	6970
		Сметная стоимость:				**1111,15**	**94092**
		Монтаж					
7	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**64,0000**		**2221,76**	**142193**
		Итого оплата труда:				**954,41**	**61082**
		Итого эксплуатация машин:				**140,27**	**8977**
		Итого материалов:				**1193,62**	**76392**
		Накладные расходы	%	--		671,27	42961
		Сметная прибыль	%	8		231,44	14812
		Сметная стоимость:				**3124,48**	**199966**
9	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	**м2**	**64,0000**		**31579,18**	**2021068**
		Накладные расходы	%	--		1136,85	72758
		Сметная прибыль	%	8		2617,28	167506
		Сметная стоимость:				**35333,31**	**2261332**
12	**21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,2264**		**2682201,18**	**607143**
		Накладные расходы	%	--		96559,24	21857
		Сметная прибыль	%	8		222300,83	50320
		Сметная стоимость:				**3001061,26**	**679320**
13	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**9,9800**		**21550,80**	**215077**
		Итого оплата труда:				**9151,88**	**91336**
		Итого эксплуатация машин:				**724,81**	**7234**
		Итого материалов:				**11995,72**	**119717**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		6019,01	60070
		Сметная прибыль	%	8		2205,58	22012
		Сметная стоимость:				**29775,36**	**297158**
14	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**6,6100**		**778,87**	**5148**
		Итого оплата труда:				**181,08**	**1197**
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**26**
		Итого материалов:				**595,71**	**3938**
		Накладные расходы	%	--		140,22	927
		Сметная прибыль	%	8		73,53	486
		Сметная стоимость:				**992,62**	**6561**
15	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**6,6100**		**1647,32**	**10889**
		Накладные расходы	%	--		59,30	392
		Сметная прибыль	%	8		136,53	902
		Сметная стоимость:				**1843,15**	**12183**
17	**11-260201-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе**	**м3 изоляции**	**1,7000**		**17728,84**	**30139**
		Итого оплата труда:				**6048,41**	**10282**
		Итого эксплуатация машин:				**680,95**	**1158**
		Итого материалов:				**11290,09**	**19193**
		Накладные расходы	%	--		4103,42	6976
		Сметная прибыль	%	8		1746,59	2969
		Сметная стоимость:				**23578,94**	**40084**
18	**12-110101-0207 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	**м2**	**54,0000**		**2234,19**	**120647**
		Итого оплата труда:				**1715,49**	**92611**
		Итого эксплуатация машин:				**9,14**	**493**
		Итого материалов:				**494,49**	**26701**
		Накладные расходы	%	--		1181,03	63756
		Сметная прибыль	%	8		170,18	9189
		Сметная стоимость:				**3611,88**	**195000**

1	2	3	4	5	6	7	8
19	11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**54,0000**		**297,48**	**16064**
		Итого оплата труда:				**206,48**	**11150**
		Итого эксплуатация машин:				**2,38**	**129**
		Итого материалов:				**89,75**	**4847**
		Накладные расходы	%	--		127,93	6908
		Сметная прибыль	%	8		34,03	1838
		Сметная стоимость:				**459,45**	**24811**
20	12-110102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**60,6700**		**3581,45**	**217287**
		Итого оплата труда:				**2592,12**	**157264**
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**29**
		Итого материалов:				**988,87**	**59995**
		Накладные расходы	%	--		1716,02	104111
		Сметная прибыль	%	8		423,80	25712
		Сметная стоимость:				**5721,28**	**347110**
21	12-120102-0801 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	**м2**	**60,6700**		**173,37**	**10518**
		Итого оплата труда:				**55,18**	**3348**
		Итого эксплуатация машин:				**10,57**	**641**
		Итого материалов:				**108,45**	**6580**
		Накладные расходы	%	--		40,03	2428
		Сметная прибыль	%	8		17,07	1036
		Сметная стоимость:				**230,46**	**13982**
		РАЗДЕЛ 2.Кровля					
		Демонтаж					
22	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	984,8300		194,71	191759
		Итого оплата труда:				**193,37**	**190433**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**1326**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		125,40	123501

2		3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		25,61	25221
		Сметная стоимость:				**345,73**	**340481**
23	12-080101-0101 **РСНБ РК 2015**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м2 кровли**	**984,8300**		**119,42**	**117611**
		Итого оплата труда:				**107,66**	**106028**
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**15343**
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		70,22	69152
		Сметная прибыль	%	8		15,17	14941
		Сметная стоимость:				**204,81**	**201704**
24	11-120101-1201 **РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами (Демонтаж)**	**м ограждения**	**150,0000**		**37,48**	**5622**
		Итого оплата труда:				29,75	4463
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**1567**
		Накладные расходы	%	--		18,73	2810
		Сметная прибыль	%	8		4,50	675
		Сметная стоимость:				**60,71**	**9107**

ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ

РАЗДЕЛ 3.Окна

		Демонтаж					
1	11-460401-0105 **РСНБ РК 2015**	**Стены мелкоблочные. Разборка**	**м3**	**1,7200**		**5557,97**	**9560**
		Итого оплата труда:				**4738,08**	**8150**
		Итого эксплуатация машин:				**1459,02**	**2510**
		Накладные расходы	%	--		2693,68	4633
		Сметная прибыль	%	8		660,13	1135
		Сметная стоимость:				**8911,79**	**15328**
		Монтаж					
2	11-100405-0101 **РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка**	**м откоса**	**441,0500**		**348,13**	**153543**
		Итого оплата труда:				**287,03**	**126596**
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**1773**
		Итого материалов:				**58,61**	**25849**
		Накладные расходы	%	--		190,36	83957

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		43,08	19000
		Сметная стоимость:				**581,57**	**256500**
3	21-130816-3505 **РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,0350**		**2682201,18**	**93877**
		Накладные расходы	%	--		96559,24	3380
		Сметная прибыль	%	8		222300,83	7781
		Сметная стоимость:				**3001061,26**	**105037**
5	11-100501-0402 **РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**113,7400**		**1119,42**	**127323**
		Итого оплата труда:				**184,52**	**20987**
		Итого эксплуатация машин:				7,83	891
		Итого материалов:				**930,83**	**105872**
		Накладные расходы	%	--		154,61	17586
		Сметная прибыль	%	8		101,92	11593
		Сметная стоимость:				**1375,95**	**156501**
6	21-090205-0109 **РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	76,0000		1888,65	143537
		Накладные расходы	%	--		67,99	5167
		Сметная прибыль	%	8		156,53	11896
		Сметная стоимость:				**2113,17**	**160601**
7	21-090205-0110 **РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**37,7400**		**1967,68**	**74260**
		Накладные расходы	%	--		70,84	2673
		Сметная прибыль	%	8		163,08	6155
		Сметная стоимость:				**2201,60**	**83088**
8	11-100111-0401 **РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**448,6500**		**352,86**	**158311**
		Итого оплата труда:				63,74	28599

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	397
		Итого материалов:				**288,65**	**129501**
		Накладные расходы	%	--		52,19	23417
		Сметная прибыль	%	8		32,40	14538
		Сметная стоимость:				**437,46**	**196266**

РАЗДЕЛ 4.Кровля

		Демонтаж					
9	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**984,8300**		**203,08**	**199995**
		Итого оплата труда:				**192,34**	189419
		Итого эксплуатация машин:				**14,22**	**14009**
		Итого материалов:				**0,00**	--
		Накладные расходы	%	--		125,07	123176
		Сметная прибыль	%	8		26,25	25854
		Сметная стоимость:				**354,40**	**349025**
		Монтаж					
10	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**13,0000**		**66931,28**	**870107**
		Итого оплата труда:				**18758,65**	**243862**
		Итого эксплуатация машин:				**1392,90**	**18108**
		Итого материалов:				**47325,99**	**615238**
		Накладные расходы	%	--		14031,04	182403
		Сметная прибыль	%	8		6476,99	84201
		Сметная стоимость:				**87439,30**	**1136711**
12	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**13,0000**		**6107,10**	**79392**
		Итого оплата труда:				**692,07**	**8997**
		Итого эксплуатация машин:				**57,38**	**746**
		Итого материалов:				**5381,91**	**69965**
		Накладные расходы	%	--		648,61	8432
		Сметная прибыль	%	8		540,46	7026
		Сметная стоимость:				**7296,17**	**94850**

2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО АКТУ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				5745057
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1409963
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				77652
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				26892
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				4257443
	- перевозка грузов	Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
Накладные расходы I уровня		Тенге				847483
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				6592540
Накладные расходы II уровня		Тенге				237331
ИТОГО:		Тенге				6829871
Сметная прибыль		Тенге				546390
ИТОГО по акту:		Тенге				7376261
ИТОГО с коэф. согласно договора		Тенге	0,943165294			6957033,37
НДС 12 %		Тенге				834844,00
ВСЕГО с НДС		Тенге				7791877,37

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Кызылжарский районный отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "БартИман"