Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: КГУ "Кызылжарский районный отдел образования" СКО Кызылжарский район, Бескольский с.о. с.Бесколь, Молодежная, 2

Подрядчик: ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонит Бугровой средней школы (замена оконных блоков и кровля)

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2019года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		380	08.04.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за июнь без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонит Бугровой средней школы (замена оконных блоков и кровля)	43 565 992,85	19 663 315,67	19 663 315,67						2359597,88	22 022 913,55

Заказчик
КГУ "Кызылжарский районный отдел образования"

Подрядчик
ТОО "СпектрСтройСевер"

Авторский надзор
ТОО "БартИман"

Технический надзор

Заказчик КГУ "Кызылжарский районный отдел образования" , БИН 670340000048, СКО Кызылжарский район, Бескольский с.о. с.Бесколь, Молодежная, 2

ФОРМА 2В

Подрядчик ТОО "СпектрСтройСевер"

Наименование стройки - Капитальный ремонт Бугровой средней школы (замена оконных блоков и кровля)

Наименование объекта - Капитальный ремонт Бугровой средней школы (замена оконных блоков и кровля)

Договор № 380 от 08.04.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2019г.
№3

Составлена в текущих ценах 1 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Окна					
1	12-060101-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж **Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	22,0000		943,54	20759
		Итого оплата труда:				923,70	20321
		Итого эксплуатация машин:				37,02	814
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		599,53	13190
		Сметная прибыль	%	8		123,45	2716
		Сметная стоимость:				1666,51	36663
2	12-060101-0202 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	м2	137,1600		331,39	45453
		Итого оплата труда:				325,54	44651
		Итого эксплуатация машин:				12,69	1740
		Итого материалов:				--	--
		Накладные расходы	%	--		211,25	28975
		Сметная прибыль	%	8		43,41	5954
		Сметная стоимость:				586,05	80383
4	12-080101-2501 РСНБ РК 2015	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	м	70,1500		812,62	57005

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**305,36**	**21421**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**126**
		Итого материалов:				**506,38**	**35522**
		Накладные расходы	%	--		216,22	15168
		Сметная прибыль	%	8		82,31	5774
		Сметная стоимость:				**1111,15**	**77947**
		Монтаж					
6	**11-100501-0102 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**16,4200**		**2034,32**	**33403**
		Итого оплата труда:				**875,11**	**14369**
		Итого эксплуатация машин:				**135,25**	**2221**
		Итого материалов:				**1088,80**	**17878**
		Накладные расходы	%	--		615,39	10105
		Сметная прибыль	%	8		211,98	3481
		Сметная стоимость:				**2861,73**	**46990**
7	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**106,8900**		**2221,76**	**237483**
		Итого оплата труда:				**954,41**	**102017**
		Итого эксплуатация машин:				**140,27**	**14993**
		Итого материалов:				**1193,62**	**127586**
		Накладные расходы	%	--		671,27	71752
		Сметная прибыль	%	8		231,44	24739
		Сметная стоимость:				**3124,48**	**333975**
8	**21-090201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**30,7000**		**15670,22**	**481076**
		Накладные расходы	%	--		564,13	17319
		Сметная прибыль	%	8		1298,75	39872
		Сметная стоимость:				17533,10	538266
9	**21-090201-0605 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99**	м2	106,8900		**31579,18**	**3375497**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		1136,85	121518
		Сметная прибыль	%	8		2617,28	279761
		Сметная стоимость:				**35333,31**	**3776778**
12	**21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,1063**		**2682201,18**	**285118**
		Накладные расходы	%	--		96559,24	10264
		Сметная прибыль	%	8		222300,83	23631
		Сметная стоимость:				**3001061,26**	**319013**
14	**11-100501-0401 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	**16,5500**		**778,87**	**12890**
		Итого оплата труда:				**181,08**	**2997**
		Итого эксплуатация машин:				**4,00**	**66**
		Итого материалов:				**595,71**	**9859**
		Накладные расходы	%	--		140,22	2321
		Сметная прибыль	%	8		73,53	1217
		Сметная стоимость:				**992,62**	**16428**
15	**21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**2,1500**		**1647,32**	**3541**
		Накладные расходы	%	--		59,30	128
		Сметная прибыль	%	8		136,53	294
		Сметная стоимость:				1843,15	3963
16	21-090206-0301 **РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	Заглушки подоконника из ПВХ профилей **торцевые ГОСТ** 23166-99	шт.	234,0000		59,24	**13862**
		Накладные расходы	%	--		2,13	499
		Сметная прибыль	%	8		4,91	1149
		Сметная стоимость:				66,28	**15510**
17	11-260201-0201 **РСНБ РК 2015**	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов **на растворе**	м3 **изоляции**	0,4717		17728,84	**8362**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**6048,41**	**2853**
		Итого эксплуатация машин:				**680,95**	**321**
		Итого материалов:				**11290,09**	**5326**
		Накладные расходы	%	--		4103,42	1936
		Сметная прибыль	%	8		1746,59	824
		Сметная стоимость:				**23578,94**	**11122**
20	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**6,8500**		**3581,45**	**24532**
		Итого оплата труда:				**2592,12**	**17756**
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**3**
		Итого материалов:				**988,87**	**6774**
		Накладные расходы	%	--		1716,02	11755
		Сметная прибыль	%	8		423,80	2903
		Сметная стоимость:				**5721,28**	**39191**
21	**12-120102-0801 РСНБ РК 2015**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	**м2**	**6,8500**		**173,37**	**1188**
		Итого оплата труда:				**55,18**	**378**
		Итого эксплуатация машин:				**10,57**	**72**
		Итого материалов:				**108,45**	**743**
		Накладные расходы	%	--		40,03	274
		Сметная прибыль	%	8		17,07	117
		Сметная стоимость:				**230,46**	**1579**
		РАЗДЕЛ 2.Кровля					
		Демонтаж					
22	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. **Разборка покрытий**	м2 кровли	255,5700		194,71	49761
		Итого оплата труда:				193,37	49419
		Итого эксплуатация машин:				1,35	344
		Итого материалов:				0,00	--
		Накладные расходы	%	--		125,40	32049
		Сметная прибыль	%	8		25,61	6545
		Сметная стоимость:				345,73	88357
23	12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов **конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	м2 кровли	255,5700		119,42	30522
		Итого оплата труда:				**107,66**	**27515**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**15,58**	**3982**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		70,22	17945
		Сметная прибыль	%	8		15,17	3877
		Сметная стоимость:				**204,81**	**52344**
24	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами (Демонтаж)**	**м ограждения**	**27,6000**		**37,48**	**1034**
		Итого оплата труда:				**29,75**	**821**
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**288**
		Накладные расходы	%	--		18,73	517
		Сметная прибыль	%	8		4,50	124
		Сметная стоимость:				**60,71**	**1676**
		Монтаж					
26	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1240,4000**		**212,54**	**263629**
		Итого оплата труда:				**26,06**	**32326**
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**2641**
		Итого материалов:				**185,25**	**229781**
		Накладные расходы	%	--		23,80	29517
		Сметная прибыль	%	8		18,91	23452
		Сметная стоимость:				**255,24**	**316599**
30	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**132,6000**		**486,64**	**64529**
		Итого оплата труда:				**290,85**	**38566**
		Итого эксплуатация машин:				**0,22**	**29**
		Итого материалов:				**195,58**	**25934**
		Накладные расходы	%	--		195,60	25936
		Сметная прибыль	%	8		54,58	7237
		Сметная стоимость:				**736,82**	**97702**
31	**29-000000-0000**	**Труба водосточная**	**м**	**132,6000**		**1585,00**	**210171**
		Накладные расходы	%	--		57,06	7566
		Сметная прибыль	%	8		131,36	17419
		Сметная стоимость:				**1773,42**	**235156**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	29-000000-0000	**Колено угловое**	**м**	**26,0000**		**1142,00**	**29692**
		Накладные расходы	%	--		41,11	1069
		Сметная прибыль	%	8		94,65	2461
		Сметная стоимость:				**1277,76**	**33222**
33	29-000000-0000	**Колено сливное**	**м**	**13,0000**		**1142,00**	**14846**
		Накладные расходы	%	--		41,11	534
		Сметная прибыль	%	8		94,65	1230
		Сметная стоимость:				**1277,76**	**16611**
34	29-000000-0000	**Воронка водосточная**	**м**	**13,0000**		**3053,00**	**39689**
		Накладные расходы	%	--		109,91	1429
		Сметная прибыль	%	8		253,03	3289
		Сметная стоимость:				**3415,94**	**44407**
35	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**13,2000**		**2369,01**	**31271**
		Итого оплата труда:				**824,60**	**10885**
		Итого эксплуатация машин:				**10,35**	**137**
		Итого материалов:				**1536,86**	**20287**
		Накладные расходы	%	--		567,10	7486
		Сметная прибыль	%	8		234,89	3101
		Сметная стоимость:				**3171,00**	**41857**
36	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**8,0000**		**11053,38**	**88427**
		Итого оплата труда:				**5407,66**	**43261**
		Итого эксплуатация машин:				**672,11**	**5377**
		Итого материалов:				**5240,80**	**41926**
		Накладные расходы	%	--		3748,12	29985
		Сметная прибыль	%	8		1184,12	9473
		Сметная стоимость:				15985,60	127885
37	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, **стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 **древесины в конструкции**	2,0323		6095,53	12391
		Итого оплата труда:				**687,22**	**1397**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**45,91**	**93**
		Итого материалов:				**5381,91**	**10940**
		Накладные расходы	%	--		645,19	1312
		Сметная прибыль	%	8		539,27	1096
		Сметная стоимость:				**7280,09**	**14799**
38	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**34,5000**		**212,54**	**7332**
		Итого оплата труда:				**26,06**	**899**
		Итого эксплуатация машин:				**2,13**	**73**
		Итого материалов:				**185,25**	**6391**
		Накладные расходы	%	--		23,80	821
		Сметная прибыль	%	8		18,91	652
		Сметная стоимость:				**255,24**	**8806**
40	**23-050301-1101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Решетки жалюзийные**	**шт.**	**8,0000**		**1424,94**	**11400**
		Накладные расходы	%	--		51,30	410
		Сметная прибыль	%	8		118,10	945
		Сметная стоимость:				**1594,34**	**12755**
41	**21-130211-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Петля накладная**	**шт.**	**16,0000**		**280,32**	**4485**
		Накладные расходы	%	--		10,09	161
		Сметная прибыль	%	8		23,23	372
		Сметная стоимость:				**313,64**	**5018**
42	**21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**8,0000**		**497,75**	**3982**
		Накладные расходы	%	--		17,92	143
		Сметная прибыль	%	8		41,25	330

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				556,92	4455
43	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка (лестница)**	**м3 древесины в конструкции**	**0,5280**		**64755,68**	**34191**
		Итого оплата труда:				**19075,71**	**10072**
		Итого эксплуатация машин:				**834,21**	**440**
		Итого материалов:				**45218,95**	**23876**
		Накладные расходы	%	--		14149,13	7471
		Сметная прибыль	%	8		6312,36	3333
		Сметная стоимость:				**85216,84**	**44994**
47	**11-260301-0702 РСНБ РК 2015**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**6,6000**		**1046,21**	**6905**
		Итого оплата труда:				**408,99**	**2699**
		Итого эксплуатация машин:				**11,64**	**77**
		Итого материалов:				**630,60**	**4162**
		Накладные расходы	%	--		271,98	1795
		Сметная прибыль	%	8		105,47	696
		Сметная стоимость:				**1423,79**	**9397**
48	**21-130211-0607 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм**	**т**	**0,0016**		**238672,50**	**382**
		Накладные расходы	%	--		8592,21	14
		Сметная прибыль	%	8		19781,18	32
		Сметная стоимость:				**267045,89**	**427**
49	21-130211-0402 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,0002		2300381,52	391
		Накладные расходы	%	--		82813,73	14
		Сметная прибыль	%	8		190655,62	32
		Сметная стоимость:				**2573850,88**	**438**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	11-070516-0106 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой**	м шва	2,7000		702,59	1897
		Итого оплата труда:				184,97	499
		Итого эксплуатация машин:				175,77	475
		Итого материалов:				380,92	1028
		Накладные расходы	%	--		144,30	390
		Сметная прибыль	%	8		67,75	183
		Сметная стоимость:				914,59	2469
51	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	177,6000		77,11	13694
		Итого оплата труда:				56,67	10064
		Итого эксплуатация машин:				18,65	3313
		Итого материалов:				6,64	1179
		Накладные расходы	%	--		35,89	6374
		Сметная прибыль	%	8		9,04	1605
		Сметная стоимость:				122,04	21674
55	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	30,0000		66,06	1982
		Итого оплата труда:				31,35	941
		Итого эксплуатация машин:				1,27	38
		Итого материалов:				33,64	1009
		Накладные расходы	%	--		19,98	599
		Сметная прибыль	%	8		6,88	207
		Сметная стоимость:				92,93	2788
56	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	30,0000		107,19	3215
		Итого оплата труда:				38,77	1163
		Итого эксплуатация машин:				2,02	61
		Итого материалов:				66,81	2004
		Накладные расходы	%	--		25,63	769
		Сметная прибыль	%	8		10,63	319
		Сметная стоимость:				143,45	4303

РАЗДЕЛ 3.Вывоз мусора

1	2	3	4	5	6	7	8
57	**41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**113,1700**		**73,00**	**8261**
		Накладные расходы	%	--		2,63	297
		Сметная прибыль	%	8		6,05	685
		Сметная стоимость:				**81,68**	**9244**
58	**41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**113,1700**		**403,24**	**45635**
		Накладные расходы	%	--		14,52	1643
		Сметная прибыль	%	8		33,42	3782
		Сметная стоимость:				**451,18**	**51060**
		ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ПРОТОКОЛ №1					
		РАЗДЕЛ 1.Окна					
		Демонтаж					
		Монтаж					
36	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка**	**м откоса**	**309,3700**		**348,13**	**107701**
		Итого оплата труда:				**287,03**	**88800**
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**1243**
		Итого материалов:				**58,61**	**18131**
		Накладные расходы	%	--		190,36	58891
		Сметная прибыль	%	8		43,08	13327
		Сметная стоимость:				**581,57**	**179919**
38	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**6,8395**		**21550,77**	**147396**
		Итого оплата труда:				**9151,88**	**62594**
		Итого эксплуатация машин:				**724,81**	**4957**
		Итого материалов:				**11995,72**	**82045**
		Накладные расходы	%	--		6019,01	41167
		Сметная прибыль	%	8		2205,58	15085
		Сметная стоимость:				**29775,36**	**203649**

1	2	3	4	5	6	7	8
39	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**112,5600**		**1119,42**	**126001**
		Итого оплата труда:				**184,52**	**20769**
		Итого эксплуатация машин:				**7,83**	**881**
		Итого материалов:				**930,83**	**104774**
		Накладные расходы	%	--		154,61	17403
		Сметная прибыль	%	8		101,92	11472
		Сметная стоимость:				**1375,95**	**154877**
41	21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**112,5600**		**1967,68**	**221482**
		Накладные расходы	%	--		70,84	7973
		Сметная прибыль	%	8		163,08	18356
		Сметная стоимость:				**2201,60**	**247812**
42	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**368,3500**		**352,86**	**129976**
		Итого оплата труда:				**63,74**	**23480**
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**326**
		Итого материалов:				**288,65**	**106323**
		Накладные расходы	%	--		52,19	19226
		Сметная прибыль	%	8		32,40	11936
		Сметная стоимость:				**437,46**	**161138**
		РАЗДЕЛ 2.Кровля					
		Демонтаж					
		Монтаж					
44	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**13,9400**		**66931,28**	**933022**
		Итого оплата труда:				**18758,65**	**261496**
		Итого эксплуатация машин:				**1392,90**	**19417**
		Итого материалов:				**47325,99**	**659724**
		Накладные расходы	%	--		14031,04	195593
		Сметная прибыль	%	8		6476,99	90289

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**87439,30**	**1218904**
45	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**		**3,2700**	**50354,55**	**164659**
		Итого оплата труда:				**13706,03**	**44819**
		Итого эксплуатация машин:				**1309,83**	**4283**
		Итого материалов:				**35871,98**	**117301**
		Накладные расходы	%		--	10304,03	33694
		Сметная прибыль	%		8	4852,69	15868
		Сметная стоимость:				**65511,27**	**214222**
46	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**		**17,2100**	**6107,10**	**105104**
		Итого оплата труда:				**692,07**	**11911**
		Итого эксплуатация машин:				**57,38**	**988**
		Итого материалов:				**5381,91**	**92623**
		Накладные расходы	%		--	648,61	11163
		Сметная прибыль	%		8	540,46	9301
		Сметная стоимость:				**7296,17**	**125567**
47	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**		**1276,0300**	**4319,89**	**5512307**
		Итого оплата труда:				**1490,61**	**1902068**
		Итого эксплуатация машин:				**93,07**	**118760**
		Итого материалов:				**2762,78**	**3525389**
		Накладные расходы	%		--	1026,49	1309829
		Сметная прибыль	%		8	427,71	545771
		Сметная стоимость:				**5774,09**	**7367907**
48	**12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**		**43,2000**	**1308,65**	**56534**
		Итого оплата труда:				**239,17**	**10332**
		Итого эксплуатация машин:				**17,95**	**776**
		Итого материалов:				**1060,61**	**45818**
		Накладные расходы	%		--	193,55	8361