1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		120,18	5192
		Сметная стоимость:				**1622,38**	**70087**
49	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**259,3300**		**409,69**	**106245**
		Итого оплата труда:				**160,46**	**41611**
		Итого эксплуатация машин:				**12,08**	**3131**
		Итого материалов:				**243,30**	**63095**
		Накладные расходы	%	--		112,99	29302
		Сметная прибыль	%	8		41,81	10844
		Сметная стоимость:				**564,50**	**146391**
50	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**41,0600**		**213,07**	**8749**
		Итого оплата труда:				**26,29**	**1079**
		Итого эксплуатация машин:				**2,66**	**109**
		Итого материалов:				**185,25**	**7606**
		Накладные расходы	%	--		23,96	984
		Сметная прибыль	%	8		18,96	779
		Сметная стоимость:				**255,99**	**10511**
51	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**302,5300**		**580,38**	**175582**
		Итого оплата труда:				**510,76**	**154520**
		Итого эксплуатация машин:				**22,05**	**6670**
		Итого материалов:				**54,91**	**16613**
		Накладные расходы	%	--		319,33	96608
		Сметная прибыль	%	8		71,98	21775
		Сметная стоимость:				**971,69**	**293965**
52	**21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,65-0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**347,9095**		**2357,93**	**820346**
		Накладные расходы	%	--		84,89	29532
		Сметная прибыль	%	8		195,43	67990

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2638,24**	**917869**
53	**21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**129,4000**		**1123,28**	**145352**
		Накладные расходы	%	--		40,44	5233
		Сметная прибыль	%	8		93,10	12047
		Сметная стоимость:				**1256,82**	**162632**
54	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**25,5000**		**1832,39**	**46726**
		Итого оплата труда:				**1220,69**	**31128**
		Итого эксплуатация машин:				**25,21**	**643**
		Итого материалов:				**598,16**	**15253**
		Накладные расходы	%	--		822,22	20967
		Сметная прибыль	%	8		212,37	5415
		Сметная стоимость:				**2866,98**	**73108**
55	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**34,5000**		**3719,74**	**128331**
		Итого оплата труда:				**1293,70**	**44633**
		Итого эксплуатация машин:				**93,07**	**3211**
		Итого материалов:				**2359,54**	**81404**
		Накладные расходы	%	--		889,82	30699
		Сметная прибыль	%	8		368,76	12722
		Сметная стоимость:				**4978,32**	**171752**
		Ограждение кровли					
56	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**5,4000**		**81,77**	**442**
		Итого оплата труда:				**57,88**	**313**
		Итого эксплуатация машин:				**23,32**	**126**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**6,64**	**36**
		Накладные расходы	%	--		36,76	199
		Сметная прибыль	%	8		9,48	51
		Сметная стоимость:				**128,02**	**691**
57	**21-050301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4429**		**160711,11**	**71173**
		Накладные расходы	%	--		5785,60	2562
		Сметная прибыль	%	8		13319,74	5899
		Сметная стоимость:				**179816,45**	**79634**
58	**21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4081**		**161722,73**	**65997**
		Накладные расходы	%	--		5822,02	2376
		Сметная прибыль	%	8		13403,58	5470
		Сметная стоимость:				**180948,33**	**73843**
		Водосточная система					
59	**12-080101-1802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов**	**м**	**226,6200**		**161,65**	**36634**
		Итого оплата труда:				**156,62**	**35494**
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**510**
		Итого материалов:				**3,93**	**891**
		Накладные расходы	%	--		101,72	23051
		Сметная прибыль	%	8		21,07	4775
		Сметная стоимость:				**284,44**	**64459**
60	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**52,4000**		**486,69**	**25503**
		Итого оплата труда:				**290,85**	**15240**
		Итого эксплуатация машин:				**0,27**	**14**
		Итого материалов:				**195,58**	**10248**
		Накладные расходы	%	--		195,60	10249
		Сметная прибыль	%	8		54,58	2860
		Сметная стоимость:				**736,88**	**38612**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Желоб**	**м**	**226,6200**		**1826,66**	**413958**
62	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Труба водосточная**	**м**	**52,4000**		**1585,00**	**83054**
63	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Колено угловое**	**шт**	**10,0000**		**1142,00**	**11420**
64	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Колено сливное**	**шт**	**5,0000**		**1142,00**	**5710**
65	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Воронка водосточная**	**шт**	**5,0000**		**3053,00**	**15265**
66	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Держатель желоба**	**шт**	**280,0000**		**699,11**	**195750**
67	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Держатель трубы**	**шт**	**102,0000**		**675,89**	**68941**
68	**11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**32,0000**		**969,07**	**31010**
		Итого оплата труда:				**364,34**	**11659**
		Итого эксплуатация машин:				**13,51**	**432**
		Итого материалов:				**593,17**	**18982**
		Накладные расходы	%	--		205,49	6576
		Сметная прибыль	%	8		93,96	3007
		Сметная стоимость:				**1268,53**	**40593**
69	**11-120101-0506 РСНБ РК 2015**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**48,0000**		**911,01**	**43729**
		Итого оплата труда:				**408,94**	**19629**
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**1040**
		Итого материалов:				**484,95**	**23278**
		Накладные расходы	%	--		230,64	11071
		Сметная прибыль	%	8		91,33	4384
		Сметная стоимость:				**1232,99**	**59183**
70	**21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**48,0000**		**1666,49**	**79992**
		Сметная прибыль	%	8		133,32	6399
		Сметная стоимость:				**1799,81**	**86391**
71	**21-100102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**48,0000**		**643,76**	**30900**
		Сметная прибыль	%	8		51,50	2472
		Сметная стоимость:				**695,26**	**33373**

1	2	3	4	5	6	7	8
72	12-080101-0302 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка**	**окно**	**4,0000**		**2120,75**	**8483**
		Итого оплата труда:				**2118,64**	**8475**
		Итого эксплуатация машин:				**2,11**	**8**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		1252,12	5008
		Сметная прибыль	%	8		269,83	1079
		Сметная стоимость:				**3642,70**	**14571**
73	12-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка**	**окно**	**2,0000**		**1092,11**	**2184**
		Итого оплата труда:				**1090,63**	**2181**
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**3**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		644,56	1289
		Сметная прибыль	%	8		138,93	278
		Сметная стоимость:				**1875,60**	**3751**
74	12-080101-0402 РСНБ РК 2015	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**60,0000**		**76,31**	**4578**
		Итого оплата труда:				**76,31**	**4578**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		45,10	2706
		Сметная прибыль	%	8		9,71	583
		Сметная стоимость:				**131,12**	**7867**
75	11-460401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены парапета кирпичные. Разборка**	**м3**	**1,8200**		**7601,40**	**13835**
		Итого оплата труда:				**6376,89**	**11606**
		Итого эксплуатация машин:				**2179,05**	**3966**
		Накладные расходы	%	--		3239,46	5896
		Сметная прибыль	%	8		867,27	1578
		Сметная стоимость:				**11708,12**	**21309**
76	11-080201-1001 РСНБ РК 2015	**Стены наружные парапетов из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**1,8200**		**29371,86**	**53457**
		Итого оплата труда:				**5945,03**	**10820**
		Итого эксплуатация машин:				**1628,98**	**2965**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**22181,75**	**40371**
		Накладные расходы	%	--		3020,07	5497
		Сметная прибыль	%	8		2591,35	4716
		Сметная стоимость:				**34983,29**	**63670**
77	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,5000**		**593,10**	**15124**
		Итого оплата труда:				**590,07**	**15047**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**66**
		Итого материалов:				**1,66**	**42**
		Накладные расходы	%	--		323,36	8246
		Сметная прибыль	%	8		73,32	1870
		Сметная стоимость:				**989,77**	**25239**
78	**11-200701-0204 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**5,0000**		**5628,36**	**28142**
		Итого оплата труда:				**859,30**	**4296**
		Итого эксплуатация машин:				**65,49**	**327**
		Итого материалов:				**4714,46**	**23572**
		Накладные расходы	%	--		519,02	2595
		Сметная прибыль	%	8		491,79	2459
		Сметная стоимость:				**6639,16**	**33196**
79	**11-200701-0208 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**6,0000**		**11562,72**	**69376**
		Итого оплата труда:				**2850,72**	**17104**
		Итого эксплуатация машин:				**213,18**	**1279**
		Итого материалов:				**8546,12**	**51277**
		Накладные расходы	%	--		1721,84	10331
		Сметная прибыль	%	8		1062,76	6377
		Сметная стоимость:				**14347,32**	**86084**
		ОТДЕЛ 2.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ПРОТОКОЛ №2					
		РАЗДЕЛ 1. Окна					
		Демонтаж					
1	**12-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3,0000**		**943,54**	**2831**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**923,70**	**2771**
		Итого эксплуатация машин:				**37,02**	**111**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		599,53	1799
		Сметная прибыль	%	8		123,45	370
		Сметная стоимость:				**1666,51**	**5000**
2	**12-080101-2501 РСНБ РК 2015**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**1,2700**		**812,62**	**1032**
		Итого оплата труда:				**305,36**	**388**
		Итого эксплуатация машин:				**1,80**	**2**
		Итого материалов:				**506,38**	**643**
		Накладные расходы	%	--		216,22	275
		Сметная прибыль	%	8		82,31	105
		Сметная стоимость:				**1111,15**	**1411**
		Монтаж					
3	**11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**14,2800**		**2811,94**	**40154**
		Итого оплата труда:				**1263,95**	**18049**
		Итого эксплуатация машин:				**135,34**	**1933**
		Итого материалов:				**1477,44**	**21098**
		Накладные расходы	%	--		884,28	12628
		Сметная прибыль	%	8		295,70	4223
		Сметная стоимость:				**3991,92**	**57005**
4	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Откосы дверных и оконных проемов (корректировка протокола №1). Облицовка**	**м откоса**	**3,8900**		**-348,13**	**-1354**
		Итого оплата труда:				**-287,03**	**-1117**
		Итого эксплуатация машин:				**-4,02**	**-16**
		Итого материалов:				**-58,61**	**-228**
		Накладные расходы	%	--		-190,36	-740
		Сметная прибыль	%	8		-43,08	-168
		Сметная стоимость:				**-581,57**	**-2262**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	**21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,0036**		**2682201,18**	**9656**
		Накладные расходы	%	--		96559,24	348
		Сметная прибыль	%	8		222300,83	800
		Сметная стоимость:				**3001061,26**	**10804**
6	**11-260201-0505 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	**м3 изоляции**	**5,6215**		**-21550,77**	**-121148**
		Итого оплата труда:				**-9151,88**	**-51447**
		Итого эксплуатация машин:				**-724,81**	**-4075**
		Итого материалов:				**-11995,72**	**-67434**
		Накладные расходы	%	--		-6019,01	-33836
		Сметная прибыль	%	8		-2205,58	-12399
		Сметная стоимость:				**-29775,36**	**-167382**
7	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**12,6800**		**1119,42**	**14194**
		Итого оплата труда:				**184,52**	**2340**
		Итого эксплуатация машин:				**7,83**	**99**
		Итого материалов:				**930,83**	**11803**
		Накладные расходы	%	--		154,61	1960
		Сметная прибыль	%	8		101,92	1292
		Сметная стоимость:				**1375,95**	**17447**
8	**21-090205-0105 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**14,4000**		**1170,42**	**16854**
		Накладные расходы	%	--		42,14	607
		Сметная прибыль	%	8		97,00	1397
		Сметная стоимость:				**1309,56**	**18858**
9	**21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**109,4700**		**1888,65**	**206751**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		67,99	7443
		Сметная прибыль	%	8		156,53	17135
		Сметная стоимость:				**2113,17**	**231329**
10	**21-090205-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 600 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**96,7900**		**-1967,68**	**-190452**
		Накладные расходы	%	--		-70,84	-6856
		Сметная прибыль	%	8		-163,08	-15785
		Сметная стоимость:				**-2201,60**	**-213093**
11	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**8,0000**		**59,24**	**474**
		Накладные расходы	%	--		2,13	17
		Сметная прибыль	%	8		4,91	39
		Сметная стоимость:				**66,28**	**530**
12	**11-100111-0401 РСНБ РК 2015**	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**70,4700**		**-352,86**	**-24866**
		Итого оплата труда:				**-63,74**	**-4492**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,88**	**-62**
		Итого материалов:				**-288,65**	**-20341**
		Накладные расходы	%	--		-52,19	-3678
		Сметная прибыль	%	8		-32,40	-2284
		Сметная стоимость:				**-437,46**	**-30828**
13	**12-110102-1101 РСНБ РК 2015**	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону(возврат по протоколу №1). Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**44,8100**		**3581,46**	**160485**
		Итого оплата труда:				**2592,12**	**116153**
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**21**
		Итого материалов:				**988,87**	**44311**
		Накладные расходы	%	--		1716,02	76895
		Сметная прибыль	%	8		423,80	18990
		Сметная стоимость:				**5721,28**	**256370**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	12-120102-0801 РСНБ РК 2015	**Фасады простые (возврат по протоколу №1). Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	**м2**	**44,8100**		**173,36**	**7768**
		Итого оплата труда:				**55,18**	**2473**
		Итого эксплуатация машин:				**10,57**	**473**
		Итого материалов:				**108,45**	**4860**
		Накладные расходы	%	--		40,03	1794
		Сметная прибыль	%	8		17,07	765
		Сметная стоимость:				**230,46**	**10327**
15	12-110102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	**м2**	**27,7500**		**3581,46**	**99385**
		Итого оплата труда:				**2592,12**	**71931**
		Итого эксплуатация машин:				**0,47**	**13**
		Итого материалов:				**988,87**	**27441**
		Накладные расходы	%	--		1716,02	47620
		Сметная прибыль	%	8		423,80	11760
		Сметная стоимость:				**5721,28**	**158765**
16	12-120102-0801 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	**м2**	**27,7500**		**173,36**	**4811**
		Итого оплата труда:				**55,18**	**1531**
		Итого эксплуатация машин:				**10,57**	**293**
		Итого материалов:				**108,45**	**3009**
		Накладные расходы	%	--		40,03	1111
		Сметная прибыль	%	8		17,07	474
		Сметная стоимость:				**230,46**	**6395**
17	11-460401-1103 РСНБ РК 2015	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**3,7000**		**741,25**	**2743**
		Итого оплата труда:				**692,57**	**2562**
		Итого эксплуатация машин:				**105,58**	**391**
		Накладные расходы	%	--		391,17	1447
		Сметная прибыль	%	8		90,59	335
		Сметная стоимость:				**1223,01**	**4525**
18	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**3,7000**		**1906,17**	**7053**
		Итого оплата труда:				**714,06**	**2642**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**143,27**	**530**
		Итого материалов:				**1117,86**	**4136**
		Накладные расходы	%	--		511,00	1891
		Сметная прибыль	%	8		193,37	715
		Сметная стоимость:				**2610,55**	**9659**
19	**21-090202-1404 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-19, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,7000**		**38047,02**	**140774**
		Накладные расходы	%	--		1369,69	5068
		Сметная прибыль	%	8		3153,34	11667
		Сметная стоимость:				**42570,05**	**157509**
20	**21-090404-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014**	**шт.**	**1,0000**		**5337,46**	**5337**
		Накладные расходы	%	--		192,15	192
		Сметная прибыль	%	8		442,37	442
		Сметная стоимость:				**5971,98**	**5972**
21	**11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка**	**м откоса**	**5,9600**		**348,13**	**2075**
		Итого оплата труда:				**287,03**	**1711**
		Итого эксплуатация машин:				**4,02**	**24**
		Итого материалов:				**58,61**	**349**
		Накладные расходы	%	--		190,36	1135
		Сметная прибыль	%	8		43,08	257
		Сметная стоимость:				**581,57**	**3466**
22	**21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм**	**1000 м2**	**0,0040**		**2682201,18**	**10729**
		Накладные расходы	%	--		96559,24	386
		Сметная прибыль	%	8		222300,83	889
		Сметная стоимость:				**3001061,26**	**12004**

1	2	3	4	5	6	7	8
23	11-260201-0505 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо**	м3 изоляции	0,1000		21550,77	2155
		Итого оплата труда:				9151,88	915
		Итого эксплуатация машин:				724,81	72
		Итого материалов:				11995,72	1200
		Накладные расходы	%	--		6019,01	602
		Сметная прибыль	%	8		2205,58	221
		Сметная стоимость:				29775,36	2978
24	12-110102-1101 РСНБ РК 2015	**Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов**	м2	2,3800		3581,46	8524
		Итого оплата труда:				2592,12	6169
		Итого эксплуатация машин:				0,47	1
		Итого материалов:				988,87	2354
		Накладные расходы	%	--		1716,02	4084
		Сметная прибыль	%	8		423,80	1009
		Сметная стоимость:				5721,28	13617
25	12-120102-0801 РСНБ РК 2015	**Фасады простые. Окраска перхлорвинилловыми красками по подготовленной поверхности за 1 раз с земли и лесов**	м2	2,3800		173,36	413
		Итого оплата труда:				55,18	131
		Итого эксплуатация машин:				10,57	25
		Итого материалов:				108,45	258
		Накладные расходы	%	--		40,03	95
		Сметная прибыль	%	8		17,07	41
		Сметная стоимость:				230,46	548
26	11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	1,8000		1293,25	2328
		Итого оплата труда:				872,86	1571
		Итого эксплуатация машин:				62,73	113
		Итого материалов:				384,38	692
		Накладные расходы	%	--		587,32	1057
		Сметная прибыль	%	8		150,45	271
		Сметная стоимость:				2031,02	3656

1	2	3	4	5	6	7	8
27	21-090102-0120 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 20-9П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**1,8000**		**10564,96**	**19017**
		Накладные расходы	%	--		380,34	685
		Сметная прибыль	%	8		875,62	1576
		Сметная стоимость:				**11820,92**	**21278**
28	11-100111-0401 РСНБ РК 2015	**Наличники. Установка и крепление**	**м коробок**	**4,9000**		**354,26**	**1736**
		Итого оплата труда:				**63,74**	**312**
		Итого эксплуатация машин:				**0,88**	**4**
		Итого материалов:				**290,04**	**1421**
		Накладные расходы	%	--		52,24	256
		Сметная прибыль	%	8		32,52	159
		Сметная стоимость:				**439,02**	**2151**
29	21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**1,0000**		**5039,72**	**5040**
		Накладные расходы	%	--		181,43	181
		Сметная прибыль	%	8		417,69	418
		Сметная стоимость:				**5638,84**	**5639**
		РАЗДЕЛ 2.Кровля					
		Демонтаж					
30	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	**м2 кровли**	**43,1300**		**-203,08**	**-8759**
		Итого оплата труда:				**-192,34**	**-8295**
		Итого эксплуатация машин:				**-14,22**	**-614**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		-125,07	-5394
		Сметная прибыль	%	8		-26,25	-1132
		Сметная стоимость:				**-354,40**	**-15285**
		Монтаж					

1	2	3	4	5	6	7	8
31	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам (корректировка протокола №1). Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**21,9000**		**213,07**	**4666**
		Итого оплата труда:				**26,29**	**576**
		Итого эксплуатация машин:				**2,66**	**58**
		Итого материалов:				**185,25**	**4057**
		Накладные расходы	%	--		23,96	525
		Сметная прибыль	%	8		18,96	415
		Сметная стоимость:				**255,99**	**5606**
32	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**2,6135**		**66931,28**	**174923**
		Итого оплата труда:				**18758,65**	**49025**
		Итого эксплуатация машин:				**1392,90**	**3640**
		Итого материалов:				**47325,99**	**123685**
		Накладные расходы	%	--		14031,04	36670
		Сметная прибыль	%	8		6476,99	16927
		Сметная стоимость:				**87439,30**	**228521**
33	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**0,3000**		**50354,55**	**15106**
		Итого оплата труда:				**13706,03**	**4112**
		Итого эксплуатация машин:				**1309,83**	**393**
		Итого материалов:				**35871,98**	**10762**
		Накладные расходы	%	--		10304,03	3091
		Сметная прибыль	%	8		4852,69	1456
		Сметная стоимость:				**65511,27**	**19653**
34	**11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**35,6300**		**-4319,89**	**-153918**
		Итого оплата труда:				**-1490,61**	**-53111**
		Итого эксплуатация машин:				**-93,07**	**-3316**
		Итого материалов:				**-2762,78**	**-98438**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		-1026,49	-36574
		Сметная прибыль	%	8		-427,71	-15239
		Сметная стоимость:				**-5774,09**	**-205731**
35	**12-080101-1401 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка сплошная из досок. Устройство**	**м2**	**43,2000**		**-1308,65**	**-56534**
		Итого оплата труда:				**-239,17**	**-10332**
		Итого эксплуатация машин:				**-17,95**	**-776**
		Итого материалов:				**-1060,61**	**-45818**
		Накладные расходы	%	--		-193,55	-8361
		Сметная прибыль	%	8		-120,18	-5192
		Сметная стоимость:				**-1622,38**	**-70087**
36	**12-080101-1402 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м2**	**75,4700**		**409,69**	**30919**
		Итого оплата труда:				**160,46**	**12110**
		Итого эксплуатация машин:				**12,08**	**911**
		Итого материалов:				**243,30**	**18362**
		Накладные расходы	%	--		112,99	8528
		Сметная прибыль	%	8		41,81	3156
		Сметная стоимость:				**564,50**	**42603**
37	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**23,4600**		**-213,07**	**-4999**
		Итого оплата труда:				**-26,29**	**-617**
		Итого эксплуатация машин:				**-2,66**	**-62**
		Итого материалов:				**-185,25**	**-4346**
		Накладные расходы	%	--		-23,96	-562
		Сметная прибыль	%	8		-18,96	-445
		Сметная стоимость:				**-255,99**	**-6005**
38	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2 кровли**	**32,2700**		**580,38**	**18729**
		Итого оплата труда:				**510,76**	**16482**
		Итого эксплуатация машин:				**22,05**	**711**
		Итого материалов:				**54,91**	**1772**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		319,33	10305
		Сметная прибыль	%	8		71,98	2323
		Сметная стоимость:				**971,69**	**31356**
39	**21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,65-0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**37,1105**		**2357,93**	**87504**
		Накладные расходы	%	--		84,89	3150
		Сметная прибыль	%	8		195,43	7252
		Сметная стоимость:				**2638,24**	**97906**
40	**21-100102-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**16,8000**		**1123,28**	**18871**
		Накладные расходы	%	--		40,44	679
		Сметная прибыль	%	8		93,10	1564
		Сметная стоимость:				**1256,82**	**21115**
41	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**26,8000**		**1832,39**	**49108**
		Итого оплата труда:				**1220,69**	**32715**
		Итого эксплуатация машин:				**25,21**	**676**
		Итого материалов:				**598,16**	**16031**
		Накладные расходы	%	--		822,22	22035
		Сметная прибыль	%	8		212,37	5691
		Сметная стоимость:				**2866,98**	**76835**
42	**11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**21,9000**		**3719,74**	**81462**
		Итого оплата труда:				**1293,70**	**28332**
		Итого эксплуатация машин:				**93,07**	**2038**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2359,54**	**51674**
		Накладные расходы	%	--		889,82	19487
		Сметная прибыль	%	8		368,76	8076
		Сметная стоимость:				**4978,32**	**109025**
		Ограждение кровли					
43	**11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**5,4000**		**-81,77**	**-442**
		Итого оплата труда:				**-57,88**	**-313**
		Итого эксплуатация машин:				**-23,32**	**-126**
		Итого материалов:				**-6,64**	**-36**
		Накладные расходы	%	--		-36,76	-199
		Сметная прибыль	%	8		-9,48	-51
		Сметная стоимость:				**-128,02**	**-691**
		Водосточная система					
44	**12-080101-1802 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов**	**м**	**5,5800**		**161,65**	**902**
		Итого оплата труда:				**156,62**	**874**
		Итого эксплуатация машин:				**2,25**	**13**
		Итого материалов:				**3,93**	**22**
		Накладные расходы	%	--		101,72	568
		Сметная прибыль	%	8		21,07	118
		Сметная стоимость:				**284,44**	**1587**
45	**12-080101-1901 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м труб**	**35,0000**		**-486,69**	**-17034**
		Итого оплата труда:				**-290,85**	**-10180**
		Итого эксплуатация машин:				**-0,27**	**-9**
		Итого материалов:				**-195,58**	**-6845**
		Накладные расходы	%	--		-195,60	-6846
		Сметная прибыль	%	8		-54,58	-1910
		Сметная стоимость:				**-736,88**	**-25791**
46	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Желоб**	**м**	**5,5800**		**1826,66**	**10193**
47	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Труба водосточная**	**м**	**35,0000**		**-1585,00**	**-55475**
48	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Колено угловое**	**шт**	**8,0000**		**1142,00**	**9136**
49	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Воронка водосточная**	**шт**	**2,0000**		**3053,00**	**6106**
50	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Держатель желоба**	**шт**	**40,0000**		**-699,11**	**-27964**

1	2	3	4	5	6	7	8
51	**11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**116,3000**		**969,07**	**112703**
		Итого оплата труда:				**364,34**	**42373**
		Итого эксплуатация машин:				**13,51**	**1571**
		Итого материалов:				**593,17**	**68986**
		Накладные расходы	%	--		205,49	23898
		Сметная прибыль	%	8		93,96	10928
		Сметная стоимость:				**1268,53**	**147530**
52	**11-120101-0506 РСНБ РК 2015**	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	**м ендовы**	**25,6000**		**911,01**	**23322**
		Итого оплата труда:				**408,94**	**10469**
		Итого эксплуатация машин:				**21,67**	**555**
		Итого материалов:				**484,95**	**12415**
		Накладные расходы	%	--		230,64	5904
		Сметная прибыль	%	8		91,33	2338
		Сметная стоимость:				**1232,99**	**31564**
53	**21-100102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**25,6000**		**1666,49**	**42662**
		Сметная прибыль	%	8		133,32	3413
		Сметная стоимость:				**1799,81**	**46075**
54	**21-100102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	**м**	**57,4000**		**643,76**	**36952**
		Сметная прибыль	%	8		51,50	2956
		Сметная стоимость:				**695,26**	**39908**
55	**12-080101-0302 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка**	**окно**	**4,0000**		**-2120,75**	**-8483**
		Итого оплата труда:				**-2118,64**	**-8475**
		Итого эксплуатация машин:				**-2,11**	**-8**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		-1252,12	-5008

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-269,83	-1079
		Сметная стоимость:				**-3642,70**	**-14571**
56	**12-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые полукруглые и треугольные. Разборка**	**окно**	**2,0000**		**-1092,11**	**-2184**
		Итого оплата труда:				**-1090,63**	**-2181**
		Итого эксплуатация машин:				**-1,48**	**-3**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
		Накладные расходы	%	--		-644,56	-1289
		Сметная прибыль	%	8		-138,93	-278
		Сметная стоимость:				**-1875,60**	**-3751**
57	**12-080101-0402 РСНБ РК 2015**	**Трубы водосточные. Разборка с земли и подмостей**	**м**	**60,0000**		**-76,31**	**-4578**
		Итого оплата труда:				**-76,31**	**-4578**
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	--		-45,10	-2706
		Сметная прибыль	%	8		-9,71	-583
		Сметная стоимость:				**-131,12**	**-7867**
58	**11-080201-1001 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные парапетов из кирпича, толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**1,8200**		**-29371,86**	**-53457**
		Итого оплата труда:				**-5945,03**	**-10820**
		Итого эксплуатация машин:				**-1628,98**	**-2965**
		Итого материалов:				**-22181,75**	**-40371**
		Накладные расходы	%	--		-3020,07	-5497
		Сметная прибыль	%	8		-2591,35	-4716
		Сметная стоимость:				**-34983,29**	**-63670**
59	**11-150403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Карниз. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**40,2000**		**593,10**	**23843**
		Итого оплата труда:				**590,07**	**23721**
		Итого эксплуатация машин:				**2,60**	**105**
		Итого материалов:				**1,66**	**67**
		Накладные расходы	%	--		323,36	12999
		Сметная прибыль	%	8		73,32	2947
		Сметная стоимость:				**989,77**	**39789**

1	2	3	4	5	6	7	8
60	**11-200701-0204 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**5,0000**		**-5628,36**	**-28142**
		Итого оплата труда:				**-859,30**	**-4296**
		Итого эксплуатация машин:				**-65,49**	**-327**
		Итого материалов:				**-4714,46**	**-23572**
		Накладные расходы	%	--		-519,02	-2595
		Сметная прибыль	%	8		-491,79	-2459
		Сметная стоимость:				**-6639,16**	**-33196**
61	**11-200701-0208 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**6,0000**		**-11562,72**	**-69376**
		Итого оплата труда:				**-2850,72**	**-17104**
		Итого эксплуатация машин:				**-213,18**	**-1279**
		Итого материалов:				**-8546,12**	**-51277**
		Накладные расходы	%	--		-1721,84	-10331
		Сметная прибыль	%	8		-1062,76	-6377
		Сметная стоимость:				**-14347,32**	**-86084**
62	**11-100102-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство фронтонов**	**м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**10,2000**		**1051,96**	**10730**
		Итого оплата труда:				**585,81**	**5975**
		Итого эксплуатация машин:				**23,35**	**238**
		Итого материалов:				**453,68**	**4628**
		Накладные расходы	%	--		350,32	3573
		Сметная прибыль	%	8		112,18	1144
		Сметная стоимость:				**1514,45**	**15447**
63	**21-070203-0203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,2601**		**31497,77**	**8193**
		Сметная прибыль	%	8		2519,82	655

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**34017,59**	**8848**
64	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство**	**м2 потолка**	**14,2000**		**1416,54**	**20115**
		Итого оплата труда:				**895,05**	**12710**
		Итого эксплуатация машин:				**11,69**	**166**
		Итого материалов:				**513,93**	**7298**
		Накладные расходы	%	--		535,24	7600
		Сметная прибыль	%	8		156,14	2217
		Сметная стоимость:				**2107,92**	**29933**
65	**21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,65-0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**16,3300**		**2357,93**	**38505**
		Сметная прибыль	%	8		188,63	3080
		Сметная стоимость:				**2546,56**	**41585**
66	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**2,0000**		**1259,61**	**2519**
		Итого оплата труда:				**979,74**	**1959**
		Итого эксплуатация машин:				**511,17**	**1022**
		Итого материалов:				**106,86**	**214**
		Накладные расходы	%	--		419,33	839
		Сметная прибыль	%	8		134,32	269
		Сметная стоимость:				**1813,26**	**3627**
67	**23-070101-0325 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Светильники потолочные, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**2,0000**		**1679,35**	**3359**
		Сметная прибыль	%	8		134,35	269
		Сметная стоимость:				**1813,70**	**3627**

ИТОГО ПО АКТУ:		
Итого прямые затраты:	Тенге	**16663744**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**3525887**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**216425**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				72809
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				12867536
		- перевозка грузов	Тенге				53896
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2069256
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				18732999
	Накладные расходы II уровня		Тенге				625421
	ИТОГО:		Тенге				19358421
	Сметная прибыль		Тенге				1489786
	ИТОГО по акту:		Тенге				20848218
	ИТОГО с коэф, согласно договора		Тенге	0,943165294			19663315,67
	НДС 12 %		Тенге				2359597,88
	ВСЕГО с НДС		Тенге				22022913,55

ЗАКАЗЧИК **КГУ "Кызылжарский районный отдел образования"**

ПОДРЯДЧИК ТОО "СпектрСтройСевер"

ТЕХНАДЗОР

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО "БартИман"