Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Субподрядчик: ТОО "АГА-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 12-14-7 от 25.05.2022 года

С П Р А В К А № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2023 г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 12-14-7	25.05.2022 года				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр. 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области	**418 633,99**	373 780,35							44 853,64	418 633,99
Итого к оплате:		373 780,35							44 853,64	**418 633,99**

Итого к оплате: Четыреста восемьнадцать тысяч шестьсот тридцать три тенге 99 тиын

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "АГА-Курылыс"
БИН 070540013798
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма 4

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО «АГА-Курылыс», БИН 070340013798, Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п. 1**

(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Объект: **Реконструкция водопроводных сетей в селе Караозек Буландынского района Акмолинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 12-14-7 от 25.05.2022 года

Акт выполненных работ № 1
за ноябрь месяц от 01.11.2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 03.12.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	25,3		193,06	146,63	4884	3710	–	2389	7855
		НР - 108%; СП - 8%				46,43	41,01	1175	1038		582	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	25,3		173,43	127,06	4388	3215	–	2136	7046
		НР - 108%; СП - 8%				46,37	31,82	1173	805		522	
3	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3,25		309,41	157,61	1006	512	–	473	1597
		НР - 72%; СП - 8%				151,80	50,26	493	163		118	
4	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17,6		1316,88	–	23177	–	–	16688	43054
		НР - 72%; СП - 8%				1316,88	–	23177	–		3189	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	5,28		815,97	–	4308	–	–	3102	8003
		НР - 72%; СП - 8%				815,97	–	4308	–		593	
6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,07		362561,00	107645,00	25379	7535	–	19854	48852
		НР - 99%; СП - 8%				254916,00	31576,80	17844	2210		3619	

7	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,2	20033,74	9392,88	64108	30057	–	46033	118952
		НР - 99%; СП - 8%			10640,86	3889,64	34051	12447		8811	
8	1104-0101-0103 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	12	5044,54	3429,94	60534	41159	–	28584	96248
		НР - 85%; СП - 8%			1614,60	1187,78	19375	14253		7130	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,2	20336,81	1377,95	24404	1653	–	21134	49181
		НР - 91%; СП - 8%			18958,86	394,40	22751	473		3643	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								380788
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				124347				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					87841			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					31389			
		- Накладные расходы	тенге							140393	
		- Сметная прибыль	тенге							28207	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									380 788
		Затраты на временные здания и сооружения 1,3%									4 950
		Итого									385 738
		Непредвиденные работы и затраты 2%									7 715
		Итого									393 453
		договорная скидка 4,99999984%									19 672,65
		итого с договорной скидкой									373 780,35
		Налог на добавленную стоимость 12%									44 853,64
		Всего по сметному расчету									418 633,99

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «АГА-Курылыс», БИН 070340013798

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Букенов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)