Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "ROYAL Инжиниринг"
Договор: №2 от 05.01.2025 г.
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Март месяц 2025 г.

Код		Код		Доп. соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№2 от 05.01.2025 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района	100 000 000,00	89 285 714,29							10 714 285,71	100 000 000,00
Удержание аванса - 30%	30 000 000,00	26 785 714,29							3 214 285,71	30 000 000,00
Всего по стройке		62 500 000,00							7 500 000,00	70 300 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ Абдакимов Т. К.

Технический надзор :
Директор ТОО "KZ Expert"

_____ Корабоев У. Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ROYAL Инжиниринг"

_____ Б. А.

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Март месяц 2025 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Авторский надзор: ТОО "ID Build KZ"
Подрядчик: ТОО "ROYAL Инжиниринг" Договор №2 от 05.01.2025 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**72926266**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15013486
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*7457488*
			машины и механизмы	тенге			8465731
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*2284605*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			38214909
			перевозки	тенге			1220825
			оборудование	тенге			1001.325
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 093		
		Раздел 1.	**Локальная смета №2-2 / Внутриплощадочные сети водоснабжения**				**387435**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			387435
			Трубопроводы и фитинги				
1	11	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	м	81,05335	4 780	387435
		Раздел 2.	**Локальная смета №2-5 / Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками**				**944934**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			331346
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*159484*
			машины и механизмы	тенге			611832
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*147035*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1755
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	139		
		Подраздел 2.1.	**Локальная смета №2-5-1 / Общестроительные работы АС**				**944934**
			из них:				

			затраты на труд рабочих	тенге			331346
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*159484*
			машины и механизмы	тенге			611832
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*147035*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1755
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	139		
			Земляные работы				
2	1	6101-0102-0108 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**614,883**	**407**	250257
3	2	6101-0201-0202 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м^3**	**19,017**	**8 328**	158374
4	3	6101-0106-0102 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**275,6**	**88**	24253
5	4	6101-0107-0501 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**275,6**	**573**	157919
6	5	6101-0107-0601 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**275,6**	**193**	53191
7	6	6101-0107-0801 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**90,06**	**1 211**	109063
					Съезд-выезд		
8	7	6101-0102-0114 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**163,16**	**322**	52538
9	8	6101-0106-0102 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**163,16**	**88**	14358
10	9	6101-0107-0501 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**163,16**	**573**	93491
11	10	6101-0107-0601 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**м^3**	**163,16**	**193**	31490
		Раздел 3.	**Локальная смета №3-1 / Уборная на 1 очко**				**1187198**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			615744
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*305942*
			машины и механизмы	тенге			89952
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*27410*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			481506
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	152		
12	1	6101-0201-0202 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**6,48**	**6 940**	44971
13	2	6101-0206-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**3,08**	**3 299**	10161
14	3	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	**Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной**	**м^3 изолирующего слоя**	**1,5288**	**32 529**	49730
15	4	6103-0701-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная.Устройство**	**м^3**	**0,6**	**30 427**	18256
16	5	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство**	**м^3**	**5,7**	**71 677**	408559

17	6	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,1757604	439 035	77165
18	7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05072	351 783	17842
19	8	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм.Устройство в один слой /два слоя/	$м^2$ изолируемой поверхности	2,352	2 875	6762
20	9	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	2,352	818	1924
21	10	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	2,352	1 964	4619
22	11	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	2,352	1 636	3848
23	12	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	12,558	3 817	47934
24	13	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	$м^2$ поверхности	12,558	1 636	20545
25	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	18,568	4 098	76092
26	15	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	5,5704	32 529	181200
27	16	6107-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из бревен и пластин.Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,156	271 532	42359
28	17	6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,156	17 584	2743
29	18	6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены каркасные.Обшивка досками обшивки	$м^2$ обшивки стен (за вычетом проемов)	11,1 0	1 935	21478
30	19	215-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,211	99 441	20982
31	20	6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия дощатые толщиной 36 мм.Устройство	$м^2$ покрытия	1,88	2 999	5638
32	21	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,094	99 441	9347
33	22	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,133	245 957	32712
34	23	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,133	9 401	1250
35	24	6110-0101-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов,профиль обыкновенный.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	7,75	4 440	34410
36	25	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,025	100 947	2524

37	26	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м² обработанной поверхности	7,75	341	2643
38	27	1110-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04*	Перегородки из панелей площадью до 5 м².Сборка	м² перегородок (без вычета проемов)	1,26	4 070	5128
39	28	215-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,0372	99 441	3699
40	29	6108-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы дверные площадью до 3 м² в деревянных нерубленых стенах.Установка коробок	м²	1,73092	3 487	6036
41	30	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,0342	100 947	3452
42	31	6108-0201-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях.Установка блоков люков	м²	0,64	8 361	5351
43	32	261-103-0134 *РСНБ РК 2022*	Щит перегородок	м²	0,64	6 804	4355
44	33	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев.Установка	м³ древесины в конструкции	0,06	224 724	13483
	Раздел 4.	**Локальная смета №3-2 / КПП**					**4393652**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			2054784
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*1066018*
		машины и механизмы		тенге			253299
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*62617*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			2085576
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	458		
	Подраздел 4.1.	**Локальная смета №3-2-1 / Строительные работы КПП**					**3916677**
		из них:					
		затраты на труд рабочих		тенге			1785335
		в том числе оплата труда рабочих		*тенге*			*931622*
		машины и механизмы		тенге			240502
		в том числе оплата труда машинистов		*тенге*			*59429*
		материалы, изделия и конструкции		тенге			1890847
		нормативная трудоемкость		чел.-ч	401		
		Земляные работы					
45	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	53,57601	322	17251
46	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м³ грунта	1,65699	8 328	13799
47	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	м³ грунта	29,753	75	2231
48	4	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	19,5	1 211	23614

49	5	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	19,5	4 017	78332
			Фундаменты ленточные ФЛ-1 (АС-10)				
50	6	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,9	28 675	25808
51	7	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство	$м^3$	5,8	50 163	290945
52	8	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0234432	439 035	10292
53	9	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300),диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,011088	498 796	5531
54	10	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементный раствор соотн 1:2/	$м^2$ поверхности	5,6	3 211	17982
55	11	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	31,7	3 867	122584
			Стены				
56	12	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	12,5	57 677	720962
57	13	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка из кирпича.Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	-32,89	1 181	-38843
58	14	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,045	577 531	25989
59	15	6103-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Перемычки.Устройство	$м^3$	0,24	122 893	29494
60	16	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	342 529	5138
61	17	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	351 783	2533
62	18	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м,периметром более 3 м.Устройство	$м^3$	0,294	60 859	17893
63	19	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00336	351 783	1182
64	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,010656	342 529	3650
			Кровля (АС-8)				
65	21	6107-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Балки пролетом 9 м,объемом до 0,5 $м^3$.Установка	конструкция	4	36 850	147400
66	22	215-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,26	100 947	26246
67	23	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,00254	1 470 810	3736
			Антисейсмопояс -13,2м				
68	24	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	1,1	83 890	92279
69	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04686	342 529	16051

70	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016632	351 783	5851
			Деревянное покрытие				
71	27	6110-0302-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /20 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	10,89	1 643	17892
72	28	6110-0302-0102 *ВСЦ РСНБ РК 2023 К=5*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	10,89	151	1644
73	29	6111-0402-0303 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Пароизоляция прокладная /рубероид/.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	10,89	809	8810
74	30	6111-0402-0103 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	10,89	2 783	30307
75	31	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	$м^3$	0,785169	71 173	55883
76	32	6107-0101-0206 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной.Устройство по фермам	$м^2$ покрытия	10,89	4 975	54178
77	33	6107-0101-0214 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,194	245 957	47716
78	34	6107-0115-0104 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,194	9 401	1824
79	35	6110-0101-0512 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа.Устройство	$м^2$ кровли	22	5 103	112266
80	36	224-102-0904 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	$м^2$	25,3	3 259	82453
81	37	215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1	100 947	10095
82	38	6107-0115-0106 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	22	341	7502
83	39	6107-0102-0205 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10	9 251	92510
84	40	215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,1	99 441	9944
85	41	215-204-0502 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,25	99 441	24860
86	42	6112-0302-0318 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	10	2 886	28860
87	43	6107-0104-0208 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Подшивка досками обшивки	$м^2$ потолков	10,89	5 924	64512
			Полы				
88	44	6109-0101-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	8,52	576	4908

89	45	6109-0102-0110 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м подстилающего слоя	0,6816	43 273	29495
90	46	6109-0201-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	8,52	1 964	16733
91	47	6109-0308-0102 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия из линолеума.Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	8,52	6 072	51733
92	48	6109-0401-0801 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Плинтуса поливинилхлоридные.Устройство на мастике КН-2,КН-3	м плинтусов	8,95	704	6301
			Проемы				
93	49	6108-0102-0102 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	1,08	7 083	7650
94	50	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным,с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,08	49 937	53932
95	51	6108-0105-0204 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	1,2	1 884	2261
96	52	223-501-0116 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 350 мм	м	1,2	2 317	2780
97	53	6110-0203-0201 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	$м^2$ покрытия	0,3	7 272	2182
98	54	6108-0204-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки дверные стальные однопольные.Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	10 284	19437
99	55	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный,однопольный	$м^2$	1,89	58 830	111189
			Отделочные работы				
						Внутренние	
100	56	6107-0104-0210 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$ потолков	8,52	3 665	31226
101	57	6112-0302-0319 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Потолки.Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	8,52	3 519	29982
102	58	6112-0202-0103 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Стены внутри зданий.Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	31	4 572	141732
103	59	6112-0302-0201 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	30,9	381	11773
104	60	6112-0102-0201 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	1,5	12 802	19203
105	61	6112-0202-0201 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы плоские оконные и дверные.Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2	10 132	20264

106	62	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности внутри помещений.Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	2	381	762
						Наружная	
107	63	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	58,24	3 793	220904
108	64	6112-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасад здания из алюминиевых панелей.Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м²	5	7 580	37900
109	65	6112-0303-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая	м² фасада	56	194	10864
110	66	6112-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	3	1 845	5535
111	67	6112-0303-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасады.Окраска с лесов по подготовленной поверхности,известковая	м² фасада	0,6	194	116
			Утепление стен				
112	68	6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности стен и колонн прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м³ изоляции	2,8	157 569	441193
113	69	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м³	2,716	19 185	52106
114	70	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0556287	275 326	15316
115	71	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0556287	351 783	19569
116	72	214-401-0208 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	м²	56	988	55328
			Крыльцо				
117	73	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.Устройство	м³	0,74	46 505	34414
			Козырек				
118	74	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0,06572	316 117	20775
119	75	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,06572	1 132 558	74432
120	76	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная,количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1,90588	3 180	6061
121	77	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м² покрытия	0,95	7 272	6908
122	78	6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	2,85	7 114	20275
123	79	224-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	3,1521	2 810	8857
124	80	215-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м,шириной от 25 мм до 50 мм,толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,024	100 947	2423

125	81	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	2,85	341	972
		Подраздел 4.2.	**Локальная смета №3-2-2 / Электроснабжение**				**445538**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			263503
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*131502*
			машины и механизмы	тенге			12317
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3028*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			169718
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	55		
						Электрооборудование	
126	1	6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шкаф (пульт) управления навесной,высота,ширина и глубина до 600х600х350 мм.Установка	шт.	1	15 134	15134
127	2	247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013,типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7242
128	3	6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	8 229	49374
129	4	247-204-1940 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 4Р 25А 10 кА "D"	шт.	1	13 821	13821
130	5	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575	1150
131	6	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554	10662
132	11	6119-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 6 мм2.Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	60	404	24240
133	12	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	20,4	306	6242
134	13	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	30,6	481	14719
135	14	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	10,2	555	5661
136	15	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 25 мм.Прокладка открытая по стенам с креплением	м	60	1 288	77280
137	16	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	60,6	54	3272
138	17	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные,штепсельные розетки для скрытой проводки.Установка	шт.	4	1 101	4404
139	18	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	613	1226
140	19	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный,до 250 В,от 4 А до 10 А,IP20	шт.	2	478	956
141	20	247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	2	123	246
142	21	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	3	40	120

					Пожарная сигнализация		
143	22	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	1	8 628	8628
144	23	248-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	шт.	1	37 924	37924
145	24	6124-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1	шт.	1	11 593	11593
146	25	248-306-0301 *РСНБ РК 2022 прим.*	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	25 752	25752
147	26	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	2	4 891	9782
148	27	248-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	2	1 964	3928
149	28	6125-0601-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Монтаж извещателя ОС автоматического ударно-контактного, бесконтактного электромагнитного или пьезоэлектрического, устанавливаемого на стекле	шт.	1	4 998	4998
150	29	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1 654	1654
151	30	261-404-0590 *РСНБ РК 2022 прим.*	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	63	126
152	31	6125-0408-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж громкоговорителя студийного контроля	шт.	1	33 006	33006
153	32	248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	1	3 098	3098
154	33	1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	345	10350
155	34	243-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 1х2х0,5	м	30	53	1590
156	35	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	10	975	9750
157	36	243-107-1601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-1	м	10	473	4730
158	37	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	10	1 288	12880
159	38	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10	45	450
160	39	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	30	903	27090
161	40	243-907-0101 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм	м	30	82	2460
		Подраздел 4.3.	**Локальная смета №3-2-3 / Отопление и вентиляция**				**31437**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5946
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2894*
			машины и механизмы	тенге			480
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*160*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			25011
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		

162	1	6116-0301-0102 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка радиаторов стальных панельных**	**кВт**	**2**	**3 595**	7190
163	2	245-104-0104 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 10 высотой 300 мм, длиной 700 мм**	**комплект**	**1**	**24 247**	24247
		Раздел 5.	**Локальная смета №4-1 / Наружные сети электроснабжения**				**34346891**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3902900
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1972984*
			машины и механизмы	тенге			2288152
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*636358*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			18366432
			оборудование	тенге			9789409
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 017		
		Подраздел 5.1.	**КЛ-0,4кВ**				**475048**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			39191
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*18897*
			машины и механизмы	тенге			62061
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*18027*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			373796
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	15		
			Земляные работы				
164	1	6101-0103-0104 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м^3 навымет**	**м^3 грунта**	**133,957**	**468**	62692
165	2	6101-0201-0202 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м^3 грунта**	**4,143**	**8 328**	34503
166	3	6101-0106-0102 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**46,1**	**88**	4057
167	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м^3**	**92**	**4 063**	373796
		Подраздел 5.2.	**Строительство ВЛ-10кВ**				**15619934**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2093142
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1084544*
			машины и механизмы	тенге			1242999
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*336849*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			11948803
			оборудование	тенге			334990
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	545		

168	5	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,8153333	524 734	427833
169	6	243-701-0602 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	м	2 446	550	1345300
			Оборудование на напряжение				
170	7	1320-0204-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,03*	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.	6	343 133	2058798
171	8	252-207-1717 *РСНБ РК 2022 прим*	Ограничитель перенапряжения типа ОПН на напряжение 10 кВ	комплект	6	149 287	895722
172	9	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	54 428	108856
173	10	515-201-0505 *СпрСЦ 02.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	2	167 495	334990
			Железобетонные элементы				
174	11	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	14	25 203	352842
175	12	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	51 847	103694
176	13	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	4	79 923	319692
177	14	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	30	76 496	2294880
			Стальные конструкции				
178	15	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151, одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	14	156 170	2186380
179	16	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(крепления,хомуты)	т	0,1205	1 159 824	139759
180	17	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 669	9338
181	18	252-207-3942 *РСНБ РК 2022 прим*	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	6	1 738	10428
182	19	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	21 725	43450
183	20	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 126	8252
184	21	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	17 496	104976
185	22	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 148	18888
186	23	252-207-0531 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ-60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	33 540	201240
187	24	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	12 814	128140

188	25	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	12	2 288	27456
189	26	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	1 940	11640
190	27	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1 940	3880
			Линейная арматура				
191	28	252-207-2108 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО70	шт.	112	1 185	132720
192	29	252-108-0502 *РСНБ РК 2022 прим*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SH24M SDI30 /SDI10.2/	шт.	12	18 775	225300
193	30	261-404-0308 *РСНБ РК 2022 прим*	Узел крепления искрового промежутка оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/SDI20.3/	шт.	42	1 480	62160
194	31	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	56	16 899	946344
195	32	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150,SDI90.150R ГОСТ Р 55189-2012	шт.	30	14 295	428850
196	33	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	48	2 421	116208
197	34	252-207-2619 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.22	шт.	12	9 369	112428
198	35	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	33 138	994140
199	36	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	561	7854
200	37	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1 717	20604
			Металлопрокат				
201	38	6124-0203-0201 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	380	919	349220
202	39	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,51088	338 940	173158
			Стандартные изделия				
203	40	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002754	954 056	2627
			Прочие				
204	41	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	26	2 674	69524
205	42	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	15 426	92556
206	43	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	1 283	38490
			Материалы				
207	44	241-701-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм	м	51,35	2 993	153691
208	45	6124-0201-0303 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	643	21	13503
209	46	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	643	53	34079
			Устройство ответвления УО-3				

210	47	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	7 741	7741
211	48	252-207-0534 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ62/	шт.	1	13 426	13426
212	49	252-207-0534 *РСНБ РК 2022 прим*	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ61/	шт.	3	13 426	40278
213	50	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	6	2 288	13728
214	51	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 737	5211
215	52	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000189	954 056	180
216	53	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	9	3 615	32535
217	54	252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	69	621
218	55	252-207-2118 *СпрСЦ 02.2024*	Вязка спиральная типа СВ 70	шт.	18	1 561	28098
219	56	252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	12	1 380	16560
220	57	252-207-1095 *СпрСЦ 02.2024*	Зажим ответвительный типа RP 150 герметичный	шт.	18	19 537	351666
		Подраздел 5.3.	**Сети 0,4кВ**				**18251909**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1770567
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*869543*
			машины и механизмы	тенге			983092
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*281482*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6043833
			оборудование	тенге			9454419
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	457		
221	58	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04*	Подстанции комплектные трансформаторные,мощность до 250 кВА.Установка.Монтажные работы	подстанция	1	107 104	107104
222	59	515-102-0406 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 096 836	2096836
223	60	515-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	шт.	1	1 149 456	1149456
224	61	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 185	5185
225	62	247-301-0228 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R Т1 (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	39 399	39399
226	63	1308-0305-0901 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Щитки осветительные массой 6 кг.Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	13 599	13599

227	64	247-201-0504 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	19 163	19163
228	65	6124-0103-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шт.	1	14 459	14459
229	66	515-401-0105 *РСНБ РК 2022 прим.*	Конденсатор связи ГОСТ 15581-80 типа СМВ-110/v3-6,4 У1/УКМ/	шт.	1	721 527	721527
230	67	6124-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,1 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	39 711	39711
231	68	515-103-0102 *РСНБ РК 2022 прим*	Дизель-генератор типа 2FG Wilson,модель P18-6,18 кВа,14,4 кВт,50 Гц с АВР без кожуха,двигатель Perkins	шт.	1	5 486 600	5486600
232	69	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	819	975	798525
233	70	243-113-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	м	58	573	33234
234	71	243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	142	1 014	143988
235	72	243-113-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	м	507	545	276315
236	73	243-113-1103 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	м	104	666	69264
237	74	243-113-0641 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х25+1х16 (мк)-1	м	8	1 363	10904
238	75	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,008	606 942	4856
239	76	241-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	8	431	3448
240	77	6124-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2.Монтаж оборудования	шт.	6	5 819	34914
241	78	243-903-7502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-35/50	шт.	6	15 319	91914
242	79	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	7 185	172440
243	80	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	80	1 335	106800
		Опоры освещения -14шт					
244	81	6122-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы гравийное.Устройство	$м^3$ основания	0,42	9 922	4167
245	82	1133-0303-0501 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04*	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке сопорой БЕТОН кл.В15.Устройство	$м^3$	3,36	29 878	100390
246	83	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	14	32 691	457674

247	84	247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	14	73 637	1030918
248	85	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	14	13 247	185458
249	86	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	14	18 496	258944
250	87	247-103-0255 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-ШБ/К50,мощность 80 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	14	43 610	610540
251	88	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,136	1 092	3425
252	89	243-105-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,182	326	59
253	90	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,14	5 671	794
254	91	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	14	866	12124
255	92	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0504	1 232 941	62140
256	93	241-207-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, РЕ100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп35, DN/OD 46	м	50,904	1 136	57827
257	94	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,5376	1 151 047	618803
258	95	6109-0201-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	35	1 964	68740
		Фнудамент Под КТПН					
259	96	6104-0101-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	84	5 344	448896
260	97	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	38,22	34 088	1302843
		Фундамент под ДЭС					
261	98	6104-0101-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котлован глубиной до 4 м	шт.	84	5 344	448896
262	99	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	$м^3$	33,432	34 088	1139630
	Раздел 6.	**Локальная смета №6-1 / Резервуар для воды прямоугольный монолитный емкостью 150$м^3$ с сейсмической активностью 8 баллов**					**4692671**
		из них:					
		затраты на труд рабочих	тенге				739436
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*361023*
		машины и механизмы	тенге				653510
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*181751*
		материалы, изделия и конструкции	тенге				3299726
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	267			

		Подраздел 6.1.	Локальная смета №6-1-1 / Общестроительные работы				4692671
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			739436
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*361023*
			машины и механизмы	тенге			653510
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*181751*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3299726
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	267		
						ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ НА 2 РЕЗЕРВУАРА	
263	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м^3, группа грунта 2	м^3	726,5	337	244830
264	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 . ТЧ 6101, т абл. 1.10, п. 3.29, Кзт р=1,2*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1. *Доработ ка вручную, зачист ка дна и ст енок с выкидкой грунт а в кот лованах и т раншеях, разработ анных механизированным способом, применяет ся коэффициент к ст оимост и зат рат т руда основных рабочих - 1,2.*	м^3	3,63	6 380	23159
265	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	247,9	573	142047
266	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м^3 грунта	158,7	43	6824
267	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	158,7	573	90935
268	6	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Обсыпка резервуара/	м^3 грунта	707,3	125	88412
269	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	707,3	573	405283
						БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ	
			Днище и стены /АС-7,9,11/				
270	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	м^3	12,74	31 214	397666
271	9	1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м^3	7,09865	71 498	507539
272	10	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17504	439 035	76849
273	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26316	351 783	92575
274	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,63892	342 529	2616552
		Раздел 7.	Локальная смета №7-1 / Благоустройство территории				26973485
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7369276
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3588037*

			машины и механизмы	тенге			4568986
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1229434*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13592479
			перевозки	тенге			1220825
			оборудование	тенге			221916
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 062		
		Подраздел 7.1.	**Вертикальная планировка**				**2620343**
			из них:				
			машины и механизмы	тенге			1399517
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*381486*
			перевозки	тенге			1220825
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	132		
275	1	6101-0104-0102 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2/выемка/**	м³	1 831,97	125	228996
276	2	6101-0104-0110 *ВСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0102**	м³	1 831,97	214	392042
277	3	6101-0102-0201 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 1/НЕДОСТАТОК/**	м³	1 831,97	424	776755
278	4	412-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	10 259,032	119	1220825
279	5	6101-0106-0101 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1 /плодородный грунт для озеленения территории/**	м³	23	75	1725
		Подраздел 7.2.	**Покрытия**				**12592632**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5136194
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*2515867*
			машины и механизмы	тенге			1195634
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*262206*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6260802
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 268		
			ТИП-1				
280	6	217-203-0301 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 150 г/м², разрывная нагрузка 4,5 кН/м**	м²	289,215	217	62760
281	7	7101-0401-0104 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	м³	308,496	6 980	2153302
			ОТМОСТКА				
282	12	7101-0401-0102 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м³ материала основания в плотном теле	6,975	7 784	54293
283	13	6109-0201-0201 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки бетонной толщина 20 мм**	м²	46,5	1 884	87606
284	14	6109-0201-0202 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Вычитается позиция: Устройство стяжки бетонной исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0201**	м²	-46,5	145	-6743

			Бортовой камень				
285	15	7101-0301-0602 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	1 524,02	4 801	7316820
286	16	255-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х100 мм ГОСТ 6665-91**	м	1 524,02	1 919	2924594
		Подраздел 7.3.	**МАФ**				11760510
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2233082
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			1072170
			машины и механизмы	тенге			1973835
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			585742
			материалы, изделия и конструкции	тенге			7331677
			оборудование	тенге			221916
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	662		
287	17	8601-0307-0107 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	шт.	1	165 608	165608
288	18	8601-0307-0403 *УСН РК 8.02-03-2023*	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Евро"** 86-010307-0403	шт.	1	222 038	222038
289	19	8601-0605-0206 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х2,5 м, с металлическими стойками**	комплект	1	610 731	610731
290	20	8601-0605-0404 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	комплект	1	163 418	163418
				Ограждения			
291	21	6104-0801-0202 *ВСЦ РСНБ РК 2023*	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	495	8 562	4238190
292	22	261-101-0379 *РСНБ РК 2022*	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	$м^3$	82,5	57 149	4714792
293	23	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	37,95	32 475	1232426
294	24	261-102-0233 *РСНБ РК 2022*	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	247,5	845	209138
295	25	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,5313	352 680	187379
296	26	214-209-0210 *РСНБ РК 2022*	**Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм**	кг	19,08	880	16790
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**72926266**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			15013486
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			7453488
			машины и механизмы	тенге			8465731
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			2284605

			материалы, изделия и конструкции	тенге			38214909
			перевозки	тенге			1220825
			оборудование	тенге			10011325
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 093		
			Всего прямые затраты				**72 926 266**
			в том числе оборудование				**10 011 325**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,1%				**4 466 961**
			Итого				**77 393 227**
			Сметная прибыль - 5%				**3 369 095**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**2 321 797**
			Итого				**83 084 119**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				**89 315 428**
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,999667316425				**89 285 714**
			НДС- 12%				**10 714 286**
			Стоимость строительства				**100 000 000**

Заказчик:

Зам.сек.гор.ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылуртского района"

Касымбеков Е. А.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "KZ Expert"

Тажиев М. А.

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ID Build KZ"

Уразбаев Н. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "ROYAL Инжиниринг"

Усеров Б. Т.