Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "ROYAL Инжиниринг"
Договор: Дополнительное соглашение №2/01 от 02.05.2025 г. к договору №2 от 05.01.2025 г.
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Май месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2/01 от 02.05.2025 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района	340 000 000,00	107 142 857,14							12 857 142,86	120 000 000,00
Всего по стройке		107 142 857,14							12 857 142,86	120 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Абдакимов Т. К.

Технический надзор:
Директор ТОО "KZ Expert"

Корабоев У. Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ROYAL Инжиниринг"

Серов Б. А.

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Май месяц 2025 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Авторский надзор: ТОО "ID Build KZ"
Подрядчик: ТОО "ROYAL Инжиниринг" Дополнительное соглашение №2/01 от 02.05.2025 г. к договору №2 от 05.01.2025 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**86195787**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			21959235
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*10703950*
			машины и механизмы	тенге			7804638
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1917400*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			56431917
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 325		
		Раздел 1.	**Локальная смета №2-3 / Наружные сети водоснабжения**				**86195787**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			21959235
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*10703950*
			машины и механизмы	тенге			7804638
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1917400*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			56431917
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 325		
		Подраздел 1.1.	**Наружные сети водоснабжения**				**86195787**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			21959235
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*10703950*
			машины и механизмы	тенге			7804638
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1917400*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			56431917
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 325		
					Земляные работы		
1	3	6122-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания гравийного**	$м^3$	**913,94173**	**8 666**	**7920219**
			Трубопроводы и фитинги				

1	2	3	4	5	6	7	8
2	18	6121-0105-0404 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	2,436	1 389 697	3385302
3	19	241-201-1503 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 125х7,4 мм	м	2 460,36	2 692	6623289
4	21	6121-0105-0403 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	10,123	1 303 847	13198843
5	22	241-201-1502 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 17 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 110х6,6 мм	м	10 224,23	2 115	21624246
6	24	1122-0501-0423 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,236	1 245 765	294001
7	25	241-201-0610 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	238,36	731	174241
8	28	241-201-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	9 500,06	121	1149507
			Задвижки				
9	30	6121-0402-0103 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	87	8 435	733845
10	31	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	87	48 932	4257084
11	32	6121-0402-0101 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	14	5 097	71358
12	33	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	14	28 851	403914
			Монтажные вставки				
13	34	6121-0401-0105 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,1787	3 492 775	624159
14	35	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,6	4 780	12428
15	36	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	14,2	3 789	53804
			Фланцы				
16	37	6121-0403-0104 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	111	5 625	624375
17	38	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	111	6 642	737262
18	39	6121-0403-0103 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	275	4 749	1305975
19	40	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	275	4 864	1337600
20	41	6121-0403-0101 *БСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	18	2 403	43254
21	42	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	18	2 415	43470
22	43	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	54	6 642	358668

1	2	3	4	5	6	7	8
23	44	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	216	4 864	1050624
24	45	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/СВОБОДНЫЕ/	шт.	18	2 415	43470
			Втулки				
25	46	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	54	5 426	293004
26	47	241-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	54	2 370	127980
27	48	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	216	4 505	973080
28	49	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	216	1 751	378216
29	50	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	18	4 203	75654
30	51	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	18	1 011	18198
			Гильзы				
31	52	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	54	10 072	543888
32	53	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,6	5 685	20466
33	54	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство /бетон под задвижки/	$м^3$	19,5	46 351	903844
			Тройники и крест				
34	55	6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка	т фасонных частей	0,462	192 256	88822
35	56	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм /100х100 мм/	шт.	11	207 562	2283182
36	57	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,8109	3 492 775	2832291
37	58	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	17	4 421	75157
38	59	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	23	2 882	66286
39	60	241-509-0102 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х100/100х100/ мм	шт.	3	94 320	282960
40	61	241-509-0210 *РСНБ РК 2022*	Крест фланцевый КФ ГОСТ 5525-88 размерами 200х150/100х100/ мм	шт.	12	204 015	2448180
			Пожарные подставки				
41	62	6121-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм.Установка	т фасонных частей	1,558	192 256	299535
42	63	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	41	151 884	6227244
			Переходы, отводы				

1	2	3	4	5	6	7	8
43	64	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0467	3 492 775	163113
44	65	241-114-0133 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	15	2 380	35700
45	66	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0/133х57/ мм	шт.	5	2 963	14815
46	67	241-114-0123 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х6,0-57х4,0 мм	шт.	13	1 557	20241
47	68	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	1	1 150	1150
48	69	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	5 210	5210
49	70	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	5 426	10852
50	71	241-208-1810 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90°,115° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 125 мм	шт.	2	20 108	40216
51	72	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	4 505	18020
52	73	241-208-1809 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90°,95°,115°,120° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	9 065	36260
53	74	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство /для отводов/	$м^3$	0,3	46 351	13905
54	75	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	317,14	708	224535
55	76	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /М20/	т	0,07712	954 056	73577
56	77	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг люков колодцев/	$м^3$ подстилающего слоя	35,34	43 273	1529268
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**86195787**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			21959235
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10703950*
			машины и механизмы	тенге			7804638
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1917400*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			56431917
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 325		
			Всего прямые затраты				**86 195 787**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стритель но-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,1%				**6 119 901**

			Итого				99 700 943
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				107 178 514
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,999667316425				107 142 857,14
			НДС- 12%				12 857 142,86
			Стоимость строительства				120 000 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

Аблакимов Т. К.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "KZ Expert"

Тажиев М. А.

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ID Build KZ"

Уразбаев Н. Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "ROYAL Инжиниринг"

Усеров Б. А.