Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "ROYAL Инжиниринг"
Договор: Дополнительное соглашение №2/01 от 02.05.2025 г. к договору №2 от 05.01.2025 г.
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Июнь месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2/01 от 02.05.2025 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района	541 500 000,00	179 910 714,29							21 589 285,71	201 500 000,00
Всего по стройке		179 910 714,29							21 589 285,71	201 500 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____ **Абдакимов Т. К.**

Технический надзор :

Директор ТОО "KZ Expert"

_____ **Корабоев У. Т.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ROYAL Инжиниринг"

_____ **Усеров В. А.**

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Июнь месяц 2025 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Авторский надзор: ТОО "ID Build KZ"
Подрядчик: ТОО "ROYAL Инжиниринг" Дополнительное соглашение №2/01 от 02.05.2025 г. к договору №2 от 05.01.2025 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**144737092**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			64178716
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31396430*
			машины и механизмы	тенге			18297914
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5042262*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			61667502
			перевозки	тенге			592960
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16 685		
			Раздел 1. Локальная смета №2-2 / Внутриплощадочные сети водоснабжения				**1180811**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			151235
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*73640*
			машины и механизмы	тенге			20300
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4795*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1009276
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
			Земляные работы				
1	3	6122-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основание под трубопроводы щебеночное.Устройство**	**$м^3$ основания**	**35**	**12 092**	**423220**
			Трубопроводы и фитинги				
2	11	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм**	**м**	**61,94665**	**4 780**	**296105**
3	13	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**63**	**3 789**	**238707**
4	15	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**147,43839**	**1 511**	**222779**
			Раздел 2. Локальная смета №2-3 / Наружные сети водоснабжения				**143556281**

			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			64027481
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31322790*
			машины и механизмы	тенге			18277614
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5037467*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			60658226
			перевозки	тенге			592960
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16 645		
		Подраздел 2.1.	**Наружные сети водоснабжения**				**140323876**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			62918466
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*30780850*
			машины и механизмы	тенге			18081026
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4982250*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			58731427
			перевозки	тенге			592960
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16 409		
			Земляные работы				
5	**2**	**6101-0201-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	**$м^3$ грунта**	**124,48354**	**8 328**	**1036699**
6	**3**	**6122-0101-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания гравийного**	**$м^3$**	**248,05827**	**8 666**	**2149673**
7	**4**	**6101-0206-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**4 666**	**3 299**	**15393134**
8	**5**	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**12 248**	**60**	**734880**
9	**6**	**6101-0106-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**12 248**	**27**	**330696**
10	**7**	**6101-0107-0501** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**12 248**	**573**	**7018104**
11	**8**	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**12 248**	**193**	**2363864**
12	**9**	**1101-0107-1305** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	**Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2**	**$м^3$ грунта**	**1 674**	**129**	**215946**
			Разборка и восстановление гравийного покрытия ПГС Н=20см (228$м^2$.)				
13	**10**	**1220-0101-0102** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31*	**Основание щебеночное.Разборка**	**$м^3$**	**45,6**	**966**	**44050**
14	**11**	**7101-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см.Устройство /20 см/**	**$м^2$ основания или покрытия**	**228**	**1 111**	**253308**

15	12	414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	342	1 353	462726
16	13	412-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	1 094,4	119	130234
			Трубопроводы и фитинги				
17	14	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	55	11 288	620840
18	15	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм	шт.	55	62 982	3464010
19	16	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	55	3 467	190685
20	17	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,55	152 037	83620
21	20	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 125 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,436	300 956	733129
22	23	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	10,123	247 548	2505928
23	26	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,236	240 172	56681
24	27	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	9,406	1 232 941	11597043
25	29	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	9,406	240 172	2259058
			Колодец ж/б диам.2000мм, 18шт				
26	78	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	55,08	109 858	6050979
27	79	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	18	59 807	1076526
28	80	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (и КС 20-9а)	шт.	54	30 659	1655586
29	81	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	18	37 919	682542
30	82	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	4 623	83214
31	83	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	18	4 338	78084
			Колодец ж/б диам.1500мм, 92шт				
32	84	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	135,24	115 705	15647944
33	85	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	92	27 167	2499364
34	86	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 /15-9а/	шт.	184	21 635	3980840

35	87	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	92	24 524	2256208
36	88	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	92	4 623	425316
37	89	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	92	4 338	399096
			Колодец мокрый ж/б диам.1000мм, 14шт				
38	90	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	11,34	72 574	822989
39	91	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	14	14 645	205030
40	92	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 /10-9а/	шт.	28	15 149	424172
41	93	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	14	10 876	152264
42	94	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	14	4 623	64722
43	95	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	4 338	60732
44	96	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	922	785	723770
45	97	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	124	23 039	2856836
			Прочие работы				
46	98	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,06	6 185 437	371126
47	99	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,368	5 164 878	1900675
48	100	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,044	3 250 304	143013
49	101	1313-1001-1613 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03*	Трубопроводы, толщина стенки до 10 мм. Изготовление образцов для испытания сварных соединений трубопроводов на изгиб (статический изгиб, сплющивание)	образец	1 067	4 038	4308546
			Футляр				
50	102	6121-0105-0412 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,59	4 231 197	2496406
51	103	241-201-1311 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 315х28,6 мм	м	595,9	24 709	14724093
52	104	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	590	5 233	3087470
53	105	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм	км	0,023	3 163 933	72770
54	106	241-201-0420 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	23,23	16 224	376884
55	107	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100/63/ мм	м	23	5 233	120359
56	108	6121-0105-0409 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,527	2 821 045	1486691

57	109	241-201-1308 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с соэкструзионным слоем PE 100 SDR 11 СТ РК ISO 4427-2-2014 размерами 225х20,5 мм	м	532,27	12 691	6755039
58	110	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100/20/ мм	м	527	5 233	2757791
59	111	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство /заделка концов футляра/	м^3	2,8	46 351	129783
60	112	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг/МС-3,4,5,7,8/	т	3,09744	1 470 810	4555746
61	113	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	м^2	105,6	958	101165
62	114	6111-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, последующий слой	м^2	105,6	727	76771
			Вантуз воздушный двухкамерный для чистой воды Д160мм - 2компл.				
63	115	6121-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы двойные.Установка	шт.	2	14 245	28490
64	116	242-402-1701 *РСНБ РК 2022*	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 50	шт.	2	381 616	763232
65	117	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0084	3 492 775	29339
66	118	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	4 421	8842
67	119	241-114-0130 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-76х4,0 мм	шт.	2	2 963	5926
68	120	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	5 097	10194
69	121	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	28 851	57702
70	122	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	2	5 625	11250
71	123	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	6 642	13284
72	124	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	2 403	4806
73	125	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415	4830
			Вантуз воздушный двухкамерный для чистой воды Д110мм - 9компл.				
74	126	6121-0501-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вантузы двойные.Установка	шт.	9	14 245	128205
75	127	242-402-1701 *РСНБ РК 2022*	Вантуз чугунный фланцевый двухступенчатый (двухкамерный), с защитой от гидроудара, для водоснабжения, Т до +60°С, PN 16 DN 50	шт.	9	381 616	3434544
76	128	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0279	3 492 775	97448
77	129	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	9	2 882	25938
78	130	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	9	1 065	9585

79	131	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	9	4 749	42741
80	132	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	9	4 864	43776
81	133	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	9	2 403	21627
82	134	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	9	2 415	21735
83	135	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	9	5 097	45873
84	136	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	9	28 851	259659
		Подраздел 2.2.	**Распределительные колодцы- 97шт.**				**3232405**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1109015
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*541940*
			машины и механизмы	тенге			196588
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55217*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1926799
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	236		
			На 2 абонента Д125 - 4шт				
85	137	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0116	3 492 775	40516
86	138	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	4	4 421	17684
87	139	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	12	5 625	67500
88	140	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	12	6 642	79704
89	141	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	8	6 642	53136
90	142	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	5 426	43408
91	143	241-214-0307 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	8	1 760	14080
92	144	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,006	1 773 292	10640
93	145	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	6	926	5556
94	146	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,006	240 172	1441
95	147	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	2,4	2 269	5446
96	148	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	2,4	483	1159
97	149	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0024	240 172	576

98	150	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	20	8 617	172340
99	151	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2 805	22440
100	152	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	8	427	3416
101	153	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	4	2 791	11164
102	154	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	1,6	10 072	16115
103	155	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	1,128	29 462	33233
					Колодец		
104	156	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,2	28 530	5706
105	157	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,12	116 641	480561
106	158	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	27 167	108668
107	159	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	8	21 635	173080
108	160	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	4	24 524	98096
109	161	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	4 623	18492
110	162	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4 338	17352
111	163	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	28	785	21980
112	164	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	23 039	92156
113	165	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	8	2 256	18048
114	166	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	8	23 187	185496
115	167	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,11232	2 101 439	236034
116	168	6111-0501-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	3,84	1 246	4785
117	169	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	4 851	19404
			На 3 абонента Д125 - 1шт				
118	170	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0029	3 492 775	10129
119	171	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	4 421	4421
120	172	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	3	5 625	16875

121	173	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	3	6 642	19926
122	174	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	6 642	13284
123	175	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 426	10852
124	176	241-214-0307 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	1 760	3520
125	177	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1 773 292	2660
126	178	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926	1389
127	179	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	240 172	360
128	180	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	0,9	2 269	2042
129	181	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	0,9	483	435
130	182	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0009	240 172	216
131	183	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	6	8 617	51702
132	184	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	2 805	8415
133	185	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427	854
134	186	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	1	2 791	2791
135	187	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	0,4	10 072	4029
136	188	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,282	29 462	8308
					Колодец		
137	189	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,05	28 530	1427
138	190	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,03	116 641	120140
139	191	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27 167	27167
140	192	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	2	21 635	43270
141	193	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	24 524	24524
142	194	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 623	4623

143	195	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 338	4338
144	196	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	7	785	5495
145	197	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
146	198	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	3	2 256	6768
147	199	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	3	23 187	69561
148	200	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,02808	2 101 439	59008
149	201	6111-0501-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	0,96	1 246	1196
150	202	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 851	4851
На 4 абонента Д125 - 1шт							
151	203	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0029	3 492 775	10129
152	204	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	1	4 421	4421
153	205	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 125 мм	шт.	3	5 625	16875
154	206	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	3	6 642	19926
155	207	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	2	6 642	13284
156	208	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	5 426	10852
157	209	241-214-0307 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 125 мм	шт.	2	1 760	3520
158	210	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015	1 773 292	2660
159	211	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926	1389
160	212	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0015	240 172	360
161	213	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	1,2	2 269	2723
162	214	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,2	483	580
163	215	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0012	240 172	288
164	216	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	7	8 617	60319
165	217	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	2 805	11220
166	218	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427	854

167	219	241-117-0424 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 133х4,0 мм	шт.	1	2 791	2791
168	220	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	0,4	10 072	4029
169	221	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,282	29 462	8308
					Колодец		
170	222	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,05	28 530	1427
171	223	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,03	116 641	120140
172	224	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27 167	27167
173	225	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	2	21 635	43270
174	226	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	24 524	24524
175	227	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 623	4623
176	228	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 338	4338
177	229	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	7	785	5495
178	230	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
179	231	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	4	2 256	9024
180	232	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	4	23 187	92748
181	233	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,02808	2 101 439	59008
182	234	6111-0501-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	0,96	1 246	1196
183	235	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 851	4851
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**144737092**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			64178716
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31396430*
			машины и механизмы	тенге			18297914
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5042262*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			61667502
			перевозки	тенге			592960
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16 685		
			Всего прямые затраты				**144 737 092**
			в том числе оборудование				**-**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,1%				**10 276 334**

			Итого				155 013 426
			Сметная прибыль - 5%				7 750 671
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				4 650 403
			Итого				167 414 500
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				179 970 588
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,999667316425				179 910 714,28
			НДС- 12%				21 589 285,71
			Стоимость строительства				201 500 000,00

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____Абдакимов Т. К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ROYAL Инжиниринг"

_____Ажеров Б. А.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "KZ Expert"

_____Тажиев М. А.

Зав. сектор ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"

_____Касымбеков Е. А.

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ID Build KZ"

_____Уразбаев Н. Б.