Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Подрядчик: ТОО "ROYAL Инжиниринг"
Договор: Дополнительное соглашение №2/02 от 26.06.2025 г. к договору №2 от 05.01.2025 г.
Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района

Приложение №1
Типовая межведомственная форма №КС-3
предоставляется ежемесячно подрядчиком
заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за Июль месяц 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Доп. соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№2/02 от 26.06.2025 г.				ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района	641 500 000,00	53 571 428,57							6 428 571,43	60 000 000,00
Всего по стройке		53 571 428,57							6 428 571,43	60 000 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
_____ Абдакимов Т. К.

Технический надзор:
Директор ТОО "KZ Expert"
_____ Корабоев М. Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "ROYAL Инжиниринг"
_____ Усеров Б. Ж.

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района

АКТ №6
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Июль месяц 2025 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района"
Технический надзор: ТОО "KZ Expert"
Авторский надзор: ТОО "ID Build KZ"
Подрядчик: ТОО "ROYAL Инжиниринг" Дополнительное соглашение №2/02 от 26.06.2025 г. к договору №2 от 05.01.2025 г.

Номер по порядку	№ п/п по локальной смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44206609**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			11312353
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*5509537*
			машины и механизмы	тенге			5254635
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1382649*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17516250
			оборудование	тенге			10123371
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 685		
		Раздел 1.	**Локальная смета №2-2 / Внутриплощадочные сети водоснабжения**				**7829188**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2855814
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*1390415*
			машины и механизмы	тенге			1653953
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*369058*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3001534
			оборудование	тенге			317886
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	724		
			Земляные работы				
1	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	147	3 299	484953
2	5	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	353	60	21180
3	6	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	353	27	9531

1	2	3	4	5	6	7	8
4	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	353	573	202269
5	8	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	353	193	68129
6	9	1101-0107-1305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04*	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	59	129	7611
			Трубопроводы и фитинги				
7	10	6121-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1329573	2 484 481	330330
8	12	6121-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,063	2 034 965	128203
9	14	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,163	1 774 457	289236
10	16	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 125 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,143	300 956	43037
11	17	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,063	247 548	15596
12	18	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,163	240 172	39148
13	19	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0041	3 492 775	14320
14	20	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	3 789	1516
15	21	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	5	8 435	42175
16	22	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	5	48 932	244660
17	23	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	6	5 097	30582
18	24	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN 16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	28 851	173106
19	25	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	10	5 625	56250
20	26	241-116-0311 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	10	6 642	66420
21	27	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	22	4 749	104478
22	28	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	22	4 864	107008
23	29	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	20	2 403	48060
24	30	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	20	2 415	48300
25	31	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	2,4	10 072	24173

1	2	3	4	5	6	7	8
26	32	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	1,6	5 685	9096
27	33	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство /бетон под задвижки/	м^3	1,38	46 351	63964
28	34	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3.Устройство /бетон на упоры/	м^3	0,15	46 351	6953
29	35	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0289	3 492 775	100941
30	36	241-112-0206 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	3	5 210	15630
31	37	241-112-0147 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 784	2784
32	38	241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1042
33	39	241-113-0120 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 133х4,0 мм	шт.	2	4 421	8842
34	40	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	3	2 882	8646
35	41	241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	931	3724
36	42	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	34,54	708	24454
37	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный /М20/	т	0,0084	954 056	8014
38	44	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные.Устройство /Отмостка вокруг люков колодцев/	м^3 подстилающего слоя	1,71	43 273	73997
			Колодец ж/б диам.2000мм,5шт				
39	45	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	11,1	67 479	749017
40	46	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	5	59 807	299035
41	47	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (КС 20-9а)	шт.	10	30 659	306590
42	48	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	5	37 919	189595
43	49	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	4 623	23115
44	50	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	4 338	21690
45	51	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	5	23 039	115195

1	2	3	4	5	6	7	8
			Колодец мокрый ж/б диам.1000мм,1шт				
46	52	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,81	109 858	88985
47	53	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	14 645	14645
48	54	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9 /10-9а/	шт.	2	15 149	30298
49	55	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10 876	10876
50	56	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 623	4623
51	57	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 338	4338
52	58	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
53	59	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	57	785	44745
54	60	261-107-0755 *РСНБ РК 2022*	Рукава напорные паропроводные "Пар-2" ,диаметр 50 мм	м	15	2 408	36120
55	61	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Насосы центробежные с электродвигателем,масса агрегата до 0,1 т.Установка	насос	2	77 235	154470
56	62	511-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 6,0 $м^3$/ч,напор 10,0 м,двигатель мощностью 0,6 кВт,3000 об/мин /ГНОМ 6-10/	шт.	2	158 943	317886
57	63	247-214-0515 *РСНБ РК 2022* *прим.*	Розетка промышленная переносная РП-102,245 3Р+РЕ+N 125А 380В IP67 /Удлинитель на катушке 20м/	шт.	2	26 924	53848
			Прочие работы				
58	64	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,062	6 185 437	383497
59	65	6121-0201-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	5 164 878	144617
60	66	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,034	3 250 304	110510
61	67	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 К=0,357*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(125) мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	24	27 789	666936
62	68	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 К=0,2857*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(100) мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	11	22 239	244629
63	69	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 К=0,1428*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350(50) мм.Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	27	11 116	300132
64	70	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя	$м^2$ поверхности	102,18	5 504	562399

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2.	**Локальная смета №2-3 / Наружные сети водоснабжения**				**21536337**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			*6633603*
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3241082*
			машины и механизмы	тенге			1288796
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*362103*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13613939
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 417		
		Подраздел 2.1.	**Распределительные колодцы - 97шт.**				**21536337**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6633603
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*3241082*
			машины и механизмы	тенге			1288796
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*362103*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13613939
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 417		
			На 4 абонента Д110 - 20шт				
65	302	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/**	т фасонных частей	0,0102	3 492 775	35626
66	303	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	2	2 882	5764
67	304	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм**	шт.	4	427	1708
68	305	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32**	шт.	2	1 150	2300
69	306	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/**	шт.	4	4 864	19456
70	307	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка**	фланец	6	4 749	28494
71	308	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	6	4 864	29184
72	309	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р.и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении**	шт.	4	4 505	18020
73	310	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм**	шт.	4	1 751	7004
74	311	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,003	1 773 292	5320
75	312	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм**	м	3	926	2778
76	313	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,003	240 172	721
77	314	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	2,4	2 269	5446
78	315	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм**	м	2,4	483	1159

1	2	3	4	5	6	7	8
79	316	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0024	240 172	576
80	317	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	0,8	10 072	8058
81	318	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	8	8 617	68936
82	319	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	2 805	22440
					Колодец		
83	320	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,1	28 530	2853
84	321	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,06	116 641	240280
85	322	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	27 167	54334
86	323	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	4	21 635	86540
87	324	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	24 524	49048
88	325	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 623	9246
89	326	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4 338	8676
90	327	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	14	785	10990
91	328	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46078
92	329	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	8	2 256	18048
93	330	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	8	23 187	185496
94	331	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,05616	2 101 439	118017
95	332	6111-0501-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	1,92	1 246	2392
96	333	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	0,564	29 462	16617
97	334	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 851	9702
			На 5 абонента Д110 - 17шт				
98	335	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0867	3 492 775	302824
99	336	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	17	2 882	48994
100	337	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	34	427	14518

1	2	3	4	5	6	7	8
101	338	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.	17	1 150	19550
102	339	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.	34	4 864	165376
103	340	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	51	4 749	242199
104	341	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	51	4 864	248064
105	342	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	34	4 505	153170
106	343	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	34	1 751	59534
107	344	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0255	1 773 292	45219
108	345	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	25,5	926	23613
109	346	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0255	240 172	6124
110	347	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	25,5	2 269	57860
111	348	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	25,5	483	12316
112	349	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0255	240 172	6124
113	350	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	6,8	10 072	68490
114	351	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	85	8 617	732445
115	352	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	85	2 805	238425
				Колодец			
116	353	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,85	28 530	24250
117	354	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,51	116 641	2042384
118	355	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	17	27 167	461839
119	356	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	34	21 635	735590
120	357	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	17	24 524	416908
121	358	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	17	4 623	78591
122	359	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	17	4 338	73746

1	2	3	4	5	6	7	8
123	360	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	119	785	93415
124	361	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	17	23 039	391663
125	362	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	85	2 256	191760
126	363	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	85	23 187	1970895
127	364	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,47736	2 101 439	1003143
128	365	6111-0501-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	м	16,32	1 246	20335
129	366	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	4,794	29 462	141241
130	367	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	17	4 851	82467
			На 6 абонента Д110 - 13шт				
131	368	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка /ТРОЙНИК/	т фасонных частей	0,0663	3 492 775	231571
132	369	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	13	2 882	37466
133	370	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	26	427	11102
134	371	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм с отв.Ф32	шт.	13	1 150	14950
135	372	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм /СВОБОДНЫЙ/	шт.	26	4 864	126464
136	373	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм.Приварка	фланец	39	4 749	185211
137	374	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	39	4 864	189696
138	375	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	26	4 505	117130
139	376	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	26	1 751	45526
140	377	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм /Д32мм/.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0195	1 773 292	34579
141	378	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	19,5	926	18057
142	379	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0195	240 172	4683
143	380	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	23,4	2 269	53095
144	381	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	23,4	483	11302
145	382	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0234	240 172	5620
146	383	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	5,2	10 072	52374

1	2	3	4	5	6	7	8
147	384	6114-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм.Установка	шт.	78	8 617	672126
148	385	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+150°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	78	2 805	218790
				Колодец			
149	386	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетон на упоры.Устройство	$м^3$	0,65	28 530	18544
150	387	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	13,39	116 641	1561823
151	388	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	27 167	353171
152	389	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9,КС 15-9б	шт.	26	21 635	562510
153	390	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	13	24 524	318812
154	391	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	4 623	60099
155	392	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	13	4 338	56394
156	393	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	91	785	71435
157	394	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	13	23 039	299507
158	395	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	78	2 256	175968
159	396	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем,DN 15,Q 1,5 $м^3$/ч	шт.	78	23 187	1808586
160	397	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4 кг /МС-3,5,7/.Установка	т	0,36504	2 101 439	767109
161	398	6111-0501-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные.Окраска лаками ХВ-784	$м^2$	12,48	1 246	15550
162	399	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Бетонная отмостка вокруг люков колодцев из бетона В7,5	$м^3$	3,666	29 462	108008
163	400	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	13	4 851	63063
			На 3 абонента тупиковые Д63				
164	401	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,01696	3 492 775	59237
165	402	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	4	427	1708
166	403	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	759	1518
167	404	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 415	14490
168	405	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0048	1 773 292	8512

1	2	3	4	5	6	7	8
169	406	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926	2778
170	407	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,8	483	869
171	408	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00108	3 492 775	3772
172	409	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	5 666	33996
173	410	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	0,8	13 738	10990
174	411	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,564	43 273	24406
				Колодец			
175	412	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,06	116 641	240280
176	413	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039	46078
177	414	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,1	28 530	2853
178	415	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	27 167	54334
179	416	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	21 635	86540
180	417	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	24 524	49048
181	418	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	4 623	9246
182	419	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4 338	8676
183	420	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	14	785	10990
184	421	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	6	2 256	13536
185	422	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	6	23 187	139122
186	423	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	4 851	9702
187	424	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,05616	1 470 810	82601
188	425	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	1,92	958	1839
189	426	6111-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, последующий слой	$м^2$	1,92	727	1396
			На 4 абонента тупиковые Д63				
190	427	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00848	3 492 775	29619
191	428	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427	854

1	2	3	4	5	6	7	8
192	429	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	759	759
193	430	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 415	7245
194	431	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0027	1 773 292	4788
195	432	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926	1389
196	433	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,2	483	580
197	434	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00072	3 492 775	2515
198	435	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	5 666	22664
199	436	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	0,4	13 738	5495
200	437	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,282	43 273	12203
					Колодец		
201	438	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонныхи бетонных конструкций колодца	1,03	116 641	120140
202	439	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
203	440	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,05	28 530	1427
204	441	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27 167	27167
205	442	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21 635	43270
206	443	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24 524	24524
207	444	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 623	4623
208	445	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 338	4338
209	446	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	7	785	5495
210	447	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	4	2 256	9024
211	448	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	4	23 187	92748
212	449	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 851	4851
213	450	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,02976	1 470 810	43771
214	451	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	0,96	958	920

1	2	3	4	5	6	7	8
215	452	6111-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, последующий слой	$м^2$	0,96	727	698
			На 6 абонента тупиковые Д63				
216	453	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00848	3 492 775	29619
217	454	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х2,0 мм	шт.	2	427	854
218	455	241-117-0407 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	1	759	759
219	456	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 415	7245
220	457	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,0033	1 773 292	5852
221	458	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1,5	926	1389
222	459	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	1,8	483	869
223	460	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00108	3 492 775	3772
224	461	242-202-0301 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	5 666	33996
225	462	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм/ГИЛЬЗА/	м	0,4	13 738	5495
226	463	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	$м^3$	0,282	43 273	12203
					Колодец		
227	464	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,03	116 641	120140
228	465	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 039	23039
229	466	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,05	28 530	1427
230	467	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27 167	27167
231	468	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21 635	43270
232	469	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	24 524	24524
233	470	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 623	4623
234	471	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	4 338	4338
235	472	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	7	785	5495
236	473	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	6	2 256	13536
237	474	244-301-0410 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	6	23 187	139122

1	2	3	4	5	6	7	8
238	475	242-301-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	4 851	4851
239	476	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,02976	1 470 810	43771
240	477	6111-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	0,96	958	920
241	478	6111-0501-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной лаком ХВ-784, последующий слой	$м^2$	0,96	727	698
		Раздел 3.	Локальная смета №2-5 / Насосная станция II-ого подъема с бактерицидными установками				9805485
			из них:				
			оборудование	тенге			9805485
		Подраздел 3.1.	Локальная смета №2-5-5 / Технологическое оборудование				9805485
			из них:				
			оборудование	тенге			9805485
242	3	Прайс-лист *ТОО TESCO*	Насосная установка пожаротушения TESCOR-2 Helix V2204/SK FFS-R Q=18m3/h H=55m	к-т	1	9 805 484,86	9805485
		Раздел 4.	Локальная смета №6-2 / Бурение скважин				5035599
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1822936
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*878040*
			машины и механизмы	тенге			2311886
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*651488*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			900777
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	544		
243	1	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	29 599	29599
244	2	1104-0101-0303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. *Применение долот диамет ром до 400 мм, применены коэффициент ы к зат рат ам т руда - 1,5; к времени эксплуат ации машин - 1,5; к расходу мат ериалов (кроме долот) - 1,5*	м бурения	5,4	40 532	218873
245	3	1104-0101-0307 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. *Применение долот диамет ром до 400 мм, применены коэффициент ы к зат рат ам т руда - 1,5; к времени эксплуат ации машин - 1,5; к расходу мат ериалов (кроме долот) - 1,5*	м бурения	4,6	142 453	655284
246	4	1104-0101-0303 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04*	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. *Применение долот диамет ром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициент ы к зат рат ам т руда - 1,2; к времени эксплуат ации машин - 1,2; к расходу мат ериалов (кроме долот) - 1,2*	м бурения	24	27 929	670296

1	2	3	4	5	6	7	8
247	5	1104-0101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзт р и Кзм=1,04*	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы.** ***Применение долот диамет ром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициент ы к зат рат ам т руда - 1,2; к времени эксплуат ации машин - 1,2; к расходу мат ериалов (кроме долот) - 1,2***	**м бурения**	**65,37758**	**52 947**	**3461547**
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**44206609**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			11312353
			в т ом числе оплат а т руда рабочих	*т енге*			*5509537*
			машины и механизмы	тенге			5254635
			в т ом числе оплат а т руда машинист ов	*т енге*			*1382649*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			17516250
			оборудование	тенге			10123371
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 685		
			Всего прямые затраты				**44 206 609**
			в том числе оборудование				**10 123 371**
			Затраты на организацию и управление стрительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) -7,1%				**2 419 910**
			Итого				**46 626 519**
			Сметная прибыль - 5%				**1 825 157**
			Непредвиденные работы и затраты - 3%				**1 398 796**
			Итого				**49 850 471**
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:				**53 589 257**
			Стоимость строительства с понижающим коэффициентом К-0,999667316425				**53 571 428,57**
			НДС- 12%				**6 428 571,43**
			Стоимость строительства				**60 000 000,00**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылкогинского района"

Абдакимов Т. К.

Технический надзор:

Инженер-эксперт ТОО "KZ Expert"

Тажиев М. А.

Авторский надзор:

Инженер-эксперт ТОО "ID Build KZ"

Уразбаев Н. Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "ROYAL Инжиниринг"

Усеров Б. А.