Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 28 марта 2023 года № 183
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Декларация о соответствии

«29» сентября 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Royal Инжиниринг», Директор Усеров Бауржан Абдуллаевич, г. Шымкент, Абайский район, мкр. Шугыла, ул. Егемен ел, зд. №87

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора: Усерова Бауржана Абдуллаевича,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту: «Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района» Туркестанская область, Казыгурсткий район, с/о. Кызылкия, с. Атажурт

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является: Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района» Туркестанская область, Руководитель Абдакимов Турдалы Куанышбаевич

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2.

2. Субподрядная организация:
ТОО «AZAMAT QURYLYS KZ», БИН 110340020542.

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ID Build KZ», Рабочий проект № AExp-0024/24 от 15.03.2024 г.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели:

№	Наименование	Ед.изм.	Показатели объекта
1	Расчетная мощность	кВт	21,8
2	Напряжение сети	кВ	10/0,4
3	Категория электроснабжения		II
4	Строительная длина ВЛЗ-10кВ	м	2446
5	Строительная длина КЛ-0,4кВ	м	160
6	Расчетная мощность	А	41,45

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Контрольно-пропускной пункт

Контрольно-пропускной пункт представляет собой одноэтажное здание прямоугольной формы, с размерами в осях 3.30мх3.30м без подвала и технического подполья. Высота от пола до потолка 2,70м. Внутренняя отделка - обыкновенная штукатурка цементно-песчаным раствором, известковая окраска за 2 раза. Наружная отделка - обыкновенная штукатурка цементно-песчаным раствором, известковая окраска за 2 раза.

Туалет на одно очко

Туалет с непоглощающим выгребом состоит из бетонного приямка с внутренними размерами 1.3х1.35м и надстроенной деревянной кабиной 2,2 м, крышкой для выгреба и вентиляционного короба. Приямок из бетона кл. В15 W4 F50 По периметру выполнена отмостка шириной 1,5 м из асфальтобетона толщ.150мм по щебеночному основанию толщ.150мм. Покрытие - асбестоцементные листы по деревянной обрешетке.

Насосная станция II подъема с бактерицидными установками

Здание насосной станция II-го подъема с бактерицидными установками одноэтажное, прямоугольной формы, заглубленное, с размерами по осям 6.3 х 6.38м. Высота от пола (площадка входа) до потолка 3.85м. Отметка пола машинного зала -3,350. В здании размещен машинный зал. Предусмотрено наружное пожаротушение от пожарных гидрантов по сети. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение принято – 5 л/сек, расход воды на внутреннее пожаротушение принято – 2,5 л/сек согласно приложению 6 Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности».

Водоснабжение

Водозабор

Источником водоснабжения являются водозаборные, водопроводные сооружения на которых располагаются две скважины (1рабочии.1резерв.). Исходная вода из скважины поступает в резервуары чистой воды емкостью 150м3 (2 шт) и далее подается в насосную станцию второго подъема. В здании второго подъема установлены 4 насоса (1 рабочий, 1резервный, 2 пожарных), хоз-питевые насосы с производительностью Q=14,85 м3/час H=45 м N=2х4,0 кВт, пожарные насосы с производительностью Q=18 м3/час H=55 м N=2х5,5 кВт, вода пройдя бактерицидную установку УУФОВ-15 15,0 м3/ч (1 рабочий 1 резервный) подается в закольцованные сети н.п. Атажурт.

Внутриплощадочные сети.

Для сброса лишних вод и спуска воды из резервуаров во время ремонтных работ предусмотрены сбросные трубопроводы. Диаметр переливного водопровода 108х4,0 мм. Сброс воды переливного и спускного трубопровода осуществляется в русло канала. Трубопроводная арматура установлена в колодцах. Гидроизоляция труб весьма усиленная - битумно-полимерная. Для защиты от коррозии стальные трубы и фасонные части покрыты антикоррозийной изоляцией.

Сети водоснабжение.

Рабочим проектом разработан хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод. Источником водоснабжения являются водопроводные сети, насосная станция, водозаборное сооружение. Водопроводная сеть - кольцевая. Протяженность трассы водопроводных сетей составляет: 125х7.4 - 2436 м; 110х6.6мм - 10123 м; 63х3.8мм - 236 м; 20х2.0мм - 9406 м. Сети водопровода проектируются из полиэтиленовых труб Д=125х7.4 мм, Д=110х6.6 мм, Д=63х3.8 мм, Д=20х2.0 мм ПЭ 100 SDR17 "Питьевая" по СТ РК ИСО 4427-2-2014. Согласно таб.12.5 СП РК 3.01-101-2013 расстояние водопровода по горизонтали (в свету) от автомобильной дороги 2 метра. В проекте предусматривается подводка водопроводных сетей до границы участка потребителей.

Глубина заложения труб, считая до низа на 0,5 м больше расчетной глубины, проникновения в грунт нулевой температуры. Водопроводные сети проектируются с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску, при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшить до 0,0005.

Средняя глубина заложения труб -1,50 м. При пересечениях асфальтобетонных автомобильных дорог водопроводными трубопроводами проектом предусматривается прокладка труб в футлярах из полиэтиленовых труб Ø315 мм, Ø250 мм, Ø225 мм по СТ РК ИСО 4427-2-2014. Водопроводные колодцы приняты из сборных ж/б элементов по Т.П.Р.901-09-11.84 диаметрами 2000 мм, 1500 мм и 1000 мм. Вокруг люков колодцев, устраиваемых вне проезжей части предусмотреть отмостку шириной 1 м с уклоном от люков.

Насосная I-го подьема.

Подземная насосная станция предназначена для подъема из скважины и подачи ее в напорной трубопровод. Станция предназначена в качестве самостоятельного сооружения подземного водозабора централизованной системы хозяйственно-питьевого производственного и протипожарного водоснабжения. Насосная станция согласно СНиП РК 4.01-02-2009 по степени обеспеченности подачи воды относится к II-й категории.

Наружное электроснабжение

Электроснабжение систем питьевого водоснабжения в селе Атажурт, с/о Кызылкия, Казыгуртского района, Туркестанской области, осуществляется от трансформаторной подстанции КТПН-63/10-0,4кВ, мощностью 63кВА и предусмотрен автономный источник питания дизельная электростанция типа APD 43 C, мощностью 34,4кВт.

Учет электроэнергии осуществляется приборами учета (счетчики электронные) установленными на щите 0,4кВ установленной КТПН-63-10/0,4кВ. Распределительные сети КЛ-0,4кВ выполнены кабелями марки АВБбШв-1,0кВ проложенными в траншее по серии А11-2011. Подключение КТПН-63/10-0,4кВ осуществлено от ВЛ-10кВ фидер "Кокпарсай" ПС 35/10 "Комсомол" со строительством одноцепной ВЛ-10кВ проводом СИП3. На концевой опоре установлено устройство разъединитель РЛНД.1-10/400У1.

Площадь выделенного участка составляет 1,25 га согласно разрешительных документов акимата Казыгуртского района публичного сервитута на земельный участок. На участке проектируется строительство инженерных сооружении водоснабжения: насосной станции, подземных резервуаров и ТП, ДЭС, расположенное в н/п Атажурт с/о Кызылкия Казыгуртского района, Туркестанской области.

На площадке предусмотрено строительство:

1. Скважина 2шт. (1 рабочая 1 резервная);
2. Резервуары чистой воды 150м3 (2 шт.);
3. Надземная насосная станция;
4. КТПН-63/10/0,4кВ (63кВА)
5. Дизельная электростанция;
6. Глухая ограда из Шлакоблока;
7. Металлические ворота, с калиткой;
8. Охранный пост;
9. Площадка ТБО;
10. Уборная на 1 очко с выгребом;

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: Апрель, 2025 года;
окончание работ: Сентябрь, 2025 года;
при продолжительности строительства - 6 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства - 4 месяцев;
фактически – 6 месяцев.
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственныхнормативов.
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1) ТОО „ССЭТ" Казгурт А.Ж. Кассенбай С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

2) ММК и Бар сұ директор Шаяхметов Ж.Ш.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопроводных сетей в селе Атажурт, с.о. Кызылкия Казыгуртского района»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО "Royal Инжиниринг"

Директор: Усеров Бауржан Абдуллаевич _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Субподрядчик: ТОО «AZAMAT QURYLYS KZ»

Директор: Жадигеров Байдулла Абдимуталипович _____.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)