Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в микр. Степной-4 г.Акколь Аккольского района Акмолинской области

Форма КС-3

С П Р А В К А № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		16	15.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в микр. Степной-4 г.Акколь Аккольского района Акмолинской области	**244 951 360,00**	**64 270 535,71**							**7 712 464,29**	**71 983 000,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шевченко О. В.**
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

ПОДРЯДЧИК: _____ **Утекин Б. Х.**
И.о. директора ТОО "Таир"
БИН 000140014647

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"

БИН 041040003519, Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова, 94 тел 8 (71638) 20390

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

БИН 000140014647, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД-4, 3В, тел 8 (7162) 52-31-61

Стройка: Строительство водопроводных сетей в микр. Степной-4 г.Акколь Аккольского района Акмолинской области

Объект: Внутриплощадочные сети водопровода

Договор подряда №16 от 15 апреля 2019г.

Акт выполненных работ №7
за июнь 2020 года

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ № п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Земляные работы								
			1.1 Растительный грунт								
1	1	11-010104-0105	Срезка почвенно-растительного слоя	1737	19,7	19,7	34219	34219	6467	–	–
			м3 грунта		–	6,3	–	10943	59,1	0,0055	9,55
2	2	11-010102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного грунта	1737	99,81	94,2	173370	163625	32943	0,008	13,90
			м3 грунта		5,53	26,56	9606	46135	59,1	0,0232	40,30
3	3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,200;	2084	54,85		114307				
			т								
4	4	11-010102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного грунта	12469,1	99,81	94,2	1244542	1174589	236477	0,008	99,75
			м3 грунта		5,53	26,56	68954	331179	59,1	0,0232	289,28

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,200;	12469,1	54,85		683931				
			т								
		1.2 Разработка грунта (траншея, колодцы)									
6	7	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт	10721,8	144,7	134,6	1551445	1443154	295469	0,0146	156,54
					10,1	36,53	108290	391667	59,1	0,0319	342,03
			м3 грунта								
7	8	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт т.ч. п.3.49: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	2428	159,17	148,06	386465	359490	73598	0,01606	38,99
					11,11	40,18	26975	97557	59,1	0,03509	85,20
			м3 грунта								
8	9	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1;	2406	225,22	212,59	541879	511492	102992	0,01804	43,40
					12,48	59,95	30027	144240	59,1	0,05236	125,98
			м3 грунта								
9	10	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,950;	4691,70	54,85		257340				
			т								
10	11	11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	2406	16,93	14,27	40734	34334	10081	0,00363	8,73
			м3 грунта								
					2,51	4,58	6039	11019	59,1	0,00402	9,67
11	12	11-010205-0210	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	454	5271,6	–	2393306	–	1414444	6,972	3165,29
					5271,6	–	2393306	–	59,1	–	–
			м3 грунта								
12	13	11-010205-0210	Грунты 4 группы. Разработка в местах пересечения коммуникаций	214	4393	–	940102	–	555600	5,81	1243,34
			м3 грунта		4393	–	940102	–	59,1	–	–
13	14	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	139	2187,71	119	304092	16541	66345	1,02	141,78
			м3 основания		738,72	29,88	102682	4153	62,1	0,035	4,865

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	15	11-230101-0101	Основание песчаная обсыпка трубопроводов. Устройство	700	2187,71	119	1531397	83300	334110	1,02	714
			м3 основания		738,72	29,88	517104	20916	62,1	0,035	24,500
15	17	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	4593,54	161,98	150,64	744062	691971	141766	0,0164	75,334056
			м3 грунта		11,34	40,88	52091	187784	59,1	0,0476	218,653
16	18	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,950;	8957,40	54,85		491313				
			т								
17	19	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 т.ч. п.3.178: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	1563	1421,97	–	2222539	–	1313521	1,725	2696,18
			м3 грунта		1421,97	–	2222539	–	59,1	–	–
18	20	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	13224	15,51	15,51	205104	205104	38764	–	–
			м3 грунта		–	4,96	–	65591	59,1	0,00433	57,26
19	21	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	13224	143,06	60,82	1891825	804284	851252	0,129	1705,90
			м3 уплотненного грунта		82,24	26,68	1087542	352816	59,1	0,03125	413,25
		Раздел 2 Трубопровод									
20	26	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	1,65	224671,81	61860,77	370708	102070	184914	194	320,10
			км трубопровода		159919,99	20545,29	263868	33900	62,1	26,83	44,27
21	28	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	60	987,61	13,18	59257	791	26900	0,844	50,64
			м трубы, уложенной в футляре		720,48	1,46	43229	88	62,1	0,0017	0,10
22	29	11-220301-0108	Футляры из стальных труб, диаметр 325 мм. Укладка	0,06	930433,33	409966,67	55826	24598	22509	504	30,24
			км трубопровода		463011,11	141077,78	27781	8465	62,1	145,33	8,72
23	30	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	60,24	9282,57		559182				
			м								
24	31	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.	0,06	3756166,67	185422,22	225370	11125	12333	357	21,42

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		297700	33300	17862	1998	62,1	29,213	1,75
			км трубопровода								
25	34	11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка	17	55691,53	35,88	946756	610	13951	1,62	27,54
			шт.		1304,41	17,06	22175	290	62,1	0,02	0,34
26	35	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	40	79540,06	116,91	3181602	4676	35388	1,82	72,80
			шт.		1376,13	48,51	55045	1940	62,1	0,05	2,00
27	37	23-020803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	8	76892,41		615139				
			шт.								
28	38	23-020803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	9	148038,21		1332344				
			шт.								
29	40	23-020803-0103	Тройник фланцевый ТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	15	67150,75		1007261				
			шт.								
30	41	23-020803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	8	92201,79		737614				
			шт.								
31	42	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	7	2126,29	125,57	14884	879	7015	1,93	13,51
			задвижка или клапан		1554	59,71	10878	418	62,1	0,07	0,49
32	43	23-040102-1905	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	7	67418,93		471933				
			шт.								
33	44	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	10	2095,13		20951				
			шт.								
34	45	23-020103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	18	2095,13		37712				
			шт.								
35	46	11-220901-0104	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	58	1884,47	89,74	109299	5205	54723	1,88	109,04

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			задвижка или клапан		1476,62	42,69	85644	2476	62,1	0,05	2,9
36	47	23-040102-1904	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	58	40084,46		2324899				
			шт.								
37	48	23-020103-0111	Фланцы стальные свободные PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	104	1904,91		198111				
			шт.								
38	49	23-020103-0111	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 125 ГОСТ 12816-80	105	1904,91		200016				
			шт.								
39	50	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	50	1465,15	53,85	73258	2693	34939	1,4	70,00
			задвижка или клапан		1099,62	25,61	54981	1281	62,1	0,03	1,50
40	51	23-040102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	50	40084,46		2004223				
			шт.								
41	52	23-020103-0110	Фланцы стальные свободные PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	129	1493,17		192619				
			шт.								
42	53	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	140	1493,17		209044				
			шт.								
43	60	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланцы. Установка	300	854,92	521,56	256476	156468	94000	0,414	124,20
			шт.		333,35	171,21	100005	51363	62,1	0,226	67,80
44	61	23-020303-7309	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	3000,44		30004				
			шт.								
45	62	23-020303-7308	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	100	2598,74		259874				
			шт.								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	63	23-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	190	1459,19		277246				
			шт.								
47	77	11-220801-0105	Гильзы из стальной трубы д=219х6 мм. Установка	2,583	617995,74	292843,98	1596283	756416	641338	312,7	807,7041
			т фасонных частей		307406,12	92420,05	794030	238721	62,1	94,3	243,5769
48	78	23-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	82	6849,95		561696				
			м								
49	79	11-220601-0306	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,082	2632048,78	199987,8	215828	16399	13119	278	22,796
					231817,07	25817,07	19009	2117	62,1	22,6281	1,8555
			км трубопровода								
		2.2 Водоотлив									
50	92	11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж	1690,31	5256,68	295,91	8885419	500180	317673	0,342	578,09
			м коллектора								
					223,71	94,29	378139	159379	59,1	0,0866	146,38
51	93	11-010208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж	7981,45	326,14	178,87	2603070	1427642	978502	0,231	1843,71
			м коллектора								
					147,27	60,17	1175428	480244	59,1	0,0568	453,35
52	94	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	1952,61		976				
			м								
53	95	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	199	144,7	134,6	28795	26785	5484	0,0146	2,91
					10,1	36,53	2010	7269	59,1	0,0319	6,35
			м3 грунта								
		Раздел 3 Круглые водопроводные колодцы									
54	109	11-221301-0102	Демонтаж колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	3,976	13950,96	4784,46	55469	19023	27200	11,12	44,21312
					9166,5	1849,85	36446	7355	62,1	1,7848	7,09636
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
55	110	11-090304-0101	Демонтаж лестниц-стремянок т.ч. п.3.5: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	0,0535	27495,33	12616,82	1471	675	589	17,34	0,92769
			т конструкций		14467,29	3607,48	774	193	60,9	3,6722	0,19646

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	111	11-231201-0101	Люки. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	2	677,5	75,5	1355	151	792	0,786	1,572
			шт.		602	36	1204	72	62,1	0,042	0,084
57	112	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	83,2	43012,72	5980,62	3578658	497588	711488	13,9	1156,48
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11458,19	2312,4	953321	192392	62,1	2,231	185,62
58	113	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	34	13341,87		453624				
			шт.								
59	114	21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	34	17094,24		581204				
			шт.								
60	117	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (15.6 б)	105	10301,41		1081648				
			шт.								
61	118	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	35	15610,9		546382				
			шт.								
			Всего прямые затраты				**51 715 458**				**15401**
											2795
			в том числе								
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				11 607 086				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 076 077				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 853 961				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				31 032 295				
			Накладные расходы I уровня, тенге				8 656 686				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				60 372 144				
			Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				2 414 886				
			Итого, тенге				62 787 030				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				5 022 962				
			Всего				**67 809 992**				
			Временные здания и сооружения (1,3%)				881 530				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)				2 720 184				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**71 411 706**				
			Ценовая скидка согласно Договора				**-7 141 170,29**				
			Итого в текущих ценах				**64 270 535,71**				
			НДС (12 %)				7 712 464,29				
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**71 983 000,00**				

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

_____ **Шевченко О. В.**
Руководитель

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Таир"
БИН 000140014647

_____ **Утекин Б. Х.**
И.о. директора

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мұнай жолдары"

_____ **Буркитбаев М. К.**

ИИН 861129350465, №KZ31VJE00036499, №KZ95VJE00028557, №KZ58VJE00036498