Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района" Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в микр. Степной-4 г.Акколь Аккольского района Акмолинской области

С П Р А В К А № 8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		16	15.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в микр. Степной-4 г.Акколь Аккольского района Акмолинской области	**317 884 360,00**	**65 118 750,00**							**7 814 250,00**	**72 933 000,00**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шевченко О. В.**
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

ПОДРЯДЧИК: _____ **Утекин Б. Х.**
И.о. директора ТОО "Таир"
БИН 000140014647

"SANA-2015". Версия 17.2 от 29.05.17 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"

БИН 041040003519, Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова, 94 тел 8 (71638) 20390

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"

БИН 000140014647, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД-4, 3В, тел 8 (7162) 52-31-61

Стройка: Строительство водопроводных сетей в микр. Степной-4 г.Акколь Аккольского района Акмолинской области

Объект: Внутриплощадочные сети водопровода

Договор подряда №16 от 15 апреля 2019г.

Акт выполненных работ №8
за июль 2020 года

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ № п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1 Земляные работы								
			1.1 Растительный грунт								
1	1	11-010104-0105	Срезка почвенно-растительного слоя	2970,89	19,7	19,7	58527	58527	11062	–	–
			м3 грунта		–	6,3	–	18717	59,1	0,0055	16,34
2	2	11-010102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного грунта	2365,44	99,81	94,2	236095	222824	44861	0,008	18,92
			м3 грунта		5,53	26,56	13081	62826	59,1	0,0232	54,88
3	3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,200;	2838,52	54,85		155693				
			т								
4	4	11-010102-0307	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного грунта	1000	99,81	94,2	99811	94200	1896	0,008	8,00
			м3 грунта		5,53	26,56	5530	26560	59,1	0,0232	23,20

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	5	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,200;	3693,82	54,85		202607				
			т								
6	6	11-010104-0105	Восстановление почвенно-растительного слоя	13469,1	19,7	19,7	265375	265375	50130	–	–
			м3 грунта		–	6,3	–	84822	59,1	0,0055	74,08005
		1.2 Разработка грунта (траншея, колодцы)									
7	7	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - сухой грунт	16977,35	144,7	134,6	2456624	2285151	467862	0,0146	247,87
			м3 грунта		10,1	36,53	171471	620183	59,1	0,0319	541,58
8	8	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 - мокрый грунт т.ч. п.3.49: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	4151,729	159,17	148,06	660831	614705	125849	0,01606	66,68
			м3 грунта		11,11	40,18	46126	166816	59,1	0,03509	145,68
9	9	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1;	4953,878	225,22	212,59	1115712	1053145	212056	0,01804	89,37
			м3 грунта		12,48	59,95	61824	296985	59,1	0,05236	259,39
10	10	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,950;	9660,051	54,85		529854				
			т								
11	11	11-010102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале	4953,878	16,93	14,27	83869	70692	20758	0,00363	17,98
			м3 грунта		2,51	4,58	12434	22689	59,1	0,00402	19,91
12	12	11-010205-0210	Грунты 4 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	777,146	5271,6	–	4096803	–	2421211	6,972	5418,26
			м3 грунта		5271,6	–	4096803	–	59,1	–	–
13	13	11-010205-0210	Грунты 4 группы. Разработка в местах пересечения коммуникаций	53,84	4393	–	236519	–	139783	5,81	312,8104
			м3 грунта		4393	–	236519	–	59,1	–	–
14	17	11-010102-0310	Грунты 4 группы. Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	1968,66	161,98	150,64	318884	296559	60757	0,0164	32,286024
			м3 грунта		11,34	40,88	22325	80479	59,1	0,0476	93,708

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	18	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 кмК=1,950;	3838,89	54,85		210563				
			т								
16	19	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 т.ч. п.3.178: ктрр1=1,25; ктрм1=1,25; кэкс1=1,25;	2739,291	1421,97	–	3895190	–	2302057	1,725	4725,28
					1421,97	–	3895190	–	59,1	–	–
			м3 грунта								
17	20	11-010104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	22711,234	15,51	15,51	352251	352251	66575	–	–
					–	4,96	–	112648	59,1	0,00433	98,34
			м3 грунта								
18	21	11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	18124,735	143,06	60,82	2592925	1102346	1166720	0,129	2338,09
			м3 уплотненного грунта		82,24	26,68	1490578	483568	59,1	0,03125	566,40
		Раздел 2 Трубопровод									
19	26	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	2,00	224671,81	61860,77	449344	123722	224138	194	388,00
			км трубопровода		159919,99	20545,29	319840	41091	62,1	26,83	53,66
20	32	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	0,8248	186479,15	43058,92	153808	35515	80332	173	142,6904
			км трубопровода		142609,12	14227,69	117624	11735	62,1	18,65	15,38252
21	33	23-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	833,048	375,82		313076				
			м								
22	35	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	7	79540,06	116,91	556780	818	6193	1,82	12,74
			шт.		1376,13	48,51	9633	340	62,1	0,05	0,35
23	36	23-080304-0608	Указатель пожарного гидранта (применительно)	47	762,04		35816				
			шт.								
24	39	23-020803-0303	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 150x150 ГОСТ 5525-88	7	151854,45		1062981				
			шт.								
25	50	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	42	1465,15	53,85	61536	2262	29348	1,4	58,80
			задвижка или клапан		1099,62	25,61	46184	1076	62,1	0,03	1,26

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	51	23-040102-2004	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	42	40084,46		1683547				
			шт.								
27	52	23-020103-0110	Фланцы стальные свободные PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	109	1493,17		162756				
			шт.								
28	53	23-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	117	1493,17		174701				
			шт.								
29	54	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	367	873,95	17,95	320739	6587	159472	0,88	322,96
			задвижка или клапан		691,19	8,54	253666	3133	62,1	0,01	3,67
30	55	23-040102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	46	22775,31		1047664				
			шт.								
31	56	23-040502-0901	Вентили чугунные запорные проходные 15кч34п с уплотнением из фторопласта фланцевый Т 225 °С. Рабочая среда: вода, пар, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	321	2080,11		667715				
			шт.								
32	57	23-020103-0107	Фланцы стальные свободные PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	64	688,42		44059				
			шт.								
33	58	23-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	366	688,42		251962				
			шт.								
34	59	23-020103-0104	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 25 ГОСТ 12816-80	640	526,77		337133				
			шт.								
35	60	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки под фланцы. Установка	112	854,92	521,56	95751	58415	35093	0,414	46,37
			шт.		333,35	171,21	37335	19176	62,1	0,226	25,31
36	63	23-020303-7306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	1459,19		70041,12				
			шт.								

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	64	23-020303-7303	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	64	642,13		41096				
			шт.								
38	65	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,7622	617996,59	292844,4	471037	223206	189249	312,7	238,33994
			т фасонных частей		307406,19	92420,62	234305	70443	62,1	94,3	71,87546
39	66	23-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12836-67	9	2369,33		21324				
			шт.								
40	67	23-020103-2706	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	264	1093,42		288663				
			шт.								
41	68	23-020101-1049	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 4 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	26	884,32		22992				
			шт.								
42	69	23-020101-1034	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	4	472,89		1892				
			шт.								
43	70	23-020101-1063	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 133 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	29	1426,48		41368				
			шт.								
44	71	23-020101-1060	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	15	1417,3		21260				
			шт.								
45	72	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	21	854,9	521,57	17953	10953	65,0	0,414	8,694
			шт.		333,33	171,24	7000	3596	62,1	0,226	4,746

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	73	23-020302-1213	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	5	4613,4		23067				
47	74	23-020302-2412	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	2	2734,24		5468				
48	75	23-020302-1210	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	6	1503,6		9022				
49	76	23-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт.*	8	1462,39		11699				
50	80	11-220801-0105	Гильзы из стальных труб. Установка в колодцах *т фасонных частей*	3,6996	617995,46	292843,82	2286336	1083405	918581	312,7	1156,8649
					307405,94	92419,99	1137279	341917	62,1	94,3	348,87228
51	81	23-010201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	2,5	3399,67		8499				
52	82	23-010201-0209	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	58	2760,78		160125				
53	83	23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *м*	162	1952,61		316323				
54	84	23-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *м*	216	873,64		188706				
55	85	23-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80 *м*	130	387,61		50389				
56	86	11-130301-0601	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ХВ-050 за один раз	200	136,09	6,33	27217	1265	2332	0,0217	4,34
			м2		20,49	1,02	4098	204	54,2	0,0012	0,24
57	87	11-130301-0907	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785	400	181,33	1,01	72531	403	3180	0,0179	7,16
			м2		14,41	0,26	5765	102	54,2	0,0003	0,12
		2.2 Водоотлив									
58	92	11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж *м коллектора*	3432,54	5256,68	295,91	18043764	1015723	64[illegible],105	0,342	1173,93
					223,71	94,29	767894	323654	59,1	0,0866	297,26

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	93	11-010208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж	5122,85	326,14	178,87	1670766	916324	628046	0,231	1183,38
			м коллектора		147,27	60,17	754442	308242	59,1	0,0568	290,98
60	95	11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	127,6	144,7	134,6	18464	17175	3516	0,0146	1,86
			м3 грунта		10,1	36,53	1289	4661	59,1	0,0319	4,07
		Раздел 3 Круглые водопроводные колодцы									
61	112	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	18,41	43012,72	5980,62	791864	110103	157433	13,9	255,90
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11458,19	2312,4	210945	42571	62,1	2,231	41,07
62	126	21-060208-0501	Стремянки С-5 (159 шт)	4,252	299951,71		1275395				
			т								
63	128	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз (Стремянка С-5)	124,07	62,73	1,04	7783	129	1885	0,0295	3,66007
			м2		27,86	0,18	3456	22	54,2	0,0002	0,02481
64	129	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	248,14	60,07	0,83	14906	205	2330	0,0213	5,28538
			м2		17,15	0,17	4256	42	54,2	0,0002	0,04963
			Всего прямые затраты				**50 967 451**				**18287**
			в том числе								**3052**
			- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 966 892				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге				10 021 985				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				3 148 298				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге				26 978 574				
			Накладные расходы I уровня, тенге				10 201 457				
			Итого с накладными расходами I уровня, тенге				61 168 908				
			Накладные расходы II уровня (4 %), тенге				2 446 756				
			Итого, тенге				63 615 664				
			Сметная прибыль (8 %), тенге				5 089 253				
			Всего				**68 704 917**				
			Временные дания и сооружения (1,3%)				893 164				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)				2 756 084				
			Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.				**72 354 165**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Ценовая скидка согласно Договора (-10%), к=0,9	**-7 235 415,00**
Итого в текущих ценах	**65 118 750,00**
НДС (12 %)	7 814 250,00
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**72 933 000,00**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

_____ **Шевченко О. В.**
Руководитель

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мұнай жолдары"

_____ **Буркитбаев М. К.**

ИИН 861129350465, №KZ31VJE00036499,
№KZ95VJE00028557, №KZ58VJE00036498

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Таир"
БИН 000140014647

_____ **Утекин Б. Х.**
И.о. директора