Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в микр. Степной-4 г.Акколь Аккольского района Акмолинской области

Форма КС-3

С П Р А В К А № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		16	15.04.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2020 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в микр. Степной-4 г.Акколь Аккольского района Акмолинской области	**379 904 456,74**	**55 375 086,37**							**6 645 010,37**	**62 020 096,74**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Шевченко О. В.**
Руководитель
ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

ПОДРЯДЧИК: _____ **Утекин Б. Х.**
И.о. директора ТОО "Таир"
БИН 000140014647

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519, Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, Нурмагамбетова, 94 тел 8 (71638) 20390
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Таир"
БИН 000140014647, Атырауская область, г.Атырау, Микрорайон АВАНГАРД-4, 3В, тел 8 (7162) 52-31-61
Стройка: Строительство водопроводных сетей в микр. Степной-4 г.Акколь Аккольского района Акмолинской области
Объект: Внутриплощадочные сети водопровода

Договор подряда №16 от 15 апреля 2019г.

Акт выполненных работ №9
за август 2020 года

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

№ № п/п	№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Локальная смета 1-1-1 Установление границ земельных участков на местности								
1	1	95-000000-0000	Установление границ земельных участков на местности	1	765856,39		765856				
			работа								
			Локальная смета 6-1-1 Внутри площадочные сети водопровода								
			Раздел 1 Земляные работы								
2	14	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	-837,54	2187,71	119	-1832295	-99667	-399759	1,02	-854,2908
			м3 основания		738,72	29,88	-618708	-25026	62,1	0,035	-29,314
3	15	11-230101-0101	Основание песчаная обсыпка трубопроводов. Устройство	-3259,02	2187,71	119	-7129791	-387823	-1555532	1,02	-3324,2
			м3 основания		738,72	29,88	-2407503	-97380	62,1	0,035	-114,066
			Раздел 2 Трубопровод								
4	28	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	-60	987,61	13,18	-59257	-791	-26900	0,844	-50,64
			м трубы, уложенной в футляре		720,48	1,46	-43229	-88	62,1	0,0017	-0,10
5	29	11-220301-0108	Футляры из стальных труб, диаметр 325 мм. Укладка	-0,06	930433,33	409966,67	-55826	-24598	-22509	504	-30,24
			км трубопровода		463011,11	141077,78	-27781	-8465	62,1	145,33	-8,72

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	23-010201-0244	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	-60,24	9282,57		-559182				
		м								
31	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	-0,06	3756166,67	185422,22	-225370	-11125	-12333	357	-21,42
				297700	33300	-17862	-1998	62,1	29,213	-1,75
		км трубопровода								
8	88 11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	2,292	65810,21	–	150837	–	66509	61,8	141,6456
		км трубопровода		46727,75	–	107100	–	62,1	–	–
9	89 11-220701-0104	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	3,8487	59979,47	–	230843	–	111681	61,8	237,84966
		км трубопровода		46727,73	–	179841	–	62,1	–	–
10	90 11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	6,1388	47244,09	–	290022	–	148446	51,5	316,1482
		км трубопровода		38939,7	–	239043	–	62,1	–	–
11	91 11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,8248	41024,49	–	33837	–	19945	51,5	42,4772
		км трубопровода		38939,14	–	32117	–	62,1	–	–
	2.2 Водоотлив									
12	95 11-010101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	0,4	144,7	134,6	58	54	11	0,0146	0,01
		м3 грунта		10,1	36,53	4	15	59,1	0,0319	0,01
	Раздел 3 Круглые водопроводные колодцы									
13	112 11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	179,433	43012,72	5980,62	7717901	1073121	1534424	13,9	2494,12
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11458,19	2312,4	2055977	414921	62,1	2,231	400,32
14	113 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	-34	13341,87		-453624				
		шт.								
15	114 21-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	-34	17094,24		-581204				
		шт.								
16	117 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 (15.6 б)	-105	10301,41		-1081648				
		шт.								
17	118 21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	-35	15610,9		-546382				
		шт.								
18	126 21-060208-0501	Стремянки С-5 (159 шт)	-0,053	299951,71		-15897				
		т								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11-080101-0202	Основание щебеночное. Устройство отмостки колодцев	84,906	4786,13	1157,66	406371	98292	46881	0,85	72,1701
	м3 основания		615,6	471,32	52268	40018	50,8	0,54	45,84924

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ

Локальная смета 6-1-1 Внутри площадочные сети водопровода

20	1 11-230101-0101	Основание под трубопроводы из отсева. Устройство	1075,2	2584,67	119	2779036	127948	513196	1,02	1096,704
		м3 основания		738,72	29,88	794277	32125	62,1	0,035	37,632
21	2 11-230101-0101	Обсыпка трубопроводов из отсева. Устройство	5428	2584,67	119	14029581	645926	2590796	1,02	5536,56
		м3 основания		738,72	29,88	4009798	162176	62,1	0,035	189,98
22	3 11-080101-0201	Подсыпка из отсева под существующие коммуникации	59	2973,24	676,86	175421	39935	24662	0,78	46,02
		м3 основания		564,92	257,92	33330	15217	50,8	0,29	17,11

Раздел 2 Трубопровод

2.1 Водопроводная сеть

23	4 11-220501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (по профилю лист 4.21 от ПГ-38 до СВ-2)	0,3125	296823,32	88025,77	92757	27508	44753	247,00	77
		км трубопровода		201245,69	29364,93	62889	9177	62,1	38,00	12
24	5 23-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	315,625	2435,05		768563				
		м								
25	6 11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,31	65810,21	–	20401	–	8996	61,8	19
		км трубопровода		46727,75	–	14486	–	62,1	–	–
26	7 11-010208-0301	Коллектор всасывающий. Монтаж	312,5	5256,68	295,91	1642711	92471	58731	0,342	106,875
		м коллектора		223,71	94,29	69908	29467	59,1	0,0866	27,0625
27	8 11-010208-0302	Коллектор всасывающий. Демонтаж	312,5	326,14	178,87	101919	55897	38312	0,231	72,1875
		м коллектора		147,27	60,17	46022	18804	59,1	0,0568	17,75
28	9 11-221401-0208	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	90	6669,93	4988	600294	448920	226344	1,93	173,7
		м продавливания		1672,16	2377,66	150494	213989	62,1	2,3956	215,604
29	10 11-010205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и	29130	472,48	16,86	13763342	491132	3504799	0,26	7574

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мокрые		196,59	6,99	5726667	203619	59,1	0,0072	210
	м2 креплений								
	Раздел 3 Круглые водопроводные колодцы								
12	21-040302-0102 Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	157	13341,87		2094674				
	шт.								
31 13	21-040301-0112 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	314	15610,9		4901823				
	шт.								
32 14	21-040302-0110 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-2, 2ПП15-2	157	17094,24		2683796				
	шт.								
33 15	21-040301-0106 Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	157	10766,35		1690317				
	шт.								
34 16	21-040302-0106 Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	157	6714,55		1054184				
	шт.								
35 17	23-030101-0505 Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	157	6410,42		1006436				
	комплект								

Всего прямые затраты	**43 694 648**	**13726**
в акте №6 упущено в сумме прямых = 503 265 тг.	503 265	
в том числе		**1019**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 459 138	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 577 200	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 006 571	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 658 310	
Накладные расходы I уровня, тенге	6 921 453	
Накладные расходы I уровня, тенге (из акта №6)	251 034	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	51 370 400	
Накладные расходы II уровня (4 %), тенге	2 054 816	
Итого, тенге	53 425 216	
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 274 017	
Всего	**57 699 233**	
Временные здания и сооружения (1,3%)	750 090	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	2 312 694	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**61 527 873**	
Ценовая скидка согласно Договора (-10%), к=0,9	**-6 152 786,63**	
Итого в текущих ценах	**55 375 086,37**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС (12 %)				6 645 010,37				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**62 020 096,74**				

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Аккольского района"
БИН 041040003519

_____ **Шевченко О. В.**
Руководитель

Эксперт технического надзора:
ТОО "Мұнай жолдары"

_____ **Буркитбаев М. К.**

ИИН 861129350465, №KZ31VJE00036499,
№KZ95VJE00028557, №KZ58VJE00036498

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Таир"
БИН 000140014647

_____ **Утекин Б. Х.**
И.о. директора