Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003 Павлодарская область,район Аккулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4**

Форма КС-3

Подрядчик: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416 г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35**

Наименование стройки **Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аккулы Павлодарской области**

СПРАВКА №1 от 25 июня 2020 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2020г

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком - генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наименование	Код	наименование	Код
		47	04.05.2020 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2017г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аккулы Павлодарской области	107 040 857	95 572 194							11 468 663	107 040 857
Всего по стройке:	107 040 857	95 572 194							11 468 663	**107 040 857**
Возврат аванса 30%	32 112 257									32 112 257
Удержание 5%	5 352 043									5 352 043
Всего к оплате:	**69 576 557**									**69 576 557**

Всего к оплате: Шестьдесят девять миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят семь тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы" БИН 990640001003
Руководитель
_____ **Биболов А.С.**

Технический надзор:
ТОО "Маталі LTD" БИН 11044001937
Эксперт
_____ **Сонин А.В.**

Подрядчик:
ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416
Заместитель директора
_____ **Екпінтай Б.М.**

Форма 4

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельтности
и осуществления функций заказзчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"» БИН 990640001003 Павлодарская область,район Аккулы, с.Акку, А. Баймолдина, 4**

Подрядчик: **ТОО "Монтажное Управление №7" БИН 061240000416 г. Нур-Султан, Микрорайон Чубары, ул.Зеленая Аллея, 35**

Наименование стройки: **Реконструкция капитального водопровода села Бескарагай сельского округа Кызылагаш района Аккулы Павлодарской области**

Наименование объекта: **Внутрипоселковые водопроводные сети**

Договор №47 от 04.05.2020г

Акт приемки выполненных работ №1
от 25 июня 2020г

Локальная смета 2-9-1 Внутрипоселковые водопроводные сети

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта		5751	1092,52	1092,52	6283083	6283083	--	3007985	10034353
		НР - 72%; СП - 8%				--	726,44	--	4177756		743285	
2	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5(0,5-0,63) м3	м3 грунта		67301	157,42	149,71	10594791	10075485	--	2031818	13636737
		НР - 72%; СП - 8%				7,72	34,21	519306	2302663		1010129	
3	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м. глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2081	1467,00	--	3052827	--	--	2198035	5670931
		НР - 72%; СП - 8%				1467,00	--	3052827	--		420069	
4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		455	3212,27	153,79	1461583	69974	960460	445914	2060097
		НР - 99%; СП - 8%				947,58	42,35	431149	19269		152600	
5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		4308	715,08	--	3080565	--	--	2218007	5722457
		НР - 72%; СП - 8%				715,08	--	3080565	--		423886	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		63336	28,98	28,98	1835511	1835511	--	455648	2474452
		НР - 72%; СП - 8%				--	9,99	--	632844		183293	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	63336	148,58	72,00	9410194	4560430	--	4940261	15498491
		НР - 72%; СП - 8%			76,57	31,76	4849764	2011710		1148036	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	63336	79,22	67,67	5017681	4286162	183675	1067623	6572128
		НР - 72%; СП - 8%			8,65	14,76	547844	934966		486824	
		РАЗДЕЛ 2.Сеть В1									
9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	5,606	328543,59	102935,71	1841815	577058	12971	1392830	3493417
		НР - 99%; СП - 8%			223294,00	27669,02	1251786	155113		258772	
10	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5744,88	1651,00	--	9484797	--	9484797	--	10243581
		СП - 8%			--	--	--	--		758784	
11	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,865	288402,21	81339,27	249468	70358	895	194918	479936
		НР - 99%; СП - 8%			206029,00	21585,50	178215	18671		35551	
12	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63x3,8 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	916,07	554,00	--	507503	--	507503	--	548103
		СП - 8%			--	--	--	--		40600	
15	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км тру бопровода	2,0	271694,41	71920,09	543389	143840	1303	432136	1053567
		НР - 99%; СП - 8%			199123,00	19127,46	398246	38255		78042	
16	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020	108,00	--	218160	--	218160	--	235613
		СП - 8%			--	--	--	--		17453	
		РАЗДЕЛ 3.Водопроводные колодцы диам.1,5м(ПГ-24шт и В-6шт)									
64	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железо бетонных и бетонных конструкций колодца	54,9	37378,46	8952,99	2052078	491519	682219	1055693	3356392
		НР - 99%; СП - 8%			15998,90	3424,71	878340	188017		248622	
65	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,35	16474,00	--	22240	--	22240	--	24019
		СП - 8%			--	--	--	--		1779	
66	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 197 1-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	16230,00	--	486900	--	486900	--	525852
		СП - 8%			--	--	--	--		38952	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15С Т РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	16936,00	--	1016160	--	1016160	--	1097453
		СП - 8%			--	--	--	--		81293	
68	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	16936,00	--	508080	--	508080	--	548726
		СП - 8%			--	--	--	--		40646	
69	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	15965,00	--	478950	--	478950	--	517266
		СП - 8%			--	--	--	--		38316	
		РАЗДЕЛ 6.Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-2 (3шт)									
96	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,37	41859,39	8952,99	224785	48078	90793	103262	354290
		НР - 99%; СП - 8%			15998,90	3424,71	85914	18391		26244	
97	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	16230,00	--	48690	--	48690	--	52585
		СП - 8%			--	--	--	--		3895	
98	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16936,00	--	50808	--	50808	--	54873
		СП - 8%			--	--	--	--		4065	
99	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16936,00	--	101616	--	101616	--	109745
		СП - 8%			--	--	--	--		8129	
100	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	15965,00	--	47895	--	47895	--	51727
		СП - 8%			--	--	--	--		3832	
		РАЗДЕЛ 7.Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-2а (4шт)									
124	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,16	41859,39	8952,99	299713	64103	121058	137682	472387
		НР - 99%; СП - 8%			15998,90	3424,71	114552	24521		34992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	4	16230,00	--	64920	--	64920	--	70114
		СП - 8%			--	--	--	--		5194	
126	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	16936,00	--	67744	--	67744	--	73164
		СП - 8%			--	--	--	--		5420	
127	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	16936,00	--	135488	--	135488	--	146327
		СП - 8%			--	--	--	--		10839	
128	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4	15965,00	--	63860	--	63860	--	68969
		СП - 8%			--	--	--	--		5109	
		РАЗДЕЛ 8.Водоразборные колодцы на 2 потребителя ВРК-2б (21шт)									
156	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных ко нструкций колодца	37,59	41859,39	8952,99	1573494	336543	635552	722832	2480033
		ЗР - 99%, СП - 8%			15998,90	3424,71	601399	128735		183706	
157	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	21	16230,00	--	340830	--	340830	--	368096
		СП - 8%			--	--	--	--		27266	
158	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	16936,00	--	355656	--	355656	--	384108
		СП - 8%			--	--	--	--		28452	
159	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	16936,00	--	711312	--	711312	--	768217
		СП - 8%			--	--	--	--		56905	
160	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	21	15965,00	--	335265	--	335265	--	362086
		СП - 8%			--	--	--	--		26821	
		РАЗДЕЛ 9.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-3 (3шт)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,37	41859,39	8952,99	224785	48078	90793	103262	354290
		НР - 99%; СП - 8%			15998,90	3424,71	85914	18391		26244	
189	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	16230,00	--	48690	--	48690	--	52585
		СП - 8%			--	--	--	--		3895	
190	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9б из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16936,00	--	50808	--	50808	--	54873
		СП - 8%			--	--	--	--		4065	
191	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ Р К 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16936,00	--	101616	--	101616	--	109745
		СП - 8%			--	--	--	--		8129	
192	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	15965,00	--	47895	--	47895	--	51727
		СП - 8%			--	--	--	--		3832	
		РАЗДЕЛ 10.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-3а (3шт)									
216	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,37	41859,39	8952,99	224785	48078	90793	103262	354290
		НР - 99%; СП - 8%			15998,90	3424,71	85914	18391		26244	
217	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	3	16230,00	--	48690	--	48690	--	52585
		СП - 8%			--	--	--	--		3895	
218	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	16936,00	--	50808	--	50808	--	54873
		СП - 8%			--	--	--	--		4065	
219	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16936,00	--	101616	--	101616	--	109745
		СП - 8%			--	--	--	--		8129	
220	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	15965,00	--	47895	--	47895	--	51727
		СП - 8%			--	--	--	--		3832	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 11.Водоразборные колодцы на 3 потребителя ВРК-3б (15шт)									
248	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	26,85	41859,39	8952,99	1123925	240388	453967	516309	1771452
		НР - 99%; СП - 8%			15998,90	3424,71	429570	91953		131219	
249	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	15	16230,00	--	243450	--	243450	--	262926
		СП - 8%			--	--	--	--		19476	
250	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	16936,00	--	254040	--	254040	--	274363
		СП - 8%			--	--	--	--		20323	
251	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	16936,00	--	508080	--	508080	--	548726
		СП - 8%			--	--	--	--		40646	
252	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	15	15965,00	--	239475	--	239475	--	258633
		СП - 8%			--	--	--	--		19158	
		РАЗДЕЛ 12.Водоразборные колодцы на 4 потребителя ВРК-4 (4шт)									
280	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,79	41859,39	8952,99	74928	16026	30264	34421	118097
		НР - 99%; СП - 8%			15998,90	3424,71	28638	6130		8748	
281	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	16230,00	--	16230	--	16230	--	17528
		СП - 8%			--	--	--	--		1298	
282	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	16936,00	--	16936	--	16936	--	18291
		СП - 8%			--	--	--	--		1355	
283	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	16936,00	--	33872	--	33872	--	36582
		СП - 8%			--	--	--	--		2710	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
284	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1		15965,00	--	15965	--	15965	--	17242
		СП - 8%				--	--	--	--		1277	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**94180572**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					16619943				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						29194713			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						10785776			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							20227683		
		- Накладные расходы	Тенге								21161898	
		- Сметная прибыль	Тенге								6976341	
		Всего					**94 180 572**					
		Временные здания и сооружения 1,6 %					1 506 889					
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,63 %					3 473 455					
		Итого:					**99 160 916**					
		Непредвиденные работы и затраты 2 %					1 983 218					
		Итого в текущих ценах :					**101 144 134**					
		Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,049901)				1,049901	**106 191 327**					
		С коэфф. снижения			к=	0,9	95 572 194					
		НДС (12 %)					11 468 663					
		Итого					**107 040 857**					

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел реального сектора экономики района Аккулы"
БИН 990640001003
Руководитель
_____Биболов А.С.

Технический надзор:
ТОО "Matai LTD"
БИН 110440001937
Эксперт
_____Сонин А.В.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Монтажное Управление №7"
БИН 061240000406
Заместитель директора
_____Екпінтай Б.М.